Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 года № 183

Декларация о соответствии

«20» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСК-7 НС» ,Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, улица Мырзагул Шыманулы, д.33
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Нурымбет Нуркена Нурымбетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство газопровода высокого давления с установкой запорно-регулирующей арматуры в н.Качар Костанайской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», директор Каибжанов Е.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «BEKEM PROJECT» №908044/2023/1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Костанайский производственный филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ», №239 от 20.11.2024 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность/длина, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически (	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления Д159х6,0 (протяженность/длина)	*м*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка газопроводов высокого давления принята надземной. Надземный газопровод высокого давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø159х6.0мм. На газопроводе устанавливаются следующие устройства:

- надземное устройство ограничения расхода газа PN 1,6 МПа DN150, устанавливается на подъеме существующего газопровода на отм. 1,2 м от уровня земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11. 2024 г.;
месяц, год

окончание работ 12. 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,73 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зам. директора Вансов Е.М. 2024 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

2024 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство газопровода высокого давления с установкой запорно-регулирующей арматуры в п.Качар Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АСК-7НС» **Нурымбет Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ Қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "АСК-7 НС" БСН/БИН 070240001215 Товарищество с ограниченной ответ-стью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АКТОБЕ

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
08.02.2021 ж., нысан

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы "20" 12

Мердігер (бас мердігер) **"АСК-7 НС" ЖШС, Ақтобе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Мырзағұл Шыманұлы көшесі, 33-үй**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директор бас Нуркен Нурымбетович Нурымбет
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қостанай облысының Қачар кентінде бекіту-реттеу арматурасын орната отырып, жоғары қысымды газ құбырын салу» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қостанай өндірістік филиалы, директоры Е. Ж. Қайыбжанов тапсырыс беруші _____ болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: _____
ұйымның атауы

_____ ;

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **№908044/2023/1 бас жобалаушы "Bekem Project" ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қостанай өндірістік филиалы, №239, 20.11.2024 ж. бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Жоғары қысымды газ құбыры Д 159х6, 0 (ұзындығы/ұзындық)	*м*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*	*6,0/10,3*

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат		

Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)	
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Жоғары қысымды газ құбырларын төсеу жер үстінде қабылданады. Жоғары қысымды жер үсті газ құбыры ГОСТ 10704-91 Ø159х6.0мм бойынша тікелей жік электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған.: - PN 1,6 МПа Дп 150 газ шығынын шектейтін жер үсті құрылғысы, көтерілу кезінде орнатылады қолданыстағы отм газ құбыры. Жер деңгейінен 1,2 м.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 11.2024

ай, жыл

жұмыстың аяқталуы 12.2024

ай, жыл

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1 ай;

нақты 1 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 82,73 % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Зам. директора Е. Ваисов

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшауланууы жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «**Қостанай облысының Қачар кентінде бекіту-реттеу арматурасын орната отырып, жоғары қысымды газ құбырын салу**» **объектісін қабылдауға дайын деп санайды**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"АСК-7 НС" ЖСК, Н.Н. Нурымбет бас директор

«20» 12 2024 ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)