Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **BINOM EDUCATION TOO,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, дом 17М** ИИН/БИН **181040024450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022

Номер документа	Дата составления
27	**05.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			тенге	1	371 796 929,00	371 796 929,00	39 835 385,25
				Итого	1	x	371 796 929,00	39 835 385,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 05.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Фсрма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.

С П Р А В К А №2 за апрель 2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правсвая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под//19	01.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 036 638 017**	**331 961 543,75**								
									39 835 385,25	**371 796 929**
ИТОГО	1 036 638 017	331 961 543,75							39 835 385,25	371 796 929

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "Данайханстройтест"

Бермуханбедов Т.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

Чайканов А.Е.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Абилов К.К.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.

Договор подряда № TNG/Под//19

Реестр актов выполненных работ за апрель 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №3	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	371 796 929
		ИТОГО:	**371 796 929**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майкапов А.Е

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.
Договор подряда № TNG/Под//19

Акт выполненных работ № 3
за апрель 2022г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные выше +0,000

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К1/10шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	60,8		2203,40	998,30	133967	60696	31098	52905	201822
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	42173	15964		14950	
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	60,8		551,05	380,44	33504	23131	--	15079	52469
		НР - 91%; СП - 8%				170,61	101,92	10373	6197		3887	
3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,160532		56689,62	3011,53	65790	3495	2824	54882	130326
		НР - 91%; СП - 8%				51244,81	722,67	59471	839		9654	
4	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,160532		385240,00	--	447083	--	447083	--	482850
		СП - 8%				--	--	--	--		35767	
5	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	6,08		29822,74	3907,46	181322	23758	130807	30079	228313
		НР - 91%; СП - 8%				4400,89	1035,64	26757	6297		16912	
		К2/2шт/										
6	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	12,16		2203,40	998,30	26793	12139	6219	10581	40364
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	8435	3193		2990	

7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,16	551,05	380,44	6701	4626	--	3016	10494
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	2075	1239		777	
8	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,206118	56689,62	3011,53	11685	621	502	9747	23147
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	10562	149		1715	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402864	402525,00	--	16216	--	16216	--	17513
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
10	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1658316	385240,00	--	63885	--	63885	--	68996
		СП - 8%			--	--	--	--		5111	
11	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,216	29822,74	3907,46	36264	4751	26162	6016	45662
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	5351	1259		3382	
		К3/2шт/									
12	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,16	2203,40	998,30	26793	12139	6219	10581	40364
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	8435	3193		2990	
13	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,16	551,05	380,44	6701	4626	--	3016	10494
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	2075	1239		777	
14	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2743268	56689,62	3011,53	15551	826	667	12973	30806
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	14058	198		2282	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362824	402525,00	--	14605	--	14605	--	15773
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01661	395673,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
17	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2214344	385240,00	--	85305	--	85305	--	92129
		СП - 8%			--	--	--	--		6824	
18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,216	29822,74	3907,46	36264	4751	26162	6016	45662
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	5351	1259		3382	

		К3/1/9шт/									
19	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	54,72	2203,40 693,64	998,30 262,57	120570 37956	54627 14368	27987	47615 13455	181639
20	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	54,72	551,05 170,61	380,44 101,92	30153 9336	20818 5577	--	13571 3498	47222
21	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1682396	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	66227 59866	3518 844	2843	55247 9718	131191
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1356498	402525,00 --	-- --	54602 --	-- --	54602	-- 4368	58970
23	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,074745	395673,00 --	-- --	29575 --	-- --	29575	-- 2366	31941
24	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм** *СП - 8%*	т	0,0594198	402495,00 --	-- --	23916 --	-- --	23916	-- 1913	25829
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,898425	385240,00 --	-- --	346109 --	-- --	346109	-- 27689	373798
26	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,472	29822,74 4400,89	3907,46 1035,64	163190 24082	21382 5667	117726	27071 15221	205482
		К4/28шт/									
27	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,24	2203,40 693,64	998,30 262,57	375107 118085	169951 44700	87071	148135 41859	565101
28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,24	551,05 170,61	380,44 101,92	93811 29045	64766 17351	--	42220 10882	146913
29	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,6293712	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	205748 185986	10930 2623	8832	171634 30191	407573
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5473104	402525,00 --	-- --	220306 --	-- --	220306	-- 17624	237930

31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	3,0820608	385240,00 --	-- --	1187333 --	-- --	1187333	-- 94987	1282320
32	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,024	29822,74 4400,89	3907,46 1035,64	507702 74921	66521 17631	366260	84222 47354	639278
		К5/50шт/									
33	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	304	2203,40 693,64	998,30 262,57	669834 210867	303483 79821	155484	264526 74749	1009109
34	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	304	551,05 170,61	380,44 101,92	167519 51865	115654 30984	--	75393 19433	262345
35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	7,9884	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	452859 409364	24057 5773	19438	377775 66451	897084
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,97137	402525,00 --	-- --	391001 --	-- --	391001	-- 31280	422281
37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	7,01703	385240,00 --	-- --	2703241 --	-- --	2703241	-- 216259	2919500
38	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	30,4	29822,74 4400,89	3907,46 1035,64	906611 133787	118786 31483	654038	150396 84561	1141568
		К6/40шт/									
39	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	304	2203,40 693,64	998,30 262,57	669834 210867	303483 79821	155484	264526 74749	1009109
40	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	304	551,05 170,61	380,44 101,92	167519 51865	115654 30984	--	75393 19433	262345
41	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	20,793696	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	1178787 1065569	62621 15027	50597	983342 172970	2335100
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,567296	402525,00	--	1838451	--	1838451	--	1985527

		СП - 8%			--	--	--	--		147076		
43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	16,2264	385240,00	--	6251058	--	6251058	--		6751143
					--	--	--	--		500085		
44	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	38	28876,57	3907,46	1097310	148483	817695	155142		1352648
					3450,83	1035,64	131132	39354		100196		
		К7/6шт/										
45	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	50,16	2203,40	998,30	110523	50075	25655	43647		166503
					693,64	262,57	34793	13171		12334		
46	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	50,16	551,05	380,44	27641	19083	--	12440		43287
					170,61	101,92	8558	5112		3206		
47	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,619152	56689,62	3011,53	205168	10899	8806	171151		406425
					51244,81	722,67	185463	2615		30106		
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,360156	402525,00	--	144972	--	144972	--		156570
					--	--	--	--		11598		
49	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,063732	402495,00	--	25652	--	25652	--		27704
					--	--	--	--		2052		
50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	3,195264	385240,00	--	1230944	--	1230944	--		1329419
					--	--	--	--		98475		
51	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,384	28780,31	3907,46	183733	24946	137267	25599		226079
					3370,86	1035,64	21520	6612		16747		
		К8/6шт/										
52	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	45,6	2203,40	998,30	100475	45522	23323	39679		151366
					693,64	262,57	31630	11973		11212		
53	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	45,6	551,05	380,44	25128	17349	--	11309		39352
					170,61	101,92	7780	4648		2915		

54	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,5402356	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	144005 130174	7650 1836	6181	120129 21131	285264
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4104828	402525,00 --	-- --	165230 --	-- --	165230	-- 13218	178448
56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	2,1297528	385240,00 --	-- --	820466 --	-- --	820466	-- 65637	886103
57	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,7	28876,57 3450,83	3907,46 1035,64	164596 19670	22272 5903	122654	23271 15029	202897
		К9/6шт/									
58	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	45,6	2203,40 693,64	998,30 262,57	100475 31630	45522 11973	23323	39679 11212	151366
59	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	45,6	551,05 170,61	380,44 101,92	25128 7780	17349 4648	--	11309 2915	39352
60	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,3915262	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	135575 122553	7202 1728	5820	113096 19894	268565
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,36822	402525,00 --	-- --	148218 --	-- --	148218	-- 11857	160075
62	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	2,0233062	385240,00 --	-- --	779458 --	-- --	779458	-- 62357	841815
63	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,7	28876,57 3450,83	3907,46 1035,64	164596 19670	22272 5903	122654	23271 15029	202897
		К10/6шт/									
64	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	66,12	2203,40 693,64	998,30 262,57	145689 45863	66007 17361	33819	57534 16258	219481
65	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	66,12	551,05	380,44	36435	25155	--	16398	57060

		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	11281	6739		4227	
66	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,715826	56689,62	3011,53	97270	5167	4176	81142	192685
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	87927	1240		14273	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,025074	402525,00	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,690752	385240,00	--	651345	--	651345	--	703453
		СП - 8%			--	--	--	--		52108	
69	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	6,84	28530,96	3907,46	195152	26727	147042	25905	238741
		НР - 91%; СП - 8%			3126,20	1035,64	21383	7084		17685	
		К11/2шт/									
70	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	18,24	2203,40	998,30	40190	18209	9329	15872	60546
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	12652	4789		4485	
71	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	18,24	551,05	380,44	10051	6939	--	4524	15741
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	3112	1859		1166	
72	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,6218136	56689,62	3011,53	91940	4884	3946	76696	182127
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	83110	1172		13491	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1633852	402525,00	--	65767	--	65767	--	71028
		СП - 8%			--	--	--	--		5261	
74	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,4584284	385240,00	--	561845	--	561845	--	606793
		СП - 8%			--	--	--	--		44948	
75	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	2,736	28876,57	3907,46	79006	10691	58874	11170	97390
		НР - 91%; СП - 8%			3450,83	1035,64	9441	2834		7214	
		К12/4шт/									
76	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	30,4	2203,40	998,30	66983	30348	15548	26453	100910
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	21087	7982		7475	

77	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,4	551,05	380,44	16752	11565	--	7539	26235
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	5187	3098		1943	
78	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2322004	56689,62	3011,53	69853	3710	2999	58271	138374
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	63144	890		10250	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046188	402525,00	--	42112	--	42112	--	45481
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1275816	385240,00	--	434390	--	434390	--	469141
		СП - 8%			--	--	--	--		34751	
81	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,8	28876,57	3907,46	109731	14848	81770	15514	135265
		НР - 91%; СП - 8%			3450,83	1035,64	13113	3935		10020	
		К13/4шт/									
82	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,32	2203,40	998,30	53587	24279	12439	21162	80729
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	16869	6386		5980	
83	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,32	551,05	380,44	13402	9253	--	6031	20988
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	4149	2479		1555	
84	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5073464	56689,62	3011,53	28761	1528	1234	23993	56974
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	25999	367		4220	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768328	402525,00	--	30927	--	30927	--	33401
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
86	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4305136	385240,00	--	165851	--	165851	--	179119
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
87	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,432	29822,74	3907,46	72529	9503	52323	12032	91326
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	10703	2519		6765	
		К14/2шт/									
88	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,24	2203,40	998,30	40190	18209	9329	15872	60546

		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	12652	4789		4485	
89	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	18,24	551,05	380,44	10051	6939	--	4524	15741
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	3112	1859		1166	
90	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,8971392	56689,62	3011,53	50858	2701	2183	42426	100747
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	45974	648		7463	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1738704	402525,00	--	69987	--	69987	--	75586
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	
92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,7232688	385240,00	--	278632	--	278632	--	300923
		СП - 8%			--	--	--	--		22291	
93	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	2,736	28876,57	3907,46	79006	10691	58874	11170	97390
		НР - 91%; СП - 8%			3450,83	1035,64	9441	2834		7214	
		К15/26шт/									
94	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	158,08	2203,40	998,30	348313	157811	80851	137553	524736
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	109651	41507		38869	
95	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	158,08	551,05	380,44	87110	60140	--	39204	136419
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	26970	16112		10105	
96	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	6,9450264	56689,62	3011,53	393711	20915	16899	328433	779916
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	355897	5019		57772	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,058498	402525,00	--	828597	--	828597	--	894885
		СП - 8%			--	--	--	--		66288	
98	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,8865284	385240,00	--	1882486	--	1882486	--	2033085
		СП - 8%			--	--	--	--		150599	
99	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	15,808	29822,74	3907,46	471438	61769	340100	78206	593616
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	69569	16371		43972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33465397	2658422	26117763	4903303	41438193
							4689216	699029	--	3069498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33465397				

	Материалы		Тенге				4101529					
	Всего заработная плата		Тенге					5388245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22016230					
		Накладные расходы	Тенге				4903303					
		Сметная прибыль	Тенге				3069498					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41438198					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3159
		Сметная заработная плата	Тенге					5388245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41438198					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3159
		Сметная заработная плата	Тенге					5388245				
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
		ДЖМ1										
100	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
101	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
102	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
103	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
104	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ2									
105	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
106	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
107	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905

		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ1/1									
110	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
113	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
114	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ2/1									
115	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
116	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
117	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
119	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		МС1/блок 2/									

120	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	513,16	4937,70	1955,33	2533830	1003398	564670	1123034	3949413
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	965762	268342		292549	
121	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	513,16	2831,08	1400,73	1452797	718799	--	843162	2479636
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	733998	192553		183677	
122	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	20,38568	47164,04	1818,92	961471	37080	31709	820935	1924998
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	892682	9444		142592	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2833	402525,00	--	516560	--	516560	--	557885
		СП - 8%			--	--	--	--		41325	
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,10238	385240,00	--	7359001	--	7359001	--	7947721
		СП - 8%			--	--	--	--		588720	
125	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	128,29	29171,33	4288,14	3742390	550126	2757449	608027	4698450
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	434815	233347		348033	
		ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
126	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	158,8	4937,70	1955,33	784107	310507	174740	347529	1222167
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	298860	83040		90531	
127	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	158,8	2831,08	1400,73	449576	222436	--	260921	767336
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	227140	59587		56840	
128	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,4702	47164,04	1818,92	210833	8131	6953	180016	422117
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	195749	2071		31268	
129	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4702	385240,00	--	1722100	--	1722100	--	1859868
		СП - 8%			--	--	--	--		137768	
130	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	31,76	29171,33	4288,14	926481	136191	682646	150526	1163167
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	107644	57768		86161	
		ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
131	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	77	4937,70	1955,33	380203	150561	84729	168512	592612

		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	144913	40265		43897	
132	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	77	2831,08	1400,73	217993	107857	--	126517	372071
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	110137	28893		27561	
133	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,2492	47164,04	1818,92	106081	4091	3498	90576	212389
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	98492	1042		15733	
134	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,2492	385240,00	--	866482	--	866482	--	935801
		СП - 8%			--	--	--	--		69319	
135	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	15,4	29171,33	4288,14	449238	66037	331006	72988	564004
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	52195	28011		41778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				34324047	5680186	21746447	7834455	45531175
							6897419	1711871	--	3372676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34324047				
	Материалы		Тенге				7660434				
	Всего заработная плата		Тенге					8609290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14086015				
		Накладные расходы	Тенге				7834455				
		Сметная прибыль	Тенге				3372676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45531178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5000
		Сметная заработная плата	Тенге					8609290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45531178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5000
		Сметная заработная плата	Тенге					8609290			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты									
		Плиты Мп1;Мп1/1									
136	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,25948	37073,86	1253,16	120842	4084	26366	83246	220415
		НР - 91%; СП - 8%			27731,88	333,54	90392	1087		16327	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0314	402525,00	--	12639	--	12639	--	13650
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
138	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,2281	385240,00	--	1243593	--	1243593	--	1343080
		СП - 8%			--	--	--	--		99487	
139	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	10	27026,92	3522,14	270269	35222	205228	40767	335918
		НР - 91%; СП - 8%			2981,87	1497,97	29819	14980		24883	

140	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	45,4545454	2925,07 1997,49	65,79 17,42	132958 90795	2991 792	39172	83344 17304	233606
141	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	45,4545454	1206,24 1173,04	33,20 8,89	54829 53320	1509 404	--	48889 8297	112015
		Плиты Мп2;Мп2/1									
142	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	93,12446	37073,86 27731,88	1253,16 333,54	3452483 2582516	116700 31061	753267	2378355 466467	6297305
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	4,32924	402525,00 --	-- --	1742627 --	-- --	1742627	-- 139410	1882037
144	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	88,79522	385240,00 --	-- --	34207471 --	-- --	34207471	-- 2736598	36944069
145	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%; СП - 8%*	м3	446,68	27026,92 2981,87	3522,14 1497,97	12072385 1331942	1573269 669113	9167174	1820960 1111468	15004813
146	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	2030,363636	2925,07 1997,49	65,79 17,42	5938956 4055631	133578 35369	1749747	3722810 772941	10434707
147	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	2030,363636	1206,24 1173,04	33,20 8,89	2449106 2381698	67408 18050	--	2183770 370630	5003506
		Плиты Мп3									
148	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	95,7159	37073,86 27731,88	1253,16 333,54	3548558 2654382	119947 31925	774229	2444539 479448	6472545
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	4,73979	402525,00 --	-- --	1907884 --	-- --	1907884	-- 152631	2060515
150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	90,97611	385240,00 --	-- --	35047637 --	-- --	35047637	-- 2803811	37851448

151	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	491,81	27026,92 2981,87	3522,14 1497,97	13292110 1466513	1732224 736717	10093373	2004939 1223764	16520813
152	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	2235,5	2925,07 1997,49	65,79 17,42	6538994 4465389	147073 38942	1926532	4098941 851035	11488970
153	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	2235,5	1206,24 1173,04	33,20 8,89	2696550 2622331	74219 19874	--	2404406 408076	5509033
		Плиты Мп4;Мп4/1									
154	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	231,1	27359,53 3042,46	3835,07 1627,68	6322787 703113	886285 376157	4733389	982135 584394	7889316
155	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	49,9801	78179,80 40219,40	2516,13 667,08	3907434 2010170	125757 33341	1771507	1859594 461362	6228391
156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,2189	402525,00 --	-- --	893163 --	-- --	893163	-- 71453	964616
157	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	47,76119	385240,00 --	-- --	18399521 --	-- --	18399521	-- 1471962	19871483
158	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1049,818182	6083,66 5078,05	125,97 33,35	6386737 5331029	132245 35011	923463	4883097 901587	12171421
159	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1049,818182	3237,46 3173,82	63,64 17,05	3398744 3331934	66810 17899	--	3048348 515767	6962860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				164038277 33200974	5219321 2060722	125617982 --	32088140 15690113	211816532
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164038277				
	Материалы		Тенге				32163446				
	Всего заработная плата		Тенге					35261696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93454535				
		Накладные расходы	Тенге				32088140				
		Сметная прибыль	Тенге				15690113				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				211816530			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21543
		Сметная заработная плата	Тенге					35261696		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				211816530			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21543
		Сметная заработная плата	Тенге					35261696		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							298785906
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44787609			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13557929		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4471622		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						173482189	
		- Накладные расходы	Тенге							44825898
		- Сметная прибыль	Тенге							22132287
				ИТОГО ПО АКТУ:						298 785 906
				в т.ч. Оборудование						0
				Временные здания и сооружения (1,5%)						4 481 789
				Итого с временными зданиями и сооружениями						303 267 695
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						6 671 889
				Итого с затратами в зимнее время						309 939 584
				Непредвиденные работы и затраты - 2%						6 198 792
				Итого с непредвиденными работами и затратами						316 138 376
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,0500514						331 961 544
				Итого сметная стоимость в текущих ценах						331 961 544
				НДС (12 %)						39 835 385
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)						371 796 929

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Г. _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Абилов К.К. _____

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г _____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А _____