*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **181040024450**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**031240001439**

Договор (контракт) № TNG/Под//19 от 01.02.2022 года

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **13** | **07.04.2022** |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР Школа ДеЛюкс | | | тенге | 1 | 664 841 088,00 | 664 841 088,00 | 71 232 973,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 664 841 088,00 | 71 232 973,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ергужалиев Е.У.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.04.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

**Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"**
**Подрядчик: ТОО "BiGlobal"**
**Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.**

**С П Р А В К А №1 за март 2022г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказч. | Код подр. | Договор | | Источник финансирования | | Орган-но-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №TNG/Под//19 | 01.02.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно - монтажные работы по | из них: | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретени | другие дополнитель | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **664 841 088** | **593 608 114,29** | | | | | | | **71 232 973,71** | **664 841 088** |
| | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 664 841 088 | 593 608 114,29 | | | | | | | 71 232 973,71 | 664 841 088 |

**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО "BINOM EDUCATION"

**Григорян А.Г**

**Авторский надзор**
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

**Бермуханбедов Т.А**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "BiGlobal"

**Ермуханбетов С.Н**

**Технадзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

**Жакупаев Ж.Х**

**Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"**
**Подрядчик: ТОО "BiGlobal"**

**Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.**

**Договор генерального подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022**

**Реестр актов выполненных работ за март 2022 года**

| № п/п | Наименование акта | Наименование раздела | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт выполненных работ №1 | Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-01 ) | 593 885 904 |
| 2 | Акт выполненных работ №2 | Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02 ) | 70 955 184 |
| | | **ИТОГО:** | **664 841 088** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BiGlobal"**

**Ермуханбетов С.Н**

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "BINOM EDUCATION"**

**Григорян А.Г.**

**Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"**
**Подрядчик: ТОО "BiGlobal"**
**Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц E51,E69,E70(проектное наименование)**
**Договор генерального подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022**

4723330

Форма 4

# Акт выполненных работ № 1
## за март 2022г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0,000

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 9516,285433 | | 288,09 | 288,09 | 2741547 | 2741546 | -- | 398976 | 3391765 |
| | | | | | | -- | 58,23 | -- | 554133 | | 251242 | |
| 2 | 412-102-0101 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%* | т·км | 16950,12673 | | 163,00 | -- | 2762871 | -- | | -- | 2983901 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 221030 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 169,5012673 | | 2768,30 | -- | 469231 | -- | -- | 337846 | 871644 |
| | | | | | | 2768,30 | -- | 469231 | -- | | 64566 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 5973649 | 2741546 | -- | 736822 | 7247310 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 469231 | 554133 | -- | 536838 | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 5973649 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | | 1023364 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2762871 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 736822 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 536838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 7247309 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | 1023364 | | | 522 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 7247309 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1023364 | | | 522 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2<br>*НР - 99%, СП - 8%* | м3 железобетона | 1143,18 | 12924,68<br>3736,46 | 8986,09<br>2736,77 | 14775236<br>4271446 | 10272719<br>3128621 | 231071 | 7326066<br>1768104 | 23869407 |
| 5 | 221-101-0103 РСНБ РК 2015 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012<br>*СП - 8%* | м | 12702 | 6618,00<br>-- | --<br>-- | 84061836<br>-- | --<br>-- | 84061836 | --<br>6724947 | 90786783 |
| 6 | ТССЦРК8.04-08-2020 | Надбавка за сульфатостойкий цемент<br>*СП - 8%* | м3 | 1143,18 | 270,00<br>-- | --<br>-- | 308659<br>-- | --<br>-- | 308659 | --<br>24693 | 333352 |
| 7 | ТСНРК8.04-08-2019, раздел 21-04, таб.5 | Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай длиной 6 м<br>*СП - 8%* | м3 | 1143,18 | 779,33<br>-- | --<br>-- | 890914<br>-- | --<br>-- | 890914 | --<br>71273 | 962187 |
| 8 | 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса<br>*НР - 99%; СП - 8%* | свая | 1825 | 4429,80<br>2207,04 | 2171,64<br>1185,92 | 8084385<br>4027848 | 3963243<br>2164304 | 93294 | 6130230<br>1137169 | 15351785 |
| Узел /деталь сопряжения свай с ростверком/ | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 поверхности | 164,25 | 2178,73<br>1053,08 | 25,16<br>9,45 | 357856<br>172968 | 4132<br>1552 | 180756 | 120419<br>38262 | 516537 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 108478886 | 14240094 | 85766530 | 13576715 | 131820051 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8472262 | 5294477 | -- | 9764448 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 108478886 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 505120 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 13766739 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1199573 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 84061836 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13576715 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9764448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 131820049 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 13766739 | | | 7049 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 131820049 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13766739 | | | 7049 |

## РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 530,98 | 7513,93<br>1209,55 | 2012,68<br>1029,50 | 3989747<br>642247 | 1068693<br>546644 | 2278807 | 1105668<br>407633 | 5503049 |
| 11 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 525,78 | 20524,82<br>1752,30 | 1201,15<br>335,95 | 10791540<br>921324 | 631541<br>176636 | 9238675 | 999144<br>943255 | 12733938 |
| 12 | 1106-1901-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 5257,8 | 5009,46<br>2069,77 | 1299,73<br>570,33 | 26338739<br>10882437 | 6833720<br>2998681 | 8622582 | 12631817<br>3117644 | 42088201 |
| 13 | 1106-1901-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 5257,8 | 2244,57<br>1384,92 | 859,65<br>377,71 | 11801500<br>7281632 | 4519868<br>1985924 | -- | 8433476<br>1618798 | 21853774 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 263,81715 | 16489,99<br>10801,12 | 1045,87<br>420,66 | 4350342<br>2849521 | 275918<br>110977 | 1224903 | 2694053<br>563552 | 7607947 |
| 15 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 30,35199 | 402525,00<br>-- | --<br>-- | 12217435<br>-- | --<br>-- | 12217435 | --<br>977395 | 13194830 |
| 16 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>*СП - 8%* | т | 233,46516 | 385240,00<br>-- | --<br>-- | 89940118<br>-- | --<br>-- | 89940118 | --<br>7195209 | 97135327 |
| 17 | 1106-1901-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Бетонирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 4172,85 | 24329,14<br>673,98 | 812,05<br>351,36 | 101521852<br>2812417 | 3388563<br>1466173 | 95320872 | 3893517<br>8433230 | 113848598 |
| | | **Приямки /Пр1 - 2 шт., Пр2 - 4 шт.Пр3- 2 шт./ЛИСТ КЖ 10-11** | | | | | | | | | |
| 18 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 5,98 | 7513,93<br>1209,55 | 2012,68<br>1029,50 | 44933<br>7233 | 12035<br>6156 | 25665 | 12452<br>4591 | 61976 |
| 19 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 19,2 | 39705,23<br>11678,94 | 3572,15<br>1535,18 | 762340<br>224236 | 68585<br>29475 | 469519 | 230877<br>79457 | 1072675 |
| 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,01836 | 402525,00<br>-- | --<br>-- | 7390<br>-- | --<br>-- | 7390 | --<br>591 | 7981 |
| 21 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм<br>*СП - 8%* | т | 5,88936 | 385240,00<br>-- | --<br>-- | 2268817<br>-- | --<br>-- | 2268817 | --<br>181505 | 2450322 |
| | | **Дополнительный каркас Кр-1** | | | | | | | | | |
| 22 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>*СП - 8%* | т | 3,50196 | 385240,00<br>-- | --<br>-- | 1349095<br>-- | --<br>-- | 1349095 | --<br>107928 | 1457023 |
| | | **Выпуски арматуры** | | | | | | | | | |
| 23 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм<br>*СП - 8%* | т | 1,85452 | 385240,00<br>-- | --<br>-- | 714435<br>-- | --<br>-- | 714435 | --<br>57155 | 771590 |
| | | **Фрагмент 1(блок 1,3)** | | | | | | | | | |
| 24 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм<br>*СП - 8%* | т | 11,61216 | 385240,00<br>-- | --<br>-- | 4473469<br>-- | --<br>-- | 4473469 | --<br>357877 | 4831346 |
| | | **Фрагмент 1(блок 2)** | | | | | | | | | |
| 25 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4,28052 | 385240,00 | -- | 1649028 | -- | 1649028 | -- | 1780950 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 2/53шт/** | | | | | | | | | | |
| 26 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 3,18636 | 385240,00 | -- | 1227513 | -- | 1227513 | -- | 131922 | 1325714 |
| 27 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,18126 | 402525,00 | -- | 72962 | -- | 72962 | -- | 98201 | 78799 |
| | | **Фрагмент 3/2шт/** | | | | | | | | | | |
| 28 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,08272 | 385240,00 | -- | 31867 | -- | 31867 | -- | 5837 | 34416 |
| 29 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,00684 | 402525,00 | -- | 2753 | -- | 2753 | -- | 2549 | 2973 |
| | | **Фрагмент 4/50шт/** | | | | | | | | | | |
| 30 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 3,784 | 385240,00 | -- | 1457748 | -- | 1457748 | -- | 220 | 1574368 |
| 31 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,168 | 402525,00 | -- | 67624 | -- | 67624 | -- | 116620 | 73034 |
| | | **Фрагмент 5/40шт/** | | | | | | | | | | |
| 32 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 8,1144 | 385240,00 | -- | 3125991 | -- | 3125991 | -- | 5410 | 3376070 |
| 33 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,2736 | 402525,00 | -- | 110131 | -- | 110131 | -- | 250079 | 118941 |
| | | **Фрагмент 6/6шт/** | | | | | | | | | | |
| 34 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 3,05382 | 385240,00 | -- | 1176454 | -- | 1176454 | -- | 8810 | 1270570 |
| 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,02844 | 402525,00 | -- | 11448 | -- | 11448 | -- | 94116 | 12364 |
| | | **Фрагмент 7/16шт/** | | | | | | | | | | |
| 36 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 3,24576 | 385240,00 | -- | 1250397 | -- | 1250397 | -- | 916 | 1350429 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06912 | 402525,00 | -- | 27823 | -- | 27823 | -- | 30049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2226 | |
| | | **Фрагмент 8/6шт/** | | | | | | | | | |
| 38 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,68838 | 385240,00 | -- | 265192 | -- | 265192 | -- | 286407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21215 | |
| 39 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03852 | 402525,00 | -- | 15505 | -- | 15505 | -- | 16745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1240 | |
| | | **Фрагмент 9/2шт/** | | | | | | | | | |
| 40 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,36296 | 385240,00 | -- | 525067 | -- | 525067 | -- | 567072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42005 | |
| 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01104 | 402525,00 | -- | 4444 | -- | 4444 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| | | **Фрагмент 10/2шт/** | | | | | | | | | |
| 42 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,3278 | 385240,00 | -- | 126282 | -- | 126282 | -- | 136385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10103 | |
| 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01056 | 402525,00 | -- | 4251 | -- | 4251 | -- | 4591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |
| | | **Фрагмент 11/26шт/** | | | | | | | | | |
| 44 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,46268 | 385240,00 | -- | 1333963 | -- | 1333963 | -- | 1440680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106717 | |
| 45 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1404 | 402525,00 | -- | 56515 | -- | 56515 | -- | 61036 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4521 | |
| | | **Фрагмент 12/2шт/** | | | | | | | | | |
| 46 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,36202 | 385240,00 | -- | 524705 | -- | 524705 | -- | 566681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41976 | |
| | | **Фрагмент 13/2шт/** | | | | | | | | | |
| 47 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,187 | 385240,00 | -- | 457280 | -- | 457280 | -- | 493862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36582 | |
| | | **Фрагмент 14/2шт/** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,93878 | 385240,00 | -- | 361656 | -- | 361656 | -- | 390588 |
| | | **Фрагмент 15/2шт/** | | | -- | -- | -- | -- | | 28932 | |
| 49 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,64984 | 385240,00 | -- | 250344 | -- | 250344 | -- | 270372 |
| 50 | 1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование** | | | -- | -- | -- | -- | | 20028 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 50,1215 | 16489,99 | 1045,87 | 826503 | 52420 | 232715 | 511832 | 1445402 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | 10801,12 | 420,66 | 541368 | 21084 | | 107067 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 285535198 | 16851343 | 242521440 | 30512836 | 341331875 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26162415 | 7341750 | -- | 25283840 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 285535198 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 117413736 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 33504165 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 125107702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30512836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 25283840 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 341331874 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 33504165 | | | 19236 |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 341331874 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | 33504165 | | | 19236 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 35103908 | | | | 480399232 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 33832983 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 13190360 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | 328287967 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | 2762871 | | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | 44826373 | |
| | | | | в т.ч. Оборудование | | | | | | 35585126 | |
| | | | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | | | | **480 399 232** |
| | | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | **0** |
| | | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | | | | **7 205 988** |
| | | | | **Итого с затратами в зимнее время** | | | | | | | **487 605 220** |
| | | | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | | | | **10 727 315** |
| | | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | **498 332 535** |
| | | | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1 | | | | | | | **9 966 651** |
| | | | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,0500514 | | | | | | | **508 299 186** |
| | | | | **Итого сметная стоимость в текущих ценах** | | | | | | | **69 628 438** |
| | | | | НДС (12 %) | | | | | | | **460 626 833** |
| | | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | **530 255 271** |
| | | | | | | | | | | | **63 630 633** |
| | | | | | | | | | | | **593 885 904** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "BiGlobal"

**Ермуханбетов С.Н**

**Технадзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

**Жакупаев Ж.Х**



4723330

**Принял (Заказчик)**

ТОО "BINOM EDUCATION"

**Григорян А.Г**

**Авторский надзор**
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

**Бермуханбедов Т.А**

**Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"**
**Подрядчик: ТОО "BiGlobal"**
**Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)**
**Договор генерального подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022**

4723340

Форма 4

# Акт выполненных работ № 2
## за март 2022г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные выше +0,000

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **МС1/блок 1/** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 636,44 | | 4937,70 / 1881,99 | 1955,33 / 522,92 | 3142550 / 1197774 | 1244450 / 332807 | 700326 | 1392829 / 362830 | 4898209 |
| 2 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 636,44 | | 2831,08 / 1430,35 | 1400,73 / 375,23 | 1801813 / 910332 | 891480 / 238811 | -- | 1045720 / 227803 | 3075336 |
| 3 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 28,7494 | | 47164,04 / 43789,68 | 1818,92 / 463,25 | 1355938 / 1258927 | 52293 / 13318 | 44718 | 1157743 / 201094 | 2714776 |
| 4 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 1,80945 | | 402525,00 / -- | -- / -- | 728349 / -- | -- / -- | 728349 | -- / 58268 | 786617 |
| 5 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 26,93994 | | 385240,00 / -- | -- / -- | 10378342 / -- | -- / -- | 10378342 | -- / 830267 | 11208609 |
| 6 | 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 159,11 | | 29171,33 / 3389,31 | 4288,14 / 1818,90 | 4641450 / 539273 | 682286 / 289405 | 3419891 | 754097 / 431644 | 5827191 |
| | | **МС1/блок 3/** | | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 636,44 | | 4937,70 / 1881,99 | 1955,33 / 522,92 | 3142550 / 1197774 | 1244450 / 332807 | 700326 | 1392829 / 362830 | 4898209 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | |
| 8 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | м2 | 636,44 | 2831,08 | 1400,73 | 1801813 | 891480 | -- | 1045720 | 3075336 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1430,35 | 375,23 | 910332 | 238811 | | 227803 | |
| 9 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** | т | 28,7494 | 47164,04 | 1818,92 | 1355938 | 52293 | 44718 | 1157743 | 2714776 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 43789,68 | 463,25 | 1258927 | 13318 | | 201094 | |
| 10 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,80945 | 402525,00 | -- | 728349 | -- | 728349 | -- | 786617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58268 | |
| 11 | 214-210-0502 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 26,93994 | 385240,00 | -- | 10378342 | -- | 10378342 | -- | 11208609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 830267 | |
| 12 | 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** | м3 | 159,11 | 29171,33 | 4288,14 | 4641450 | 682286 | 3419891 | 754097 | 5827191 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3389,31 | 1818,90 | 539273 | 289405 | | 431644 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 44096884 | 5741018 | 30543252 | 8700778 | 57021476 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7812612 | 1748682 | -- | 4223812 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 44096884 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8329870 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 9561294 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22213382 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8700778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4223812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 57021474 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 9561294 | | | 5572 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 57021474 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 9561294 | | | 5572 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7812612 | | | | 57021474 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5741018 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1748682 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30543252 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8700778 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4223812 | |
| | | | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | 57 021 474 |
| | | | | в т.ч. Оборудование | | | | | | | 0 |
| | | | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | | | | 855 322 |
| | | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | 57 876 796 |
| | | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | | | | 1 273 290 |
| | | | | **Итого с затратами в зимнее время** | | | | | | | 59 150 086 |
| | | | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | | | | 1 183 002 |
| | | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | 60 333 087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г К=1.0500514 | | | | | | | 63 352 843 |
| | | | | **Итого сметная стоимость в текущих ценах** | | | | | | | **63 352 843** |
| | | | | НДС (12 %) | | | | | | | **7 602 341** |
| | | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | **70 955 184** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "BiGlobal"

**Ермуханбетов С.Н**

**Технадзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

**Жакупаев Ж.Х**

**Принял (Заказчик)**

ТОО "BINOM EDUCATION"

**Григорян А.Г**

**Авторский надзор**
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

**Бермуханбедов Т.А**