Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **BINOM EDUCATION TOO,010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М, тел.: +77022229424** — **181040024450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **TOO "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица E 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022

Номер документа	Дата составления
45	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			тенге	1	525 284 163,00	525 284 163,00	56 280 446,04
				Итого	1	x	525 284 163,00	56 280 446,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.

С П Р А В К А №3 за май 2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под//19	01.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 561 922 180**	**469 003 716,96**							**56 280 446,04**	**525 284 163**
ИТОГО	1 561 922 180	469 003 716,96							56 280 446,04	525 284 163

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е. _____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

Берикханбедов Т.А. _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Крутский Р.В. _____

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.

Договор подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022г.

Реестр актов выполненных работ за май 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №4	Конструкции железобетонные ниже 0,00 (Локальная смета 2-01-01)	8 891 211
2	Акт выполненных работ №5	Конструкции железобетонные выше +0,00 (Локальная смета 2-01-02)	510 459 417
3	Акт выполненных работ №6	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	5 933 535
		ИТОГО:	**525 284 163**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.
Договор подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022г.

Акт выполненных работ № 4
за май 2022г. на 2-01-01 Конструкции железобетонныениже 0,000

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СН - 8%*	м3 грунта	3000		60,80 --	60,80 23,35	182400 --	182400 70050	--	50436 18627	251463
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СН - 8%*	м3 уплотненного грунта	3000		206,54 117,29	89,25 48,64	619620 351870	267750 145920	--	358409 78242	1056271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					802020 351870	450150 215970	-- --	408845 96869	1307734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					802020				
	Всего заработная плата		Тенге						567840			
		Накладные расходы	Тенге					408845				
		Сметная прибыль	Тенге					96869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1307734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						567840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1307734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						567840			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита ФП-1										
		Гидроизоляция стен подвала /КЖ18/										
3	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой** *НР - 93%, СН - 8%*	м2 поверхности	1400		1768,96 610,27	229,49 127,86	2476544 854378	321286 179004	1300880	961045 275007	3712596
4	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311** *НР - 93%, СН - 8%*	м2 поверхности	1400		1063,72 363,63	7,39 3,71	1489208 509082	10346 5194	969780	478277 157399	2124883

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3965752**	**331632**	**2270660**	**1439322**	**5837479**
							1363460	**184198**	**--**	**432406**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3965752**				
Материалы			Тенге				**2270660**				
Всего заработная плата			Тенге					**1547658**			
		Накладные расходы	Тенге				**1439322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**432406**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5837480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					**1547658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5837480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					**1547658**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7145214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1715330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**781782**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**400168**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2270660**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1848167**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**529275**	
				ИТОГО ПО АКТУ:							**7 145 214**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**107 178**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**7 252 392**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**159 553**
				Итого с затратами в зимнее время							**7 411 945**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**148 239**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**7 560 184**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,0500514							**7 938 582**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**7 938 582**
				НДС (12 %)							**952 630**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**8 891 211**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е. _____

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г. _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Крутский Р.В. _____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

Бердуганбедов Т.А. _____

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.
Договор подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022г.

Акт выполненных работ № 5
за май 2022г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные выше +0,000

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К1/10шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%, СП - 8%*	м2	54,08		2203,40	998,30	119160	53988	27660	47058	179515
						693,64	262,57	37512	14200		13297	
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%, СП - 8%*	м2	54,08		551,05	380,44	29801	20574	--	13412	46670
						170,61	101,92	9227	5512		3457	
3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%, СП - 8%*	т	1,031584		56689,62	3011,53	58480	3106	2511	48784	115845
						51244,81	722,67	52863	745		8581	
4	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	1,031584		385240,00	--	397407	--	397407	--	429200
						--	--	--	--		31793	
5	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	5,408		29822,74	3907,46	161281	21132	116349	26755	203079
						4400,89	1035,64	23800	5601		15043	
		К2/2шт/										
6	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%, СП - 8%*	м2	10,816		2203,40	998,30	23832	10798	5532	9412	35903
						693,64	262,57	7502	2840		2659	

7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,816	551,05	380,44	5960	4114	--	2682	9334
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	1845	1102		691	
8	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,18738	56689,62	3011,53	10623	564	457	8861	21043
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	9602	135		1559	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036624	402525,00	--	14742	--	14742	--	15921
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
10	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,150756	385240,00	--	58077	--	58077	--	62723
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
11	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0816	29822,74	3907,46	32256	4226	23270	5351	40616
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	4760	1120		3009	
		К3/2шт/									
12	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,816	2203,40	998,30	23832	10798	5532	9412	35903
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	7502	2840		2659	
13	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,816	551,05	380,44	5960	4114	--	2682	9334
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	1845	1102		691	
14	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,249388	56689,62	3011,53	14138	751	607	11794	28006
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	12780	180		2075	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032984	402525,00	--	13277	--	13277	--	14339
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0151	395673,00	--	5975	--	5975	--	6453
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
17	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,201304	385240,00	--	77550	--	77550	--	83754
		СП - 8%			--	--	--	--		6204	
18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0816	29822,74	3907,46	32256	4226	23270	5351	40616
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	4760	1120		3009	

		К3/1/9шт/									
19	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	48,672	2203,40 693,64	998,30 262,57	107244 33761	48589 12780	24894	42352 11968	161564
20	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	48,672	551,05 170,61	380,44 101,92	26821 8304	18517 4961	--	12071 3111	42003
21	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,0089342	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	57196 51703	3038 729	2455	47713 8393	113302
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1171521	402525,00 --	-- --	47157 --	-- --	47157	-- 3773	50930
23	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,0645525	395673,00 --	-- --	25542 --	-- --	25542	-- 2043	27585
24	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм** *СП - 8%*	т	0,0513171	402495,00 --	-- --	20655 --	-- --	20655	-- 1652	22307
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,7759125	385240,00 --	-- --	298913 --	-- --	298913	-- 23913	322826
26	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8672	29822,74 4400,89	3907,46 1035,64	145153 21420	19019 5041	104714	24079 13539	182771
		К4/28шт/									
27	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	151,424	2203,40 693,64	998,30 262,57	333648 105034	151166 39759	77448	131762 37233	502643
28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	151,424	551,05 170,61	380,44 101,92	83442 25834	57608 15433	--	37554 9680	130675
29	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,3501888	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	189921 171680	10089 2421	8152	158432 27868	376221
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5052096	402525,00 --	-- --	203359 --	-- --	203359	-- 16269	219628

31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,8449792	385240,00	--	1096000	--	1096000	--	1183680
		СП - 8%				--	--	--	--		87680	
32	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		15,176	29822,74	3907,46	452590	59300	326502	75079	569883
		НР - 91%; СП - 8%				4400,89	1035,64	66788	15717		42214	
		К5/50шт/										
33	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		270,4	2203,40	998,30	595799	269940	138299	235289	897575
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	187560	70999		66487	
34	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		270,4	551,05	380,44	149004	102871	--	67060	233349
		НР - 91%; СП - 8%				170,61	101,92	46133	27559		17285	
35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		7,1008	56689,62	3011,53	402542	21385	17278	335800	797409
		НР - 91%; СП - 8%				51244,81	722,67	363879	5132		59067	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,86344	402525,00	--	347556	--	347556	--	375360
		СП - 8%				--	--	--	--		27804	
37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,23736	385240,00	--	2402881	--	2402881	--	2595111
		СП - 8%				--	--	--	--		192230	
38	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		27,04	29822,74	3907,46	806407	105658	581749	133773	1015395
		НР - 91%; СП - 8%				4400,89	1035,64	119000	28004		75214	
		К6/40шт/										
39	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		270,4	2203,40	998,30	595799	269940	138299	235289	897575
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	187560	70999		66487	
40	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		270,4	551,05	380,44	149004	102871	--	67060	233349
		НР - 91%; СП - 8%				170,61	101,92	46133	27559		17285	
41	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		18,194484	56689,62	3011,53	1031438	54794	44271	860425	2043212
		НР - 91%; СП - 8%				51244,81	722,67	932373	13149		151349	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3,996384	402525,00	--	1608644	--	1608644	--	1737336

		СП - 8%			--	--	--	--		128692	
43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,1981	385240,00	--	5469676	--	5469676	--	5907250
		СП - 8%			--	--	--	--		437574	
44	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	33,8	28876,57	3907,46	976028	132073	727317	137995	1203145
		НР - 91%; СП - 8%			3450,83	1035,64	116638	35005		89122	
		К7/6шт/									
45	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	44,616	2203,40	998,30	98307	44540	22820	38823	148100
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	30947	11715		10970	
46	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	44,616	551,05	380,44	24586	16973	--	11065	38503
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	7612	4547		2852	
47	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,2572368	56689,62	3011,53	184652	9809	7927	154036	365783
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	166916	2354		27095	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3241404	402525,00	--	130475	--	130475	--	140913
		СП - 8%			--	--	--	--		10438	
49	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0573588	402495,00	--	23087	--	23087	--	24934
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8757376	385240,00	--	1107849	--	1107849	--	1196477
		СП - 8%			--	--	--	--		88628	
51	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,6784	28780,31	3907,46	163426	22188	122097	22770	201092
		НР - 91%; СП - 8%			3370,86	1035,64	19141	5881		14896	
		К8/6шт/									
52	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	40,56	2203,40	998,30	89370	40491	20745	35293	134636
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	28134	10650		9973	
53	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	40,56	551,05	380,44	22351	15431	--	10059	35003
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	6920	4134		2593	

54	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,2983084	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	130290 117776	6922 1661	5592	108688 19118	258096
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3713892	402525,00 --	-- --	149493 --	-- --	149493	-- 11959	161452
56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	1,9269192	385240,00 --	-- --	742326 --	-- --	742326	-- 59386	801712
57	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,07	28876,57 3450,83	3907,46 1035,64	146404 17496	19811 5251	109097	20699 13368	180472
		К9/6шт/									
58	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	40,56	2203,40 693,64	998,30 262,57	89370 28134	40491 10650	20745	35293 9973	134636
59	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	40,56	551,05 170,61	380,44 101,92	22351 6920	15431 4134	--	10059 2593	35003
60	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,1397866	56689,62 51244,81	3011,53 722,67	121304 109653	6444 1546	5207	101191 17800	240295
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,32946	402525,00 --	-- --	132616 --	-- --	132616	-- 10609	143225
62	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	1,8103266	385240,00 --	-- --	697410 --	-- --	697410	-- 55793	753203
63	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,07	28876,57 3450,83	3907,46 1035,64	146404 17496	19811 5251	109097	20699 13368	180472
		К10/6шт/									
64	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	29,319	2203,40 693,64	998,30 262,57	64601 20337	29269 7698	14995	25512 7209	97322
65	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,319	551,05	380,44	16156	11154	--	7271	25301

		НР - 91%; СП - 8%				170,61	101,92	5002	2988		1874	
66	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		0,735354	56689,62	3011,53	41687	2214	1790	34775	82579
		НР - 91%; СП - 8%				51244,81	722,67	37683	531		6117	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,010746	402525,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,724608	385240,00	--	279148	--	279148	--	301480
		СП - 8%				--	--	--	--		22332	
69	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		3	28530,96	3907,46	85593	11722	64492	11362	104711
		НР - 91%; СП - 8%				3126,20	1035,64	9379	3107		7756	
		К11/2шт/										
70	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		16,224	2203,40	998,30	35748	16196	8298	14117	53855
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	11254	4260		3989	
71	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		16,224	551,05	380,44	8940	6173	--	4024	14001
		НР - 91%; СП - 8%				170,61	101,92	2768	1654		1037	
72	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		1,4006572	56689,62	3011,53	79403	4218	3409	66238	157292
		НР - 91%; СП - 8%				51244,81	722,67	71776	1012		11651	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1411054	402525,00	--	56798	--	56798	--	61342
		СП - 8%				--	--	--	--		4544	
74	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,2595518	385240,00	--	485230	--	485230	--	524048
		СП - 8%				--	--	--	--		38818	
75	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		2,4336	28876,57	3907,46	70274	9509	52367	9936	86626
		НР - 91%; СП - 8%				3450,83	1035,64	8398	2520		6417	
		К12/4шт/										
76	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		27,04	2203,40	998,30	59580	26994	13830	23529	89758
		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	18756	7100		6649	

77	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,04	551,05	380,44	14900	10287	--	6706	23334
		НР - 91%, СП - 8%			170,61	101,92	4613	2756		1729	
78	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1129552	56689,62	3011,53	63093	3351	2709	52632	124983
		НР - 91%, СП - 8%			51244,81	722,67	57033	804		9258	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0944944	402525,00	--	38036	--	38036	--	41079
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0184608	385240,00	--	392352	--	392352	--	423740
		СП - 8%			--	--	--	--		31388	
81	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,38	28876,57	3907,46	97603	13207	72732	13799	120315
		НР - 91%, СП - 8%			3450,83	1035,64	11664	3500		8912	
		К13/4шт/									
82	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,632	2203,40	998,30	47664	21595	11064	18823	71806
		НР - 91%, СП - 8%			693,64	262,57	15005	5680		5319	
83	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,632	551,05	380,44	11920	8230	--	5365	18668
		НР - 91%, СП - 8%			170,61	101,92	3691	2205		1383	
84	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,461224	56689,62	3011,53	26147	1389	1123	21811	51795
		НР - 91%, СП - 8%			51244,81	722,67	23635	333		3837	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069848	402525,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
86	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,391376	385240,00	--	150774	--	150774	--	162836
		СП - 8%			--	--	--	--		12062	
87	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1632	29822,74	3907,46	64513	8452	46541	10702	81232
		НР - 91%, СП - 8%			4400,89	1035,64	9520	2240		6017	
		К14/2шт/									
88	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,224	2203,40	998,30	35748	16196	8298	14117	53855

		НР - 91%; СП - 8%				693,64	262,57	11254	4260		3989	
89	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,224	551,05	380,44	8940	6173	--	4024	14001
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	2768	1654		1037	
90	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,7849968	56689,62	3011,53	44501	2364	1910	37123	88154
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	40227	567		6530	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1521366	402525,00	--	61239	--	61239	--	66138
		СП - 8%			--	--	--	--		4899	
92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6328602	385240,00	--	243803	--	243803	--	263307
		СП - 8%			--	--	--	--		19504	
93	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4336	28876,57	3907,46	70274	9509	52367	9936	86626
		НР - 91%; СП - 8%			3450,83	1035,64	8398	2520		6417	
		К15/26шт/									
94	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	140,608	2203,40	998,30	309816	140369	71916	122350	466739
		НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	97531	36919		34573	
95	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	140,608	551,05	380,44	77482	53493	--	34871	121341
		НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	23989	14331		8988	
96	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,1733568	56689,62	3011,53	349965	18591	15022	291941	693258
		НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	316352	4461		51352	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,829776	402525,00	--	736531	--	736531	--	795453
		СП - 8%			--	--	--	--		58922	
98	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,3435808	385240,00	--	1673321	--	1673321	--	1807187
		СП - 8%			--	--	--	--		133866	
99	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,0608	29822,74	3907,46	419332	54942	302510	69562	528006
		НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	61880	14562		39112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29182651	2309188	22785607	4272488	36131550
							4087856	607180	--	2676408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29182651				

	Материалы		Тенге				3565261					
	Всего заработная плата		Тенге					4695036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19220341					
		Накладные расходы	Тенге				4272488					
		Сметная прибыль	Тенге				2676408					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36131547					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2751
		Сметная заработная плата	Тенге					4695036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36131547					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2751
		Сметная заработная плата	Тенге					4695036				
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
		ДЖМ1										
100	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%, СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
101	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%, СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
102	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%, СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
103	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
104	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%, СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ2									
105	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%, СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
106	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%, СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
107	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%, СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905

		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ1/1									
110	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
113	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
114	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ2/1									
115	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	139,3	4937,70	1955,33	687822	272378	153283	304854	1072090
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	262161	72843		79414	
116	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	139,3	2831,08	1400,73	394369	195122	--	228881	673110
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	199248	52270		49860	
117	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,3504	47164,04	1818,92	110854	4275	3656	94651	221945
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	102923	1089		16440	
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,3504	385240,00	--	905468	--	905468	--	977905
		СП - 8%			--	--	--	--		72437	
119	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	27,86	29171,33	4288,14	812713	119468	598819	132042	1020335
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	94426	50675		75580	
		ДЖМ3 и ДЖМ3/1									

120	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	158,8	4937,70	1955,33	784107	310507	174740	347529	1222167
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	298860	83040		90531	
121	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	158,8	2831,08	1400,73	449576	222436	--	260921	767336
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	227140	59587		56840	
122	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,4702	47164,04	1818,92	210833	8131	6953	180016	422117
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	195749	2071		31268	
123	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4702	385240,00	--	1722100	--	1722100	--	1859868
		СП - 8%			--	--	--	--		137768	
124	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	31,76	29171,33	4288,14	926481	136191	682646	150526	1163167
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	107644	57768		86161	
		ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
125	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	77	4937,70	1955,33	380203	150561	84729	168512	592612
		НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	144913	40265		43897	
126	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	77	2831,08	1400,73	217993	107857	--	126517	372071
		НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	110137	28893		27561	
127	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,2492	47164,04	1818,92	106081	4091	3498	90576	212389
		НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	98492	1042		15733	
128	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2492	385240,00	--	866482	--	866482	--	935801
		СП - 8%			--	--	--	--		69319	
129	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	15,4	29171,33	4288,14	449238	66037	331006	72988	564004
		НР - 91%; СП - 8%			3389,31	1818,90	52195	28011		41778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17757998	3370783	10517058	4439297	23973072
							3870162	1008185	--	1775780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17757998				
	Материалы		Тенге				4306604				
	Всего заработная плата		Тенге					4878347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6210454				
		Накладные расходы	Тенге				4439297				
		Сметная прибыль	Тенге				1775780				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23973075					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2828
		Сметная заработная плата	Тенге					4878347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23973075					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2828
		Сметная заработная плата	Тенге					4878347				
		РАЗДЕЛ 3.Плиты										
		Плиты Мп4;Мп4/1										
130	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	231,1	27359,53 3042,46	3835,07 1627,68	6322787 703113	886285 376157	4733389	982135 584394	7889316
131	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	49,9801	78179,80 40219,40	2516,13 667,08	3907434 2010170	125757 33341	1771507	1859594 461362	6228391
132	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,2189	402525,00 --	-- --	893163 --	-- --	893163	-- 71453	964616
133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	47,76119	385240,00 --	-- --	18399521 --	-- --	18399521	-- 1471962	19871483
134	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1049,818182	6083,66 5078,05	125,97 33,35	6386737 5331029	132245 35011	923463	4883097 901587	12171421
135	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1049,818182	3237,46 3173,82	63,64 17,05	3398744 3331934	66810 17899	--	3048348 515767	6962860
		Плиты Мп5										
136	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	86,67103	37073,86 27731,88	1253,16 333,54	3213230 2403551	108612 28908	701067	2213538 434141	5860909
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	4,44422	402525,00 --	-- --	1788910 --	-- --	1788910	-- 143113	1932023
138	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	82,22681	385240,00 --	-- --	31677056 --	-- --	31677056	-- 2534165	34211221

139	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	468,37	27026,92	3522,14	12658599	1649665	9612316	1909383	15733420
		НР - 91%; СП - 8%			2981,87	1497,97	1396618	701604		1165438	
140	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2128,954546	2925,07	65,79	6227341	140064	1834712	3903583	10941398
		НР - 91%; СП - 8%			1997,49	17,42	4252565	37086		810474	
141	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2128,954546	1206,24	33,20	2568030	70681	--	2289810	5246468
		НР - 91%; СП - 8%			1173,04	8,89	2497349	18926		388627	
		Плиты Мп6;Мп6/1									
142	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	460,26	27359,53	3835,07	12592497	1765129	9427045	1956026	15712404
		НР - 91%; СП - 8%			3042,46	1627,68	1400323	749156		1163882	
143	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	108,73672	78179,80	2516,13	8501015	273596	3854093	4045734	13550489
		НР - 91%; СП - 8%			40219,40	667,08	4373326	72536		1003740	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,44014	402525,00	--	1787267	--	1787267	--	1930248
		СП - 8%			--	--	--	--		142981	
145	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	104,22602	385240,00	--	40152032	--	40152032	--	43364195
		СП - 8%			--	--	--	--		3212163	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	402525,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05616	385240,00	--	21635	--	21635	--	23366
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
148	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2090,818182	6083,66	125,97	12719827	263381	1839167	9725177	24240605
		НР - 91%; СП - 8%			5078,05	33,35	10617279	69729		1795600	
149	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2090,818182	3237,46	63,64	6768940	133059	--	6071091	13867234
		НР - 91%; СП - 8%			3173,82	17,05	6635881	35648		1027203	
		Плиты Мп7									

150	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%; СП - 8%*	м3	281,18	27359,53 3042,46	3835,07 1627,68	7692953 855479	1078345 457671	5759129	1194966 711034	9598953
151	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	45,65812	78179,80 40219,40	2516,13 667,08	3569543 1836342	114882 30458	1618319	1698788 421466	5689797
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,93655	402525,00 --	-- --	779510 --	-- --	779510	-- 62361	841871
153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	40,0652	385240,00 --	-- --	15434718 --	-- --	15434718	-- 1234777	16669495
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,95068	402525,00 --	-- --	382672 --	-- --	382672	-- 30614	413286
155	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	2,70568	385240,00 --	-- --	1042336 --	-- --	1042336	-- 83387	1125723
156	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1097	6083,66 5078,05	125,97 33,35	6673775 5570621	138189 36585	964965	5102557 942107	12718439
157	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	1097	3237,46 3173,82	63,64 17,05	3551494 3481681	69813 18704	--	3185350 538947	7275791
		Плиты Мп9;Мп9/1									
158	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%; СП - 8%*	м3	229,88	27359,53 3042,46	3835,07 1627,68	6289409 699401	881606 374171	4708402	976950 581309	7847668
159	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	52,06326	78179,80 40219,40	2516,13 667,08	4070295 2093953	130998 34730	1845344	1937102 480592	6487989
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	2,25381	402525,00 --	-- --	907215 --	-- --	907215	-- 72577	979792
161	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	49,77417	385240,00	--	19175001	--	19175001	--	20709001

		СП - 8%			--	--	--	--		1534000	
162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	402525,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
163	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,02808	385240,00	--	10818	--	10818	--	11683
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
164	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1044,272727	6083,66	125,97	6353000	131547	918584	4857303	12107127
		НР - 91%; СП - 8%			5078,05	33,35	5302869	34826		896824	
165	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1044,272727	3237,46	63,64	3380791	66458	--	3032246	6926080
		НР - 91%; СП - 8%			3173,82	17,05	3314334	17805		513043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				259306989	8227122	182972050	64872778	350114152
							68107818	3180951	--	25934382	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				259306989				
		Материалы	Тенге				50511502				
		Всего заработная плата	Тенге					71288769			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132460548				
		Накладные расходы	Тенге				64872778				
		Сметная прибыль	Тенге				25934382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350114149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43400
		Сметная заработная плата	Тенге					71288769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				350114149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43400
		Сметная заработная плата	Тенге					71288769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								410218771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76065836				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13907093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4796316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216274710		
		- Накладные расходы	Тенге							73584563	
		- Сметная прибыль	Тенге							30386570	
				ИТОГО ПО АКТУ:							410 218 771
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							6 153 282
				Итого с временными зданиями и сооружениями							416 372 053
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							9 160 185
				Итого с затратами в зимнее время							425 532 238
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							8 510 645
				Итого с непредвиденными работами и затратами							434 042 882
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,0500514							455 767 336
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							455 767 336

				НДС (12 %)							**54 692 080**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**510 459 417**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е. _____

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г. _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Крутский Р.В. _____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

Бермуханбедов Т.А. _____

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Р .Рыскулова и К. Кайсенова.
Договор подряда №TNG/Под//19 от 01.02.2022г.

Акт выполненных работ № 6
за май 2022г. на 2-01-03 Архитектурные решения

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	100		36622,98	538,22	3662298	53822	2815279	752838	4768347
		НР - 93%, СП - 82%				7931,97	163,06	793197	16306		353211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3662298	53822	2815279	752838	4768347
								793197	16306	--	353211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3662298				
		Материалы	Тенге					2815279				
		Всего заработная плата	Тенге						809503			
		Накладные расходы	Тенге					752838				
		Сметная прибыль	Тенге					353211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4768347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									483
		Сметная заработная плата	Тенге						809503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4768347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									483
		Сметная заработная плата	Тенге						809503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4768347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					793197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2815279		
		- Накладные расходы	Тенге								752838	
		- Сметная прибыль	Тенге								353211	
				ИТОГО ПО АКТУ:								4 768 347
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								71 525
				Итого с временными зданиями и сооружениями								4 839 872
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								106 477

				Итого с затратами в зимнее время						**4 946 349**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%						**98 927**
				Итого с непредвиденными работами и затратами						**5 045 276**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,0500514						**5 297 800**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах						**5 297 800**
				НДС (12 %)						**635 736**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**5 933 535**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е. _____

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г. _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Крутский Р.В. _____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

Бермуханбедов Т.А. _____