Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«01» сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***, ***Республика Казахстан, г.Талдыкорган, Восточная Промзона, ул.Центральная 103***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Генерального директора Ахметова Кайрата Нурсаиновича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство котельной (20 Гкал/ч) в пос.Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района» в лице исполняющего обязанности руководителя Айтбаева Айбека Жанатовича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Прогресс Инжиниринг», № 17/08-11***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области №12-0125/13 от 11.04.2013г., приказ об утверждении рабочего проекта №69-ПИР Министерства регионального развития Республики Казахстан Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2013г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Котельная с отпускаемой мощностью Q=23,26 МВт (20 Гкал/ч) состоит из трех водогрейных котлов типа КВ-ГМ-7.0-130 и одного парового котла Е1/9-ГМ общей установленной мощностью Q=25,05 МВт.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность котельной	МВт	24,42	-	24,42	-

Котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка	га	1,624	1,624
Площадь застройки зданий и сооружений	$м^2$	2 286	2 286

Общая площадь котельной	$м^2$	1 250,0	1 250,0
Число этажей	этаж	2	2
Строительный объем котельной	$м^3$	10 534,0	10 534,0
Сети теплоснабжения	м	9 975	9 975

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***2 390,068 млн. тенге;***

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***2 311,024 млн. тенге;***

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Котельная с отпускаемой мощностью Q=23,26 МВт (20 Гкал/ч) состоит из трех водогрейных котлов типа КВ-ГМ-7.0-130 и одного парового котла Е1/9-ГМ общей установленной мощностью Q=25,05 МВт, в том числе:

- водогрейная часть Q=24,42 МВт (21 Гкал/ч) ;
- паровая часть Q=0,63 МВт (0,54 Гкал/ч), G=1 т/ч пара.

Здание главного корпуса каркасное, с размерами в плане 67х15 м, совмещенное с административно-бытовым корпусом (АБК). Размеры АБК 18х15 м. АБК отделен от технологической части противопожарной перегородкой. Высота здания главного корпуса для технологической части составляет 10,76 м по коньку, для АБК-8,85 м по коньку. АБК двухэтажное, с административными и подсобными помещениями.

- Уровень ответственности здания – II.
- Степень огнестойкости – II.
- Фундаменты – монолитные, железобетонные из бетона класса В15, фундаменты под котлы из монолитных железобетонных плит из бетона класса В15, вокруг здания бетонная отмостка шириной 1,0 м.
- Стены наружные – стеновые сэндвич панели с утеплителем из жесткой минеральной ваты, цокольная часть до отметки плюс 1,200 – кирпичная из кирпича с облицовкой сплитерными блоками.
- Внутренние стены – из газобетонных блоков.
- Полы – бетон.
- Перекрытие – монолитная железобетонная плита из бетона класса В15.
- Перегородки – из гипсокартонных листов, кирпичные.
- Перемычки – металлические из гнутого профиля.
- Крыша, кровля – сэндвич-панели.
- Окна – металлопластик
- Двери внутренние – деревянные
- Двери наружные – металические
- Теплоснабжение – центральное
- Вентиляция – приточно-вытяжная
- Водоснабжение – центральное
- Электроснабжение. Внешнее электроснабжение котельной предусматривается двумя кабельными линиями напряжения 10 кВ. Первая линия подключается к опоре №21 существующей ВЛ-10 кВ «Боровое-Сан Окжетпес». Вторая линия подключается к опоре №20 существующей ВЛ-10 кВ «Боровое-Молбаза».
- Канализация – выполняется из труб напорных из полиэтилена, канализационные колодцы приняты из сборного железобетона по ТП 902-00-22.84.
- Слаботочные средства связи – телефонизация.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2013 г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***август 2016 г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: ***19,4 месяца***
по норме или по проекту организации строительства: ***19,4 месяцев***
фактически: ***37 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Бурабайский РУТ

Начальник производства Петленко О.В.

-ГКП на ПХВ «Бурабай тазалык» при ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского района»

-Филиал ТОО «Кокшетау Энерго Восточный МЭС»

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство котельной (20 Гкал/ч) в пос. Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области»*** готовым к приемке в
(наименование объекта (комплекса)
эксплуатацию;

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***
Генеральный директор Ахметов К.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)