Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Бабэк-Курылыс», Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 22, 42**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Азизова Рахиб Хазайыр Оглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ «Областной центр патриотического воспитания «Алия» по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, с. Алия, Куляш Байсеитовой,40А»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ "Областной центр патриотического воспитания "Алия" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" директор Тупенова Багдаш Абдижамиевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО«Кемер-курылыс»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АктобеКапСтрой" Рабочий проект 06-1-2023**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)Распоряжение **КГУ "Областной центр патриотического воспитания "Алия" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" 25.03.2024г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь общая	м.кв	942,3		942,3	
площадь застройки	м.кв	670,1		670,1	
Строительный объем	м.куб	5279		5279	
этажность	эт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числокварти р	площадьквартир, м2		числокварти р	площадьквартир, м2	
		обща я	жилая		обща я	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатны х и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: согласно ПСД предусмотрено нижеследующие ремонтные работы: Устройство фасада вентилируемого с облицовкой плиткой из травертина облицовочной ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм и с теплоизоляционным слоем плитой теплоизоляционной из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110.Монтаж козырька №1 и №2 из каркаса деревянных брусьев и покрытие металлочерепицей толщиной оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 по деревянным обрешеткам. Монтаж кровли из металлочерепицы толщиной 0,45 мм СТРК 2083-2011 с устройством водосточной трубы вертикальных и горизонтальных желобов из ПВХ материала. Монтаж оконных блоков их ПВХ профилей с подоконными досками из ПВХ профиля ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм . Монтаж перегородки с устройством каркаса (Витраж) из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом. Устройство цементной стяжки пола толщиной 30 мм с последующим покрытием из плит керамогранитных на клее из сухих смесей с устройством плинтусов керамогранитных. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике с последующей цементной стяжкой и покрытие керамогранитной плиткой. Устройство цементной стяжки пола толщиной 30 мм с последующим покрытием линолеума на мастике по ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60. Отделка внутренних поверхностей потолков за два раза, сухими смесями на гипсовой основе с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная. Отделка внутренних стен оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Местами окраска улучшенная масляными составами по штукатурке и облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей. Внутренние электромонтажными работами предусмотрено монтаж вводно-распределительное устройство ГОСТ

30011.1-2003 типа ВРУ-1-21- 10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А, монтаж щитка распределительного навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31, ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, монтаж светильников для ламп светодиодных и прокладка силового кабеля под штукатурку по стенам или в готовых бороздах. Прокладка внутренних труб отопления из ПВХ труб армированных SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм и монтаж чугунных и биометаллических радиаторов. Установка блочного теплового пункта с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт. Выполнено работы по монтажу приборов и кабеля пожарной сигнализации. Выполнено замена труб внутреннего водопровода холодно, горячей воды и канализации и замена арматуры. Установлено светильники уличные светодиодный, типа ДКУ 01-64х2-001 У1•, мощность 142 Вт, IP 66 и монтаж провода неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 16/2,7 мм2.Выполнены работу по монтажу выгребной ямы. – 3 м.куб из ж/ бетонных колец. По благоустройству выполнены работы по монтажу брусчатки с устройством основания и монтаж бордюр тротуарных с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ПСД наружные сети не предусмотрены.

ТОО «АктобеКапСтрой» Директор Иргалиев Руслан

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО «Бабэк-Курылыс», считает объект: «**Капитальный ремонт здания КГУ «Областной центр патриотического воспитания «Алия» по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, с. Алия, Куляш Байсеитовой,40А»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Азизов Рахиб Хазайыр Оглы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Бабэк-Курылыс Товарищество с ограниченной ответственностью