Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с. Кызкеткен) Корректировка сметной документации.**

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) от 16 сентября 2024 года.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
БИН 060440006896	БИН/ИИН 070940026157			15	04.03.2024				058-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с. Кызкеткен) Корректировка сметной документации.	**73 479 346,0**	**73 479 346,0**	**73 479 346,0**				**7 872 787,07**	**73 479 346,0**
Аванс								**22 044 000,0**
Итого к оплате								**51 435 346,0**

Григоренко Ирина Евгеньевна

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" БИН 060440006896

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

СагыджановАсхат Саламатулы

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай БИН/ИИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Никкель Владимир Александрович

Эксперт(ы) технического надзора: ИИН 880810351013, № KZ74VJE00065310, № KZ76VJE00063722, № KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73**
Тел. 87145222078, БИН 060440006896
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А**
Тел. 87782147667, БИН/ИИН 070940026157
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с.Кызкеткен). Корректировка сметной документации"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **04.03.2024**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **"Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с.Кызкеткен). Корректировка сметной документации"**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э42024: Водопровод узла водопроводных сооружений [02-03]										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	$м^3$ грунта	487,2	96,0 0,0	96,0 24,0	46 771,0 0,0	46 771,0 11 693,0			46 771,0	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	$м^3$ грунта	487,2	166,0 0,0	166,0 41,0	80 875,0 0,0	80 875,0 19 975,0			80 875,0	
3	3	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	819,36579	299,0 27,0	272,0 56,0	244 990,0 22 123,0	222 867,0 45 884,0			244 990,0	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	25,34121	9 299,0 9 299,0	0,0 0,0	235 648,0 235 648,0	0,0 0,0			235 648,0	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	57,5168	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	232 655,0 232 655,0	0,0 0,0			232 655,0	
6	6	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	787,1902	107,0 0,0	107,0 26,0	84 229,0 0,0	84 229,0 20 467,0			84 229,0	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 2, 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	472,31412	642,0 394,0	248,0 79,0	303 226,0 186 092,0	117 134,0 37 313,0			303 226,0	
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	13,398	12 152,0 4 827,0	462,0 105,0	162 812,0 64 672,0	6 190,0 1 407,0	91 950,0		162 812,0	
9	9	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,116	2 259 360,0 1 824 077,0	319 646,0 93 231,0	262 086,0 211 593,0	37 079,0 10 815,0	13 414,0		262 086,0	
10	10	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,464	5 249,0		611 320,0		611 320,0		611 320,0	
11	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	23 407,0 15 411,0	7 996,0 1 980,0			23 407,0	
12	12	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	1 623,0		26 228,0		26 228,0		26 228,0	
13	13	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,132	281 106,0 265 617,0	0,0 0,0	37 106,0 35 061,0	0,0 0,0	2 045,0		37 106,0	
14	14	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,116	2 717 165,0 1 188 920,0	792,0 180,0	315 191,0 137 915,0	92,0 21,0	177 184,0		315 191,0	
15	15	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,76	82 842,0	27 793,0	311 486,0	104 502,0	28 452,0		311 486,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций		47 482,0	8 452,0	178 532,0	31 780,0				
16	16	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	3,76	284,0		1 068,0		1 068,0		1 068,0	
17	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	25 786,0		51 572,0		51 572,0		51 572,0	
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	6	28 927,0		173 562,0		173 562,0		173 562,0	
19	19	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	28 073,0		56 146,0		56 146,0		56 146,0	
20	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	8	8 336,0		66 688,0		66 688,0		66 688,0	
21	21	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,03696	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	155 950,0 85 096,0	48 709,0 12 448,0	22 145,0		155 950,0	
22	22	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	10 682 734,0 1 657 992,0	514 220,0 93 554,0	14 956,0 2 321,0	720,0 131,0	11 915,0		14 956,0	
23	26	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство	$м^3$	0,224	64 864,0 24 718,0	3 025,0 600,0	14 530,0 5 537,0	677,0 134,0	8 316,0		14 530,0	
24	27	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	9 648,0 7 645,0	278,0 90,0	57 888,0 45 870,0	1 668,0 540,0	10 350,0		57 888,0	
25	28	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	103 014,0		618 084,0		618 084,0		618 084,0	
26	29	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	50 403,0 31 856,0	18 385,0 5 295,0	50 403,0 31 856,0	18 385,0 5 295,0	162,0		50 403,0	
27	30	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1 894 315,0		1 894 315,0		1 894 315,0		1 894 315,0	
28	31	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	139 241,0 75 978,0	43 489,0 11 114,0	19 774,0		139 241,0	
29	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	$м^2$	1,74058	268,0 190,0	4,0 0,0	466,0 331,0	7,0 0,0	128,0		466,0	
30	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4 366,0		4 366,0		4 366,0		4 366,0	
31	34	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	5 195,0 4 417,0	116,0 0,0	31 170,0 26 502,0	696,0 0,0	3 972,0		31 170,0	
32	35	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4 366,0		26 196,0		26 196,0		26 196,0	
33	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0			5 014,0	
34	37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1 578,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0	
35	40	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	487,2	82,0 0,0	82,0 20,0	39 950,0 0,0	39 950,0 9 744,0			39 950,0	
36	41	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м		487,2	166,0	166,0	80 875,0	80 875,0			80 875,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	42	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^3$ грунта	1 218	0,0	41,0	0,0	19 975,0			4 872,0	
						4,0	4,0	4 872,0	4 872,0				
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	1 218,0				
			ИТОГО по смете Э42024: Водопровод узла водопроводных сооружений [02-03]					6 466 920,0	948 110,0	2 026 615,0	0,0	6 466 920,0	
								1 597 880,0	241 936,0	1 894 315,0	0,0		
			Смета Э42034: Канализация узла водопроводных сооружений [02-04]										
38	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	$м^3$ грунта	199,6	96,0	96,0	19 162,0	19 161,0			19 162,0	
						0,0	24,0	0,0	4 790,0				
39	3	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	209,726125	299,0	272,0	62 708,0	57 046,0			62 708,0	
						27,0	56,0	5 663,0	11 745,0				
40	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,486375	9 299,0	0,0	60 317,0	0,0			60 317,0	
						9 299,0	0,0	60 317,0	0,0				
41	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,0304	4 045,0	0,0	105 293,0	0,0			105 293,0	
						4 045,0	0,0	105 293,0	0,0				
42	6	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	190,1821	107,0	107,0	20 349,0	20 350,0			20 349,0	
						0,0	26,0	0,0	4 945,0				
43	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 2, 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	114,10926	642,0	248,0	73 258,0	28 299,0			73 258,0	
						394,0	79,0	44 959,0	9 015,0				
44	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основании	5,489	12 152,0	462,0	66 702,0	2 536,0	37 671,0		66 702,0	
						4 827,0	105,0	26 495,0	576,0				
45	9	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	2 259 360,0	319 646,0	131 043,0	18 539,0	6 708,0		131 043,0	
						1 824 077,0	93 231,0	105 796,0	5 407,0				
46	10	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,232	5 249,0		305 660,0		305 660,0		305 660,0	
47	11	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,058	114 538,0	0,0	6 643,0	0,0	481,0		6 643,0	
						106 247,0	0,0	6 162,0	0,0				
48	12	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,058	2 717 165,0	792,0	157 596,0	45,0	88 594,0		157 596,0	
						1 188 920,0	180,0	68 957,0	10,0				
49	13	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	3,28	82 842,0	27 793,0	271 722,0	91 161,0	24 820,0		271 722,0	
						47 482,0	8 452,0	155 741,0	27 723,0				
50	14	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	3,28	284,0		932,0		932,0		932,0	
51	15	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	17 964,0		35 928,0		35 928,0		35 928,0	
52	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	25 786,0		25 786,0		25 786,0		25 786,0	
53	17	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	4	21 422,0		85 688,0		85 688,0		85 688,0	
54	18	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	17 896,0		17 896,0		17 896,0		17 896,0	
55	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010		2	28 927,0		57 854,0		57 854,0		57 854,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	20	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт. шт.	2	10 129,0		20 258,0		20 258,0		20 258,0	
57	21	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	28 073,0		28 073,0		28 073,0		28 073,0	
58	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	10	8 336,0		83 360,0		83 360,0		83 360,0	
59	23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,03168	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	133 672,0 72 939,0	41 750,0 10 670,0	18 983,0		133 672,0	
60	24	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	10 682 734,0 1 657 992,0	514 220,0 93 554,0	12 819,0 1 990,0	617,0 112,0	10 212,0		12 819,0	
61	28	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 648,0 7 645,0	278,0 90,0	19 296,0 15 290,0	556,0 180,0	3 450,0		19 296,0	
62	29	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	103 014,0		206 028,0		206 028,0		206 028,0	
63	30	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0186	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	78 482,0 42 824,0	24 512,0 6 264,0	11 146,0		78 482,0	
64	31	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Отгрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	$м^2$	0,88392	268,0 190,0	4,0 0,0	237,0 168,0	4,0 0,0	65,0		237,0	
65	32	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	5 195,0 4 417,0	116,0 0,0	15 585,0 13 251,0	348,0 0,0	1 986,0		15 585,0	
66	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4 366,0		13 098,0		13 098,0		13 098,0	
67	38	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	199,6	82,0 0,0	82,0 20,0	16 367,0 0,0	16 367,0 3 992,0			16 367,0	
68	39	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	$м^3$ грунта	199,6	166,0 0,0	166,0 41,0	33 134,0 0,0	33 134,0 8 184,0			33 134,0	
69	40	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	499	4,0 0,0	4,0 1,0	1 996,0 0,0	1 996,0 499,0			1 996,0	
			ИТОГО по смете Э42034: Канализация узла водопроводных сооружений [02-04]					2 166 942,0 725 845,0	356 421,0 94 112,0	1 084 677,0 0,0	0,0 0,0	2 166 942,0	
			Смета Э42054: Строительство блочно-модульной насосной станции 1-го подъема [02-06]										
70	1	1101-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	207,36	17,0 0,0	17,0 3,0	3 525,0 0,0	3 525,0 622,0			3 525,0	
71	13	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульное здание. Установка	т блок-боксов	4	103 859,0 61 253,0	39 173,0 10 421,0	415 436,0 245 012,0	156 692,0 41 684,0	13 732,0		415 436,0	
72	14	Ком. *пред. ТОО "WILLO Central Asia"*	Блочно-модульное здание с трубопроводом, обр. клапаном, фильтром сетчатым,расходометром, обеззараживающей установкой, освещением,отоплением. Про-во Wilo Казахстан	компл.	1	18 752 956,25		18 977 991,0				18 977 991,0	
			В том числе:							18 752 956,0			
			- отпускная цена		18 752 956,25			18 752 956,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			225 035,0					
			ИТОГО по смете Э42054: Строительство блочно-модульной насосной станции 1-го подъема [02-06]					19 396 952,0 245 012,0	160 217,0 42 306,0	13 732,0 18 977 991,0	0,0 0,0	19 396 952,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э42074: Водоразداточную колонку (2 колонки) [02-08]										
73	1	1101-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	380,88	17,0 0,0	17,0 3,0	6 475,0 0,0	6 475,0 1 143,0			6 475,0	
74	2	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	$м^3$ грунта	76,832	96,0 0,0	96,0 24,0	7 376,0 0,0	7 376,0 1 844,0			7 376,0	
75	3	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	$м^3$ грунта	76,832	166,0 0,0	166,0 41,0	12 754,0 0,0	12 754,0 3 150,0			12 754,0	
76	4	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	76,832	246,0 18,0	227,0 48,0	18 901,0 1 383,0	17 441,0 3 688,0	77,0		18 901,0	
77	5	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвозка растительного грунт2 самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	92,1984	283,0		26 092,0				26 092,0	
78	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	76,832	65,0 12,0	53,0 13,0	4 994,0 922,0	4 072,0 999,0			4 994,0	
79	7	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	198,3068	359,0 32,0	327,0 67,0	71 192,0 6 346,0	64 847,0 13 287,0			71 192,0	
80	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,1332	9 299,0 9 299,0	0,0 0,0	57 033,0 57 033,0	0,0 0,0			57 033,0	
81	9	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	204,44	119,0 0,0	119,0 29,0	24 328,0 0,0	24 329,0 5 929,0			24 328,0	
82	10	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	$м^3$ грунта	204,44	188,0 0,0	188,0 46,0	38 435,0 0,0	38 434,0 9 404,0			38 435,0	
83	11	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Обратное перемещение разработанного грунта из резерва для обратной засыпки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	94,696	119,0 0,0	119,0 29,0	11 269,0 0,0	11 269,0 2 746,0			11 269,0	
84	12	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	$м^3$ грунта	94,696	188,0 0,0	188,0 46,0	17 803,0 0,0	17 803,0 4 356,0			17 803,0	
85	13	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,674	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	95 761,0 95 761,0	0,0 0,0			95 761,0	
86	14	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	71,022	66,0 0,0	66,0 16,0	4 687,0 0,0	4 687,0 1 136,0			4 687,0	
87	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	71,022	642,0 394,0	248,0 79,0	45 596,0 27 983,0	17 614,0 5 611,0			45 596,0	
88	16	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	109,744	476,0 34,0	441,0 94,0	52 238,0 3 731,0	48 397,0 10 316,0	110,0		52 238,0	
89	17	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвозка грунта самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	215,09824	283,0		60 873,0				60 873,0	
90	18	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	109,744	79,0 15,0	64,0 15,0	8 670,0 1 646,0	7 023,0 1 646,0			8 670,0	
91	26	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,01816	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	76 625,0 41 811,0	23 932,0 6 116,0	10 882,0		76 625,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	27	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры)	км трубопровода	0,0004	8 180 540,0 1 526 784,0	458 056,0 85 573,0	3 272,0 611,0	183,0 34,0	2 478,0		3 272,0	
93	28	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры)	км трубопровода	0,0004	10 682 734,0 1 657 992,0	514 220,0 93 554,0	4 273,0 663,0	205,0 37,0	3 405,0		4 273,0	
94	29	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,7	2 825,0 1 928,0	37,0 12,0	30 227,0 20 630,0	396,0 128,0	9 202,0		30 227,0	
95	52	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	14,68	2 980,0 1 484,0	276,0 77,0	43 746,0 21 785,0	4 051,0 1 130,0	17 910,0		43 746,0	
96	53	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	14,68	-679,0 -127,0	-38,0 -14,0	-9 968,0 -1 864,0	-558,0 -206,0	-7 546,0		-9 968,0	
97	63	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	24,3	853,0 311,0	91,0 25,0	20 728,0 7 557,0	2 212,0 608,0	10 959,0		20 728,0	
98	64	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,43	24 543,0 12 972,0	2 957,0 852,0	59 639,0 31 522,0	7 185,0 2 070,0	20 932,0		59 639,0	
99	67	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,456	31 566,0 14 057,0	5 219,0 1 561,0	14 394,0 6 410,0	2 380,0 712,0	5 604,0		14 394,0	
100	68	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,68	54 280,0 15 879,0	16,0 0,0	36 910,0 10 798,0	11,0 0,0	26 101,0		36 910,0	
101	76	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 648,0 7 645,0	278,0 90,0	19 296,0 15 290,0	556,0 180,0	3 450,0		19 296,0	
102	77	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с выдвижным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	103 014,0		206 028,0		206 028,0		206 028,0	
103	78	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	87 764,0 47 889,0	27 411,0 7 005,0	12 464,0		87 764,0	
104	79	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	$м^2$	0,87754	268,0 190,0	4,0 0,0	235,0 167,0	4,0 0,0	64,0		235,0	
105	80	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4 366,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
106	81	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0	
107	82	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0	10 028,0 9 374,0	654,0 4,0			10 028,0	
108	83	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	9 370,0 8 978,0	392,0 2,0			9 370,0	
109	84	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 578,0		3 156,0		3 156,0		3 156,0	
110	85	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	797,0		1 594,0		1 594,0		1 594,0	
			ИТОГО по смете Э42074: Водоразадточную колонку (2 колонки) [02-08]					**1 195 206,0**	**351 535,0**	**340 282,0**	**0,0**	**1 195 206,0**	
								416 426,0	**83 075,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э42124: Сети электроснабжения (остаточные объемы) [04-01]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	1	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
112	2	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0	
113	3	515-102-0404 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 252 815,0		2 252 815,0		2 252 815,0		2 252 815,0	
114	4	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
115	5	247-204-1947 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	14 900,0		29 800,0		29 800,0		29 800,0	
116	6	247-301-0308 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01**	шт	2	58 736,0		117 472,0		117 472,0		117 472,0	
117	7	515-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	2	183 795,0		367 590,0		367 590,0		367 590,0	
118	8	ОО"Ганрида *Электрик Астана "*	**Руклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12.5/630 У1**	компл.	1	11 096 535,71		11 229 694,0		11 096 536,0		11 229 694,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		11 096 535,71			11 096 536,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			133 158,0					
119	9	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	**Ограничители перенапряжения ОПС1-8-3Р**	шт.	9	30 848,0		277 632,0		277 632,0		277 632,0	
120	17	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 под контур заземления и кабель**	м^3 грунта	84,3512	521,0 39,0	482,0 142,0	43 947,0 3 290,0	40 657,0 11 978,0			43 947,0	
121	18	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,6088	14 070,0 14 070,0	0,0 0,0	36 706,0 36 706,0	0,0 0,0			36 706,0	
122	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	21,74	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	87 938,0 87 938,0	0,0 0,0			87 938,0	
123	20	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	65,22	107,0 0,0	107,0 26,0	6 979,0 0,0	6 979,0 1 696,0			6 979,0	
124	21	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	65,22	642,0 394,0	248,0 79,0	41 871,0 25 697,0	16 174,0 5 152,0			41 871,0	
125	24	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	644,2	1 077,0 906,0	168,0 30,0	693 803,0 583 645,0	108 226,0 19 326,0	1 932,0		693 803,0	
126	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39683	345 774,0		137 213,0		137 213,0		137 213,0	
127	26	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	156	1 577,0 813,0	61,0 15,0	246 012,0 126 828,0	9 516,0 2 340,0	109 668,0		246 012,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	27	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	11 359,0 5 224,0	492,0 134,0	477 078,0 219 408,0	20 664,0 5 628,0	237 006,0		477 078,0	
129	28	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанции	2	281 166,0 161 865,0	111 003,0 33 125,0	562 332,0 323 730,0	222 006,0 66 250,0	16 596,0		562 332,0	
130	29	1308-0304-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене. Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	1	62 996,0 20 542,0	7 999,0 2 339,0	62 996,0 20 542,0	7 999,0 2 339,0	34 455,0		62 996,0	
131	30	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	60 867,0 48 084,0	12 572,0 3 843,0	182 601,0 144 252,0	37 716,0 11 529,0	633,0		182 601,0	
132	31	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения ОПН-11. Установка	шт.	9	16 608,0 12 450,0	3 867,0 1 138,0	149 472,0 112 050,0	34 803,0 10 242,0	2 619,0		149 472,0	
133	32	1308-0201-2701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37 400,0 35 970,0	230,0 71,0	74 800,0 71 940,0	460,0 142,0	2 400,0		74 800,0	
134	33	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	16 686,0 11 807,0	307,0 71,0	33 372,0 23 614,0	614,0 142,0	9 144,0		33 372,0	
135	34	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	5 686,0 5 416,0	230,0 71,0	11 372,0 10 832,0	460,0 142,0	80,0		11 372,0	
136	46	261-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	340,0		25 500,0		25 500,0		25 500,0	
137	47	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	649,0		59 708,0		59 708,0		59 708,0	
138	48	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	375,0		12 375,0		12 375,0		12 375,0	
139	49	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0	
140	50	261-404-0509 *РСНБ РК 2022*	Подвеска натяжная ГОСТ Р 51177-98	кг	221,1	1 215,0		268 636,0		268 636,0		268 636,0	
141	51	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	1 276,0		44 660,0		44 660,0		44 660,0	
142	52	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1 265,0		7 590,0		7 590,0		7 590,0	
143	53	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 717,0		30 906,0		30 906,0		30 906,0	
144	54	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Ошиновка (провод ВЛ)	т	0,00351	333 336,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	
145	56	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	66	4 842,0		319 572,0		319 572,0		319 572,0	
146	57	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1 818,0		59 994,0		59 994,0		59 994,0	
147	58	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	3 187,0		105 171,0		105 171,0		105 171,0	
148	59	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
149	60	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1 013,0		2 026,0		2 026,0		2 026,0	
150	61	261-404-0519 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны анкерные для КР-1 ГОСТ Р 51177-98	кг	128,4	1 052,0		135 077,0		135 077,0		135 077,0	
151	62	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0132	408 199,0		5 388,0		5 388,0		5 388,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	63	515-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins	шт.	1	5 848 091,0		5 848 091,0		5 848 091,0		5 848 091,0	
153	64	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор. Монтаж оборудования	комплект	1	281 166,0 161 865,0	111 003,0 33 125,0	281 166,0 161 865,0	111 003,0 33 125,0	8 298,0		281 166,0	
154	65	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления Я 5411-1874У Х.П4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	483 611,0		483 611,0		483 611,0		483 611,0	
155	66	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления навесной. Установка	шт.	1	16 608,0 12 450,0	3 867,0 1 138,0	16 608,0 12 450,0	3 867,0 1 138,0	291,0		16 608,0	
156	67	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2 215,0		2 215,0		2 215,0		2 215,0	
157	68	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	700,0		700,0		700,0		700,0	
158	69	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8 792,0 5 903,0	42,0 0,0	17 584,0 11 806,0	84,0 0,0	5 694,0		17 584,0	
159	72	515-301-0126 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления ЯУО9602-3274-У3.1 1Р54	шт.	1	567 536,0		567 536,0		567 536,0		567 536,0	
160	73	1308-0304-0306 *РСНБ РК 2022*	Шкаф наружного освещения, высота, ширина и глубина до 1400х800х600 мм. Установка	шт.	1	19 947,0 12 450,0	7 067,0 2 110,0	19 947,0 12 450,0	7 067,0 2 110,0	430,0		19 947,0	
			ИТОГО по смете Э42124: Сети электроснабжения (остаточные объемы) [04-01]					29 522 056,0 1 989 043,0	628 295,0 173 279,0	1 655 445,0 25 249 273,0	0,0 0,0	29 522 056,0	
			Смета Э42164: Транспорт материалов (остаточные объемы) [02-10]										
161	1	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка железобетонных изделий и конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	9 032,32	50,0		451 616,0				451 616,0	
162	2	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка металла сортового в связках, труб металлических, задвижек, фланцев, люков и колонок водоразборных бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1 305,632	50,0		65 282,0				65 282,0	
163	3	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка полиэтиленовых труб и фитингов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	200	50,0		10 000,0				10 000,0	
164	4	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов вкитилей бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	0,8	50,0		40,0				40,0	
165	5	412-401-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м^3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	30 917,952	48,0		1 484 062,0				1 484 062,0	
166	6	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	916,48	42,0		38 492,0				38 492,0	
167	7	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов (изоляционных и прочих материалов) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	295,3984	50,0		14 770,0				14 770,0	
168	8	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка электродов, лакокрасочных изделий, кабеля, провода, электроустановочных изделий и оборудования бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	417,76	50,0		20 888,0				20 888,0	
169	9	412-302-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	124,2624	71,0		8 823,0				8 823,0	
170	10	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка лесоматериалов и кирпича бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	3 562,0672	50,0		178 103,0				178 103,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э42164: Транспорт материалов (остаточные объемы) [02-10]					**2 272 076,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 272 076,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**61 020 152,5**	**2 444 578,0**	**5 120 751,0**	**0,0**	**61 020 152,5**	
								4 974 206,0	**634 708,0**	**46 121 579,0**	**0,0**		
			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)					(61020152,5-46121579)*2,9/100				432 059	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения					**61020152,5+432059**				**61 452 212**	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,3%)					(61452212-46121579)*3,3/100				505 911	
			Итого с зимними удорожаниями					**61452212+505911**				**61 958 123**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)					(61958123-46121579)*2/100				316 731	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**61958123+316731**				**62 274 854**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					**62274854*1,075**				**66 945 468**	
			Скидка 2%					**66945468*2/100**				**1 338 909**	
			ИТОГО					**66945468-1338909**				**65 606 559**	
			НДС (12%)					65606559*12/100				7 872 787	
			Итого с НДС					**65606559+7872787**				**73 479 346,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг KZ"

НИККЕЛЬ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" БИН 060440006896
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Григоренко И.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены

Главный инженер проекта

Акашев Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Расценки проверены
Инженер-сметчик

Мисонова В.