Форма2в

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор 58/Д от 01.06.2023 года

А К Т № 1.
выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	7		308,79	308,79	2162	2162	--	372	2737
						--	73,83	--	517		203	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	4		2509,58	--	10038	--	--	7228	18647
						2509,58	--	10038	--		1381	
3	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,001		594159,58	278932,80	594	279	--	394	1068
						315226,78	83226,31	315	83		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12794	2441	--	7994	22452
		Стоимость общестроительных работ	тенге					10353	600	--	1663	
		Всего заработная плата	тенге					12794				
		Накладные расходы	тенге						10953			
		Сметная прибыль	тенге					7994				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					1663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22451				
		Сметная заработная плата	тенге									7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						10953			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22451				
		Сметная заработная плата	тенге									7
									10953			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод										
4	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	9		308,79	308,79	2779	2779	--	478	3518
						--	73,83	--	664		261	
5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,001		594159,58	278932,80	594	279	--	394	1068
						315226,78	83226,31	315	83		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3373	3058	--	872	4586
								315	747	--	340	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3373				
		Всего заработная плата	тенге						1062			
		Накладные расходы	тенге					872				
		Сметная прибыль	тенге					340				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					4585				
		Сметная заработная плата	тенге						1062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4585				
		Сметная заработная плата	тенге						1062			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КЛ10-КВ										
6	Е11-330204-0206 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,001		249099,36	147627,02	249	148	--	118	396
						101472,34	45849,14	101	46		29	
7	Е11-221401-1103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	1,1		14289,69	12334,46	15719	13568	--	4664	22013
						1955,23	2327,37	2151	2560		1631	
8	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	4		312,45	194,66	1250	779	--	577	1973
						117,79	82,46	471	330		146	
9	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3,5		528,71	293,14	1850	1026	--	867	2935
						235,57	108,66	824	380		217	
10	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2		771,32	398,33	1543	797	--	743	2469
						372,99	143,01	746	286		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					20611	16318	--	6969	29786
		Стоимость монтажных работ	тенге					4293	3602	--	2206	
		Всего заработная плата	тенге					4643				
		Накладные расходы	тенге						3037			
		Сметная прибыль	тенге					2187				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	тенге					546				
		Сметная заработная плата	тенге					7376				
		Стоимость общестроительных работ	тенге						3037			
		Всего заработная плата	тенге					15968				
		Накладные расходы	тенге						4858			
		Сметная прибыль	тенге					4782				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					1660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22410				
		Сметная заработная плата	тенге									2
									4858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					7895			
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4КВ									
11	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2	528,71	293,14	1057	586	--	496	1677
					235,57	108,66	471	217		124	
12	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2	771,32	398,33	1543	797	--	743	2469
					372,99	143,01	746	286		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**2600**	**1383**	--	**1239**	**4146**
		Стоимость монтажных работ	тенге				1217	503	--	307	
		Всего заработная плата	тенге				2600				
		Накладные расходы	тенге					1720			
		Сметная прибыль	тенге				1239				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				307				
		Сметная заработная плата	тенге				4146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1720			
		Сметная заработная плата	тенге				4146				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1720			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									60968
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16178				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23200			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5452			
		- Накладные расходы	тенге							17074	
		- Сметная прибыль	тенге							4516	
		Временные здания и сооружения 2,32 %	**Тенге**								1414
		Итого с временными:	**Тенге**								62382
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,89 %	**Тенге**								1179
		Итого с зимними :	**Тенге**								63561
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								1271
		Итого с непредвиденными:	**Тенге**								64833
		Итого в текущих ценах,к-1,079	**Тенге**								69955
		Итого с учетом :	**Тенге**								66 457
		НДС 12%	**Тенге**								7 975
		ВСЕГО по акту :	**Тенге**								74 432

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____Каркенов К. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.