Заказчик: ТОО "Urban Building Development"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и отдельно стоящим нежилым помещением, по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева 127/4

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы /	код
121140010681	000440015597			№NOV/ATL-1/12-25	25/12/2018 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и отдельно стоящим нежилым помещением, по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева 127/4	**568 574 484**	**568 574 484**	**246 291 521**				**29 554 982**	**275 846 503**

Заказчик:
ТОО "Urban Building Development"

Директор _____ **Батыркаев И.А.**

Подрядчик:
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Заказчик: ТОО "Urban Building Development"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и отдельно стоящим нежилым помещением, по адрему: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева 127/4

Форма 4

Общестроительные работы

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=										
1	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	27,4068		4429,47	228,63	121398	6266	47547	63746	199955
		НР - 90%; СП - 8%				2466,00	118,34	67585	3243		14811	
2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	118,1298		3181,58	225,42	375840	26628	145506	195917	617498
		НР - 90%; СП - 8%				1724,43	118,34	203706	13980		45741	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	80,7653		3696,24	226,30	298528	18277	128906	144709	478696
		НР - 90%; СП - 8%				1873,89	116,92	151345	9443		35459	
4	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	142,8846		19850,00	--	2836259	--	2836259	--	3063160
		СП - 8%				--	--	--	--		226901	
5	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	34,8141		22442,00	--	781298	--	781298	--	843802
		СП - 8%				--	--	--	--		62504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	45,9512	20138,00	--	925365	--	925365	--	999394
		СП - 8%			--	--	--	--		74029	
7	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,652	13427,00	--	35608	--	35608	--	38457
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
8	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	94,3736	4545,89	233,76	429012	22060	202198	194531	673427
		НР - 90%; СП - 8%			2169,61	120,72	204754	11392		49883	
9	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	94,3736	28525,00	--	2692007	--	2692007	--	2907367
		СП - 8%			--	--	--	--		215361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8495315	73232	7794694	598903	9821756
							627390	38058	--	727538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8495315				
	Материалы		Тенге				524155				
	Всего заработная плата		Тенге					665448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7270538				
		Накладные расходы	Тенге				598904				
		Сметная прибыль	Тенге				727537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9821756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					665448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9821756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					665448			
		РАЗДЕЛ 2.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=									
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
10	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,633	10643,34	615,01	59954	3464	35	40217	108184
		НР - 69%; СП - 8%			10022,25	324,82	56455	1830		8014	
11	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88**	м2	5,633	56386,00	--	317622	--	317622	--	343032
		СП - 8%			--	--	--	--		25410	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,3	4040,88	62,10	25458	391	3711	14859	43542
		НР - 69%; СП - 8%			3389,88	28,44	21356	179		3225	
13	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	6,3	57875,00	--	364613	--	364613	--	393782
		СП - 8%			--	--	--	--		29169	
14	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3692,60	65,60	10081	179	1293	5998	17365
		НР - 69%; СП - 8%			3153,65	30,29	8609	83		1286	
15	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	2,73	65368,00	--	178455	--	178455	--	192731
		СП - 8%			--	--	--	--		14276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**956182**	**4035**	**865729**	**61074**	**1098636**
							86421	**2092**	--	**81380**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**956182**				
	Материалы		Тенге				**5037**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88513**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**860689**				
		Накладные расходы	Тенге				**61074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81380**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1098636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88513**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1098636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88513**			
		РАЗДЕЛ 3.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									
16	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	412	339,33	1,43	139805	590	119777	18170	170612
		НР - 92%; СП - 8%			47,18	0,76	19438	312		12638	
17	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	1	2756,03	18,05	2756	18	2479	244	3240
		НР - 92%; СП - 8%			258,92	5,89	259	6		240	
		КРОВЛЯ тип 2									
18	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	41,04	908,44	32,39	37282	1329	24018	11202	52363
		НР - 92%; СП - 8%			290,82	5,86	11935	241		3879	
19	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,8988	18294,82	2180,68	71328	8502	48483	15502	93776
		НР - 92%; СП - 8%			3678,83	642,94	14343	2507		6946	
20	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	41,04	1208,50	65,67	49597	2695	15354	29678	85617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			768,72	17,32	31548	711		6342	
21	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	41,04	965,65	63,99	39630	2626	12579	23124	67775
		НР - 92%; СП - 8%			595,14	17,32	24425	711		5020	
22	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	8,876952	22960,00	--	203815	--	203815	--	220120
		СП - 8%			--	--	--	--		16305	
23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	41,04	132,70	15,76	5446	647	--	4580	10829
		НР - 92%; СП - 8%			116,94	4,38	4799	180		802	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0541728	323552,60	1815,80	17528	98	16351	1024	20036
		НР - 91%; СП - 8%			19923,00	848,19	1079	46		1484	
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	41,04	764,80	128,98	31387	5293	12556	13840	48846
		НР - 92%; СП - 8%			329,87	36,69	13538	1506		3618	
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	41,04	287,41	28,70	11795	1178	9865	1013	13833
		НР - 92%; СП - 8%			18,33	8,51	752	349		1025	
27	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	41,04	339,33	1,43	13926	59	11931	1810	16995
		НР - 92%; СП - 8%			47,18	0,76	1936	31		1259	
28	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	1	2756,03	18,05	2756	18	2479	244	3240
		НР - 92%; СП - 8%			258,92	5,89	259	6		240	
		ПАРАПЕТЫ									
29	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	87	4444,86	42,69	386703	3714	295231	81498	505657
		НР - 92%; СП - 8%			1008,71	9,51	87758	827		37456	
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
30	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	18649,11	--	37298	--	34447	2794	43300
		НР - 98%; СП - 8%			1425,53	--	2851	--		3207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1051053	26768	809365	204723	1356239
							214921	7431	--	100461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013755				
	Материалы		Тенге				571102				
	Всего заработная плата		Тенге					219500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203815				
		Накладные расходы	Тенге				201929				
		Сметная прибыль	Тенге				97255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					219500			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37298				
	Материалы		Тенге				34447				
	Всего заработная плата		Тенге					2851			
		Накладные расходы	Тенге				2794				
		Сметная прибыль	Тенге				3207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1356238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					222351			
		РАЗДЕЛ 4.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
31	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	479,19	29330,82	72,27	14055034	34631	11012752	2414844	17787468
		НР - 80%; СП - 8%			6276,53	22,75	3007651	10904		1317590	
32	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	488,7738	14688,00	--	7179110	--	7179110	--	7753438
		СП - 8%			--	--	--	--		574329	
33	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1438,14	9966,23	324,79	14332829	467087	6188645	6453879	22449644
		НР - 80%; СП - 8%			5338,21	271,36	7677097	390252		1662937	
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	44,868	3840,78	17,68	172328	793	100775	65310	256649
		НР - 92%; СП - 8%			1577,07	5,11	70760	229		19011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				35739300	502511	24481282	8934033	48247199
							10755508	401385	--	3573867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35739300				
	Материалы		Тенге				17302171				
	Всего заработная плата		Тенге					11156892			
	Местные материалы		Тенге				7179110				
		Накладные расходы	Тенге				8934033				
		Сметная прибыль	Тенге				3573867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48247199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6769
		Сметная заработная плата	Тенге					11156892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48247199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6769
		Сметная заработная плата	Тенге					11156892			
		РАЗДЕЛ 5.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
		=									
35	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	115,512	6481,55	199,62	748696	23058	19975	492066	1340023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			6109,00	64,72	705663	7476		99261	
36	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	27,1875	59652,00	--	1621789	--	1621789	--	1751532
		СП - 8%			--	--	--	--		129743	
37	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	88,3245	29325,00	--	2590116	--	2590116	--	2797325
		СП - 8%			--	--	--	--		207209	
38	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	12891,97	2,49	128920	25	110483	12704	152954
		НР - 69%; СП - 8%			1841,16	--	18412	--		11330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5089521**	**23083**	**4342363**	**504770**	**6041834**
							724074	**7476**	--	**447543**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5089521**				
	Материалы		Тенге				**130458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**731550**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4211905**				
		Накладные расходы	Тенге				**504770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**447543**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6041834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**731550**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6041834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**731550**			
		РАЗДЕЛ 6.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ==========									
39	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3692,60	65,60	10081	179	1293	5998	17365
		НР - 69%; СП - 8%			3153,65	30,29	8609	83		1286	
40	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	2,73	38478,00	--	105045	--	105045	--	113449
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ==========									
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,838	4040,88	62,10	23591	363	3438	13770	40349
		НР - 69%; СП - 8%			3389,88	28,44	19790	166		2989	
42	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,838	46589,00	--	271987	--	271987	--	293746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**410703**	**542**	**381763**	**19768**	**464909**
							28400	**249**	--	**34438**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**410703**				
		Материалы	Тенге				**4730**				
		Всего заработная плата	Тенге					**28648**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**377032**				
		Накладные расходы	Тенге				**19767**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34438**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**464908**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28648**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**464908**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28648**			
		РАЗДЕЛ 7.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
43	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	197,087	**1385,91**	**6,50**	**273144**	**1281**	**204103**	**61600**	**361523**
		НР - 90%; СП - 8%			**343,81**	**3,47**	**67760**	**684**		**26779**	
44	**2109-0205-0206 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	197,087	**2357,00**	--	**464534**	--	**464534**	--	**501697**
		СП - 8%			--	--	--	--		**37163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**737678**	**1281**	**668637**	**61600**	**863220**
							67760	**684**	--	**63942**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**737678**				
		Материалы	Тенге				**204103**				
		Всего заработная плата	Тенге					**68444**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**464534**				
		Накладные расходы	Тенге				**61600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63942**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**863220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68444**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**863220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68444**			
		РАЗДЕЛ 8.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
45	**1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	15,01	**1967,53**	**107,08**	**29533**	**1607**	**6804**	**17951**	**51282**
		НР - 80%; СП - 8%			**1407,19**	**87,73**	**21122**	**1317**		**3799**	
46	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	285,32	**1671,79**	**9,37**	**476996**	**2673**	**144128**	**264933**	**801283**
		НР - 80%; СП - 8%			**1157,28**	**3,40**	**330195**	**971**		**59354**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,01	1153,86 856,89	6,29 3,34	17319 12862	94 50	4363	10330 2212	29861
48	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,23	74,61 65,45	1,00 0,54	1584 1390	21 11	173	1121 216	2921
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,03	1940,14 1388,43	107,08 87,73	289138 206917	15958 13074	66263	175993 37211	502342
50	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,53	1698,54 1365,48	24,56 8,82	914714 735354	13227 4750	166133	592083 120544	1627341
51	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	132,45	1125,13 833,63	4,22 2,24	149024 110414	559 296	38051	88568 19007	256599
52	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	74,61 65,45	1,00 0,54	6305 5531	84 45	690	4461 861	11627
53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	64,19	954,44 682,01	5,93 3,15	61266 43778	381 202	17107	35185 7716	104166
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000									
54	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2812,64	1671,79 1157,28	9,37 3,40	4702149 3255013	26354 9576	1420782	2611671 585106	7898926
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000									
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	672,44	6853,63 4786,56	319,25 271,36	4608655 3218676	214678 182472	1175301	2720919 586366	7915940
56	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	69,26132	18146,00 --	-- --	1256816 --	-- --	1256816	-- 100545	1357361
57	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,44	1698,54 1365,48	24,56 8,82	1142165 918206	16516 5931	207443	739310 150518	2031993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	636,55	1125,13 833,63	4,22 2,24	716203 530644	2686 1425	182873	425655 91349	1233207
59	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	466,03	954,44 682,01	5,93 3,15	444798 317838	2765 1469	124195	255446 56020	756264
		ПОТОЛОК технический этаж									
60	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,45	1671,79 1157,28	9,37 3,40	39204 27138	220 80	11846	21774 4878	65856
61	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	314,64	74,61 65,45	1,00 0,54	23476 20593	314 169	2569	16610 3207	43292
		СТЕНЫ технический этаж									
62	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	146,85	6853,63 4786,56	319,25 271,36	1006456 702907	46882 39849	256667	594205 128053	1728713
63	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	15,12555	18146,00 --	-- --	274468 --	-- --	274468	-- 21957	296426
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,85	1599,81 1157,81	100,87 84,25	234932 170025	14812 12371	50095	145917 30468	411317
65	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	1698,54 1365,48	24,56 8,82	153989 123795	2227 800	27967	99676 20293	273958
66	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,35	74,61 65,45	1,00 0,54	22111 19396	296 159	2419	15644 3020	40776
67	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	39,59	1125,13 833,63	4,22 2,24	44544 33003	167 89	11374	26473 5681	76699
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	954,44 682,01	5,93 3,15	48743 34830	303 161	13610	27993 6139	82875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16664589 10839627	362824 275269	5462137 --	8891918 2044520	27601025
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16664589				
	Материалы		Тенге				3930854				
	Всего заработная плата		Тенге					11114896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1531284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8891917				
		Сметная прибыль	Тенге				2044520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27601026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7135
		Сметная заработная плата	Тенге					11114896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				27601026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7135
		Сметная заработная плата	Тенге					11114896			
		РАЗДЕЛ 9.Лифтовое оборудование									
69	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	3151295,86 2404495,00	666817,23 234860,22	3151296 2404495	666817 234860	79984	1610007 380904	5142207
70	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	2	-106443,74 -77510,00	-26488,97 -9479,20	-212887 -155020	-52978 -18958	-4889	-106127 -25521	-344535
71	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 8%*	м	2,2	-21905,00 -21905,00	-- --	-48191 -48191	-- --	--	-29397 -6207	-83795
72	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Лифт грузопассажирский модели AP 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 10, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	комплект	1	8921810,00 --	-- --	8921810 --	-- --	8921810	-- --	8921810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				11812027 2201284	613839 215902	75095 8921810	1474483 349176	13635687
	Стоимость оборудования		Тенге				8921810				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8921810				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2890217				
	Материалы		Тенге				75094				
	Всего заработная плата		Тенге					2417186			
		Накладные расходы	Тенге				1474483				
		Сметная прибыль	Тенге				349176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4713877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
		Сметная заработная плата	Тенге					2417186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13635687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
		Сметная заработная плата	Тенге					2417186			
		РАЗДЕЛ 10.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
73	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	197	1543,79	20,76	304126	4091	104980	192682	536553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			990,13	7,92	195055	1560		39745	
74	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1316	1857,00	--	2443812	--	2443812	--	2639317
		СП - 8%			--	--	--	--		195505	
75	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	448	867,45	2,85	388617	1276	39260	341485	788510
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	348081	373		58408	
76	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
77	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
78	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	112	8311,00	--	930832	--	930832	--	1005299
		СП - 8%			--	--	--	--		74467	
79	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	112	6236,00	--	698432	--	698432	--	754307
		СП - 8%			--	--	--	--		55875	
80	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	48	2145,69	--	102993	--	3495	74624	191826
		НР - 75%; СП - 8%			2072,88	--	99498	--		14209	
81	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	48	41087,00	--	1972176	--	1972176	--	2129950
		СП - 8%			--	--	--	--		157774	
82	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	48	867,45	2,85	41638	137	4207	36588	84483
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	37294	40		6258	
83	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	48	54839,00	--	2632272	--	2632272	--	2842854
		СП - 8%			--	--	--	--		210582	
84	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	шт.	16	24469,00	--	391504	--	391504	--	422824
		СП - 8%			--	--	--	--		31320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	8	16998,50 1449,40	193,65 70,95	135988 11595	1549 568	122844	11920 11833	159740
86	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	96	7465,00 --	-- --	716640 --	-- --	716640	-- 57331	773971
87	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	16	5274,00 --	-- --	84384 --	-- --	84384	-- 6751	91135
88	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	**Монтажный комплект, типа Giacomini** *СП - 8%*	шт.	112	4054,00 --	-- --	454048 --	-- --	454048	-- 36324	490372
89	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	5607,18 4631,25	339,33 83,74	22429 18525	1357 335	2547	18483 3273	44184
90	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79** *СП - 8%*	шт.	4	28393,00 --	-- --	113572 --	-- --	113572	-- 9086	122658
91	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	392,11 258,02	-- --	1568 1032	-- --	536	1011 206	2786
92	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	867,45 776,97	2,85 0,83	867 777	3 1	87	762 130	1760
93	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	1	2781,00 --	-- --	2781 --	-- --	2781	-- 222	3003
94	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	14655,63 630,62	-- --	117245 5045	-- --	112200	4944 9775	131964
95	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	5927,75 599,09	-- --	47422 4793	-- --	42629	4697 4170	56288
96	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	14080,49 13689,99	271,55 94,60	112644 109520	2172 757	952	108071 17657	238372
97	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	8	50286,00 --	-- --	402288 --	-- --	402288	-- 32183	434471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86**	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
99	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86**	шт.	2	7236,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
100	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	1996	1945,51	3,02	3883246	6030	1001916	2818333	7237706
		НР - 98%; СП - 8%			1440,53	0,28	2875300	550		536126	
101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1966	126,44	1,30	248581	2554	4464	236732	524137
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	241563	--		38825	
102	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	60	1585,00	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
103	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1641,76	23,46	39402	563	25028	13770	57426
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	13811	241		4254	
104	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2312,31	23,46	18498	188	13706	4590	24936
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	4604	80		1847	
105	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2467,13	23,46	19737	188	14945	4590	26273
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	4604	80		1946	
106	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3572,08	50,60	57153	810	38868	17448	80570
		НР - 98%; СП - 8%			1092,18	20,61	17475	330		5968	
107	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	68	4175,29	60,59	283920	4120	191699	87945	401613
		НР - 98%; СП - 8%			1295,60	24,10	88101	1639		29749	
108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56	126,44	1,30	7081	73	127	6743	14930
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	6881	--		1106	
109	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	68	131,32	1,30	8930	88	487	8188	18488
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	8355	--		1369	
110	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	2120	838,67	89,49	1777990	189712	688046	760345	2741402
		НР - 76%; СП - 8%			424,64	47,28	900232	100223		203067	
112	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	52,8	4676,00	--	246893	--	246893	--	266644
		СП - 8%			--	--	--	--		19751	
113	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	1028,00	--	22616	--	22616	--	24425
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
114	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	691,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
115	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	508,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
116	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	450,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
117	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	26,4	396,00	--	10454	--	10454	--	11291
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
118	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	2195,6	197,00	--	432533	--	432533	--	467136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**21022263**	**214912**	**15815210**	**4753951**	**27838311**
							4992139	**106775**	--	**2062097**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**102993**				
		Материалы	Тенге				**3495**				
		Всего заработная плата	Тенге					**99498**			
		Накладные расходы	Тенге				**74624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14209**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**191826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99498**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2511079**				
		Материалы	Тенге				**688046**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1000455**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**733088**				
		Накладные расходы	Тенге				**760345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261714**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3533138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**624**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1000455**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**18408191**				
		Материалы	Тенге				**1721483**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3998962**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12669099**				
		Сдача и испытание	Тенге				**9753**				
		Накладные расходы	Тенге				**3918982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1786174**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24113347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2541**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3998962**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**27838311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5098914**			
		РАЗДЕЛ 11.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=									
119	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**17**	**1543,79**	**20,76**	**26244**	**353**	**9059**	**16627**	**46302**
		НР - 98%; СП - 8%			**990,13**	**7,92**	**16832**	**135**		**3430**	
120	**2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**38**	**1857,00**	--	**70566**	--	**70566**	--	**76211**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5645**	
121	**1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**1**	**1388,70**	**22,25**	**1389**	**22**	**1094**	**278**	**1801**
		НР - 98%; СП - 8%			**273,37**	**10,77**	**273**	**11**		**133**	
122	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**2**	**867,45**	**2,85**	**1735**	**6**	**175**	**1524**	**3520**
		НР - 98%; СП - 8%			**776,97**	**0,83**	**1554**	**2**		**261**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
124	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	213	1641,76	23,46	349695	4998	222129	122209	509656
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	122568	2135		37752	
125	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1770,31	23,46	17703	235	11714	5738	25316
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	5754	100		1875	
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	223	126,44	1,30	28196	290	506	26852	59452
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	27400	--		4404	
127	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	**Монтажный комплект, типа Giacomini**	шт.	3	4054,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
128	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	223	838,67	89,49	187024	19956	72374	79980	288365
		НР - 76%; СП - 8%			424,64	47,28	94694	10542		21360	
129	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	173,8	2274,00	--	395221	--	395221	--	426839
		СП - 8%			--	--	--	--		31618	
130	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	60,5	396,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
131	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	1833,00	--	20163	--	20163	--	21776
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
132	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
133	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2395,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
135	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	4	392,11	--	1568	--	536	1011	2786
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	--	1032	--		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1272683	25858	976715	254219	1649056
							270108	12924	--	122151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626367				
	Материалы		Тенге				72375				
	Всего заработная плата		Тенге					105236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439342				
		Накладные расходы	Тенге				79980				
		Сметная прибыль	Тенге				56508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					105236			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				646317				
	Материалы		Тенге				245214				
	Всего заработная плата		Тенге					177796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219786				
	Сдача и испытание		Тенге				539				
		Накладные расходы	Тенге				174240				
		Сметная прибыль	Тенге				65645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				886202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					177796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1649056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					283033			
		РАЗДЕЛ 12.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=									
136	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	17	1543,79	20,76	26244	353	9059	16627	46302
		НР - 98%; СП - 8%			990,13	7,92	16832	135		3430	
137	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	142	1857,00	--	263694	--	263694	--	284790
		СП - 8%			--	--	--	--		21096	
138	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	44	867,45	2,85	38168	125	3856	33539	77443
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	34187	37		5737	
139	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
141	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	11	8311,00	--	91421	--	91421	--	98735
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
142	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	11	6236,00	--	68596	--	68596	--	74084
		СП - 8%			--	--	--	--		5488	
143	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	2145,69	--	4291	--	145	3109	7993
		НР - 75%; СП - 8%			2072,88	--	4146	--		592	
144	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	2	41087,00	--	82174	--	82174	--	88748
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
145	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	867,45	2,85	1735	6	175	1524	3520
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	1554	2		261	
146	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	59058,00	--	118116	--	118116	--	127565
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
147	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
148	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	16998,50	193,65	33997	387	30711	2980	39935
		НР - 98%; СП - 8%			1449,40	70,95	2899	142		2958	
149	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	5129,00	--	10258	--	10258	--	11079
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
150	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	2	392,11	--	784	--	268	506	1393
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	--	516	--		103	
151	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	**Монтажный комплект, типа Giacomini**	шт.	13	4054,00	--	52702	--	52702	--	56918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
152	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	шт.	2	24921,00	--	49842	--	49842	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
153	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	2	392,11	--	784	--	268	506	1393
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	--	516	--		103	
154	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1641,76	23,46	49253	704	31286	17213	71783
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	17263	301		5317	
155	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	118	2312,31	23,46	272852	2769	202181	67703	367799
		НР - 98%; СП - 8%			575,44	10,02	67902	1183		27244	
156	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	26	1945,51	3,02	50583	79	13050	36712	94279
		НР - 98%; СП - 8%			1440,53	0,28	37454	7		6984	
157	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	222	2319,13	2,52	514847	560	194833	313155	894241
		НР - 98%; СП - 8%			1438,98	0,41	319454	92		66240	
158	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	396	126,44	1,30	50070	515	898	47683	105574
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	48657	--		7820	
159	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	396	838,67	89,49	332115	35437	128522	142027	512073
		НР - 76%; СП - 8%			424,64	47,28	168156	18721		37931	
160	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	129,8	2274,00	--	295165	--	295165	--	318778
		СП - 8%			--	--	--	--		23613	
161	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	339,00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	244,2	259,00	--	63248	--	63248	--	68308
					--	--	--	--		5060	
163	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	28,6	197,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2750110**	**40933**	**1989637**	**683284**	**3708065**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				719535	20618	--	274672	
		Материалы	Тенге				4291				
		Всего заработная плата	Тенге				146				
		Накладные расходы	Тенге					4146			
		Сметная прибыль	Тенге				3109				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7993				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4146			
		Материалы	Тенге				707349				
		Всего заработная плата	Тенге				128522				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					186877			
		Накладные расходы	Тенге				375234				
		Сметная прибыль	Тенге				142027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917326				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					186877			
		Материалы	Тенге				2038469				
		Всего заработная плата	Тенге				486589				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					549129			
		Сдача и испытание	Тенге				999151				
		Накладные расходы	Тенге				626				
		Сметная прибыль	Тенге				538147				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				206129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2782745				
		Сметная заработная плата	Тенге								347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					549129			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3708064				
		Сметная заработная плата	Тенге								466
								740153			
		РАЗДЕЛ 13.Вентиляция									
164	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	125	2182,43	67,25	272804	8407	18807	243111	557188
					1964,72	19,86	245590	2482		41273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	2901,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
166	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	123	2290,00	--	281670	--	281670	--	304204
		СП - 8%			--	--	--	--		22534	
167	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/140х140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,44	6388,36	68,50	85859	921	48319	36285	131916
		НР - 98%; СП - 8%			2724,65	30,24	36619	406		9772	
168	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/150х150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6388,36	68,50	11499	123	6472	4860	17667
		НР - 98%; СП - 8%			2724,65	30,24	4904	54		1309	
169	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	118	2168,26	55,24	255854	6518	30154	217095	510785
		НР - 98%; СП - 8%			1857,48	19,86	219182	2343		37836	
170	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	**Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением**	шт.	118	12418,00	--	1465324	--	1465324	--	1582550
		СП - 8%			--	--	--	--		117226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2378813	15968	1856548	501351	3110576
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				506296	5286	--	230414	
		Материалы	Тенге				2378813				
		Всего заработная плата	Тенге				103752				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					511582			
		Сдача и испытание	Тенге				1752796				
		Накладные расходы	Тенге				24870				
		Сметная прибыль	Тенге				501350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				230413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3110576				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					511582			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3110576				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
								511582			
		РАЗДЕЛ 14.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1-=									
171	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	5070,00	--	50700	--	50700	--	54756
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
172	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	84	4622,00	--	388248	--	388248	--	419308
		СП - 8%			--	--	--	--		31060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	208	4396,00	--	914368	--	914368	--	987517
		СП - 8%			--	--	--	--		73149	
174	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	10	392,11	--	3921	--	1341	2529	6966
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	--	2580	--		516	
175	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	80	13023,74	193,65	1041899	15492	910455	119196	1253983
		НР - 98%; СП - 8%			1449,40	70,95	115952	5676		92888	
176	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	80	828,13	35,79	66250	2864	1845	61793	138286
		НР - 98%; СП - 8%			769,26	18,91	61541	1513		10243	
177	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	80	23101,00	--	1848080	--	1848080	--	1995926
		СП - 8%			--	--	--	--		147846	
178	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	80	40350,00	--	3228000	--	3228000	--	3486240
		СП - 8%			--	--	--	--		258240	
179	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	80	867,45	2,85	69396	228	7011	60979	140805
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	62157	67		10430	
180	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	80	2126,00	--	170080	--	170080	--	183686
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
181	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	330	1819,54	3,02	600449	997	40894	547476	1239759
		НР - 98%; СП - 8%			1692,60	0,28	558558	91		91834	
182	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	180	1890,86	2,52	340356	454	35792	298101	689533
		НР - 98%; СП - 8%			1689,50	0,41	304110	74		51077	
183	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	210	1939,21	5,06	407234	1063	62036	337384	804188
		НР - 98%; СП - 8%			1638,74	0,64	344135	135		59569	
184	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	2221,02	26,76	48863	589	33909	14330	68248
		НР - 98%; СП - 8%			652,94	11,72	14365	258		5055	
185	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	2591,12	26,76	46640	482	34405	11725	63034
		НР - 98%; СП - 8%			652,94	11,72	11753	211		4669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2899,33	26,76	43490	401	33295	9771	57521
		НР - 98%; СП - 8%			652,94	11,72	9794	176		4261	
187	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	3426,25	26,76	17131	134	13732	3257	22019
		НР - 98%; СП - 8%			652,94	11,72	3265	59		1631	
188	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3937,82	46,89	39378	469	30520	8427	51630
		НР - 98%; СП - 8%			838,94	20,99	8389	210		3824	
189	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	790	126,44	1,30	99887	1026	1794	95126	210615
		НР - 98%; СП - 8%			122,87	--	97067	--		15601	
190	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	630	838,67	89,49	528365	56377	204466	225952	814662
		НР - 76%; СП - 8%			424,64	47,28	267522	29783		60345	
191	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	200,2	259,00	--	51852	--	51852	--	56000
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
192	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	217,8	306,00	--	66647	--	66647	--	71979
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
193	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	258,5	341,00	--	88149	--	88149	--	95200
		СП - 8%			--	--	--	--		7052	
194	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	524,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
195	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	680,00	--	7480	--	7480	--	8078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
196	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	11,37	4098,00	--	46594	--	46594	--	50322
		СП - 8%			--	--	--	--		3728	
197	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	32	538,00	--	17216	--	17216	--	18593
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**10233554**	**80575**	**8291791**	**1796046**	**12991967**
							1861188	**38252**	--	**962366**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**745374**				
		Материалы	Тенге				**204467**				
		Всего заработная плата	Тенге					**297305**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**217009**				
		Накладные расходы	Тенге				**225952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77706**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1049032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297305**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9488180**				
		Материалы	Тенге				**1207029**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1602136**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6663286**				
		Сдача и испытание	Тенге				**3904**				
		Накладные расходы	Тенге				**1570093**				
		Сметная прибыль	Тенге				**884662**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11942936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1021**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1602136**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**12991967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1899441**			
		РАЗДЕЛ 15.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3. Т4-=									
198	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	5070,00	--	81120	--	81120	--	87610
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
199	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	176	4622,00	--	813472	--	813472	--	878550
		СП - 8%			--	--	--	--		65078	
200	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	152	4396,00	--	668192	--	668192	--	721647
		СП - 8%			--	--	--	--		53455	
201	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	12	392,11	--	4705	--	1609	3034	8359
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	--	3096	--		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45 776,97	2,85 0,83	1735 1554	6 2	175	1524 261	3520
203	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	31088,00 --	-- --	62176 --	-- --	62176	-- 4974	67150
204	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	80	13023,74 1449,40	193,65 70,95	1041899 115952	15492 5676	910455	119196 92888	1253983
205	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	80	828,13 769,26	35,79 18,91	66250 61541	2864 1513	1845	61793 10243	138286
206	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus** *СП - 8%*	шт.	80	6020,00 --	-- --	481600 --	-- --	481600	-- 38528	520128
207	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	80	40350,00 --	-- --	3228000 --	-- --	3228000	-- 258240	3486240
208	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	867,45 776,97	2,85 0,83	69396 62157	228 67	7011	60979 10430	140805
209	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	80	2126,00 --	-- --	170080 --	-- --	170080	-- 13606	183686
210	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	330	1819,54 1692,60	3,02 0,28	600449 558558	997 91	40894	547476 91834	1239759
211	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	230	1890,86 1689,50	2,52 0,41	434899 388585	580 95	45734	380906 65264	881070
212	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	310	1939,21 1638,74	5,06 0,64	601155 508009	1569 199	91577	498044 87936	1187135
213	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2221,02 652,94	26,76 11,72	48863 14365	589 258	33909	14330 5055	68248
214	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2591,12 652,94	26,76 11,72	90689 22853	937 410	66899	22798 9079	122566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2899,33 652,94	26,76 11,72	86980 19588	803 352	66589	19541 8522	115043
216	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	3426,25 652,94	26,76 11,72	34262 6529	268 117	27465	6514 3262	44038
217	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	3937,82 838,94	46,89 20,99	39378 8389	469 210	30520	8427 3824	51630
218	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	977	126,44 122,87	1,30 --	123532 120044	1269 --	2219	117643 19294	260469
219	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	787	838,67 424,64	89,49 47,28	660037 334190	70426 37205	255421	282260 75384	1017681
220	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	200,2	339,00 --	-- --	67868 --	-- --	67868	-- 5429	73297
221	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	291,5	396,00 --	-- --	115434 --	-- --	115434	-- 9235	124669
222	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	352	450,00 --	-- --	158400 --	-- --	158400	-- 12672	171072
223	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	11	691,00 --	-- --	7601 --	-- --	7601	-- 608	8209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	867,00	--	9537	--	9537	--	10300
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
225	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	13,8	4098,00	--	56552	--	56552	--	61077
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
226	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	145	538,00	--	78010	--	78010	--	84251
		СП - 8%			--	--	--	--		6241	
227	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	48	27268,29	36,38	1308878	1746	1076492	226917	1658658
		НР - 98%; СП - 8%			4805,00	18,91	230640	908		122864	
228	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	2145,69	--	4291	--	145	3109	7993
		НР - 75%; СП - 8%			2072,88	--	4146	--		592	
229	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	шт.	2	2781,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				11221002	98241	8662563	2374491	14683136
							2460196	47103	--	1087639	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4291				
	Материалы		Тенге				146				
	Всего заработная плата		Тенге					4146			
		Накладные расходы	Тенге				3109				
		Сметная прибыль	Тенге				592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4146			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018877				
	Материалы		Тенге				255421				
	Всего заработная плата		Тенге					371395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358840				
		Накладные расходы	Тенге				282260				
		Сметная прибыль	Тенге				104091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					371395			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10197834				
	Материалы		Тенге				2403393				
	Всего заработная плата		Тенге					2131758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644764				
	Сдача и испытание		Тенге				3919				
		Накладные расходы	Тенге				2089123				
		Сметная прибыль	Тенге				982957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13269914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					2131758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14683134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					2507299			
		РАЗДЕЛ 16.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
230	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4622,00 --	-- --	18488 --	-- --	18488	-- 1479	19967
231	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4396,00 --	-- --	17584 --	-- --	17584	-- 1407	18991
232	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	13023,74 1449,40	193,65 70,95	26047 2899	387 142	22761	2980 2322	31350
233	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	828,13 769,26	35,79 18,91	1656 1539	72 38	45	1545 256	3457
234	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	2	23101,00 --	-- --	46202 --	-- --	46202	-- 3696	49898
235	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	2	40350,00 --	-- --	80700 --	-- --	80700	-- 6456	87156
236	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45 776,97	2,85 0,83	1735 1554	6 2	175	1524 261	3520
237	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	2126,00 --	-- --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
238	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1819,54 1692,60	3,02 0,28	9098 8463	15 1	620	8295 1391	18784
239	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1890,86 1689,50	2,52 0,41	18909 16895	25 4	1989	16561 2838	38307
240	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	2221,02 652,94	26,76 11,72	59968 17629	723 317	41616	17587 6204	83759
241	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	2591,12 652,94	26,76 11,72	33685 8488	348 152	24849	8468 3372	45525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	126,44 122,87	1,30 --	6954 6758	71 --	125	6623 1086	14663
243	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	50	838,67 424,64	89,49 47,28	41934 21232	4474 2364	16228	17933 4789	64656
244	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	29,7	259,00 --	-- --	7692 --	-- --	7692	-- 615	8308
245	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	25,3	306,00 --	-- --	7742 --	-- --	7742	-- 619	8361
246	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,18	4098,00 --	-- --	738 --	-- --	738	-- 59	797
247	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	25758,28 581,25	-- --	51517 1163	-- --	50354	1139 4212	56868
248	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	12	538,00 --	-- --	6456 --	-- --	6456	-- 516	6972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**441355** **86619**	**6121** **3020**	**348616**	**82655** **41918**	**565931**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57368				
		Материалы	Тенге				16228				
		Всего заработная плата	Тенге					23596			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15434				
		Накладные расходы	Тенге				17933				
		Сметная прибыль	Тенге				6024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23596			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				383988				
		Материалы	Тенге				142534				
		Всего заработная плата	Тенге					66043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174420				
		Сдача и испытание	Тенге				96				
		Накладные расходы	Тенге				64722				
		Сметная прибыль	Тенге				35897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				484606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					66043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				565931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					89639			
		РАЗДЕЛ 17.=-Т3. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
249	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4622,00	--	27732	--	27732	--	29951
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
250	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
251	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	867,45	2,85	867	3	87	762	1760
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	777	1		130	
252	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91**	шт.	1	31088,00	--	31088	--	31088	--	33575
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
253	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	13023,74	193,65	26047	387	22761	2980	31350
		НР - 98%; СП - 8%			1449,40	70,95	2899	142		2322	
254	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	828,13	35,79	1656	72	45	1545	3457
		НР - 98%; СП - 8%			769,26	18,91	1539	38		256	
255	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	2	6020,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
256	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
257	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	867,45	2,85	1735	6	175	1524	3520
		НР - 98%; СП - 8%			776,97	0,83	1554	2		261	
258	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
259	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	5	1819,54	3,02	9098	15	620	8295	18784
		НР - 98%; СП - 8%			1692,60	0,28	8463	1		1391	
260	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	12	1890,86	2,52	22690	30	2386	19873	45969
		НР - 98%; СП - 8%			1689,50	0,41	20274	5		3405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	2221,02 652,94	26,76 11,72	93283 27423	1124 492	64736	27357 9651	130292
262	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	2591,12 652,94	26,76 11,72	33685 8488	348 152	24849	8468 3372	45525
263	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	126,44 122,87	1,30 --	9104 8847	94 --	163	8670 1422	19195
264	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	67	838,67 424,64	89,49 47,28	56191 28451	5996 3167	21744	24030 6418	86639
265	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	46,2	339,00 --	-- --	15662 --	-- --	15662	-- 1253	16915
266	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	27,5	396,00 --	-- --	10890 --	-- --	10890	-- 871	11761
267	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,25	4098,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1106
268	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	21	538,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
269	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	25833,92 581,25	-- --	51668 1163	-- --	50505	1139 4225	57032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				518295 109877	8074 4001	400342 --	104643 49835	672775
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82743				
	Материалы		Тенге				21745				
	Всего заработная плата		Тенге					31618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26552				
		Накладные расходы	Тенге				24030				
		Сметная прибыль	Тенге				8542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				435552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				166329				
	Всего заработная плата		Тенге					82259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185719				
	Сдача и испытание		Тенге				96				
		Накладные расходы	Тенге				80614				
		Сметная прибыль	Тенге				41293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				557459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					82259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				672774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					113877			
		РАЗДЕЛ 18.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
270	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	390	2347,96	4,28	915703	1668	474505	431307	1454771
					1127,00	1,49	439530	579		107761	
271	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	1557,94	1,76	280430	317	68559	207437	526897
					1175,30	0,65	211554	117		39029	
272	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	13218,03	63,11	793082	3787	699782	89234	952902
					1491,88	25,72	89513	1543		70585	
273	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	10297,71	42,55	247145	1021	213574	32308	301809
					1356,25	17,40	32550	418		22356	
274	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	390	133,00	--	51870	--	51870	--	56020
					--	--	--	--		4150	
275	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	360	40,00	--	14400	--	14400	--	15552
					--	--	--	--		1152	
276	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	152	235,00	--	35720	--	35720	--	38578
					--	--	--	--		2858	
277	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	56	4163,27	115,73	233143	6481	15087	210756	479411
					3778,13	62,19	211575	3483		35512	
278	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	56	9594,00	--	537264	--	537264	--	580245
					--	--	--	--		42981	
279	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	56	780,00	--	43680	--	43680	--	47174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
280	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	56	1402,49	0,15	78540	8	2582	74431	165208
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	--	75950	--		12238	
281	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	56	4817,00	--	269752	--	269752	--	291332
		СП - 8%			--	--	--	--		21580	
282	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	48	3511,45	87,09	168550	4180	19290	144392	337977
		НР - 98%; СП - 8%			3022,50	47,06	145080	2259		25035	
283	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	48	4495,00	--	215760	--	215760	--	233021
		СП - 8%			--	--	--	--		17261	
284	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	48	1402,49	0,15	67320	7	2213	63798	141607
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	--	65100	--		10489	
285	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	48	7555,00	--	362640	--	362640	--	391651
		СП - 8%			--	--	--	--		29011	
286	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	48	5119,44	230,19	245733	11049	31421	205051	486847
		НР - 98%; СП - 8%			4234,65	124,42	203263	5972		36063	
287	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	48	15128,00	--	726144	--	726144	--	784236
		СП - 8%			--	--	--	--		58092	
288	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	48	4520,38	455,61	216978	21869	13759	188861	438306
		НР - 98%; СП - 8%			3778,13	236,77	181350	11365		32467	
289	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	48	20102,00	--	964896	--	964896	--	1042088
		СП - 8%			--	--	--	--		77192	
290	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	48	1402,49	0,15	67320	7	2213	63798	141607
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	--	65100	--		10489	
291	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	48	7556,00	--	362688	--	362688	--	391703
		СП - 8%			--	--	--	--		29015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**6898757**	**50395**	**5127799**	**1711373**	**9298942**
							1720565	**25735**	**--**	**688810**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6898757**				
	Материалы		Тенге				**1542983**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1746300**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3584814**				
		Накладные расходы	Тенге				**1711374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**688810**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9298941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1746300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9298941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1746300			
		РАЗДЕЛ 19.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
292	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	4	22645,89 5095,50	435,71 37,82	90584 20382	1743 151	68459	20123 8856	119563
293	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	4	231,00 --	-- --	924 --	-- --	924	-- 74	998
294	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	6458,29 1431,88	88,10 34,28	581246 128869	7929 3085	444448	129315 56845	767406
295	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	13218,03 1491,88	63,11 25,72	105744 11935	505 206	93304	11898 9411	127054
296	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	112,38 64,90	2,89 0,38	405 234	10 1	161	162 45	612
297	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	249,28 57,00	7,48 1,13	897 205	27 4	665	144 83	1125
298	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	42	538,00 --	-- --	22596 --	-- --	22596	-- 1808	24404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				802396	10215	630557	161642	1041162
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161625	3448	--	77122	
		Материалы	Тенге				1302				
		Всего заработная плата	Тенге				826				
		Накладные расходы	Тенге					444			
		Сметная прибыль	Тенге				307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129				
		Сметная заработная плата	Тенге				1737				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					444			
		Материалы	Тенге				801094				
		Всего заработная плата	Тенге				606211				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					164628			
		Накладные расходы	Тенге				23520				
		Сметная прибыль	Тенге				161335				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1039424				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					164628			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1041161				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
								165072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=									
299	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	38	2347,96 1127,00	4,28 1,49	89222 42826	163 56	46233	42025 10500	141747
300	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1557,94 1175,30	1,76 0,65	15579 11753	18 6	3808	11524 2168	29272
301	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	13218,03 1491,88	63,11 25,72	528721 59675	2525 1029	466521	59490 47057	635268
302	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	72	133,00 --	-- --	9576 --	-- --	9576	-- 766	10342
303	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	20	40,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
304	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	235,00 --	-- --	470 --	-- --	470	-- 38	508
305	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4163,27 3778,13	115,73 62,19	8327 7556	231 124	540	7527 1268	17122
306	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	2	9594,00 --	-- --	19188 --	-- --	19188	-- 1535	20723
307	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	2	780,00 --	-- --	1560 --	-- --	1560	-- 125	1685
308	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1402,49 1356,25	0,15 --	2805 2713	-- --	92	2658 437	5900
309	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	2	4817,00 --	-- --	9634 --	-- --	9634	-- 771	10405
310	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	5119,44 4234,65	230,19 124,42	10239 8469	460 249	1310	8544 1503	20285
311	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
312	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2532,27 1918,13	286,83 153,66	5065 3836	574 307	655	4061 730	9855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	12656,00	--	25312	--	25312	--	27337
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
314	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**758598**	**3970**	**617799**	**135829**	**965981**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**136828**	**1772**	--	**71555**	
	Материалы		Тенге				**758598**				
	Всего заработная плата		Тенге				**519159**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**138600**			
		Накладные расходы	Тенге				**98640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135828**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**965981**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**138600**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**965981**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**88**
								138600			

РАЗДЕЛ 21.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=

315	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	15702,77	1317,14	31406	2634	20722	6457	40892
		НР - 72%; СП - 8%			4025,00	459,21	8050	918		3029	
316	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	143348,00	--	143348	--		--	143348
					--	--	--	--	143348	--	
317	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
318	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	36695,86	9289,57	73392	18579	4438	41560	124148
		НР - 72%; СП - 8%			25187,50	3673,66	50375	7347		9196	
319	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	190545,00	--	381090	--		--	381090
					--	--	--	--	381090	--	
320	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6555,91	148,89	13112	298	5184	5560	20165
		НР - 72%; СП - 8%			3815,00	45,92	7630	92		1494	
321	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2598,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3617,58 1907,50	26,91 --	10853 5723	81 --	5049	4120 1198	16171
323	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	2067,00 --	-- --	6201 --	-- --	6201	-- 496	6697
324	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1893,06 1750,88	116,12 45,92	7572 7004	464 184	104	5175 1020	13767
325	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1** *СП - 8%*	шт.	4	50201,00 --	-- --	200804 --	-- --	200804	-- 16064	216868
326	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
327	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54** *СП - 8%*	шт.	1	17795,00 --	-- --	17795 --	-- --	17795	-- 1424	19219
328	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2270,51 2012,50	236,05 91,84	4541 4025	472 184	44	3030 606	8177
329	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	2	10355,00 --	-- --	20710 --	-- --	20710	-- 1657	22367
330	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	4144,93 4025,00	119,93 45,92	198956 193200	5756 2204	--	140691 27172	366819
331	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные** *СП - 8%*	шт.	48	44046,00 --	-- --	2114208 --	-- --	2114208	-- 169137	2283345
		ЩЭ-6 - 8шт									
332	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4663,14 4025,00	121,17 45,92	37305 32200	969 367	4136	23449 4860	65614
333	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	8	27816,00 --	-- --	222528 --	-- --	222528	-- 17802	240330
334	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	6555,91 3815,00	148,89 45,92	314683 183120	7147 2204	124416	133433 35849	483966
335	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	48	1038,00 --	-- --	49824 --	-- --	49824	-- 3986	53810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	1893,06 1750,88	116,12 45,92	90867 84042	5574 2204	1251	62097 12237	165201
337	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	48	48438,00 --	-- --	2325024 --	-- --	2325024	-- 186002	2511026
		ЩК - 48шт									
338	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	4663,14 4025,00	121,17 45,92	223831 193200	5816 2204	24815	140691 29162	393684
339	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	48	3823,00 --	-- --	183504 --	-- --	183504	-- 14680	198184
340	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	6555,91 3815,00	148,89 45,92	314683 183120	7147 2204	124416	133433 35849	483966
341	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	336	3617,58 1907,50	26,91 --	1215506 640920	9043 --	565543	461462 134157	1811126
342	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	4305,00 --	-- --	206640 --	-- --	206640	-- 16531	223171
343	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	698,00 --	-- --	33504 --	-- --	33504	-- 2680	36184
344	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	48	1150,00 --	-- --	55200 --	-- --	55200	-- 4416	59616
345	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	192	3772,00 --	-- --	724224 --	-- --	724224	-- 57938	782162
346	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	3772,00 --	-- --	181056 --	-- --	181056	-- 14484	195540
347	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	4110,00 --	-- --	197280 --	-- --	197280	-- 15782	213062
		Щ-АВР									
348	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6860,00 --	-- --	6860 --	-- --	6860	-- 549	7409
350	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6555,91 3815,00	148,89 45,92	19668 11445	447 138	7776	8340 2241	30248
351	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3617,58 1907,50	26,91 --	3618 1908	27 --	1683	1373 399	5390
352	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
353	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1505,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251
354	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1495,00 --	-- --	1495 --	-- --	1495	-- 120	1615
355	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
356	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		ЩСоб.1									
357	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
358	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5005,00 --	-- --	5005 --	-- --	5005	-- 400	5405
359	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3617,58 1907,50	26,91 --	10853 5723	81 --	5049	4120 1198	16171
360	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
361	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
362	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				9825176	64898	7471043	1183784	11836442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1623758	20389	665475	827481	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				665475				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				665475				
		Материалы	Тенге				9159701				
		Всего заработная плата	Тенге				896179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1644147			
		Накладные расходы	Тенге				6574866				
		Сметная прибыль	Тенге				1183786				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				827479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11170965				
		Сметная заработная плата	Тенге								1056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					1644147			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11836440				
		Сметная заработная плата	Тенге								1056
								1644147			
		РАЗДЕЛ 22.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
363	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	100	817,19	46,45	81719	4645	11405	48604	140749
		НР - 72%; СП - 8%			656,69	18,37	65669	1837		10426	
364	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	387,22	29,03	5808	435	870	3366	9908
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	11,48	4503	172		734	
365	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	296,22	16,26	14811	813	1802	9012	25729
		НР - 72%; СП - 8%			243,91	6,43	12196	321		1906	
366	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	790	228,94	9,29	180865	7339	25302	108811	312849
		НР - 72%; СП - 8%			187,63	3,67	148224	2902		23174	
367	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	11025	162,84	4,64	1795363	51209	296158	1057138	3080701
		НР - 72%; СП - 8%			131,34	1,84	1447996	20251		228200	
368	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	10	492,69	3,48	4927	35	1890	2171	7666
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	1,38	3002	14		568	
369	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	24741313,00	--	252361	--	252361	--	272550
		СП - 8%			--	--	--	--		20189	
370	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0918	11579347,00	--	1062984	--	1062984	--	1148023
		СП - 8%			--	--	--	--		85039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	2697015,00	--	41264	--	41264	--	44565
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
372	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	1658275,00	--	84572	--	84572	--	91338
		СП - 8%			--	--	--	--		6766	
373	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	995872,00	--	10158	--	10158	--	10971
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
374	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	692177,00	--	42361	--	42361	--	45750
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
375	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7344	1011252,00	--	742663	--	742663	--	802077
		СП - 8%			--	--	--	--		59413	
376	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	269018,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
377	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3417	171891,00	--	58735	--	58735	--	63434
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
378	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7344	578312,00	--	424712	--	424712	--	458689
		СП - 8%			--	--	--	--		33977	
379	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,08	260504,00	--	1062856	--	1062856	--	1147885
		СП - 8%			--	--	--	--		85029	
380	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,7846	168510,00	--	469233	--	469233	--	506772
		СП - 8%			--	--	--	--		37539	
381	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	220320,00	--	179781	--	179781	--	194164
		СП - 8%			--	--	--	--		14382	
382	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	114767,00	--	93650	--	93650	--	101142
		СП - 8%			--	--	--	--		7492	
383	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,816	226813,00	--	185079	--	185079	--	199886
		СП - 8%			--	--	--	--		14806	
384	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,816	81514,00	--	66515	--	66515	--	71837
		СП - 8%			--	--	--	--		5321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**6874140**	**64475**	**5128071**	**1229102**	**8751503**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1681589**	**25498**	--	**648261**	
	Материалы		Тенге				**6874140**				
	Всего заработная плата		Тенге				**337429**				
								1707087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4790647				
		Накладные расходы	Тенге				1229102				
		Сметная прибыль	Тенге				648259				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8751502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1707087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				8751502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1707087			
		РАЗДЕЛ 23.=ТРУБЫ=									
385	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	90	421,51	25,83	37936	2325	8593	20108	62687
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	10,10	27018	909		4643	
386	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	91,8	878,00	--	80600	--	80600	--	87048
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
387	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1515	413,67	16,49	626710	24975	146932	334471	1038075
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	6,43	454803	9740		76894	
388	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,3	91,00	--	1392	--	1392	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
389	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1530	70,00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
390	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10375	372,04	12,95	3859915	134367	1000295	1999915	6328616
		НР - 72%; СП - 8%			262,68	5,05	2725253	52407		468786	
391	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10582,5	32,00	--	338640	--	338640	--	365731
		СП - 8%			--	--	--	--		27091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				5052293	161667	1683552	2354494	7999329
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3207074	63056	--	592541	
		Материалы	Тенге				4524560				
		Всего заработная плата	Тенге				1155819				
		Накладные расходы	Тенге					3270130			
		Сметная прибыль	Тенге				2354494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				550324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7429379				
		Сметная заработная плата	Тенге								2170
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3270130			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				527733				
		Сметная прибыль	Тенге				527733				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				569951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7999330				
		Сметная заработная плата	Тенге								2170
								3270130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
392	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	10	1061,00 --	-- --	10610 --	-- --	10610	-- 849	11459
393	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	672	717,15 684,25	4,64 1,84	481924 459816	3121 1234	18987	331956 65110	878991
394	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	636,48	419,00 --	-- --	266685 --	-- --	266685	-- 21335	288020
395	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	48,96	419,00 --	-- --	20514 --	-- --	20514	-- 1641	22155
396	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	717,15 684,25	4,64 1,84	34423 32844	223 88	1356	23711 4651	62785
397	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	/Для электроплиты розетка + Вилка/ Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 *СП - 8%*	шт.	48,96	1929,00 --	-- --	94444 --	-- --	94444	-- 7556	101999
398	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	48	1335,50 1288,00	14,42 4,59	64104 61824	692 220	1588	44672 8702	117478
399	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	48	926,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
400	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная на 4 контакта *СП - 8%*	шт.	160	1673,00 --	-- --	267680 --	-- --	267680	-- 21414	289094
401	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	154	604,06 583,63	4,64 1,84	93025 89878	715 283	2432	64916 12635	170576
402	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	155,04	351,00 --	-- --	54419 --	-- --	54419	-- 4354	58773
403	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2,04	351,00 --	-- --	716 --	-- --	716	-- 57	773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	112	604,06 583,63	4,64 1,84	67654 65366	520 206	1768	47212 9189	124055
405	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	114,24	369,00 --	-- --	42155 --	-- --	42155	-- 3372	45527
406	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201** *СП - 8%*	шт.	1005,72	55,00 --	-- --	55315 --	-- --	55315	-- 4425	59740
407	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм** *СП - 8%*	шт.	1005,72	778,00 --	-- --	782450 --	-- --	782450	-- 62596	845046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2380566 709728	5272 2032	1665567 --	512467 231442	3124475
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2380566				
	Материалы		Тенге				26130				
	Всего заработная плата		Тенге					711760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639436				
		Накладные расходы	Тенге				512467				
		Сметная прибыль	Тенге				231443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3124476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					711760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3124476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					711760			
		РАЗДЕЛ 25.=ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ=									
408	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	43	359,01 168,86	44,90 15,15	15438 7261	1931 652	6246	5697 1691	22826
409	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 450 мм** *СП - 8%*	м	16,32	3938,00 --	-- --	64268 --	-- --	64268	-- 5141	69410
410	2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм** *СП - 8%*	м	1,02	3302,00 --	-- --	3368 --	-- --	3368	-- 269	3637
411	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	м	26,52	2666,00 --	-- --	70702 --	-- --	70702	-- 5656	76359
412	2306-1710-2408 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 450 мм** *СП - 8%*	м	16,32	2743,00 --	-- --	44766 --	-- --	44766	-- 3581	48347
413	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм** *СП - 8%*	м	1,02	1720,00 --	-- --	1754 --	-- --	1754	-- 140	1895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм** *СП - 8%*	м	26,52	1204,00	--	31930	--	31930	--	34484
					--	--	--	--		2554	
415	2306-1710-2059 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** *СП - 8%*	шт.	2	13126,00	--	26252	--	26252	--	28352
					--	--	--	--		2100	
416	2306-1710-2056 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	3	6366,00	--	19098	--	19098	--	20626
					--	--	--	--		1528	
417	2306-1710-1829 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** *СП - 8%*	шт.	9	9437,00	--	84933	--	84933	--	91728
					--	--	--	--		6795	
418	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5767,00	--	5767	--	5767	--	6228
					--	--	--	--		461	
419	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	14	3893,00	--	54502	--	54502	--	58862
					--	--	--	--		4360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				422778	1931	413586	5697	462754
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7261	652	--	34276	
		Материалы	Тенге				422778				
		Всего заработная плата	Тенге				6246				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7913			
		Накладные расходы	Тенге				407341				
		Сметная прибыль	Тенге				5697				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				462754				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					7913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				462754				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								7913			
		РАЗДЕЛ 26.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ=									
420	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4054,08	214,01	24324	1284	15160	5952	32698
					1313,38	64,29	7880	386		2422	
421	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3072,02	144,34	18432	866	9686	5832	26206
					1313,38	36,74	7880	220		1941	
422	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	662,08	28,87	26483	1155	13320	8897	38211
					300,20	8,72	12008	349		2830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				69240	3305	38166	20681	97115
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27769	955	--	7193	
							69240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				38166				
	Всего заработная плата		Тенге					28724			
		Накладные расходы	Тенге				20681				
		Сметная прибыль	Тенге				7194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				97114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28724			
		РАЗДЕЛ 27.=СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ=									
423	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	1569,27 1428,88	70,42 7,35	100433 91448	4507 470	4478	66181 13329	179943
424	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	12	6151,00 --	-- --	73812 --	-- --	73812	-- 5905	79717
425	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	52	4376,00 --	-- --	227552 --	-- --	227552	-- 18204	245756
426	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	161	1011,39 986,13	15,33 5,51	162833 158766	2468 887	1599	114950 22223	300006
427	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	шт.	65	183,00 --	-- --	11895 --	-- --	11895	-- 952	12847
428	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	шт.	96	111,00 --	-- --	10656 --	-- --	10656	-- 852	11508
429	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	57	1569,27 1428,88	70,42 7,35	89448 81446	4014 419	3988	58943 11871	160262
430	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	57	21894,00 --	-- --	1247958 --	-- --	1247958	-- 99837	1347795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				1924587 331660	10990 1776	1581938 --	240074 173173	2337834
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1924587				
	Материалы		Тенге				10065				
	Всего заработная плата		Тенге					333436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1571873				
		Накладные расходы	Тенге				240074				
		Сметная прибыль	Тенге				173173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2337834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					333436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2337834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					333436			
		РАЗДЕЛ 28.=ОБОГРЕВ ВОРОНОК=									
431	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1015,90	--	1016	--	10	755	1912
					1006,25	--	1006	--		142	
432	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**									
		СП - 8%	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
					--	--	--	--		2040	
433	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	60	1192,72	35,36	71563	2121	19909	36160	116341
					825,55	11,48	49533	689		8618	
434	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**									
		СП - 8%	м	0,0408	4518,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
435	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**									
		СП - 8%	м	0,0204	4770,00	--	97	--	97	--	105
					--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				98357	2121	45696	36915	146093
		Стоимость монтажных работ	Тенге				50539	689	--	10823	
		Материалы	Тенге				98357				
		Всего заработная плата	Тенге				19919				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					51228			
		Накладные расходы	Тенге				25778				
		Сметная прибыль	Тенге				36914				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146093				
		Сметная заработная плата	Тенге					51228			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				146093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					51228			
		РАЗДЕЛ 29.=ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
436	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	15702,77	1317,14	15703	1317	10361	3229	20446
					4025,00	459,21	4025	459		1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127,00 --	-- --	231127 --	-- --	 231127	-- --	231127
438	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1893,06 1750,88	116,12 45,92	3786 3502	232 92	52	2587 510	6883
439	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	2	50201,00 --	-- --	100402 --	-- --	100402	-- 8032	108434
440	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж компенсатора реактивной мощности *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	23883,40 13562,50	2206,27 872,50	23883 13563	2206 872	8114	10393 2742	37019
441	Прайс-лист ТОО "Компания	Компенсатор реактивной мощности, 12,6 кВАр, 380В	шт	1	89019,86 --	-- --	89020 --	-- --	 89020	-- --	89020
		ЩР1.1									
442	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
443	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177
444	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6555,91 3815,00	148,89 45,92	6556 3815	149 46	2592	2780 747	10083
445	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3617,58 1907,50	26,91 --	25323 13353	188 --	11782	9614 2795	37732
446	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
447	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	698,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
448	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
449	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
450	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩР1.2									
451	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
452	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177
453	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6555,91 3815,00	148,89 45,92	6556 3815	149 46	2592	2780 747	10083
454	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3617,58 1907,50	26,91 --	25323 13353	188 --	11782	9614 2795	37732
455	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
456	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	5	698,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
457	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
458	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка** *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
459	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник нейтрали земли** *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
460	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1569,27 1428,88	70,42 7,35	59632 54297	2676 279	2659	39295 7914	106841
461	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	10	4376,00 --	-- --	43760 --	-- --	43760	-- 3501	47261
462	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	28	9001,00 --	-- --	252028 --	-- --	252028	-- 20162	272190
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ =									
463	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	24	717,15	4,64	17212	111	679	11856	31393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			684,25	1,84	16422	44		2325	
464	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	22,44	419,00	--	9402	--	9402	--	10155
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
465	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2,04	419,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
466	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	604,06	4,64	6041	46	159	4215	11076
		НР - 72%; СП - 8%			583,63	1,84	5836	18		820	
467	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10,2	351,00	--	3580	--	3580	--	3867
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
468	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	604,06	4,64	2416	19	62	1686	4431
		НР - 72%; СП - 8%			583,63	1,84	2335	7		328	
469	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4,08	369,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
470	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	38,76	55,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
471	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	38,76	778,00	--	30155	--	30155	--	32568
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
472	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	817,19	46,45	4086	232	571	2430	7037
		НР - 72%; СП - 8%			656,69	18,37	3283	92		521	
473	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	387,22	29,03	13553	1016	2030	7854	23120
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	11,48	10507	402		1713	
474	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	70	296,22	16,26	20735	1138	2523	12617	36021
		НР - 72%; СП - 8%			243,91	6,43	17074	450		2668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	245	162,84	4,64	39897	1138	6581	23492	68460
		НР - 72%; СП - 8%			131,34	1,84	32178	450		5071	
476	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	5	492,69	3,48	2463	17	945	1086	3833
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	1,38	1501	7		284	
477	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	11579347,00	--	59055	--	59055	--	63779
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
478	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	2697015,00	--	96283	--	96283	--	103986
		СП - 8%			--	--	--	--		7703	
479	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0714	1658275,00	--	118401	--	118401	--	127873
		СП - 8%			--	--	--	--		9472	
480	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0816	260504,00	--	21257	--	21257	--	22958
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
481	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1632	168510,00	--	27501	--	27501	--	29701
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
482	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	329946,00	--	3365	--	3365	--	3635
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ТРУБЫ									
483	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	105	413,67	16,49	43435	1731	10183	23181	71946
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	6,43	31521	675		5329	
484	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	35,7	91,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
485	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	71,4	70,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
486	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	250	372,04	12,95	93010	3238	24103	48191	152497
		НР - 72%; СП - 8%			262,68	5,05	65669	1263		11296	
487	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	255	32,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**1562116**	**16036**	**921836**	**222762**	**1902061**
	Стоимость оборудования		Тенге				**304097**	**5295**	**320147**	**117178**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**320147**				
							320147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1225562				
	Материалы		Тенге				98804				
	Всего заработная плата		Тенге					309392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				806625				
		Накладные расходы	Тенге				222762				
		Сметная прибыль	Тенге				115866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1564190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309392			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16407				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1902056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309392			

РАЗДЕЛ 30.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=

488	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
489	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	48	379,00 --	-- --	18192 --	-- --	18192	-- 1455	19647
490	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	48	911,73 587,81	88,95 28,93	43763 28215	4270 1389	11278	18058 4946	66767
491	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	0,04896	81227,00 --	-- --	3977 --	-- --	3977	-- 318	4295
492	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
493	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	48	379,00 --	-- --	18192 --	-- --	18192	-- 1455	19647
494	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	640	393,36 297,50	94,73 45,57	251752 190400	60629 29167	723	158088 32787	442628
495	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013** *СП - 8%*	км	0,6528	64540,00 --	-- --	42132 --	-- --	42132	-- 3371	45502
496	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная.** *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	9	324,50 324,50	-- --	2921 2921	-- --	--	2103 402	5425
497	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-12-1-SC/APC-12/0-12/0-12** *СП - 8%*	шт.	4	17663,00 --	-- --	70652 --	-- --	70652	-- 5652	76304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	5	116,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
499	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	125	393,36	94,73	49170	11842	140	30877	86451
		НР - 72%; СП - 8%			297,50	45,57	37188	5697		6404	
500	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	220	911,73	88,95	200580	19569	51692	82767	306015
		НР - 61%; СП - 8%			587,81	28,93	129319	6365		22668	
501	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,3519	1205401,00	--	424181	--	424181	--	458115
		СП - 8%			--	--	--	--		33934	
502	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	580,43	19,30	371475	12355	94944	192534	609130
		НР - 72%; СП - 8%			412,78	5,05	264176	3233		45121	
503	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	652,8	45,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
504	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125	738,35	45,32	92294	5664	18616	50334	154038
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	68014	1894		11410	
505	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	127,5	243,00	--	30983	--	30983	--	33461
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**1807755**	**114329**	**817434**	**629775**	**2632531**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**875992**	**47744**	--	**195002**	
		Материалы	Тенге				**1747396**				
		Всего заработная плата	Тенге				**179171**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**923736**			
		Накладные расходы	Тенге				**577905**				
		Сметная прибыль	Тенге				**629775**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**190174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2567345**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**618**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**923736**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60359**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4829**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**65187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2632532**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**618**
								923736			

РАЗДЕЛ 31.=ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=

506	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	68813,69	--	206441	--	104561	62147	290075
		НР - 61%; СП - 8%			33960,13	--	101880	--		21487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01** *СП - 8%*	шт.	1	5644,00 --	-- --	5644 --	-- --	5644	-- 452	6096
508	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01** *СП - 8%*	шт.	1	5549,00 --	-- --	5549 --	-- --	5549	-- 444	5993
509	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375** *СП - 8%*	шт.	1	28209,00 --	-- --	28209 --	-- --	28209	-- 2257	30466
510	2306-1710-2536 РСНБ РК 2015	**Стойка Опора антенная МТ6/1** *СП - 8%*	шт.	1	4133,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
511	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал** *НР - 61%; СП - 8%*	усилитель	1	5886,25 5886,25	-- --	5886 5886	-- --	--	3591 758	10235
512	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	**Усилители мощности модели ОТТУ-6** *СП - 8%*	шт.	1	93083,00 --	-- --	93083 --	-- --	93083	-- 7447	100530
513	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительное** *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	8	324,50 324,50	-- --	2596 2596	-- --	--	1869 357	4822
514	2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	**Устройство абонентское распределительное УАР-6,1** *СП - 8%*	шт.	8	8414,00 --	-- --	67312 --	-- --	67312	-- 5385	72697
515	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Оптический сплиттер - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T** *СП - 8%*	шт.	48	24308,00 --	-- --	1166784 --	-- --	1166784	-- 93343	1260127
516	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	910	162,84 131,34	4,64 1,84	148189 119517	4227 1672	24445	87256 18836	254280
517	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11** *СП - 8%*	км	0,0306	190445,00 --	-- --	5828 --	-- --	5828	-- 466	6294
518	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** *СП - 8%*	км	0,8976	87276,00 --	-- --	78339 --	-- --	78339	-- 6267	84606
519	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
520	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** *СП - 8%*	шт.	48	351,00 --	-- --	16848 --	-- --	16848	-- 1348	18196
521	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	880	580,43 412,78	19,30 5,05	510778 363242	16988 4445	130548	264735 62041	837554
522	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	888,8	60,00 --	-- --	53328 --	-- --	53328	-- 4266	57594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	30	738,35	45,32	22151	1359	4469	12080	36969
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	16323	455		2738	
524	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	30,3	171,00	--	5181	--	5181	--	5596
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**2505047**	**22574**	**1795149**	**479185**	**3222971**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**687325**	**6571**	--	**238740**	
	Материалы		Тенге				**2446537**				
	Всего заработная плата		Тенге				**264910**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**693896**			
		Накладные расходы	Тенге				**1471729**				
		Сметная прибыль	Тенге				**479184**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**234058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3159780**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**469**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**693896**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58509**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58509**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4681**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**63190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3222970**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**469**
								693896			
		РАЗДЕЛ 32.=ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ=									
525	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	125	162,84	4,64	20356	581	3358	11986	34929
		НР - 72%; СП - 8%			131,34	1,84	16417	230		2587	
526	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,1275	260941,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
527	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования**	устройство	1	36361,19	--	36361	--	236	22036	63069
		НР - 61%; СП - 8%			36125,00	--	36125	--		4672	
528	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство переговорное, с регулировкой громкости вызова**	шт.	1	2085,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
529	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	125	738,35	45,32	92294	5664	18616	50334	154038
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	68014	1894		11410	
530	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	126,25	171,00	--	21589	--	21589	--	23316
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**205954**	**6245**	**79154**	**84356**	**313536**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**120556**	**2124**	--	**23225**	
							184366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				22209				
	Всего заработная плата		Тенге					122680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35355				
		Накладные расходы	Тенге				84356				
		Сметная прибыль	Тенге				21498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				290219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					122680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21589				
		Сметная прибыль	Тенге				1727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				313535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					122680			

РАЗДЕЛ 33.=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ=

531	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	47715,36 47150,00	2,34 --	47715 47150	2 --	563	28762 6118	82595
532	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-316R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2** *СП - 8%*	шт.	1	8261,00 --	-- --	8261 --	-- --	8261	-- 661	8922
533	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	48	36361,19 36125,00	-- --	1745337 1734000	-- --	11337	1057740 224246	3027323
534	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова** *СП - 8%*	шт.	48	2085,00 --	-- --	100080 --	-- --	100080	-- 8006	108086
535	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)** *СП - 8%*	шт.	144	201,00 --	-- --	28944 --	-- --	28944	-- 2316	31260
536	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	47715,36 47150,00	2,34 --	47715 47150	2 --	563	28762 6118	82595
537	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	шт.	1	18742,00 --	-- --	18742 --	-- --	18742	-- 1499	20241
538	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2474,13 1937,50	464,48 183,68	2474 1938	464 184	72	1527 320	4321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40** *СП - 8%*	шт.	1	11656,00 --	-- --	11656 --	-- --	11656	-- 932	12588
540	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	47715,36 47150,00	2,34 --	47715 47150	2 --	563	28762 6118	82595
541	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	шт.	1	18742,00 --	-- --	18742 --	-- --	18742	-- 1499	20241
542	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	1	12891,97 1841,16	2,49 --	12892 1841	2 --	11049	1270 1133	15295
543	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	13743,29 11625,00	1558,72 510,57	109946 93000	12470 4085	4476	59222 13533	182701
544	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	**Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов** *СП - 8%*	шт.	8	3614,00 --	-- --	28912 --	-- --	28912	-- 2313	31225
545	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	440	162,84 131,34	4,64 1,84	71652 57789	2044 808	11819	42190 9107	122949
546	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5** *СП - 8%*	км	0,408	38271,00 --	-- --	15615 --	-- --	15615	-- 1249	16864
547	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5** *СП - 8%*	км	0,0408	71755,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928	-- 234	3162
548	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2474,13 1937,50	464,48 183,68	2474 1938	464 184	72	1527 320	4321
549	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"** *СП - 8%*	шт.	1	4523,00 --	-- --	4523 --	-- --	4523	-- 362	4885
550	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	400	580,43 412,78	19,30 5,05	232172 165110	7722 2021	59340	120334 28200	380706
551	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	404	60,00 --	-- --	24240 --	-- --	24240	-- 1939	26179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	40	738,35	45,32	29534	1813	5956	16107	49292
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	21765	606		3651	
553	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	40,4	171,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2619178	24986	375361	1386203	4325807
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2218829	7887	--	320427	
	Материалы		Тенге				2575138				
	Всего заработная плата		Тенге				94764				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2224875			
		Накладные расходы	Тенге				238402				
		Сметная прибыль	Тенге				1384931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				316805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4276874				
		Сметная заработная плата	Тенге								1336
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2224875			
	Материалы		Тенге				12892				
	Всего заработная плата		Тенге				11048				
		Накладные расходы	Тенге					1841			
		Сметная прибыль	Тенге				1270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15295				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31148				
		Сметная прибыль	Тенге				31148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				33640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4325810				
		Сметная заработная плата	Тенге								1338
								2226716			
		РАЗДЕЛ 34.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=									
554	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	4	1641,00	--	6564	--	74	3959	11365
		НР - 61%; СП - 8%			1622,50	--	6490	--		842	
555	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	4	379,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
556	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	30	911,73	88,95	27352	2668	7050	11286	41729
		НР - 61%; СП - 8%			587,81	28,93	17634	868		3091	
557	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,0306	81227,00	--	2486	--	2486	--	2684
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
558	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	2	1641,00	--	3282	--	37	1979	5682
		НР - 61%; СП - 8%			1622,50	--	3245	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2	379,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
560	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	130	393,36	94,73	51137	12315	147	32112	89909
		НР - 72%; СП - 8%			297,50	45,57	38675	5925		6660	
561	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	0,0306	64540,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
562	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101**	км	0,102	1205401,00	--	122951	--	122951	--	132787
		СП - 8%			--	--	--	--		9836	
563	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	580,43	19,30	34826	1158	8901	18050	57106
		НР - 72%; СП - 8%			412,78	5,05	24767	303		4230	
564	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	61,2	45,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
565	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	100	738,35	45,32	73835	4532	14892	40267	123230
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	54411	1515		9128	
566	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	102	243,00	--	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				354221	20674	188327	107653	498824
		Стоимость монтажных работ	Тенге				145222	8611	--	36950	
		Материалы	Тенге				326681				
		Всего заработная плата	Тенге				31100				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153833			
		Накладные расходы	Тенге				129685				
		Сметная прибыль	Тенге				107654				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				469082				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					153833			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27540				
		Сметная прибыль	Тенге				27540				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				29743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				498825				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
								153833			
		РАЗДЕЛ 35.=ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=									
567	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2	47715,36	2,34	95431	5	1126	57523	165190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			47150,00	--	94300	--		12236	
568	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП**									
		СП - 8%	шт.	2	40924,00	--	81848	--	81848	--	88396
					--	--	--	--		6548	
569	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	10661,98	1,90	21324	4	445	12734	36782
					10437,50	--	20875	--		2725	
570	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**									
		СП - 8%	шт.	2	12021,00	--	24042	--	24042	--	25965
					--	--	--	--		1923	
571	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	20	3998,47	2,34	79969	47	2422	47275	137424
					3875,00	--	77500	--		10180	
572	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**									
		СП - 8%	шт.	16	4303,00	--	68848	--	68848	--	74356
					--	--	--	--		5508	
573	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**									
		СП - 8%	шт.	2	3004,00	--	6008	--	6008	--	6489
					--	--	--	--		481	
574	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1628,00	--	3256	--	3256	--	3516
					--	--	--	--		260	
575	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	195	393,36	94,73	76706	18473	220	48167	134863
					297,50	45,57	58013	8887		9990	
576	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50**									
		СП - 8%	км	0,1887	22548,00	--	4255	--	4255	--	4595
					--	--	--	--		340	
577	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x1,0**									
		СП - 8%	км	0,0051	105230,00	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--		43	
578	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,75**									
		СП - 8%	км	0,0051	105230,00	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--		43	
579	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	580,43	19,30	5804	193	1483	3008	9518
					412,78	5,05	4128	51		705	
580	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	10,1	60,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
581	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	185	341,69	2,74	63212	507	5220	41411	112993
					310,73	0,16	57485	29		8370	
582	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм**									
		СП - 8%	м	188,7	37,00	--	6982	--	6982	--	7540
					--	--	--	--		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**539365**	**19228**	**207835**	**210118**	**809441**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**312301**	**8967**	--	**59959**	
		Материалы	Тенге				**538759**				
		Всего заработная плата	Тенге				**10918**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**321267**			
		Накладные расходы	Тенге				**196312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**210118**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**59910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**808787**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**200**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**321267**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**606**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**48**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**809441**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**200**
								321267			

РАЗДЕЛ 36.=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=

583	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	10	6081,16 6074,25	6,91 --	60812 60743	69 --	--	43735 8364	112910
584	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus** *СП - 8%*	шт.	1	97758,00 --	-- --	97758 --	-- --	97758	-- 7821	105579
585	2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus** *СП - 8%*	шт.	9	32357,00 --	-- --	291213 --	-- --	291213	-- 23297	314510
586	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1070	580,43 412,78	19,30 5,05	621060 441669	20655 5405	158736	321893 75436	1018390
587	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	1080,7	60,00 --	-- --	64842 --	-- --	64842	-- 5187	70029
588	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1070	162,84 131,34	4,64 1,84	174244 140531	4970 1965	28743	102598 22147	298989
589	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	1,0914	81227,00 --	-- --	88651 --	-- --	88651	-- 7092	95743
590	2308-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)** *СП - 8%*	шт.	1	43854,00 --	-- --	43854 --	-- --	43854	-- 3508	47362
591	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10661,98 10437,50	1,90 --	10662 10438	2 --	222	6367 1362	18391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**	шт.	1	12021,00	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				1465117	25696	786040	474593	2094886
		Стоимость монтажных работ	Тенге				653380	7370	--	155176	
		Материалы	Тенге				1400275				
		Всего заработная плата	Тенге				187701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					660751			
		Накладные расходы	Тенге				533497				
		Сметная прибыль	Тенге				474592				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				149989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2024856				
		Сметная заработная плата	Тенге								431
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					660751			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64842				
		Сметная прибыль	Тенге				64842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				70029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2094886				
		Сметная заработная плата	Тенге								431
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					660751			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									236212009
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51527442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2727804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1427092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112797397		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9907432		
		- Накладные расходы	Тенге							42488615	
		- Сметная прибыль	Тенге							16763291	
	Итого СМР		**Тенге**		226 304 577						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**		9 907 432						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		5 250 266						
	Итого в текущих ценах				241 462 275						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		4 829 246						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		246 291 521						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**		29 554 982						
	Всего с НДС		**Тенге**		275 846 503						

275 846 503

Заказчик:
ТОО "Urban Building Development"

Директор _____ **Батыркаев И.А.**

Подрядчик:
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**