Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» 10 2020 г.

Подрядчик **ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абильдаева К.Т.**
ФИО руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Целиноградского района» Ахметов К.Е.**

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет ;**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД»**, рабочий проект

Утвержден **ГУ «Отдел образования Целиноградского района»**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **«Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак**

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3340,50 м2	3340,50 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	14031,00 м3	14031,00 м3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы - отдельно стоящее, двух и трёхэтажное фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. Наружные стены – кирпичные толщиной 640мм, Внутренние стены – кирпичные толщиной 380мм. Перекрытия – междуэтажные многопустотные железобетонные плиты. заменили покрытия кровли; заменили оконные и дверные блоки; внутреннею отделку помещений; наружную отделку здания с утеплением наружных стен; ремонт входных групп с устройством пандуса; устройство отмостки по периметру здания, устройство полов из линолеума и керамической плитки, монтаж внутренних водопроводных, канализационных и отопительных систем, благоустройство и ограждение.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 г.**

окончание работ **ноябрь 2020г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре) месяца**;

фактически **7 (семь) месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак.**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Енбек» Абильдаев К.Т. _____

М.П.