НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нура, Проспект Туран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Еркиндик Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №32 от 15.07.2024 г

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				38780
			Кабельно-проводниковая продукция			
1	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	6	1 895	11370
			Траншеи			
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	789	4734
3	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	6,5	23	150
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				1272
	Подраздел 0.2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				1272
			Траншеи			
4	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	1,2	23	28
			Кабели			
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	1,2	1 037	1244
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				9275
	Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				9275
			Сухой грунт			
6	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.**	**м³ грунта**	4	510	2040
			Обратная засыпка			
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	6	95	570
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	6	624	3744
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,0011	1 427 537	1570
10	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 2ПР Строительство ЛЭП-10кВ прим*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,001	1 350 720	1351
	Раздел 2.	**Канализация**				11979
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы**				11316
11	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.**	**м³ грунта**	8	510	4080
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	10	95	950
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	10	624	6240
14	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	2	23	46
	Подраздел 2.2.	**Монтаж трубопровода**				663
15	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 1ПР Строительство ЛЭП-10кВ*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	1,5	442	663

ИТОГО	38780
Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%	2831
Итого	41611
Сметная прибыль 5%	2081
Непредвиденные работы и затраты 5%	2081
Итого	45772
Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368	22779
Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557	25127
Итого с учетом конкурсной ценовой скидки	46948
НДС, 12 %	5634
Итого с НДС	52582

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Tuberia Construction"

БИН 051140003277

Директор_____ Каркенов К. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.