Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Akzhol KK"**
Субподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№26»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№26»	180 712	161 350							19 362	180 712
Итого за стройку									19 362	180 712
В том числе за ДЕКАБРЬ	180 712	161 350								-
Итого	180 712	161 350							19 362	180 712

М.П.

Генподрядчик : **ТОО "Akzhol KK"**
Директор **Нурманов А.О**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Директор **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Akzhol KK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№26»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№26»**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Водопроводные сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	0,5	340,0 0,0	340,0 70,0	170,0 0,0	170,0 100,0			170
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	0,044	8 545,0 8 545,0	0,0 0,0	378,6 0,0	0,0 100,0			379
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,6	62,0 0,0	62,0 15,0	37,2 0,0	37,2 100,0			37
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,291	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	1 081,25 0,0	0,0 100,0			1 081
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,039	591,0 362,0	229,0 72,0	22,94 0,0	8,89 100,0			23
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,2	10 677,0 4 429,0	422,0 96,0	2 135,4 885,8	84,4 19,2			2 135
			Итого вне раздела					**3 825** **886**	**292** **519**	**3 717** **0**	**0** **0**	**3 825**
			Раздел 1: Водопровод В1									
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 341 750,0 884 732,0	457 018,0 113 646,0	5 367,0 3 538,93	1 828,07 454,58			5 367
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,0	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
9	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,0	351,0 345,0	2,0 0,0	1 404,0 1 380,0	8,0 0,0			1 404
10	10	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0	250 906,0 243 783,0	0,0 0,0	1 003,62 975,13	0,0 0,0			1 004
11	11	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	8 616,0	256,0	8 616,0	256,0			8 616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан		7 017,0	83,0	7 017,0	83,0			
12	12	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 820,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0
13	23	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0		7 460,0
14	24	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 683,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
15	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	15,0	146,0		2 190,0		2 190,0		2 190,0
18	28	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1 819 031,0	184 087,0	27 285,47	2 761,31	985,91		27 285
						1 569 217,0	51 856,0	23 538,26	777,84			
19	29	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	245 572,0	0,0	3 683,58	0,0			3 684
						243 783,0	0,0	3 656,75	0,0			
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					152 825	4 853	106 451	0	152 825
								16 568	1 315	0	0	
			ИТОГО по акту					156 650	5 145	110 168	0	156 650
								17 454	1 835	0	0	
			Всего по акту									**156 650**
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**4700**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**161350**
			Итого									**161350**
			НДС			**0,12**		**19361,95**				
			Итого с НДС									**180712**

Генподрядчик :
ТОО "Akzhol KK"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурманов А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "НурМонтажПроектСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мейрбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)