Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО "ДОСТАР-09"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 39	25.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за июнь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце .	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь"	5 303 543,93	4 735 307,08	4 735 307,08		236 916,00	2 303,00			568 236,85	5 303 543,93

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель: Хакимов А.Б. БИН 050140004222
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор: Шудегов Д.В. БИН/ИИН 090440004726
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) автор(ы) когонадзора:
Директор: Макаров Е.Н. ИИН 860909350086, №-18016079, 22.08.2018
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт: Клышев К.Х. №- KZ39VJE00050808 от 14.11.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА,13 Тел.: +7(71435)21092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726 Костанайская область, г.Костанай,Тимирязева, 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **25.04.2024**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **07-01 Генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,592	4340,52	1073,54	11251	2783	6141	3269	15682	
						897,78	458,15	2327	1188		1162		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,8512	2150				6130,08			Казахстан 100%
2	2	E11-080101-0202	**Основаннепод фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,32	5551,29	1834,04	23982	7923	11832	7277	33760	
						978,35	832,9	4226	3598		2501		
	2.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,968	2378				11813,9			Казахстан 100%
3	3	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)**	м3 грунта	5	27,85	27,85	139	139	0	42	196	
						0	11,78	0	59		15		
4	4	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)**	м3 грунта	5	27,85	27,85	139	139	0	42	196	
						0	11,78	0	59		15		
5	5	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (из срезки в насыпь)**	м3 грунта	8	34,48	34,48	276	276	0	84	389	
						0	14,59	0	117		29		
6	6	E11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1	279,11	279,11	279	279	0	34	338	
						0	47,12	0	47		25		
7	7	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	16,5	34		561				606	
											45		
8	8	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (недостающий грунт)**	м3 грунта	1	34,48	34,48	34	35	0	11	49	
						0	14,59	0	15		4		
			ИТОГО:					36661	11574	17973	10759	51216	
								6553	5083		3796		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		666		666			
			Итого с временными								51 882	51882	
			Зимние удорожания			3,3 %		1712		1 712			
			Итого с зимними удорожаниями								53 594	53594	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1072		1 072			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								54 666	54666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									57402	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									56253,96	
			НДС			12 %		6750,48					
			Итого с НДС									63004,44	

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИНЛИИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС-KZKZ»

Эксперт, Кльшев К.Х. , №- KZ39VJE00050808 от 14.11.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецPSY",

ГИП, Макаров Е.Н., ТОО "СпецPSY", №-18016079, 22.08.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА,13 Тел.: +7(71435)21092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726 Костанайская область, г.Костанай,Тимирязева, 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь"**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **25.04.2024**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-02 Архитектурно-строительная часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Рама ГРПШ										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	30070,44 1417,5	1152,89 271,77	3608 170	139 33	3300	184 303	4095	
2	2	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,065	98959,31 73676	22353,21 6519,36	6432 4789	1453 424	190	3597 802	10831	
3	3	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,065	856578		55678		55678	4454	60132	
4	4	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,885	96,84 50,21	2,72 0,3	183 95	6 1	83	66 20	269	
5	5	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,885	164,68 58,7	3,85 0,6	310 111	7 1	193	77 31	418	
			Итого по разделу: 1. Рама ГРПШ									75745	
			Раздел: 2. Крепление АС5										
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	30751,8 1417,5	1152,89 271,77	8918 411	335 79	8173	446 749	10113	
7	7	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04456	98959,31 73676	22353,21 6519,36	4410 3283	997 291	131	2466 550	7426	
8	8	С1222-525-0301	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04456	856578		38169		38169	3054	41223	
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,12	96,84 50,21	2,72 0,3	205 106	6 1	93	74 22	301	
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,12	164,68 58,7	3,85 0,6	349 124	8 1	217	87 35	471	
11	11	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00242	441876		1069		1069	86	1155	
			Итого по разделу: 2. Крепление АС5									60689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Опора стойка АС5										
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	30070,44	1152,89	902	34	825	46	1024	
				м3		1417,5	271,77	43	8		76		
13	13	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,01601	98959,31	22353,21	1584	357	47	886	2668	
				т конструкций		73676	6519,36	1180	104		198		
14	14	С1222-525-0301	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01601	856578		13714		13714		14811	
				т							1097		
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,46429	96,84	2,72	45	1	20	16	66	
				м2		50,21	0,3	23	0		5		
16	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,46429	164,68	3,85	76	2	47	19	103	
				м2		58,7	0,6	27	0		8		
			Итого по разделу: 3. Опора стойка АС5									18672	
			Раздел: 4. Ограждение ГРПШ										
17	17	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		16,8	4449,88	1027,6	74758	17264	9307	64816	150740	
				м оград		2868,27	401,28	48187	6742		11166		
18	18	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	13463,31	125,9	13463	126	1115	14476	30174	
				шт.		12222,45	45,5	12222	46		2235		
19	19	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,42432	25262		10719		10719		11577	Казахстан
				м3							858		
20	20	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,41814	818975		342446		342446		369842	Казахстан
				т							27396		
21	21	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		25,93	2172		56320		56320		60826	Казахстан
				м2							4506		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,8697	96,84	2,72	1149	33	521	414	1688	
				м2		50,21	0,3	596	4		125		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,8697	82,35	1,93	977	23	606	243	1318	
				м2		29,35	0,3	348	4		98		
			Итого по разделу: 4. Ограждение ГРПШ									626165	
			Раздел: 5. Опознавательный знак 2шт										
24	24	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,6	25262		15157		15157		16370	Казахстан
				м3							1213		
25	25	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		2	1994,7	967,13	3989	1934	478	2582	7097	
				шт.		788,48	406,98	1577	814		526		
26	26	С1222-525-0301	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04296	856578		36799		36799		39743	
				т							2944		
27	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,24584	164,68	3,85	205	5	127	51	276	
				м2		58,7	0,6	73	1		20		
			Итого по разделу: 5. Опознавательный знак 2шт									63486	
			ИТОГО:					691634	22730	595544	90546	844757	
								73365	8554		62577		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		10982					
			Итого с временными									855739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**28240**					
			Итого с зимними удорожаниями									**883978**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17680**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**901658**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**946787**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									**927853,22**	
			НДС			**12 %**		**111342,38**					
			Итого с НДС									**1039195,60**	

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 051140004222

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС-KZKZ»

Эксперт, Кльшев К.Х. , №- KZ39VJE00050808 от 14.11.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецPSY",

ГИП. Макаров Е.Н., ТОО "СпецPSY", №-18016079, 22.08.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА,13 Тел.: +7(71435)21092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726 Костанайская область, г.Костанай,Тимирязева, 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь."**

Объект : **Наружные газопроводы**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **25.04.2024**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные газопроводы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020/цены 2021г./ т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей 2кат. сложности	км	0,1133	19756 0	0 0	2238 0	0 0	0	0 0	2238	
2	2	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21,45	27,85 0	27,85 11,78	597 0	598 253	0	182 62	841	
3	3	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21,45	27,85 0	27,85 11,78	597 0	598 253	0	182 62	841	
4	4	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	114,44	227,1 0	227,1 38,34	25989 0	25990 4388	0	3159 2332	31480	
5	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,54	2239,78 2239,78	0 0	7929 7929	0 0	0	5709 1091	14729	
6	6	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,15	3719,2 1174,02	180,18 52,46	26592 8394	1288 375	16910	8682 2822	38096	
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,865	2150				16909,75			Казахстан 100%
7	7	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,8	973,94 973,94	0 0	18310 18310	0 0	0	13183 2519	34012	
8	8	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,75	19,24 0	19,24 8,14	1785 0	1785 755	0	544 186	2515	
9	9	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,75	8,51 0	8,51 3,6	789 0	789 334	0	240 82	1111	
10	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,75	175,67 94,93	80,74 39,35	16293 8805	7489 3650	0	8967 2021	27281	
11	11	E11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлениемдо 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,119	991025,81 153842	823472,2 158987,55	117932 18307	97994 18920	1632	33876 12145	163953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3213	4560				1465,13			
12	12	**Е11-390201-0201**	**Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа**	**м шва**	**0,9891**	**6873,24**	**362,32**	**6798**	**358**	**19**	**4504**	**12206**	
	12.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0	474618				18,78			
13	13	**Е11-250211-0101**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**5**	**26973,74**	**24761,6**	**134869**	**123808**	**3866**	**27209**	**175044**	
	13.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12	318				3816			
	13.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,25	198				49,5			
14	14	**Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**11252,57**	**1178,22**	**11253**	**1178**	**1885**	**8108**	**20910**	
	14.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	8189,82	0	8190	0		1549		
	14.2	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	280				250,6			Казахстан 100%
15	15	**Е11-240204-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**1**	**2531**				**1417,36**			Казахстан 100%
	15.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,449	**8738**	**1912,61**	**8738**	**1913**	**2025**	**4752**	**14569**	
	15.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,419	280					1079		
	15.3	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0,29	153				405,72			Казахстан 100%
16	16	**Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**25,29**	**4800,48**	**0**	**4800**	**0**	**217,11**	**1079**		Казахстан 100%
						3713				1076,77			
17	17	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,29**	**227,1**	**227,1**	**5743**	**5744**	**0**	**698**	**6956**	
						0	**38,34**	**0**	**970**		**515**		
18	18	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**0,075**	**19,24**	**19,24**	**487**	**487**	**0**	**148**	**686**	
						0	**8,14**	**0**	**206**		**51**		
	18.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0017	**35130,54**	**16409,44**	**2635**	**1231**	**280**	**1379**	**4335**	
						14990	**5208,63**	**1124**	**391**		**321**		
						137093				236,49			
19	19	**Прайс-лист п.1**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ 03БМ-У1 с регулятором РДСК 50БМ 1 (шкафной ГРПШ-400-У1)**	**компл**	**1**	**225892,86**		**225893**				**225893**	
			Отпускная цена			225893		225893		**225893**			
			Сметная стоимость оборудования					***225893***					
20	20	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,031**	**803563,77**	**228834,89**	**24910**	**7094**	**693**	**20177**	**48694**	
	20.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0056	**552384**	**105052,54**	**17124**	**3257**		**3607**		
						100670				561,74			
21	21	**С1241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**15,5**	**663**		**10276**		**10276**		**11098**	
22	22	**С1241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**15,5**	**520**		**8060**		**8060**	**822**	**8705**	
23	23	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,30355**	**96,84**	**2,72**	**126**	**3**	**57**	**645**	**185**	
	23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	**50,21**	**0,3**	**65**	**0**		**45**		
						439993				51,62	**14**		
24	24	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,30355**	**164,68**	**3,85**	**215**	**5**	**133**	**53**	**289**	
	24.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	**58,7**	**0,6**	**77**	**1**		**21**		
						508438				119,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	803563,77	228834,89	3214	915	89	2603	6282	
	25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	552384 100670	105052,54	2210	420	72,48	465		
26	26	С1241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,016	2184		8771		8771		9473	Казахстан
27	27	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное DN50 СИ 50с**	шт.	1	1701		1701		1701	702	1837	
28	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	1111612,78 560358,4	532535,1 168343,93	556 280	266 84	9	136 361 73	990	
29	29	С1241-112-0125	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	581		581		581		627	
30	30	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,004	855053,88 255348	154,44 44,97	3420 1021	0 0	2398	1011 355	4786	
	30.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2,6	774				2012,4			
31	31	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1614,33 1501,21	95,28 44,97	1614 1501	95 45	18	1531 252	3397	
32	32	С1242-101-2104	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм**	шт.	1	112755		112755		112755		121775	
33	33	С1261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/лючок**	т	0,0063	340239		2144		2144	9020	2315	
34	34	С1241-229-0401	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм**	шт.	1	4145		4145		4145	171	4477	
35	35	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281//прим. т-образный ключ**	шт.	1	207		207		207	332	224	
36	36	С1245-708-0103	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25/прим. т-образный ключ**	шт.	1	5505		5505		5505	17	5945	
37	37	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,11	29626,74 1417,5	1152,89 271,77	3259 156	127 30	2976	440 169 274	3702	
	37.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1122	24827				2785,59			Казахстан 100%
38	38	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,19	5551,29 978,35	1834,04 832,9	1055 186	348 158	520	320 110	1485	
	38.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,2185	2378				519,59			Казахстан 100%
39	39	С1217-101-0103	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	0,000084	477763		40		40		43	
40	40	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00522	489955		2558		2558	3	2763	
41	41	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/пригрузка см узлы**	м3	0,15	29626,74 1417,5	1152,89 271,77	4444 213	173 41	4058	205 231 374	5049	
	41.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,153	24827				3798,53			Казахстан 100%
42	42	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,077	344498,48 255433	87517,12 26766,7	26526 19668	6739 2061	119	21512 3843	51881	
	42.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,616	187				115,19			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	**Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,077	601648,71	486644,2	-46327	-37472	-1029	-14084	-65244	
						101640	99361,7	-7826	-7651		-4833		
	43.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,201	4560				916,42			
44	44	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	111,1	797		88547		88547		95631	Казахстан
											7084		
45	45	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1524,26	953,77	6097	3815	0	3385	10241	
						570,49	284,41	2282	1138		759		
46	46	**С1241-210-0611**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4497		8994		8994		9714	
											720		
47	47	**С1241-211-0506**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	1913		7652		7652		8264	
											612		
48	48	**Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	33,5	11898,94	8461,92	398614	283474	479	276873	729526	
						3422,72	4925,64	114661	165009		54039		
	48.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0188	5867				110,06			
	48.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,459	280				128,51			Казахстан 100%
	48.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211214				240,57			Казахстан 100%
49	49	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	33,5	1427,85	8,53	47833	285	5164	42044	97067	
						1265,16	2,55	42383	85		7190		
	49.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	7,571	621				4701,59			
50	50	**С1241-202-0214**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм**	м	33,835	2215		74945		74945		80941	Казахстан
											5996		
51	51	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1524,26	953,77	6097	3815	0	3385	10241	
						570,49	284,41	2282	1138		759		
52	52	**С1241-210-0603**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	2180		2180		2180		2354	Казахстан
											174		
53	53	**С1241-208-1602**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм/накладной уход**	шт.	1	9593		9593		9593		10360	
											767		
54	54	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	2498		2498		2498		2698	Казахстан
											200		
55	55	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	727		727		727		785	Казахстан
											58		
56	56	**Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Пункт контрольный. Устройство/контрольная трубка**	шт.	1	6712,45	707,4	6712	708	2794	3475	11002	
						3210,74	299,8	3211	300		815		
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,52	2150				1118			Казахстан 100%
	56.2	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0005	783426				391,71			
	56.3	261-302-0233	Ковер	шт.	1	404				404			
	56.4	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567				567			
57	57	**С1241-102-0228**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	0,5	12790		6395		6395		6907	Казахстан
											512		
58	58	**С1241-202-0212**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	18	1608		28944		28944		31260	Казахстан
											2316		
59	59	**С1261-107-0493**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	кг	2,28	652		1487		1487		1606	
											119		
60	60	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,06	3719,2	180,18	223	11	142	73	320	
						1174,02	52,46	70	3		24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,066	2150				141,9			Казахстан 100%
61	61	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,62	29626,74	1152,89	18369	714	16775	953	20868	
						1417,5	271,77	879	168		1546		
	61.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,6324	24827				15700,59			Казахстан 100%
62	62	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00429	274299,96	1455,96	1177	7	0	1068	2425	
						272844	636,09	1171	3		180		
63	63	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	2	990		1980		1980		2138	
											158		
64	64	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,111	31631,42	21639,62	3511	2402	0	1009	4882	
						9991,8	4914,05	1109	545		362		
65	65	**С1249-101-0202**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	111	32		3552		3552		3836	
											284		
66	66	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	117,5	383,77	169,66	45093	19935	5783	18570	68756	
						164,89	54,61	19375	6417		5093		
67	67	**С1243-141-0102**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	0,11985	17212		2063		2063		2228	Казахстан
											165		
68	68	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1614,33	95,28	1614	95	18	1531	3397	
						1501,21	44,97	1501	45		252		
69	69	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	32348		32348		32348		34936	
											2588		
70	70	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025	803563,77	228834,89	2009	572	56	1627	3927	
						552384	105052,54	1381	263		291		
	70.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	100670				45,3			
71	71	**С1241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,5	2184		5460		5460		5897	Казахстан
											437		
72	72	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	1111612,78	532535,1	556	266	9	361	990	
						560358,4	168343,93	280	84		73		
73	73	**С1241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	581		581		581		627	
											46		
74	74	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	877389,94	272132,78	702	217	21	556	1359	
						578688	122763,65	463	98		101		
	74.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				14,5			
	74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				6,76			Казахстан 100%
75	75	**С1241-102-0158**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм**	м	0,8	2429		1943		1943		2098	
											155		
76	76	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3042,57	158,8	3043	159	36	2894	6412	
						2848,09	74,95	2848	75		475		
77	77	**С1242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	69194		69194		69194		74730	
											5536		
78	78	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025	877389,94	272132,78	2193	680	66	1736	4243	
						578688	122763,65	1447	307		314		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	78.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	100670				45,3			
	78.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				21,12			Казахстан 100%
79	79	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,5	4928		12320		12320		13306	
											986		
80	80	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,342	193,68	5,43	1035	29	469	372	1520	
						100,42	0,6	536	3		113		
	80.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	439993				423,08			
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,39	164,68	3,85	888	21	550	221	1198	
						58,7	0,6	316	3		89		
	81.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438				493,29			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**2377164**	
			ИТОГО:					**1702391**	**566748**	**587166**	**515584**	**2377164**	
								320345	**227436**	**225893**	**159189**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**225 893**		**2149033**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**27937**					
			Итого с временными									**2176970**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**71840**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2248810**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**44976**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 293 786**	
			Стоимость оборудования									**225893**	
			Прочие затраты									**2238**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**#ССЫЛКА!**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									**2595179,16**	
			НДС			**12 %**		**311421,50**					
			Итого с НДС									**2906600,66**	

Составлен(а) в ценах

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС-KZKZ»

Эксперт, Кльшев К.Х. , №- KZ39VJE00050808 от 14.11.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецPSY",

ГИП, Макаров Е.Н., ТОО "СпецPSY", №-18016079, 22.08.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА,13 Тел.: +7(71435)21092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726 Костанайская область, г.Костанай,Тимирязева, 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и молниезащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **25.04.2024**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-03 Электроснабжение и молниезащита** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,84	1866,48	0	63162	0	0	45476	117329	
						1866,48	0	63162	0		8691		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,84	886,77	0	30008	0	0	21606	55743	
						886,77	0	30008	0		4129		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									173072	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	248,42	158,48	44716	28526	0	21350	71351	
						89,94	74,8	16189	13464		5285		
4	4	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	169	383,77	169,66	64857	28672	8318	26709	98891	
						164,89	54,61	27866	9229		7325		
5	5	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	355,33	160,42	6751	3048	855	2760	10272	
						149,9	51,85	2848	985		761		
6	6	С1243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,19176	406114		77876		77876		84106	Казахстан
											6230		
7	7	Ц13-080305-0902 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5781,63	95,69	5782	95	1015	3389	9905	
						4671	36,41	4671	36		734		
8	8	С1247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54/корпус лоя однофазного счетчика CZU-220	шт.	1	11547		11547		11547		12471	
											924		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	2	3120,55	30,71	6241	61	3228	2125	9035	
						1476	0	2952	0		669		
10	10	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558		558		558		603	
											45		
11	11	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527		569	
											42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	644,38 529,38	88,09 36,41	644 529	88 36	27	407 84	1135	
13	13	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	1928	26024	
14	14	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1378953,08 215600	0 0	20684 3234	0 0	17450	2458 1851	24993	
15	15	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	15	1138		17070		17070	1366	18436	
16	16	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	500,02 377,52	44,58 13,84	2000 1510	178 55	312	1127 250	3377	
17	17	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	4	1565		6260		6260	501	6761	
18	18	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4393,04 1016,4	182 50,97	26358 6098	1092 306	19168	4611 2478	33447	
19	19	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,5	633,2 217,8	65,06 20,03	6649 2287	683 210	3679	1798 676	9123	
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	876,08 203,28	26,61 8,01	7009 1626	213 64	5170	1217 658	8884	
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									**429383**	
			Раздел: 3. Том 4 Молниезащита										
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	164,68 58,7	3,85 0,6	296 106	7 1	184	74 30	400	
22	22	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	1	174673,18 56144,4	114938,14 28732,78	174673 56144	114938 28733	3591	67902 19406	261981	
23	23	С1248-101-0306	Мачта телескопическая, марки МОГК 14 высотой 14 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, 70 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	144267		144267		144267	11541	155808	
24	24	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/закладная	т	0,0074	386571,12 384081	2490,12 1090,13	2861 2842	18 8	0	2594 436	5891	
25	25	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0074	907312		6714		6714	537	7251	Казахстан
26	26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)	м3	0,55	29957,22 1417,5	1152,89 271,77	16476 780	634 149	15063	845 1386	18707	
	26.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,561	25151				14109,71			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Том 4 Молниезащита									**450038**	
			ИТОГО:					**768082**	**178253**	**366975**	**206448**	**1052493**	
			В том числе :					**222852**	**53276**		**77963**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13682**					
			Итого с временными									**1066175**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**35184**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1101359**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22027**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1123386**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**1 179 613**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									**1156020,74**	
			НДС			**12 %**		**138722,49**					
			Итого с НДС									**1294743,23**	

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН/ИИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС-KZKZ»

Эксперт, Кльшев К.Х. , №- KZ39VJE00050808 от 14.11.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецPSY",

ГИП, Макаров Е.Н., ТОО "СпецPSY", №-18016079, 22.08.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)