Декларация о соответствии

"14 "июня 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДОСТАР-09», БИН 090440004726, 110010 Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, у.Тимирязева, дом №76, ГСЛ от 01.03.2018г. №18004452**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шудегова Д.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газификации) к индивидуальным жилым домам микрорайона №9, в г.Житикара, 1я очередь.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», 110700, РК, Костанайская обл., г. Житикара, ул. И.Ищанова, 13**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ---

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецPSY»,заказ 10-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», №31 от 18.04.2024г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность Из них;	**м**	**119,0**		**119,0**	
Протяженность газопровода высокого давления:	**м**	**116,5**		**116,5**	
подземный полиэтиленовый	**м**	**110,0**		**110,0**	

подземный стальной	**м**	**4,0**	**4,0**
надземный стальной	**м**	**2,5**	**2,5**
Низкое давление: Надземный стальной	**м**	**2,5**	**2,5**
ГРПШ – 400-01 **Рвх:** **Рвых:**	**шт** **Мпа** **Мпа**	**1** **0,6Мпа** **0,005МПа**	**1** **0,6Мпа** **0,005МПа**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **газопровод высокого давления -119,0 : в том числе: подземный -110,0м - ПЭ PE100 SDR11; Ст ф57х3,5 - 4,0м; Надземный 2,5м - Ст ф57х3,5; Надземный газопровод низкого давления ф108 эх х4 - 2,5м; Запорная арматура: Задвижка 30с41нж- Ду50-1шт.,Ду100-1шт, ГРПШ -400-01-1шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.05.2024г**.;

месяц, год

окончание работ **17.06.2024г** _;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___1__;
фактически, месяц:_____1_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КсПФ АО «Qazaqgaz Aimaq»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газификации) к индивидуальным жилым домам микрорайона №9, в г.Житикара, 1я очередь**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ДОСТАР -09» **Шудегов Д.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)