Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда

ДОГОВОР №101/2 от 01.06.2023г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		101/2	01.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда	140 276,64	**125 247,00**		-	-	-	-	-	15 029,64	140 276,64

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №101/2 от 01.06.2023г.

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда

Акт выполненных работ №1
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЙ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	36,86	209,77	209,77	7732	7732	--	1299	9753
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1804		722	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	1,14	2383,37	--	2717	--	--	1956	5047
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	2717	--		374	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	21,69952	53,62	53,62	1164	1164	--	241	1517
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	335		112	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	5,42488	1242,92	--	6743	--	--	4855	12526
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	6743	--		928	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	21,69952	235,38	114,19	5108	2478	--	2678	8409
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2630	1090		623	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песча ное. Устройство**	**м^3 основания**	1,33	8948,04	247,06	11901	329	9578	2062	15080
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1994	89		1117	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
7	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых д вухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Ук ладка**	**м трубопровода**	19	2698,00	25,31	51262	481	48424	2526	58091
		НР - 99%; СП - 8%			124,07	10,23	2357	194		4303	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
8	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены, полы бетонные толщиной 100 м м. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверсти е**	1	907,14	399,05	907	399	--	571	1597
		НР - 84%; СП - 8%			508,09	172,05	508	172		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				87534	12583	58002	16188	112020

							16949	3684	--	8297	
Стоимость общестроительных работ			тенге				87534				
Материалы			тенге				58002				
Всего заработная плата			тенге					20633			
	Накладные расходы		тенге				16188				
	Сметная прибыль		тенге				8297				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				112019				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		тенге					20633			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				112019				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		тенге					20633			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**тенге**								112019
- Зарплата рабочих строителей			тенге				16949				
- Затраты на эксплуатацию машин			тенге					12583			
- в том числе зарплата машинистов			тенге					3684			
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						58002		
- Накладные расходы			тенге							16188	
- Сметная прибыль			тенге							8297	
		Всего по объекту									112 019
		в том числе оборудования									0
		Временные здания и сооружения 1,3%									1 456
		Итого									113 475
		Дополнительные затраты (зимние) 0,67%									760
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									5 666
		Итого									119 902
		Непредвиденные работы изатраты 2%									2 285
		Итого									122 186
		в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079									131 839
		С понижающим коэффициентом									125 247,00
		НДС (12 %)									15 029,64
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									140 276,64

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М**