Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			18	09.09.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 000 155,36**	**892 995,85**	**892 995,85**						**107 159,50**	**1 000 155,36**
Акт приемки выполненных работ №1		254 251,75	254 251,75		0				30 510,21	284 761,96
Акт приемки выполненных работ №2		638 744,11	638 744,11		0				76 649,29	715 393,40

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бакытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»**
(наименование)

Договор подряда №18 от 09.09.2024

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газопровода ЛС 6-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка котлована									
1	1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от обьема котлована или его площади, применено Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	м3 грунта	16,20	248,30	233,59	4022	3784	0	910	5326
			НР - 72%; СП - 8%			14,71	63,28	238	1025		395	
2	2	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16,02	37,74	37,74	605	604	--	149	814
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	206		60	
3	3	1101-0201-0501	**Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16,02	330,25	150,79	5291	2416	0	2929	8877
			СП - 8%			179,46	74,45	2875	1193	0	658	
			Отвозка лишнего грунта									
4	4	1101-0102-0325	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	м3 грунта	0,18	169,16	160,26	30	29	0	7	40
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,65	1	8		3	
5	5	411-102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 /2,727/ км**	т*км	0,216	512,68	--	111	--		--	120
			НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		9	

6	6	1116-0601-0101	Работа в отвале 1 группы грунтов НР - 72%; СП - 8%	м3	0,18	41,13 5,41	35,53 12,19	7 1	6 2		2 1	10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15187
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления									
			Укладка в траншею труб									
7	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0275	736836,80 426573,72	310263,08 115167,17	20263 11731	8532 3167		14749 2801	37813
9	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени НР-61%, СП - 8%	км кабеля	0,0275	48528,21 18391,21	30137 9043,1	1335 506	829 249		460 144	1939
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта, лист ГСН-5 2 шт									
13	13	1122-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР-99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0052	1153868,67 839759,4	202838,21 88155,07	6000 4367	1054 458	579	4777 862	11639
16	16	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР-99%, СП - 8%	км трубопровода	0,00266	736836,80 426573,72	310263,08 115167,17	1960 1135	825 306		1427 271	3658
20	20	1122-0801-0105	Фассонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка НР-99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,002936	2405338,56 1060034,24	895599,32 318458,32	7062 3112	2629 935	1321	4007 886	11954
23	23	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	т конструкций	0,0252302	86418,91 47489,02	15046,64 4516,53	2180 1198	380 114	602	905 247	3332
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 СП - 8%	м2	0,7316758	146,19 52,51	2,6 0,54	107 38	2 0	67	27 11	144
26	26	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство НР - 69%; СП - 8%	м3 основания	0,2	15241,90 1698,70	1939,85 866,77	3048 340	388 173	2320	477 282	3807
			Испытание и контроль стыков									
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80 СП - 8%	км трубопровода	0,0275	1635254,62 291032,01	1309232,62 300698,5	44970 8003	36004 8269	963	14808 4782	64560
			Опозновательный знак /1шт/ дист ГСН-4									

29	29	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	
32	32	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	1	4709,58	--	4710	--	988	3387	8745
			СП - 8%			3722,14	--	3722	--		648	
34	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
			СП - 8%			130436,54	2921,54	155	3		141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								161834
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод высокого давления									
36	36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	979384,69	126907,97	4407	571	295	3743	8803
			СП - 8%			786885,66	53401,47	3541	240		652	
38	38	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
			СП - 8%			2838,6	85,08	5677	170		1089	
40	40	1122-1201-0101	к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1368,72	55,54	5475	222	914	4296	10552
			СП - 8%			1084,78	--	4339	--		782	
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	0,81	335,00	6,96	271	6	119	101	402
			СП - 8%			179,72	1,07	146	1		30	
			Испытание и контроль стыков									
44	44	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%; СП - 8%			1274,4		2549			340	

45	45	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0045	1635254,62	1309232,62	7359	5891	158	2423	10565
			НР - 69%; СП - 8%			291032,01	300698,5	1310	1353		783	
46	46	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующий стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,00	20190,54	2793,1	20191	2793	1908	15335	38368
			НР - 80%; СП - 8%			15489,81		15490	3		2842	
			Молниеотвод									
47	47	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	1352,53	119,77	10820	958	1315	6435	18636
			НР - 80%; СП - 8%			1068,34	48,91	8547	391		1380	
			Зземлитель									
56	56	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	8325,57	322,17	74930	2900	50396	16401	98638
			СП - 8%			2403,76	127,31	21634	1146		7307	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1209,53	45,57	14514	547	8198	4298	20317
			СП - 8%			480,75	16,75	5769	201		1501	
			Элементы фундамента									
58	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,32	37754,66	1980,89	12081	634	10589	930	14052
			НР - 80%; СП - 8%			2680,82	514,18	858	165		1041	
59	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м3	2,11	47511,19	3051,84	100249	6439	84847	9747	118795
			СП - 8%			4247,99	828,12	8963	1747		8800	
			РАЗДЕЛ 4.Газорегуляторный пункт шкафного типа									
61	61	1119-0301-0101	Установка для редуцировангия давления газа. Устройство	установка	1,00	52544,59	1743,5	52545	1744	22201	28659	87701
			СП - 8%			28600,3	643,79	28600	644		6496	
			Фундамент Фм-1, ГСН-9									
63	63	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5222,57	3366,47	1567	1010	2	956	2725
						1851,15	1575,78	555	473		202	

65	65	1127-0602-0901	Основание Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	220823,87	3948,1	397	8	389	4	433
						1966,17		4			32	
66	66	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7000	42086,02	3051,84	29460	2137	24349	3233	35309
						4247,99	828,12	2974	580		2615	
68	68	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж	т конструкций	0,04535	51712,88	20853,83	2345	945	717	705	3293
						15050,8	7463,44	683	338		244	
70	70	1113-0301-1406	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эиалями ПФ-115	м2	1,31515	146,19	20853,83	192	4	119	48	259
						52,51	2,6	69	1		19	
71	71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,01722	1612492,50	2520,01	27767	44	18837	8105	38742
						516043,44	1203,13	8886	21		2870	
72	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,20000	3904,19	34,47	4685	42	3933	667	5780
						591,83	5,67	710	7		428	
			Металлические ограждения для ГРПШ, ГСН-10									
73	73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15000	5222,57	3366,47	783	505		478	1362
						1851,15	1575,78	278	236		101	
74	74	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	0,17250	9578,00		1652		1652		1784
											132	
75	75	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В15/	м3	0,40000	40047,90	3051,84	16019	1220	13100	1848	19296
						4247,99	828,12	1699	331		1429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								555102
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления									

79	79	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка *СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	979384,69 786885,66	126907,97 53401,47	6366 5115	825 347	426	5407 942	12715
81	81	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка *СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3911,94 2838,6	166,1 85,08	7824 5677	332 170	1815	5789 1089	14702
83	83	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *СП - 8%*	фланец	5	1368,72 1084,78	55,54 --	6844 5424	278 --	1142	5370 977	13191
86	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза *СП - 8%*	м2	1,16	335,00 179,72	6,96 1,07	389 208	8 1	173	145 43	576
					Испытание и контроль стыков							
87	87	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 69%; СП - 8%*	стык	2	1346,73 1274,4	23,98	2693 2549	48	96	1555 340	4588
88	88	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80 *НР - 69%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	1635254,62 291032,01	1309232,62 300698,5	10629 1892	8510 1955	227	3500 1130	15259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**								**61031**
					РАЗДЕЛ 6.Подземный газопровод низкого давления							
					Укладка в траншею труб							
89	89	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0085	736836,80 426573,72	310263,08 115167,17	6263 3626	2637 979		4559 866	11687
91	91	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени *НР-61%, СП - 8%*	км кабеля	0,0085	48528,21 18391,21	30137 9043,1	412 156	256 77		142 44	599
95	95	1139-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *СП - 8%*	стык	1	1346,73 1274,40	23,98 0,00	1347 1274	24 0	49	777 170	2294

96	96	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0	1635254,62	1309232,62	13900	11129	297	4577	19955
			СП - 8%			291032,01	300698,50	2474	2556		1478	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта , лист ГСН-5 /2шт/									
97	97	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	1153868,67	202838,21	3000	527	290	2388	5820
			НР-99%, СП - 8%			839759,4	88155,07	2183	229		431	
100	100	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
			НР-99%, СП - 8%			426573,72	115167,17	1135	306		271	
104	104	1122-0801-0105	Фассонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
			НР-99%, СП - 8%			1060034,24	318458,32	3112	935		886	
107	107	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
			НР - 98%; СП - 8%			47489,02	4516,53	1198	114		247	
109	109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758	146,19	2,6	107	2	67	27	144
			СП - 8%			52,51	0,54	38	0		11	
110	110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,2	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
			НР - 69%; СП - 8%			1698,70	866,77	340	173		282	
			Опознавательный знак /1шт/ дист ГСН-4									
112	112	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
114	114	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	
115	115	1125-0129-0501	Протектор. Установка опозновательного знака	знак	3	4709,58	--	14129	--	2963	10161	26234
			СП - 8%			3722,14	--	11166	--		1943	
117	117	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909

		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			130436,54	2921,54	155	3		141	103727
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									896881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					0				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:												896881
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										13453
		ИТОГО										910334
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										8193
		Итого										918527
		Непредвиденные работы и затраты-2%										18371
		ИТОГО										936898
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										1007165
		Тендерная скидка 2%	0,6342									638 744,11
		Налог на добавленную стоимость - 12%										76 649,29
		ВСЕГО по АКТУ										**715 393,40**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

(наименование)

Договор подряда №18 от 09.09.2024

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Внутренее устройство газоснабжения ЛС 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренний газопровод низкого давления									
1	1	1311-0201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях**	**шт.**		**4552,01**	**0,00**	**9104**	**0**	**164**	**6705**	**17073**
			НР - 75%; СП - 8%		**2**	4469,77	0,00	8940	0		1265	
			Запорная арматура									
4	4	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,000**	**5314,50**	**154,54**	**31887**	**927**	**9215**	**21468**	**57623**
			НР - 98%; СП - 8%			3624,14	26,83	21745	161		4268	
6	6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**5314,50**	**154,54**	**15944**	**463**	**4609**	**10734**	**28812**
			НР - 99%; СП - 8%			3624,14	26,83	10872	80		2134	
8	8	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**5314,50**	**154,54**	**10629**	**309**	**3072**	**7156**	**19208**
			НР - 99%; СП - 8%			3624,14	26,83	7248	54		1423	
10	10	1311-0201-0101	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях**	**шт.**	**1**	**3033,44**	**0,00**	**3033**	**0**	**82**	**2213**	**5666**
			НР - 75%; СП - 8%			2951,20	0,00	2951	0		420	
			Газопровод									

15	15	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	7	1584,96	41,09	11095	288	223	10435	23252
			НР - 98%; СП - 8%			1512,01	9,12	10584	64		1722	
17	17	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	14	1584,96	41,09	22189	576	445	20870	46504
			НР - 98%; СП - 8%			1512,01	9,12	21168	128		3445	
19	19	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	3	1584,96	41,09	3962	103	79	3727	8304
			НР - 98%; СП - 8%			1512,01	9,12	3780	23		615	
21	21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	2	1584,96	41,09	2377	62	47	2236	4982
			НР - 98%; СП - 8%			1512,01	9,12	2268	14		369	
			Прокладка газопровод в футляре через стену									
23	23	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	1	1577,26	47,09	1577	41	24	1491	3313
			НР - 98%; СП - 8%			1512,01	9,12	1512	9		245	
25	25	1116-0401-0103	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 80 мм. Прокладка	м	1	2172,41	140,86	2172	141	49	1990	4495
			СП - 8%			1982,3	48,63	1982	49		333	
			Другие элементы									
27	27	1109-0305-0301	Конструкции опорные (ОП-2 2 шт) для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03644	218548,57	11766,38	7964	429	545	4846	13834
			НР - 69%; СП - 8%			191822,21	899,31	6990	33		1025	
33	33	1120-1301-0101	Кронштейны. Установка	кг изделия	0,800	155,72	5,17	125	4	15	105	248
			НР - 98%; СП - 8%			132,28	1,12	106	1		18	
37	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	656,01	0	1312	0	50	1237	2753
			НР - 98%; СП - 8%			631,23	0	1262	0		204	
39	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т	0,00306	1955633,56	895599,32	5984	2740	0	4176	10973
			НР - 99%; СП - 8%			1060034,24	318458,32	3244	974		812	
			Антикорозийное покрытие трубопровода									

44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (газопровод)	м2	2,95	167,50	3,48	494	11	218	184	732
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	265	2		54	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опор)	м2	1,29	167,50	3,48	216	5	95	80	320
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	116	1		24	
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (газопровод)	м2	2,95	1077,32	1,93	3178	6	584	2073	5671
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	2588	3		420	
47	47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (опор)	м2	1,29	1077,32	1,93	1390	2	256	906	2480
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	1132	1		184	
48	48	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км	0,025	1635254,62	1309232,62	40881	32730	875	13462	58690
			НР - 91%; СП - 8%			291032,01	300698,5	7276	7517		4347	
			Стыки подлежащие контроля									
49	49	1339-0201-0802	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	2	4454,33	652,02	8909	1304	511	4327	14295
			НР - 61%; СП - 8%			3546,83	0	7094	0		1059	
50	50	1339-0201-0801	Трубопровод, диаметр 25 мм, толщина стенки до 4 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	3	3817,47	579,57	11452	1739	255	5770	18599
			НР - 61%; СП - 8%			3152,74	0	9458	0		1378	
51	51	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1346,73	23,98	5387	96	193	3110	9176
			НР - 61%; СП - 8%			1274,4	0	5098	0		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**357003**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**357003**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оброрудование, инвентарь		Тенге				0				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**357003**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										5355
		ИТОГО										362358

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									3261
		Итого									365619
		Непредвиденные работы и затраты-2%									7312
		ИТОГО									372932
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075									400902
		Тендерная скидка 2%	0,6342								254 251,75
		Налог на добавленную стоимость - 12%									30 510,21
		ВСЕГО по АКТУ									**284 761,96**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**