Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100140016238

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240004183

Исполнитель **ТОО «Стронеф» , Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина 11А/8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 11.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с. Иргиз Иргизского района Актюбинской области			услуга	1	15 750 674,00	15 750 674,00
				Итого	1	x	15 750 674,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Утепов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / И. Гафоров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел арихтектуры,строительство, жилищно коммунального -хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммунакационных (электроснабжение) сетей**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			45	11.05.2020				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 410 253		29 410 253	29 410 253,00	48 793	444 145			3 151 098,00	3 151 098
Общестроительные работы	15 750 674		15 750 674	19 224 047,00	48 793				1 687 572,00	1 687 572
в .т.ч. июнь 2020	15 750 674	14 063 102	15 750 674	15 750 674,00	48 793				1 687 572,00	15 750 674

итого к оплате за июнь месяц: 15 750 674(пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысячи шестьсот семьдесят четыре) тенге

Заказчик: ГУ «Отдел арихтектуры строительство, жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района »
Руководитель _____ Туртаев И. Б.

Технический надзор ТОО"Фараб"
_____ Жакеубаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Б.А.

Авторский надзор ТОО" МастИнжПроект"
_____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел арихтектуры, строительство, жилищно коммунального -хозяйства,пассажирского транспорта и**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммунакационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз. Иргизского района Актюбинской област**

Договор №45 от 11 мая 2020 года

АКТ № 2

выполненных работ за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	ЛС 4-1-1	**Электроснабжение ВЛ 10 кВ.Раздел 1.Фундамент КТПГ**									
1	1108-0101-0202	Основание под площадку щебеночное.Устройство НР-93%	м3 основания	3,75	4939,73	1462,67	18524,0	5485,0	10339	4648	25026
					720	612,8	2700	2298		1853,7702	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка НР-118%	шт.сборных конструкции	2	4368,5	2478,5	8737,0	4957,0	1429	4901	14729
					1175,5	901	2351	1802		1091,00	
3	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	21531		29239		29239		31578
										2339	
4	1108-0101-0307	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной битмной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР-93%	м2 поверхности	6,72	823,51	18,6	5534,0	125,0	3862	1453	7546
					230,21	2,23	1547	15,0		559	
		Итого по рвзделу 1					78879				

		Накладные расходы,тенге					11002				
		Сметная прибыль (8%)					5843				
		Раздел2.Контур заземления ТП									
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%	м3 грунта	9,8	1373,67		13462,0	0,0		9693	25007
					1373,67		13462	0,0		1852	
6	1101-0205-0502	Траншей,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР -72%	м3 грунта	9,8	716,33		7020,0	0,0		5054	13040
					716,33		7020	0,0		966	
7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования НР-72%	м	28	236,21	22,79	6613,9	638,1	1789	3133	10527
					149,54	5,89	4187	164,9		780	
8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03528	253878		8957		8957		9673
										717	
9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования НР-72%	шт	8	1491,75	181,25	11934,0	1450,0	2794	5831	19186
					961,25	51	7690	408,0		1421	
10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 50 мм,толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09048	225714		20423		20423		22056
					961,25		87			1634	
		Итого по рвзделу 1					99490				
		Накладные расходы,тенге					23711				
		Сметная прибыль (8%)					7370				

		Раздел3.Ограждение КТПГ									
11	1108-0101-0202	Основание под стойки щебеночное.Устройство НР-93%	м3 основания	0,117	4948,72	1470,09	579,0	172,0	323	144	781
					717,95	606,84	84	71,0		58	
12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка НР-118%	м оград	20	2610,8	953,95	52216,0	19079,0	774	46091	106171
					1618,15	334,85	32363	6697,0		7865	
13	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	15764		24118,9				26048
										1930	
14	1109-0701-0103	Изготовление конструкции ограждения НР-69%	т кон-ций	1,3617	141036,2	35466,7	192049,0	48295,0	7076	104581	320361
					100373,1	10934,13	136678	14889,0		23730	
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равно полочный из углеродистой стали обыкновен ного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1631	225714		36814,0		36814,0		39759
										2945	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А 240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0147	201618		2964		2964	0	3201
							0			237	
17	2105-0106-3001-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035	253878		889		889	0	960

							0			71	
18	2105-0308-0211	Сетки стальные плетенные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 1,6 мм,размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,8	1845		69741		69741	0	75320
							0			5579	
19	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с паралеллыми гранями полок я3 12п-20 п из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,99	272654		269927		269927,5	0	291522
							0			21594	
20	2105-0101-0403	Прокат толстлистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,099	220004		21780		21780,4	0	23523
							0			1742	
21	2105-0101-0403	Прокат толстлистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,027	220004		5940		5940,108	0	6415
							0			475	
22	1107-0111-0209	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах их панелей НР-118%	шт	1	724	27	724	27,0	42	778	1622
					655	4	655	4,0		120	
23	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0404	462860		18700		18700	0	20196
							0			1496	

24	1113-0301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР-69%	м2	40	89,73	2,2	3589	88	2024	1025	4983
					36,93	0,2	1477	8		369	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР-69%,ктрр1=2:,кэкс1=2;кмат1=2;	м2	40	140,6	3,13	5624	125	3771	1205	7375
					43,2	0,45	1728	18		546	
		Итого по рвзделу 1					928237				
		Накладные расходы,тенге					153824				
		Сметная прибыль (8%)					68757				
		Раздел 5.Опора промежуточная П10-2 4 шт									
33	1133-0202-0101	Опоры промежуточные П10-1 железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (траверсами)одностоечные.Установка НР=80%	опора	4	6417,25	2804,25	25669	11217	2702	13500	42303
					2937,5	1281,25	11750	5125		3134	
35	2106-0801-0101	Траверса ТМ3-4 шт Хомут Х-1 4 шт	т	0,0888	439282		39008	0	39008	0	42129
										3121	
36	1133-0106-0101	Изоляторы .Погрузка и выгрузка вручную НР=80%	т	0,084	5678,57		477	0		382	927
					5678,57		477			69	
37	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ВГОСТ 1232-93	шт	24	2835		68040	0	68040	0	73483
										5443	

38	1133-0106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную НР=80%	т	0,11784	4361,85		514	0		411	999
					4361,85		514			74	
39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт	24	51		1224	0	1224	0	1322
										98	
40	1308-0201-0503	Зажим ПА-24.ПС2-4 шт.Присоединение к зажимам НР-72 %	шт	28	165,46		4633	0		3336	8606
					165,46		4633			637	
41	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	383		9192	0	9192	0	9927
							0			735	
42	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548		2192	0	2192	0	2367
							0			175	
43	2404-0204-0602	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору	шт	12	651		7812	0	7812		8437
										625	
		Итого по разделу 5.					**190501**				
		Накладные расходы					**17629**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**24896**				
	Раздел 6.Опора анкерная одноцепная А10-1 2 шт										

44	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 10 кВ.Концевые одноцепные А10-1(с траверсами)одностоечные с одним подкосом.Установка НР-80%	опора	2	12898	6481,5	25796	12963	1351	13926	42899
					5741	2962,5	11482	5925		3178	
46	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 Кв.Установка НР-80%	шт	4	2134,5	1211,75	8538	4847	1351	4390	13963
					922,75	449,25	3691	1797		1034	
48	1133-0106-0101	Изоляторы .Погрузка и выгрузка вручную НР=80%	т	0,11694	5686,68		665	0		532	1293
					5686,68		665			96	
49	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ВГОСТ 1232-93	шт	2	2835		5670	0	5670	0	6124
										454	
50	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	51		102	0	102	0	110
										8	
51	2404-0106-0111	Изолятор подвесные стеклянныеПСД70 ГОСТ Р 6490-93	шт	12	4544		54528	0	54528	0	58890
										4362	
52	1133-0106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную НР=80%	т	0,12256	4361,85		535	0		428	1039
					4361,85		535			77	

53	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТМ6-2 шт.Хомут Х1-2 шт,кронштейн У1-2 шт,Стяжка Г1-4 шт,Заземляющий проводник ЗП1-4 м)Установка НР-80%	т	0,0924	14253,25	5735,93	1317	530	98	673	2149
					7456,71	1645,02	689	152		159	
54	1133-0109-0114	траверса ТМ6-2 шт.Хомут Х1-2 шт,накладка ОГ2-2 шт,ОГ5-2 шт,кронштейн У1-2 шт,Стяжка Г1-4 шт,Заземляющий проводник ЗП1-4 м)	т	0,0924	439282		40590		40590	0	43837
							0			3247	
55	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1070		12840		12840	0	13867
							0			1027	
56	2404-0201-0102	Серьги типа СР7-16 Гост 51177-98	шт	12	484		5808		5808	0	6273
							0			465	
57	1308-0201-0503	Зажим .Присоединение к зажимам НР-72 %	шт	22	165,46		3640	0		2621	6762
					165,46		3640			501	
58	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548		2192	0	2192	0	2367
							0			175	
59	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт	6	383		2298	0	2298	0	2482

							0			184	
60	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 6А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1704		20448	0	20448	0	22084
							0			1636	
61	2113-0201-0903	Болт Б5-2 шт	т	0,0012	571735		686	0	686		737
										51	
62	2404-0201-0602	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору	шт	2	651		1302	0	1302		1406
										104	
		Итого по разделу 6.					226282				
		Накладные расходы					**22570**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**16758**				
	Раздел 8.Установка КРМ-1										
63	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(кронштейн РА1-12 шт РА-2-1 шт,РА3-2 шт,РА-4-1 шт,КМ1-1 шт,КМ-2 шт,Скобы-3 шт,Хомут Х7-5 шт,Х8-8 шт,Заземляющий проводник ЗП1-6м)Установка НР-80%	т	0,0665	14255,64	6481,5	948	431	71	484	1547
					7458,65	1639,1	496	109		115	
64	2106-0801-0101	кронштейн РА1-1 шт РА-2-1 шт,РА3-2 шт,РА-4-1 шт,КМ1-1 шт,КМ-2 шт,Скобы-3 шт,Хомут Х7-5 шт,Х8-8 шт,Заземляющий проводник ЗП1-6м)Установка НР-80%	т	0,0665	439282		29212	0	71	0	31549
										2337	

65	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ширина полки 80х80х6мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	225714		7674	0		0	8288
							0			614	
66	1308-0103-0501	Ракзъединитель РНЛД-10/400У1 Монтаж оборудования НР-72%	шт	1	3099	623	3099	623	270	1731	5216
					2206	198	2206	198		386	
67	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования НР-72%	шт	1	5629	185	5629	185	1032	3216	9553
					4412	55	4412	55		708	
68	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	48793		48793	0	48793	0	48793
69	2119-0201-0903	Болты,гайки,шайбы	т	0,0021	531735		1117	0		1117	1206
										89	
		Итого по разделу 6.					**106152**				
		Накладные расходы					**5431**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**4249**				
	Раздел9.	**Кабельно-проводниковая продукция**									
70	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)Подвеска с помощью механизмов (протяж.300 м в 3 провода)НР-80%	км.линии	0,3	145423,3	86300	43627	25890	1089	19335	67999

					55493,33	25070	16648	7521		5037	
71	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2ГОСТ 839-80(протяж.300 мх3 проводахК=1,05 на провис и вязку =945 мх195 кг за 1 м=194 кг)	т	0,1843	903845		166579		166579		179905
										13326	
72	1133-0204-0206	Ошинковка (провод АС-50) НР-80%	км.линии	0,1	145410	86300	14541	8630	362	6445	22665
					55490	25070	5549	2507		1679	
		Итого по разделу 6.					**270569**				
		Накладные расходы					**25780**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**20042**				
		Раздел 10.Заземление опор									
73	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления НР-80 %	м шин заземления	95,7	212,2	46,39	20308	4440	244	13344	36343
					163,26	11,03	15624	1056		2692	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00894	201618		1802	0	1802	0	1947
										144	
75	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1282	195698		25088	0	25088	0	27096
								0		2007	
		Итого по разделу 6.					**65385**				
		Накладные расходы					**13344**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**4843**				
	Раздел 11.Заземление ТП										

76	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой.Монтаж оборудования НР-72%	м	28	566,25	22,79	15855	638	11030	3133	20508
					149,54	5,89	4187,12	165		1519	
77	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм..Монтаж оборудования НР-72%	шт	8	4110	181,25	32880	1450	23740	5831	41808
					961,25	51	7690	408		3097	
		Итого по разделу 2.					**62315,546**				
		Накладные расходы					**8964**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**4616**				
	Раздел 12.Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ-10 кВ										
78	1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР-93%	м2 поверхности	16,5	823,58	18,61	13589	307	9483	3567	18528
					230,24	2,18	3799	36		1372	
		Итого по разделу 3.					**18528**				
		Накладные расходы					**3567**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**1372**				
	ЛС 4-1-2	**Кабельная линия КЛ 10кВ**									
	Раздел 1.Траншея Т-1										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР-72 %	м3 грунта	2,7	1373,7		3709	0		2670	6890
					1373,7		3709	0		510	
2	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР-72%	м3 грунта	0,9	716,67		645	0		464	1198
					716,67		645	0		89	

3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1738		1564	0	1564		1689
								0		125	
4	1101-0205-0302	Траншеи,пазухи котолованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР-72%	м3 грунта	1,8	716,11		1289	0		928	2394
					716,11		1289	0		177	
5	1310-0904-0101	Опазновательная лента.Прокладка в траншее НР =61% ктрр1=0,3,ктрм1=0,3,кэкс1=0,3	км.кабеля	0,015	25866,67	18533,33	388	278		100	527
					7333,33	3600	110	54		39	
6	2113-0809-1304	сигнальная лента "Осторожно кабель№ ЛСЭ-150	м	15	40		600		600		648
										48	
		Итого по разделу 3.					**13345**				
		Накладные расходы					**4162**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**988**				
	ЛС 4-2-1	**Сети электроснабжения.Раздел 1.Опора концевая К3**									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка НР-80%	опора	11	12897,64	6481,64	141874,04	71298	7427	76592	
											235943
					5740,82	2962,82	63149,02	32591,02		17477	
3	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	3013		33143	0	33143		35794
										2651	
4	2404-0207-4904	Крюк накручивающийся PD 2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	3186		35046	0	35046		37850

										2803,68	
5	2404-0207-4920	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	1967		21637	0	21637		23368
										1731,0	
6	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ 51177-98	м	33	420		13860	0	13860		14969
										1109	
7	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ 36 ГОСТ 51177-98	шт	22	178		3916	0	3916		4229
										313	
8	2106-0801-0101	Проводник заземляющий ЗП6-11 шт,кронштейн УЗ-11 шт	т	0,0275	439282		12080	0	12080		13047
										966	
9	1308-0201-0503	Зажим Присоединение к зажимам НР-72 %	шт	77	165,45		12740	0		9173	23666
					165,45		12740			1753	
10	2404-0202-0813	Зажим .Поддерживающие SOT 130.02.ГОСТ Р 51177-98	шт	11	8689		95579	0			103225
										7646	
11	2404-0207-3228	Зажим .анкерные SO 234S.ГОСТ Р 51177-98	шт	22	7241		159302	0			172046
										12744	

12	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22,1 ГОСТ 51177-98	шт	44	2123		93412	0			100885
										7473	
13	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22,127 ГОСТ 51177-98	шт	11	2123		23353	0	23353		25221
										1868	
14	2404-0204-1204	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ 51177-98	шт	11	470		5170	0	5170		5584
										414	
15	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2 21 ГОСТ 51177-98	шт	11	2221		24431	0	5170		26385
										1954	
16	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	601867		3310	0	3310		3575
										265	
17	1133-0106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную НР-80%	т	0,11979	4365,97		523	0		418	1016
					4365,97		523			75	
		Итого по разделу 3.					826802				
		Накладные расходы					86183				
		Сметная прибыль (8%),тенге					2294				
	Раздел2.Опора промежуточная П1										
20	1308-0201-0503	Зажим Присоединение к зажимам НР-72%	шт	495	165,45		81898			58967	152134

					—		—			—	
					165,45		81898			11269	
26	1133-0106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную	т	0,30525	4363,64		1332			1066	2590
					—		—			—	
					4363,64		1332			192	
		Итого по разделу 2.					154724				
		Накладные расходы					60033				
		Сметная прибыль (8%),тенге					11461				
	Раздел3.Опора угловая анкерная УАЗ										
27	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка НР-80%	опора	12	12897,64	6481,64	154772	77780	8104	83554	257392
					5740,82	2962,82	68890	35554		19066	
29	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	3013		36156	0	36156		39048
										2892	
30	2404-0207-4904	Крюк накручивающийся PD 2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	3186		38232	0	38232		41291
										3059	
31	2404-0207-4920	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1967		23604	0	23604		25492
										1888,3	
32	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ 51177-98	м	36	420		15120	0	15120		16330
										1210	

33	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ 36 ГОСТ 51177-98	шт	24	178		4272	0	4272		4614
										342	
34	2106-0801-0101	Проводник заземляющий ЗП6-12 шт,кронштейн УЗ-12 шт	т	0,03	439282		13178	0	13178		14233
										1054	
35	1308-0201-0503	Зажим Присоединение к зажимам НР-72 %	шт	120	165,45		19854	0		14295	36881
					165,45		19854			2732	
36	2404-0202-0813	Зажим .Поддерживающие SOT 130.02.ГОСТ Р 51177-98	шт	12	8689		104268	0	104268		112609
										8341	
37	2404-0207-3228	Зажим .анкерные SO 234S.ГОСТ Р 51177-98	шт	24	7241		173784	0			187687
										13903	
38	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22,1 ГОСТ 51177-98	шт	48	2123		101904	0			110056
										8152	
39	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22,127 ГОСТ 51177-98	шт	12	2123		25476	0	25476		27514
										2038	

40	2404-0204-1204	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ 51177-98	шт	12	470		5640	0	5640		6091
										451	
41	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2 21 ГОСТ 51177-98	шт	12	2221		26652	0	26652		28783
										2131	
42	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	601867		3611	0	3611		3900
										289	
43	1133-0106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную НР-80%	т	0,11979	4358,72		522	0		418	1015
					4358,72		522			75	
		Итого по разделу 3.					912936				
		Накладные расходы					98267				
		Сметная прибыль (8%),тенге					67624				
		Раздел 5.Кабельно-проводниковая продукция									
46	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные самонесущие Подвеска с помощью механизмов НР-80%	км.линии	4,11	61919,95	21101,7	254491	86728	19734	145079	431536
					36016,79	8107,06	148029	33320		31966	
47	2306-1201-0350	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро -передачи СИП -2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,275	1659258		5434070		5434070		5868796
										434726	
48	1308-0201-	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с	м.кабеля	90	402,9	167,48	36261	15073	6298	13655	53909

					165,44	45,28	14890	4075		3993	
49	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	63612		5725	0	5725		6183
										458	
		Итого по разделу 2.					*6360423*				
		Накладные расходы					*158734*				
		Сметная прибыль (8%),тенге					*471142*				
	Раздел6.Установка светильников на опорах										
50	1308-0205-0901	Светильники с лампами накаливания.Установка вне зданий НР-72%	шт	45	4868,42	1485,13	219079	66831	88544	61695	303236
					1415,64	488,51	63704	21983		22462	
51	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные модели "Samrug" с 120W,120Вт,13000 лм.5000К,IP67 СТ РК 2595-2014	шт	45	72863		3278835		3278835		3541142
										262307	
52	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металличечские,количество рожков1.Монтаж на опорах для светильников НР-72 %	шт	45	9600,64	5498,13	432029	247416	12135	182715	663924
					3832,84	1806,51	172478	81293		49180	
53	2106-0405-1201	Стоимость кронштейна КР-2М 1 шт-6,15 кг	т	0,27675	504755		139691	0	139691		150866
										11175	
54	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная F 207 ГОСТ 51177-98	м	45	420		18900	0	18900		20412
										1512	

33	2404-0207-2606	Скрепа NB 20	шт	90	178		16020	0	16020		17302
										1282	
		Итого по разделу 2.					*4696881*				
		Накладные расходы					*244410*				
		Сметная прибыль (8%),тенге					*347918*				
		Всего по разделу					**15 011 449**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					937 612				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 060 173				
		Всего					14962656				
		Временные здания и сооружения 2,4%					341149				
		Всего с врем зданиями и сооружениями 2,4%					15303804				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%					419 401				
		Итого по сметному расчету:					15 723 205				
		оборудование					48 793				
		в текущих ценах с 02.07.18 г					15 771 998				
		в текущих и прогнохных ценах (Иинф-1,049)					16 544 826				
		Итого с учетом договорного коэффициента, 0,85					14 063 102				
		НДС (12 %)					1 687 572				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					15 750 674				

Заказчик: ГУ «Отдел арихтектуры строительство, жилищно коммунального -хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района »
Руководитель _____ Турлаев И. Б.

Технический надзор ТОО"Фараб" _____ Жаксыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект" _____ Валмагамбетов М.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Б.А.