Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирсктго транспорта и автомобильных дорог Иргизского района ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, ул. И.Алтынсарина, дом № 12**	**100140016238**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 11.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000008	**15.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с. Иргиз Иргизского района Актюбинской области			усл	1	5 842 209,00	5 842 209,00
				Итого	1	x	5 842 209,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2020

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел арихтектуры,строительство, жилищно коммунального -хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммунакационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз. Иргизского района Актюбинской област**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			45	11.05.2020				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 190 512		35 252 462	30 835 929,00	4 416 533	444 145			3 770 412,00	35 190 512
Общестроительные работы										
в .т.ч. июль 2020	5 842 209	5 842 209	5 842 209	5 216 258,00	4 367 740				625 951,00	5 842 209

итого к оплате за июль месяц: 5842209(пять миллионов восемьсот сорок две тысячи двесте девять) тенге

Заказчик: ГУ «Отдел арихтектуры строительство, жилищно коммунального -хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района »
Руководитель _____ Туртаев И.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Б.А.

Технический надзор ТОО"Фараб"
_____ Кассыбаев А.Б

Авторский надзор ТОО" МастИнжПроект"
_____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, строительство, жилищно - коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района »**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммунакационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз. Иргизского района Актюбинской област**

Договор №45 от 11 мая 2020 года

АКТ № 3

выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	ЛС4-1-1	**Электроснабжение ВЛ 10 кВ. Раздел 4.Оборудование**									
26	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансфороматором мощностью до 400 КВ-А.Монтаж оборудования НР-72%	подстанция	1	72385	37820	72385	37820	4784	30457	111070
					29781	12521	29781	12521		8227	

27	5108-0102-0108	Подстанции комплектные трансфор маторные,без силовых трансформатор ов,наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный, номанальная мощность 400 кВа,класс напряжения 10 (6) кВ,типа Alageum Electric	шт	1	3059530		3 059 530				3059530
									3059530		
28	1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотранс форматор или масляный реактор, масса до 1 т.Монтаж оборудования НР-72 %	шт	1	50169	18810	50169	18810	10402	19612	75364
					20957	6282	20957	6282		5582	
29	5108-0101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)0,4,номанальная мощность 400 Ква,класс напряжения 10(6) Кв Гост 11677-85	шт	1	1308210		1 308 210				1308210
									1308210		
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании НР-72%	шт	1	1099	80	1099	80	10402	737	1983
					997	27	997	27		147	
31	2307-0501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа меркурий 230 AR-02R.3x230/400 В,5(100)А,ЖКИ A/R-1,0/2,0	шт	1	18535		18535		18535	0	20018

										1483	
32	1308-0301-0133	Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети НР-7%	шт	1	5962	101	5962	101	1277	3320	10024
					4584	27	4584	27		743	
		Итого по рвзделу 1					4586199				
		Накладные расходы,тенге					54127				
		Сметная прибыль (8%)					16182				
		Раздел 2.Кабельно-проводниковая продукция									
7	1310-0901-0304	Кабель масса 1 м до 6 кг.Прокладка в траншее НР-61%	км	0,015	250200	178200	3753	2673		976	5107
					72000	34666,67	1080	520		378	
8	1308-0201-0813	Кабель до 35 Кв,масса 1 м до 6 кг, Прокладка по установленным конструкциям и лотками с креплением по всей длине НР-72%	м кабеля	20	812,35	403,65	16247	8073	1335	6548	24619
					341,95	112,8	6839	2256		1824	
9	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,035	3376999		118195	0	118195		127651
										9456	
10	1308-0201-2408	Муфта мачтовая концевая металличес кая для 3-4 жильного кабеля напряжен ием до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	30220	19705	60440	39410	1176	23618	
											90783
					9927	6474,5	19854	12949		6725	

11	2306-1703-1105	Муфта концевые для кабелей с бумаж ной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 к в,с болтовыми соединителями,со срывными голов ками типа 10 квт п-3-35-70-СЛ -нб Гост 13781,0-86	шт	2	11938		23876	0	23876		
											25786
							0	0		1910	
		Итого по разделу 3.					**273946**				
		Накладные расходы					**31142**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**20293**				
		Раздел 4.Заземление опор ВЛИ-0,4									
44	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления НР-80 %	м шин заземления	638,4	212,21	46,39	135472	29615	1626	89014	242445
					163,26	11,03	104225	7042		17959	
45	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,008	195698		197264	0	25088	0	213045
								0		15781	
		Итого по разделу 6.					**455490**				
		Накладные расходы					**89014**				
		Сметная прибыль (8%),тенге					**33740**				
		Раздел 5.Кабельно-проводниковая продукция									
47	2306-1201-0350	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро -передачи СИП -2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,225	1659258		373333		373333		403200
										29867	

		Итого по разделу 2.					*403200*				
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль (8%),тенге					*29867*				
		Всего по разделу					**5 718 835**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					174 283				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					100 082				
		Всего					1351095				
		Временные здания и сооружения 2,4%					98988				
		Всего с врем зданиями и сооружениями 2,4%					1450083				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%					39 740				
		Итого по сметному расчету:					1 489 822				
		оборудование					4 367 740				
		в текущих ценах с 02.07.18 г					5 857 562				
		в текущих и прогнохных ценах (Иинф-1,049)					6 144 583				
		Итого с учетом договорного коэффициента, 0,85					5 216 258				
		НДС (12 %)					625 951				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					5 842 209				

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры строительство, жилищно- коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района »
Руководитель _____ Туртаев И. Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Б.А.

Технический надзор ТОО"Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"
_____ Балмагамбетов М.К.