Тапсырыс беруші: Павлодар облысы білім беру басқармасының "Баянауыл ауданының білім беру бөлімі" ММ-і

Инженер: "Құрылыс инжиниринг орталығы" ЖШС-і

ФОРМА 3

Мердігер: "СК "Казстройконтракт" ЖШС-і

Нысан атауы және мекен-жайы: "Әлкей Марғұлан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің"КММ ғимаратының ішкі үй-жайлары мен қасбетін күрделі жөндеу, Мекен-жайы бойынша орналасқан: Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Құндыкөл ауылы, Қаныш Сәтпаев көшесі, 9"

2024 жылғы 29 ақпандағы №1 келісім шарт бойынша құны: 186 556 624,35 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 24 мамыр айындағы № 1 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Номірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№1	29.02.2024	Бюджет қаржысы		ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Әлкей Марғұлан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің"КММ ғимаратының ішкі үй-жайлары мен қасбетін күрделі жөндеу, Мекен-жайы бойынша орналасқан: Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Құндыкөл ауылы, Қаныш Сәтпаев көшесі, 9	67 952 084	60 671 504							7 280 580	67 952 084
Төленетін сомасы	67 952 084									67 952 084

Тапсырыс беруші:
Павлодар облысы білім беру басқармасының
"Баянауыл ауданының білім беру бөлімі" ММ-і
басшысы
_____ М.Т.Абдыкаримов

Техникалық қадағалаушы:
"Құрылыс инжиниринг орталығы" ЖШС-і
директоры
_____ А.Б.Ибраева

Мердігер:
"СК "Казстройконтракт" ЖШС-і
директоры
_____ Е.У.Жетписбаев

аказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

інженер: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

одрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

аименование объекта: Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана»

оговор: №1 от 29.02.2024 г.

А К Т №1 от 04.06.2024 года.
о приемке выполненных работ за май месяц 2024 год

е п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	$м^2$	2413,5	322,29	--	777847	--	--	560050	1444929
					322,29	--	777847	--	--	107032	
2	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72%	м3 конструкции	33,2	3174,94	2024,51	105408	67214	--	39721	156739
					1150,43	511,26	38194	16974	--	11610	
3	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К 1мат=0;	м ограждения	70	746,00	97,51	52220	6826	--	34739	93916
					648,49	40,79	45394	2855	--	6957	
4	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски НР=72%	$м^2$	3686,4	244,66	--	901915	--	--	649379	1675398
					244,66	--	901915	--	--	124104	
5	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР=72%	м2	5876	244,66	--	1437622	--	--	1035088	2670527
					244,66	--	1437622	--	--	197817	
6	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	442	1123,32	81,83	496507	36169	--	343518	907227
					1041,49	37,94	460339	16769	--	67202	
7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	$м^2$	1497,4	1185,76	38,06	1775557	56991,00	--	1262866	3281497
					1147,70	23,65	1718566	35414,00	--	243074	
8	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	1100	196,27	--	215897	--	--	155446	401050
					196,27	--	215897	--	--	29707	
9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	1897,5	159,99	3,44	303581	6527	--	216803	562015
					156,55	2,14	297054	4061	--	41631	
10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	1120	51,81	--	58027	--	--	41779	107790
					51,81	--	58027	--	--	7984	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К 1мат=0;	м2 стяжки	1497,4	421,60	26,12	631304	39112,00	--	443876	1161194
					395,48	16,23	592192	24303,00	--	86014	
12	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	512,47	2725,74	210,22	1396860	107731	--	976376	2563095
					2515,52	130,64	1289129	66949	--	189859	
13	1208-0101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	269,1	125,12	0,04	33670	11,00	--	24234	62536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					125,08	--	33659	--	--	4632	
14	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	244,8	1596,58	210,22	390843	51462,00	--	267381	710882
					1386,36	130,64	339381	31981,00	--	52658	
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	362	170,00	--	61540	--	--	--	66463
					--	--	--	--	--	4923	
16	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т.км	1086	96,00	--	104256	--	--	--	112596
					--	--	--	--	--	8340	
		Раздел 2 Окна									
21	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	457,67	33890,00	--	15510436	--	15510436	--	16751271
					--	--	--	--	--	1240835	
22	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	1,27	38517,00	--	48917	--	48917	--	52830
					--	--	--	--	--	3913	
23	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	53,53	25501,00	--	1365069	--	1365069	--	1474274
					--	--	--	--	--	109205	
24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	269,05	2767,11	7,79	744491	2096	646167	70003	879654
					357,66	3,71	96228	998	--	65160	
27	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью	1 м3	6,7436	34911,00	--	235426	--	235426	--	254260
					--	--	--	--	--	18834	
29	1134-0108-0703	Откосы наружние. Облицовка плитами из пластика НР=72%	м2 поверхности	168,59	5294,23	13,19	892554	2224	649544	173906	1151777
					1428,24	4,44	240787	749	--	85317	
30	290-000-0001	Москитные сетки на окна (кпл)	1 м2	88,9	1786,00	--	158775	--	158775	--	171477
					--	--	--	--	--	12702	
31	290-000-0002	Блокиратор открывания окон BSL Sash Prime Baby Safe Lock (кпл)	1 шт	147	2009,00	--	295323	--	295323	--	318949
					--	--	--	--	--	23626	
		Раздел 3 Двери									
34	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	137,34	7373,00	--	1012608	--	1012608	--	1093617
					--	--	--	--	--	81009	
35	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	11,98	9366,00	--	112205	--	112205	--	121181
					--	--	--	--	--	8976	
36	223-201-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	31,05	9065,00	--	281468	--	281468	--	303985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	--	22517	
37	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	22,05	10242,00	--	225836	--	225836	--	243903
					--	--	--	--	--	18067	
38	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 23-13П	1 м2	5,98	10242,00	--	61247	--	61247	--	66147
					--	--	--	--	--	4900	
39	261-107-0997	Петля накладная	1 шт	226	389,00	--	87914	--	87914	--	94947
					--	--	--	--	--	7033	
40	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт	226	1090,00	--	246340	--	246340	--	266047
					--	--	--	--	--	19707	
41	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	1 шт	95	2760,00	--	262200	--	262200	--	283176
					--	--	--	--	--	20976	
		Раздел 4 Наружная отделка									
48	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1200	1781,45	43,52	2137740	52224	685788	1040930	3432964
					1166,44	38,34	1399728	46008	--	254294	
52	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1414	1276,27	66,14	1804646	93522	652278	792759	2805197
					748,23	29,85	1057997	42208	--	207792	
		Раздел 5 Внутренняя отделка									
55	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1200	1450,54	9,41	1740648	11292	523932	870869	2820438
					1004,52	3,43	1205424	4116	--	208921	
56	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	2041,22	105,94	4082440	211880	1134580	2097345	6674168
					1367,99	88,50	2735980	177000	--	494383	
57	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2000	989,60	6,02	1979200	12040	873180	790819	2991621
					546,99	2,19	1093980	4380	--	221601	
58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2000	792,89	6,02	1585780	12040	609240	697594	2466043
					482,25	2,19	964500	4380	--	182670	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								60 695 781
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге								1 213 916
		Итого с непредвиденными работами и затратами									61 909 697
		Итого с поправочным коэф К=0,9800000213									60 671 504
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								7 280 580
		- ИТОГО с НДС	Тенге								67 952 084

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

_____ М.Т.Абдыкаримов

Управление проектом:

Директор ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

_____ И.Р.Жантурсунов

Технический надзор:

Директор ТОО "Крылые инжиниринг оралманы"

_____ В.С. Жаменкин

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "Казстройконтракт"

_____ Е.У.Жетписбаев

псырыс беруші: Павлодар облысы білім беру басқармасының "Баянауыл ауданының білім беру бөлімі" ММ-і

жөнер: "Құрылыс инжиниринг орталығы" ЖШС-і

ФОРМА 3

рдігер: "СК "Казстройконтракт" ЖШС-і

сан атауы және мекен-жайы: "Әлкей Марғұлан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің"КММ ғимаратының ішкі үй-жайлары мен қасбетін күрделі жөндеу, Мекен-жайы бойынша орналасқан: влодар облысы, Баянауыл ауданы, Құндыкөл ауылы, Қаныш Сәтпаев көшесі, 9"

4 жылғы 29 ақпандағы №1 келісім шарт бойынша құны: 186 556 624,35 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 5 шілде айындағы № 2 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№1	29.02.2024	Бюджет қаржысы		ЖШС	17

ске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кей Марғұлан атындағы жалпы орта білім етін мектебінің"КММ ғимаратының ішкі үй-йлары мен қасбетін күрделі жөндеу, Мекен-йы бойынша орналасқан: Павлодар облысы, инауыл ауданы, Құндыкөл ауылы, Қаныш тпаев көшесі, 9	122 790 826	48 963 163							5 875 580	54 838 742
пенетін сомасы	122 790 826									54 838 742

Тапсырыс беруші:
влодар облысы білім беру басқармасының
аянауыл ауданының білім беру бөлімі" ММ-і
сшысы
М.Т.Абдыкаримов

Жобалаушы:
"Инжиниринг Проект 2050" ЖШС-і
директоры
И.Р.Жантурсунов

Техникалық қадағалаушы:
"Құрылыс инжиниринг орталығы" ЖШС-і
директоры
А.Б.Ибраева

Мердігер:
"СК "Казстройконтракт" ЖШС-і
директоры
Е.У.Жетписбаев

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Инженер: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Подрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана»

Договор: №1 от 29.02.2024 г.

А К Т №2 от 05.07.2024г.

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2024 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Окна									
1	17	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	457,67	3437,98	253,55	1573460	116042	635919	633061	2383043
						1794,96	126,19	821499	57753	--	176522	
2	18	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	1,27	4005,40	254,43	5087	323,00	2287,00	1897	7543
						1950,53	124,67	2477	158,00	--	559	
3	19	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	48,62	3176,31	246,53	154432	11986,00	62799,00	61651	233370
						1638,16	122,98	79647	5979,00	--	17287	
4	20	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	4,91	4471,34	246,64	21954	1211	8840	9005	33436
						2424,26	122,98	11903	604	--	2477	
			Раздел 3 Двери									
5	32	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	65,3	2466,85	122,26	161085	7984	41400	82875	263477
						1710,60	52,10	111702	3402	--	19517	
6	33	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,1	2118,53	169,25	48938	3910	11343	25504	80397
						1458,23	75,17	33685	1736	--	5956	
			Раздел 4 Наружная отделка									
7	48	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1213,5	1781,45	43,52	2161790	52812	693503	1052641	3471585
						1166,44	38,34	1415475	46526	--	257154	
			Раздел 5 Внутренняя отделка									
8	55	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1200	1450,54	9,41	1740648	11292	523932	870869	2820438
						1004,52	3,43	1205424	4116	--	208921	
9	56	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4068	2041,22	105,94	8303683	430964	2307736	4266001	13575259
						1367,99	88,50	5564983	360018	--	1005575	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	57	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2000	989,60	6,02	1979200	12040	873180	790819	2991621
						546,99	2,19	1093980	4380	–	221601	
11	58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2000	792,89	6,02	1585780	12040	609240	697594	2466043
						482,25	2,19	964500	4380	–	182670	
			Раздел 6 Полы									
12	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1897,5	1032,43	34,86	1959036	66147	954879	703087	2875093
						494,34	20,29	938010	38500	–	212970	
13	63	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	9487,5	137,60	5,97	1305480	56640	1190966	64553	1479636
						6,10	3,35	57874	31783	–	109603	
14	67	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 Коб =1,04	1 м2	1973,4	3354,00	–	6618784	–	6618784	–	7148287
						–	–	–	–	–	529503	
15	69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1443,2	1032,43	34,86	1490003	50310	726262	534754	2186738
						494,34	20,29	713431	29283	–	161981	
16	70	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	5772,8	137,60	5,97	794337	34464	724660	39278	900304
						6,10	3,35	35214	19339	–	66689	
17	71	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1000	4461,09	194,19	4461090	194190	2747030	1156025	6066484
						1519,87	85,72	1519870	85720	–	449369	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								48 982 755
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге								979 655
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49 962 410
			Итого с поправочным коэф К=0,9800000213									48 963 163
			- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5 875 580
			- ИТОГО с НДС	Тенге								54 838 742

Заказчик:

Руководитель: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

_____ **М.Т.Абдыкаримов**

Управление проектом:

Директор ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

_____ **И.Р.Жантурсунов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Қорылыс инжиниринг орталығы"

_____ **В.С.Жаменкин**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "Каспийконтракт"

_____ **Е.У.Жетписбаев**

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана", расположенной по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Кундыколь, ул.Каныш Сатпаева, 9

Договор подряда (контракт) № 1 от 29.02.2024г.

СПРАВКА № 3 от 16.09.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					1	29.02.2024г.			ТОО	
	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана", расположенной по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Кундыколь, ул.Каныш Сатпаева, 9	186 556 624,35	166 568 414,60							19 988 209,75	186 556 624,35
за месяц	63 765 798,35	56 933 748,53							6 832 049,82	63 765 798,35
удержание аванса 30%	19 129 739,51	17 080 124,56							2 049 614,95	19 129 739,51
удержание 5 %	3 188 289,92	2 846 687,43							341 602,49	3 188 289,92
К оплате:	41 447 768,93	37 006 936,54							4 440 832,39	41 447 768,93

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ М. Т. Абдыкаримов

Подрядчик

ТОО "СК "Казстройконтракт"

Директор _____ Е. У. Жетписбаев

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы"

Директор _____ Ж. К. Кожахметов

ANA-2015 22.2.1 от 06.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

аказчик: **ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области** Заказ 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: **ТОО "СК "Казстройконтракт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: **Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана", расположенной по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Кундыколь, ул.Каныш Сатпаева, 9**

(наименование, адрес)

бъект: **Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Алкея Маргулана", расположенной по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Кундыколь, ул.Каныш Сатпаева, 9**

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 1 от 29.02.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 16.09.2024г.

за сентябрь

Общестроительные работы, Добавить

снование: дефектный акт

оставлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
С 2-1-1 Общестроительные работы													
аздел 2 Окна													
1	17	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	-38	3 437,98	253,55	-130 643	-9 635	-52 800	-52 562,00	-197 861,00	
						1 794,96	126,19	-68 208,00	-4 795	-	-14 656,00		

2	21	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	-38	33 890,00	-	-1 287 820	-	-1 287 820	-	-1 390 846,00	
						-	-	-	-	-	-103 026,00		
3	25	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72%	м	269,05	1 778,00	2,89	478 371	778	362 155	83 422	606 737	
						429,06	1,58	115 439	425	-	44 944		
4	26	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 конструкций стен (без вычета	337,18	979,15	42,94	330 150	14 479	-	229 733	604 674	
						936,21	10,09	315 671	3 402	-	44 791		
5	28	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР=72%	м2 поверхности	337,18	5 294,23	13,19	1 785 108	4 447	1 299 087	347 811	2 303 553	
						1 428,24	4,44	481 574	1 497	-	170 634		
6	29	1134-0108-0703	Откосы наружные. Облицовка плитами из пластика НР=72%	м2 поверхности	-168,59	5 294,23	13,19	-892 554	-2 224	-649 544	-173 906,00	-1 151 777,00	
						1 428,24	4,44	-240 787,00	-749	-	-85 317,00		
аздел 3 Двери													
7	32	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	90	2 466,85	122,26	222 017	11 003	57 059	114 223	363 139	
						1 710,60	52,10	153 954	4 689	-	26 899		
8	33	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	30	2 118,53	169,25	63 556	5 078	14 732	33 121	104 411	
						1 458,23	75,17	43 747	2 255	-	7 734		
9	42	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	37,4	3 871,75	71,79	144 803	2 685	19 348	89 264	252 792	
						3 282,63	32,31	122 770	1 208	-	18 725		

10	43	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	37,4	72 945,00	-	2 728 143	-	2 728 143	-	2 946 394	
						-	-	-	-	-	218 251		
11	44	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	9	5 073,00	-	45 657	-	45 657	-	49 310	
						-	-	-	-	-	3 653		
12	45	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	9	2 110,00	-	18 990	-	18 990	-	20 509	
						-	-	-	-	-	1 519		
13	46	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	298,2	4 344,60	56,94	1 295 560	16 980	440 000	614 395	2 062 751	
						2 812,14	49,45	838 580	14 746	-	152 796		
14	47	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	298,2	608,25	4,49	181 380	1 339	61 387	85 875	288 635	
						397,90	2,07	118 654	617	-	21 380		
аздел 4 Наружная отделка													
15	49	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2413,5	294,59	2,17	710 993	5 237	319 885	279 477	1 069 708	
						159,88	0,95	385 870	2 293	-	79 238		
16	50	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки НР=72%	м3 основания	49,9	10 873,75	2 613,23	542 600	130 400	346 501	87 568	680 581	
						1 316,62	1 120,70	65 699	55 923	-	50 413		

17	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=72%	м3	33,2	43 688,40	1 749,51	1 450 455	58 084	1 329 071	54 318	1 625 155	
						1 906,63	365,70	63 300	12 141	-	120 382		
18	52	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1414,5	1 276,27	66,14	1 805 284	93 555	652 509	793 039	2 806 189	
						748,83	29,85	1 059 220	42 223	-	207 866		
19	53	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	39,8	1 028,54	121,88	40 936	4 851	3 823	24 690	70 876	
						810,61	50,99	32 262	2 029	-	5 250		
20	54	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	39,8	19 699,00	-	784 020	-	784 020	-	846 742	
						-	-	-	-	-	62 722		
Раздел 5 Внутренняя отделка													
21	55	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1286,9	1 450,54	9,41	1 866 700	12 110	561 873	933 934	3 024 685	
						1 004,52	3,43	1 292 717	4 414	-	224 051		
22	57	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1626	989,60	6,02	1 609 090	9 789	709 895	642 936	2 432 188	
						546,99	2,19	889 406	3 561	-	180 162		

23	58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1626	792,89	6,02	1 289 239	9 789	495 312	567 144	2 004 894	
						482,25	2,19	784 139	3 561	-	148 511		
24	59	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	3686,9	677,62	4,49	2 498 317	16 554	830 585	1 194 343	3 988 073	
						447,85	2,07	1 651 178	7 632	-	295 413		
25	60	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	5626	608,25	4,49	3 422 015	25 261	1 158 168	1 620 166	5 445 555	
						397,90	2,07	2 238 585	11 646	-	403 374		
26	61	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	442	5 005,58	21,15	2 212 466	9 348	1 046 338	836 013	3 292 357	
						2 617,15	9,84	1 156 780	4 349	-	243 878		
аздел 6 Полы													
.1 Тип 1													
27	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-697,5	1 032,43	34,86	-720 120	-24 315	-351 003	-258 447,00	-1 056 852,00	
						494,34	20,29	-344 802,00	-14 152	-	-78 285,00		
28	63	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =5	м2 стяжки	-3487,5	137,60	5,97	-479 880	-20 820	-437 786	-23 729,00	-543 898,00	
						6,10	3,35	-21 274,00	-11 683	-	-40 289,00		

9	64	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	3,4568	22 870,51	2 093,28	79 059	7 236	145	53 860	143 553	
						20 735,23	904,67	71 678	3 127	-	10 634		
0	65	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,4568	567 060,00	-	1 960 213	-	1 960 213	-	2 117 030	
						-	-	-	-	-	156 817		
1	66	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1897,5	564,75	59,75	1 071 613	113 376	252 956	541 657	1 742 332	
						371,69	24,78	705 282	47 020	-	129 062		
2	68	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	1120	301,75	3,06	337 960	3 427	196 627	100 292	473 312	
						123,13	1,24	137 906	1 389	-	35 060		
: Тип 2													
3	71	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	443,2	4 461,09	194,19	1 977 155	86 065	1 217 484	512 350	2 688 665	
						1 519,87	85,72	673 606	37 991	-	199 160		
4	72	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	1100	2 431,33	17,04	2 674 463	18 744	2 219 921	318 891	3 232 822	
						396,18	6,46	435 798	7 106	-	239 468		
: Тип 3													
5	73	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	54,2	4 238,99	93,13	229 753	5 048	129 337	70 576	324 355	
						1 759,56	48,96	95 368	2 654	-	24 026		
: Тип 4													
6	74	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	141,64	1 059,35	15,68	150 046	2 221	74 970	53 255	219 565	
						514,37	7,84	72 855	1 110	-	16 264		
7	75	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	141,64	9 580,19	67,52	1 356 938	9 564	1 211 393	101 286	1 574 882	
						960,05	33,14	135 981	4 694	-	116 658		
ого							**45 065 190**						

арплата рабочих-строителей, тенге	13 462 948
атраты на эксплуатацию машин, тенге	620 454
т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 323
атериалы, изделия и конструкции, тенге	17 768 631
акладные расходы, тенге	9 874 995
т.ч. зарплата, тенге	888 750
метная прибыль (8 %), тенге	3 338 162

ОБАВИТЬ

аздел 1 Демонтажные работы

8	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	368,176	484,56	22,73	178 403	8 369	-	126 171	328 940	
						461,83	14,13	170 035	5 202	-	24 366		

аздел 2 Двери

9	2	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	3,78	-							
						2 466,85	122,26	9 325	462	2 396	4 797	15 252	
						1 710,60	52,10	6 466	197	-	1 130		
0	3	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	3,78	7 373,00	-	27 870	-	27 870	-	30 100	
						-	-	-	-	-	2 230		
1	4	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	4	389,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	
						-	-	-	-	-	124		

аздел 3 Наружная отделка

2	5	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР=72%	м2	29	7 372,71	0,44	213 809	13	38 579	126 156	367 162	
						6 041,95	-	175 217	-	-	27 197		

43	6	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	29	792,89 482,25	6,02 2,19	22 994 13 985	175 64	8 834 -	10 115 2 649	35 758	
44	7	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	29	937,85 671,78	6,85 3,18	27 198 19 482	199 92	7 517 -	14 093 3 303	44 594	
аздел 4 Внутренняя отделка													
45	8	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90	5 171,58 1 862,12	40,07 16,65	465 442 167 591	3 606 1 499	294 245 -	121 745 46 975	634 162	
46	9	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	5 826,36 1 967,41	43,89 18,12	343 755 116 077	2 590 1 069	225 089 -	84 345 34 248	462 348	
47	10	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	26	4 032,57 1 844,40	20,41 8,33	104 847 47 954	531 217	56 362 -	34 683 11 162	150 692	

48	11	1115-0403-0308	Стены лестницы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	28	1 044,64	4,91	29 250	137	6 124	16 597	49 515	
						821,01	2,26	22 988	63	-	3 668		
Раздел 5 Полы													
49	12	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1133,8	787,20	50,08	892 527	56 781	39 604	593 729	1 605 157	
						702,19	25,12	796 143	28 481	-	118 901		
50	13	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	1156,476	2 791,00	-	3 227 725	-	3 227 725	-	3 485 943	
						-	-	-	-	-	258 218		
51	14	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	141,64	1 059,35	15,68	150 046	2 221	74 970	53 255	219 565	
						514,37	7,84	72 855	1 110	-	16 264		
52	15	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	141,64	9 580,19	67,52	1 356 938	9 564	1 211 393	101 286	1 574 882	
						960,05	33,14	135 981	4 694	-	116 658		
53	16	1115-0403-0303	Полы спорт зала. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	292	1 012,41	5,16	295 624	1 507	54 893	172 750	505 844	
						819,26	2,42	239 224	707	-	37 470		
54	17	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	50	6 163,47	194,19	308 174	9 710	222 471	57 802	395 254	
						1 519,87	85,72	75 994	4 286	-	29 278		
Раздел 6 Прочие													
.1 Сантехнические перегородки													
55	18	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления тсантехнических кабинок массой до 0,1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0175	155 689,25	8 317,63	2 725	146	192	1 727	4 808	
						136 424,96	639,61	2 387	11	-	356		

56	19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0175	1 018 274,00	-	17 820	-	17 820	-	19 246	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 426		
57	20	1134-0108-0703	Сантехнические кабинки. Облицовка неперфорированными плитами из пластика НР=72%	м2 поверхности	30	5 294,23	13,19	158 827	396	115 584	30 946	204 955	
						1 428,24	4,44	42 847	133	-	15 182		
2 Кровля													
58	21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	187 241,65	1 148,15	168 517	1 033	134 980	23 689	207 582	
						36 115,36	441,79	32 504	398	-	15 376		
59	22	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	11 829,47	88,32	10 647	79	9 359	895	12 465	
						1 342,72	38,61	1 208	35	-	923		
60	23	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	50	3 250,41	33,67	162 521	1 684	76 142	61 214	241 634	
						1 693,91	6,48	84 696	324	-	17 899		
61	24	224-102-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	55,3	2 435,00	-	134 656	-	134 656	-	145 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 772		
62	25	1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж козырька над подвалом НР=72%	т конструкций	0,0462	58 653,74	17 367,66	2 710	802	533	1 156	4 175	

						29 740,48	4 992,64	1 374	231	-	309		
63	26	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0462	488 405,00	-	22 564	-	22 564	-	24 369	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 805		
64	27	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	6	934,31	221,49	5 606	1 329	941	2 724	8 996	
						555,99	74,42	3 336	447	-	666		
65	28	224-102-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	6	2 435,00	-	14 610	-	14 610	-	15 779	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 169		
66	29	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	80	5 291,31	22,37	423 305	1 790	290 269	94 810	559 564	
						1 640,58	5,44	131 246	435	-	41 449		
.3 Кладка													
67	30	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% т.ч.п.3.1:К1мат=0,9; т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м3 кладки	9,63	44 065,63	4 475,01	424 352	43 094	292 403	71 472	535 490	
						9 226,83	1 081,18	88 854	10 412	-	39 666		

Итого	**11 891 339**
зарплата рабочих-строителей, тенге	2 448 444
затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 218
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 107
материалы, изделия и конструкции, тенге	6 609 680
накладные расходы, тенге	1 806 157

а т.ч.,зарплата, тенге	162 554
сметная прибыль (8 %), тенге	880 839
Всего по акту	**56 956 529**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 139 131**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**58 095 660**
Итого с понижающим коэффициентом	**56 933 748,53**
НДС	6 832 049,82
Итого	**63 765 798,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК "Казстройконтракт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Е. У. Жетписбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **М. Т. Абдыкаримов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Курылыс инжиниринг орталыгы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ж.К. Кожахметов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **И. Р. Жантурсунов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)