Приложение 2
приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 27" июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стронеф» г.Актобе, ул.А.Гришина 11 А кв 8**
наименование организации, юридический адрес
в лице_директор - **Утепов Болат Алдабергенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, строительство, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района » руководитель Туртаев И.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что :
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МастИнжПроект»** ***34/2018-04-24-ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел архитектуры, строительство, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района от 14 сентября 2018 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенное - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : В объем настоящего работы входило электроснабжения 10кВ и 0,4кВ, с установкой КТПГ-400кВА 10/0,4кВ объекта "Строительство инженерно-коммуникационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области. Надежность электроснабжения - III категория. Точка подключения - ПС-110/35/10кВ "Иргиз"яч. №4 райцентр-1, КТП-10кВ ГУ "Иргизский районный ЖКХ,ПТ и АД". ВЛ-10кВ от КТП-10кВ до КТПГ-400кВА 10/0,4кВ на территории объекта, выполнено монтаж проводом АС-50мм2. КЛ-10кВ от существующей концевой опоры КТП-10кв установлено кабелем АСБ-3х50мм2 в траншее типа Т-1 с сигнальной лентой. КТПГ-400кВА 10/0,4кВ установлено на блоках. А также выполнено заземление КТПГ. Монтаж выполнено согласно ПУЭ РК-2007. Условные обозначения выполнено в соответствии с ГОСТ 21.608-84 издание 2003г., ГОСТ 21.403-80 издание 2003г.,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения ,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности ,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены ;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 г***;
месяц, год
окончание работ ***июль 2020г***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **два**;
фактически, месяц: ***два***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационных (электроснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Утепов Болат Алдабергенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "СТРОНЕФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.АКТОБЕ