Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Akzhol KK"**
Субподрядчик : **ТОО «Qaz Build Construction»**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№25»**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за декабрь 2024 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№25»** | 160 142 | 142 984 | | | | | | | 17 158 | 160 142 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого за стройку | | | | | | | | | 17 158 | 160 142 |
| В том числе за ДЕКАБРЬ | 160 142 | 142 984 | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 160 142 | 142 984 | | | | | | | 17 158 | 160 142 |

**Генподрядчик :** **ТОО "Akzhol KK"** **Директор** **Нурманов А.О**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик :** **ТОО «Qaz Build Construction»** **Директор** **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Akzhol KK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Qaz Build Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№25»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№25»**
( наименование)

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Водопроводные сети** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 0,5 | 340,0<br>0,0 | 340,0<br>70,0 | 170,0<br>0,0 | 170,0<br>100,0 | | | 170 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** | м$^3$ грунта | 0,044 | 8 545,0<br>8 545,0 | 0,0<br>0,0 | 378,6<br>0,0 | 0,0<br>100,0 | | | 379 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 0,6 | 62,0<br>0,0 | 62,0<br>15,0 | 37,2<br>0,0 | 37,2<br>100,0 | | | 37 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 0,291 | 3 714,0<br>3 714,0 | 0,0<br>0,0 | 1 081,25<br>0,0 | 0,0<br>100,0 | | | 1 081 |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 0,039 | 591,0<br>362,0 | 229,0<br>72,0 | 22,94<br>0,0 | 8,89<br>100,0 | | | 23 |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,2 | 10 677,0<br>4 429,0 | 422,0<br>96,0 | 2 135,4<br>885,8 | 84,4<br>19,2 | | | 2 135 |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | | **3 825**<br>**886** | **292**<br>**519** | **3 717**<br>**0** | **0**<br>**0** | **3 825** |
| | | | **Раздел 1: Водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,004 | 1 341 750,0<br>884 732,0 | 457 018,0<br>113 646,0 | 5 367,0<br>3 538,93 | 1 828,07<br>454,58 | | | 5 367 |
| 8 | 8 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 4,0 | 1 828,0 | | 7 312,0 | | 7 312,0 | | 7 312,0 |
| 9 | 9 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4,0 | 351,0<br>345,0 | 2,0<br>0,0 | 1 404,0<br>1 380,0 | 8,0<br>0,0 | | | 1 404 |
| 10 | 10 | 1122-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0 | 250 906,0<br>243 783,0 | 0,0<br>0,0 | 1 003,62<br>975,13 | 0,0<br>0,0 | | | 1 004 |
| 11 | 11 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 8 616,0 | 256,0 | 8 616,0 | 256,0 | | | 8 616 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | задвижка или клапан | | 7 017,0 | 83,0 | 7 017,0 | 83,0 | | | |
| 12 | 12 | 242-101-1004 *РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 86 820,0 | | 86 820,0 | | 86 820,0 | | 86 820,0 |
| 13 | 23 | 242-201-0203 *РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 460,0 | | 7 460,0 | | 7 460,0 | | 7 460,0 |
| 14 | 24 | 242-404-0601 *РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 683,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 |
| 15 | 25 | 241-201-0603 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм | м | 6,0 | 146,0 | | 876,0 | | 876,0 | | 876,0 |
| 18 | 28 | 1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 1 819 031,0 | 184 087,0 | 12 733,22 | 1 288,61 | 460,09 | | 12 733 |
| | | | | | | 1 569 217,0 | 51 856,0 | 10 984,52 | 362,99 | | | |
| 19 | 29 | 1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,007 | 245 572,0 | 0,0 | 1 719,0 | 0,0 | | | 1 719 |
| | | | | | | 243 783,0 | 0,0 | 1 706,48 | 0,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Водопровод В1** | | | | | 134 994 | 3 381 | 104 611 | 0 | 134 994 |
| | | | | | | | | 14 618 | 901 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 138 819 | 3 672 | 108 328 | 0 | 138 819 |
| | | | | | | | | 15 503 | 1 420 | 0 | 0 | |
| | | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **138 819** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **3%** | | **4165** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **142984** |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **142984** |
| | | | **НДС** | | | **0,12** | | **17158,06** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **160142** |

**Генподрядчик :**
**ТОО "Akzhol KK"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурманов А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*

**Субподрядчик :**
**ТОО «Qaz Build Construction»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мейрбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*