Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Субподрядчик : **ТОО "Нар-Жолы"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№2а»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№2а»	61 684	55 075							6 609	61 684
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	61 684	55 075							6 609	61 684
											-
	Итого	61 684	55 075							6 609	61 684

М.П.

Генподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Директор **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик : **ТОО "Нар-Жолы"**
Директор **Әбубәкір М.Е**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Нар-Жолы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№2а»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№2а»**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Водопроводные сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,5	340,0 0,0	340,0 70,0	170,0 0,0	170,0 100,0			170
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,044	8 545,0 8 545,0	0,0 0,0	378,6 0,0	0,0 100,0			379
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,6	62,0 0,0	62,0 15,0	37,2 0,0	37,2 100,0			37
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,291	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	1 081,25 0,0	0,0 100,0			1 081
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,039	591,0 362,0	229,0 72,0	22,94 0,0	8,89 100,0			23
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,2	10 677,0 4 429,0	422,0 96,0	2 135,4 885,8	84,4 19,2			2 135
			Итого вне раздела					**3 825** **886**	**292** **519**	**3 717** **0**	**0** **0**	**3 825**
			Раздел 1: Водопровод В1									
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 341 750,0 884 732,0	457 018,0 113 646,0	5 367,0 3 538,93	1 828,07 454,58			5 367
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,0	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
9	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,0	351,0 345,0	2,0 0,0	1 404,0 1 380,0	8,0 0,0			1 404
10	10	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0	250 906,0 243 783,0	0,0 0,0	1 003,62 975,13	0,0 0,0			1 004
11	11	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	8 616,0	256,0	8 616,0	256,0			8 616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан		7 017,0	83,0	7 017,0	83,0			
15	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	8,0	146,0		1 168,0		1 168,0		1 168,0
18	28	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1 819 031,0 1 569 217,0	184 087,0 51 856,0	21 828,37 18 830,6	2 209,04 622,27	788,72		21 828
19	29	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	245 572,0 243 783,0	0,0 0,0	2 946,86 2 925,4	0,0 0,0			2 947
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					49 646 15 836	4 301 1 160	9 269 0	0 0	49 646
			ИТОГО по акту					53 471 16 722	4 593 1 679	12 986 0	0 0	53 471
			Всего по акту									**53 471**
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**1604**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**55075**
			Итого									**55075**
			НДС			**0,12**		**6609,05**				
			Итого с НДС									**61684**

Генподрядчик :
ТОО "НурМонтажПроектСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мейрбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "Нар-Жолы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбубәкір М.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)