Приложения 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Декларация о соответствии

«23» июля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ПАН-СТРОЙ» юр. адрес:: г.Костанай, ул. Речная 64*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Потапова Алексея Николаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным домам №10 ,11,42 в 7-ом квартале мкр. «Юбилейный» г.Костанай»*
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого является *ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», Нуралин К.М..*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Стройпроект 07» Лицензия № 15019777 от 09.11.2015 года , проект №304-2016*
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) «*ГУ « Отдел строительства акимата города Костаная» Приказ №487 от 24.08.2017г.*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трасса водопровода Смотровой колодец д-1,5 м	М	89,1	89,1	89,10	89,10
Трасса канализации Колодец д-1,5 м	М	212,5	212,5	206,37	206,37
Теплоснабжение Длина трубопровода	м	170,8	170,8	168,86	168,86
Протяженность газопровода низкого давления: Общая длина газопровода:	м	444,2	444,2	451 597	451 597
Трасса электроснабжения (КЛ-0,4кВ)	м	936	936	871,080	871,080

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж		
Общая площадь	$м^2$		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Количество квартир						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода и канализации

- производство работ по укладке, испытанию и приемке канализационной сети выполнены в соответствии с СН РК 4.01.-03-2013
- земляные работы выполнены в соответствии с СН РК 5.01-01-2013

- колодцы приняты из сборных ж/б элементов

Водопровод:

- для водоснабжения футбольного манежа предусмотрено две врезки в городскую сеть, точка пожключения –существующий колодец на сети Д225мм.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на проектируемой сети водопровода

- сеть выполнена из ПЭ100 SDR26
- для водоснабжения футбольного манежа предусмотрена установка БМК. Подпитка котельной предусмотрена от внутриплощадочных сетей холодного водоснабжения манежа.

Канализация:

- система канализации хозяйственно-бытовая самотечная.
- сеть водоотведения выполнена из двухслойных гофрированных труб Корсис Д200мм.

Электроснабжение:

- электроснабжение манежа в мкр.Береке выполнено в соответствии с ТУ №797-12-Ф от 11.02.2019 года

Наружные слаботочные сети:

- выполнена установка 1 колодца ККС-2. Протяженность кабеля в существующей канализации -1124м, протяженность кабеля проложенного в проектируемой канализации -216м.

Система оперативного дистанционного контроля:

-установлен стационарный детектор повреждений Пиккон ДПС-GSM.220/ТВ
- портативный цифровой рефлектометр Рейс-105Р
- терминалы для подключения детектора
- наземные ковера

Наружные сети газоснабжения:

- работы выполнены согласно ТУ «21-0210-402к
- прокладка газопровода выполнена в подземном и надземном исполнении. Диамерт газопровода в точке подключения Д-65мм.
-надземный газопровод выполнен на опоре стойке, и креплением для ГРПШ.
- электрохимическая защита участка подземного, стального газопровода, выполнена от точки врезки существующего газопровода.
- учет газа осуществлен счетчиком газа ротационным РСГ-СИГНАЛ G160 расположенный в помещении котельного зала.

Строительные конструкции:

- выполнено устройство неподвижных опор
- устройство коверов(ОДК)
- устройство дренажных колодцев
- устройство основания под БМК
- устрйоство УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4 с модификациями

Тепломеханические решения котельной:

- котельная выполнена блочно-модульная, заводского изготовления, комплектной поставки.
- установлено 2 водогрейных котла производительностью по 1350 кВт каждый, топливо-природный газ

Теплоснабжение:

- система теплоснабжения -закрытая

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -сентябрь *2019 г;*
(месяц, год)
окончание работ – май *2020г;*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *9,0 месяц*
по договору фактически, дней: *9,0 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Гл. инженер Панаётов В.А._____ ГКП «Костанай -Су»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

Гл. инженер Плотников В.В._____ГКП «КТЭК»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

Гл. специалист «ГУ Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай» Аменов Д.Е._____ 10.04.2020г АО КПФ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
«КазТрансГазАймак»
первый зам. директора Исмагулов А.А._____«КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Генеральный подрядчик ТОО «ПАН-СТРОЙ» считает объект *«Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным дома №10 ,№11 , №42 в 7-ом квартале мкр. «Юбилейный» г.Костанай»* (наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

ТОО«ПАНСТРОЙ»_____Потапов А.Н..

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.