Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» апрель 2018

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Шебер-Курылыс»*
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Нурбаева С.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство водопровода для нововыделенных земельных участков в селе Бостан »*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» в лице руководителя Кылаубаева Г.Т.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Проектный Центр» № 15-0165/15 от 12.03.2015 г*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области № 068 от 23.01.2015 г и ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» приказ № 134-Н от 26.03.2015 г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Существующие дома	*штук*	*300*			
Нововыделенные участки	*штук*	*264*			
Общая протяженность водопровода	*м*	*6058*		*6058*	
Ø225х13,4мм	*м*	*2627*		*2627*	
Ø 110х6,6мм	*м*	*2530*		*2530*	
Ø50х3,0мм	*м*	*12*		*12*	
Ø25х2,0мм	*м*	*889,0*		*889,0*	
Глубина заложения водопровода до верха трубы	*м*	*1,3*		*1,3*	
Пожарный гидрант	*штук*	*27*		*27*	
Количество счетчиков	*штук*	*264*		*264*	
Резервуар на 1000-м3	*штук*	*1*		*1*	
Котлован для слива воды	*штук*	*1*		*1*	
Глубина котлована	*м*	*1,5*		*1,5*	
Септик V=3,0м3	*штук*	*1*		*1*	

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопровода в селе Бостан – 6058,0 из полиэтеленовых труб PE100 SDR 17: магистральная сеть водопровода диаметром 225х13,4 мм; распределительные трубы - 110х6,6 мм; 50х3,0 мм. Для подводки водопровода к жилым домам и установки счетчиков проектом предусматриван прокладка водопровода Ø25х2,0мм – 889,0 м. Средства обеспечения пожаротушения на линии проектируемого водопровода установлен 27 пожарных гидрантов. В качестве защитного футляра использован трубы Ø219х6мм и Ø426х6мм, концы футляра уплотняются из диэлектрического материала. Антикоррозийная защита трубопровода и кожуха «усиленная», с футеровкой деревянными рейками.

По окончание строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

Операторная:

Здание операторной сконструктирован в плане прямоугольной конфигурации, одноэтажное без подвала, с высотой помещений 3,0 м. В здании предусмотрены следующие помещения: операторная, электрощитовая, раздевальная, душевая, умывальная, санузел, котельная, коридор.

Насосной:

На выкидной линии из насосной смонтированы 2 блока из трех насосов «Wilo-Cpmfort CO-3 HelixV 5202/K/CC» производительностью каждого блока 160 м3/час напором 60м. Трубопроводы в насосной установлены из стальных труб диаметром 20-200м с внутренним антикоррозионным цементно-песчанным покрытием. Для откачивания стоков из приямка насосной установлен погружной дренажный насос марки «STS 40/8-A» автоматически включающийся при достижении уровня воды в насосной отметки минус 1,900. Для контроля уровня воды установлены уровнемеры.

Узел учета воды :

На входе воды в насосной на трубопроводе диаметром 200мм установлен магнитный фильтр марки ФМФ 200, ультразвуковой расходомер диаметром 200мм и запорная арматура. На выходе воды из насосной узле учета расхода воды установлен ультразвуковой расходомер диаметром 100мм и запорная арматура.

Здание блока управления задвижками :

В помещении управления задвижками на выходящих из насосной трубопроводах установлен задвижки с электроприводом диаметром 100мм и обратный клапаны. Сети в блоке управления задвижками смонтированы из стальных труб с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием диаметром 200-100мм.

Резервуар для воды объемом – 1000 м3:

На территории резервуарного парка построен дополнительный подземный железобетонный резервуар для воды объемом – 1000м3.

Электроснабжение и электрооборудование:

В качестве источника электроснабжения проектируемых объектов системы водоснабжения села рабочим проектом предусмотрена существующая подстанция. Для подключения электроприёмников в проектируемой насосной станции установлен силовой распределительный щит ЩСУ-1. Электропитание электроприводных задвижек и остальных потребителей запроектировано от щита станций управления ЩСУ-2, устанавливаемого в операторной. Вводы на ЩСУ-1 и ЩСУ-2 от распределительного устройства РУ-0,4кВ подстанции выполнены кабелями марки ВВГ с медными жилами.

Для защиты персонала от поражения электрическим током все электроустановки узла водопроводных сооружений оборудуются системой защитного зануления (заземления).

К защитной нулевой жиле питающих линий присоединены все металлические нормально нетоковедущие части силового электрооборудования и осветительных приборов.

Установленная мощность потребителей -122кВт;
Расчётная нагрузка - 97,5 кВт;
Напряжение питающей сети - 380/220 В;
Источник электропитания - существующая КТП-160

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2017г.*
месяц, год

окончание работ *май 2018г.*
месяц, год

при продолжительности строительства, *10* месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8* месяцев;

фактически, месяц: *10* месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Гл.инженер ГКП «Тұрмыс сервис» Казиев Азидулла

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода для нововыделенных земельных участков в селе Бостан»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Шебер-Курылыс