Заказчик: Наурыз Әбдуәлі
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «Alash Orda Group»
Авторский надзор: ТОО «REDORDA&PROEKT»
Объект: «Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Бирлик, улица Палуан Бейсенбайұлы №7»

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за декабрь месяц 2024 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			№ 9/СМР	27.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Бирлик, улица Палуан Бейсенбайұлы №7	9 363 392,86	9 363 392,86	7 124 000,00		3 363 000,00				1 123 607,14	10 487 000,00
За отчетный период	**9 363 392,86**	**9 363 392,86**	**7 124 000,00**		**3 363 000,00**				**1 123 607,14**	**10 487 000,00**

Заказчик: _____ **Наурыз Әбдуәлі**

Генподрядчик: _____
ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Авторский надзор: _____
ТОО «REDORDA&PROEKT»

Технадзор: _____
ТОО «Alash Orda Group»

Наименование объекта: Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Бирлик, улица Палуан Бейсенбайұлы №7

Заказчик: Наурыз Әбдуәлі

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «Alash Orda Group»

Авторский надзор: ТОО «REDORDA&PROEKT»

Договор №9/СМР от 27.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 09.12.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кирпичная кладка стен										
		Стены наружные										
1	**Е11-080201-0803 1108-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**31,69599**		**27328,57**	**3283,89**	**866206**	**104086**	**481771**	**283008**	**1241151**
		НР - 93%; СП - 8%				**8844,94**	**755,94**	**280349**	**23960**		**91937**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены внутренние и перегородки										
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**12,692**		**40770,98**	**4287,79**	**517465**	**54420**	**351889**	**115483**	**683583**
		НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**111156**	**13019**		**50636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,76**		**7173,36**	**394,71**	**91532**	**5036**	**49865**	**35163**	**136831**
		НР - 93%; СП - 8%				**2870,73**	**92,43**	**36631**	**1179**		**10136**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1475203**	**163542**	**883525**	**433654**	**2061565**
								428136	**38158**	–	**152709**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1475203**				
	Материалы		Тенге					**883525**				
	Всего заработная плата		Тенге						**466294**			
		Накладные расходы	Тенге					**433654**				
		Сметная прибыль	Тенге					**152709**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2061566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**291**
		Сметная заработная плата	Тенге						**466294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2061566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	Страниц - 8								**291**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					466294		т	
		РАЗДЕЛ 2. Фасадные работы									
4	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**81,7**	**1622,46**	**41,80**	**132555**	**3416**	**37145**	**76015**	**225256**
		НР - 80%; СП - 8%			**1126,00**	**37,02**	**91994**	**3025**		**16686**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,7**	**947,33**	**4,96**	**77397**	**406**	**58070**	**15281**	**100092**
		НР - 80%; СП - 8%			**231,59**	**2,21**	**18921**	**181**		**7414**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**21,7**	**5081,69**	**36,64**	**110273**	**795**	**10725**	**79362**	**204805**
		НР - 80%; СП - 8%			**4550,83**	**20,69**	**98753**	**449**		**15171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**С1231-302-0202 231-302-0202 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм**	**м2**	**12,7**	**3611,00**	**–**	**45860**	**–**	**45860**	**–**	**49529**
		СП - 8%			**–**	**–**	**--**	**–**		**3669**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**366085**	**4617**	**151800**	**170658**	**579682**
							209668	**3655**	**–**	**42940**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**366085**				
	Материалы		Тенге				**105942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213323**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45860**				
		Накладные расходы	Тенге				**170658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42940**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**579683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**579683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213323**			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
		ПОТОЛОК									
8	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**57,05**	**1415,75**	**9,11**	**80769**	**519**	**24909**	**44425**	**135210**
		НР - 80%; СП - 8%			**970,05**	**3,32**	**55341**	**189**		**10016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**57,05**	**1105,08**	**7,02**	**63045**	**401**	**16128**	**37362**	**108440**
		НР - 80%; СП - 8%			**815,36**	**3,26**	**46516**	**186**		**8033**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,38	1874,69 1320,63	102,23 85,44	287540 202558	15680 13105	69302	172531 36805	496876
11	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	83,98	970,62 528,24	5,81 2,11	81513 44362	488 177	36663	35631 9371	126515
12	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	83,98	914,80 648,96	6,62 3,07	76825 54500	556 258	21769	43806 9650	130281
13	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	69,4	4915,37 2527,55	20,71 9,51	341127 175412	1437 660	164278	140858 38559	520543
		ПОЛЫ ТИП-П2									
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	52,33	918,89 477,24	33,55 19,59	48086 24974	1756 1025	21356	24439 5802	78327
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	52,33	226,91 11,79	11,44 6,48	11874 617	599 339	10658	899 1022	13795
16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	52,33	2144,28 1699,90	89,94 47,27	112210 88956	4707 2474	18547	85944 15852	214006
17	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м2	53,3766	2951,00 --	-- --	157514 --	-- --	157514	-- 12601	170115
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	35,84	457,47 428,29	2,45 1,11	16396 15350	88 40	958	14466 2469	33331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1276899 708586	26231 18453	542082 --	600361 150180	2027439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276899				
	Материалы		Тенге				384567				
	Всего заработная плата		Тенге					727039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157514				
		Накладные расходы	Тенге				600361				
		Сметная прибыль	Тенге				150180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					727039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2027440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					727039			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окна									
19	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,1744**	**5037,15**	**239,94**	**10953**	**522**	**5713**	**4475**	**16662**
		НР - 90%; СП - 8%			**2169,97**	**116,69**	**4718**	**254**		**1234**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**2,1744**	**46174,00**	**--**	**100401**	**--**	**100401**	**--**	**108433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8032**	
21	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,909**	**4234,19**	**241,02**	**3849**	**220**	**1945**	**1612**	**5898**
		НР - 90%; СП - 8%			**1852,05**	**118,29**	**1684**	**108**		**437**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**0,909**	**34956,00**	**--**	**31775**	**--**	**31775**	**--**	**34317**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2542**	
23	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**12,7206**	**3196,49**	**237,73**	**40661**	**3024**	**20340**	**16922**	**62189**
		НР - 90%; СП - 8%			**1359,76**	**118,29**	**17297**	**1505**		**4607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	12,7206	34956,00	–	444661	–	444661	–	480234
		СП - 8%			–	–	–	–		35573	
		Подоконные доски и оконные отливы									
25	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	11,196	1510,44	7,39	16911	82	13029	3455	21995
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	3800	39		1629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм**	м	11,196	921,00	–	10312	–	10312	–	11137
		СП - 8%			–	–	–	–		825	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, отливы оконные, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,01528	5205,85	20,69	10491	41	7313	2896	14458
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	3137	10		1071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРИ									
28	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	0,6342	2121,99	245,90	1346	156	405	778	2293
		НР - 90%; СП - 8%			1238,20	124,06	785	79		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1223-203-0505 223-203-0505 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДСН 21-15, двупольный**	м2	0,63	62998,00	–	39689	–	39689	–	42864
		СП - 8%			–	–	–	–		3175	
30	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	13,3749	2563,54	243,95	34287	3262	12095	18479	56987
		НР - 90%; СП - 8%			1415,37	119,73	18930	1601		4221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДСН 21-10, однопольный**	м2	0,2121	67469,00	–	14310	–	14310	–	15455
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный**	м2	0,504	44943,00	–	22651	–	22651	–	24463
		СП - 8%			–	–	–	–		1812	
33	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	8,7906	43816,00	–	385169	–	385169	–	415983
		СП - 8%			–	–	–	–		30814	
34	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	м2	0,3402	48542,00	–	16514	–	16514	–	17835
		СП - 8%			–	–	–	–		1321	
35	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	3,528	48542,00	–	171256	–	171256	–	184956
		СП - 8%			–	–	–	–		13700	
		Перемычки									
36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	27,2	790,21	353,61	21494	9618	5181	10351	34393
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	6695	2077		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,747	175681,00	–	131234	–	131234	–	141733
		СП - 8%			–	–	–	–		10499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1507964**	**16925**	**1433993**	**58968**	**1692285**
							57046	**5673**	–	**125355**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1507964**				
	Материалы		Тенге				**66019**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62719**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1367972**				
		Накладные расходы	Тенге				**58968**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125355**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1692287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**62719**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1692287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**62719**			
		РАЗДЕЛ 5. Кровельные работы									
38	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,047**	**1146,83**	**36,84**	**71157**	**2286**	**51047**	**16736**	**94924**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			287,26	5,93	17824	368		7031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	62,047	1372,99	74,87	85190	4646	33419	44356	139909
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	47125	1088		10364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	7,6690092	58760,00	–	450631	–	450631	–	486681
		СП - 8%			–	–	–	–		36050	
41	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	62,047	903,50	142,17	56059	8821	27031	20711	82911
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	20207	2304		6141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	62,047	305,39	31,63	18949	1962	15861	1527	22114
		НР - 92%; СП - 8%			18,14	8,61	1126	534		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	3,679	201240,86	1107,70	740365	4075	610104	114956	923746
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	126186	1543		68426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	4,7243	3859,09	32,30	18231	153	14017	3714	23700
		НР - 90%; СП - 8%			859,51	13,89	4061	66		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	78,142	9415,66	31,23	735759	2441	607712	116000	919900
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	125606	481		68141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	0,4	35195,60	1215,79	14078	487	9696	3690	19189
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	3895	205		1421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2190419	24871	1819518	321690	2713074
							346030	6589	–	200968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190419				
	Материалы		Тенге				1368890				
	Всего заработная плата		Тенге					352619			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				321690				
		Сметная прибыль	Тенге				200968				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2713077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					352619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2713077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					352619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9074053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1749466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4830920		
		- Оборудование	Тенге						3363000		
		- Накладные расходы	Тенге							1585331	
		- Сметная прибыль	Тенге							672152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9074053
		Временные здания и сооружения 0%	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:	Тенге								9074053,00
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								289339,86
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								9363392,86
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1123607,14
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								10487000,00

Заказчик: _____
Наурыз Әбдуәлі

Генподрядчик: _____
ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Авторский надзор: _____
ТОО «REDORDA&PROEKT»

Технадзор: _____
ТОО «Alash Orda Group»