форма 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"** , г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13, БИН **050140004222**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"** , г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143 , БИН **020140003447**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органиционно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	**10.05.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"	**68 725 071,91**	**12 880 639,21**	55 976 407	11 750 200					**1 545 676,70**	**14 426 315,91**
Возврат аванса	4 327 895								463 703,00	4 327 894,77
Итого к оплате									**1 081 973,70**	**10 098 421,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Куандык-К" , БИН **020140003447**

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Технадзор: **Кариев Т.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН **050140004222**

Руководитель **Хакимов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"** , г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13, БИН **050140004222**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"** , г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143 , БИН **020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за **АВГУСТ 2023** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы										
1	1	**Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	142	25721,33	11788,53	3652429	1673971	1684769	584625	4576018	
						2068,23	2090,44	293689	296842		338964		
2	2	**С1241-102-0234**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	142,568	20158		2873886		2873886	229911	3103797	Казахстан
3	3	**Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	60	25721,33	11788,53	1543280	707311	711874	247025	1933529	
						2068,23	2090,44	124094	125426		143224		
4	4	**С1241-102-0234**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	60,24	20158		1214318		1214318	97145	1311463	Казахстан
5	5	**Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м² поверхности покрытия изоляции**	51,43	1777,16	21,2	91399	1090	51626	29767	130860	
						752,14	9,41	38683	484		9694		
	5.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м²	102,86	195				20057,7			
6	6	**Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м² поверхности покрытия изоляции**	121,73	1777,16	21,2	216334	2580	122195	70455	309733	
						752,14	9,41	91558	1145		22944		
	6.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м²	243,46	195				47474,7			
7	7	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	2	2924,31	132,3	5849	264	614	5039	11759	
						2484,85	60,07	4970	120		871		

8	8	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407		160814		160814		173679	Казахстан
											12865		
9	9	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10917,62	5927,01	21835	11854	838	13045	37670	
						4571,52	2016,84	9143	4034		2790		
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	4695		1878		1878		2028	Казахстан
											150		
11	11	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	1476275,76	702859,4	12991	6185	218	8482	23191	
						748688,23	224921,55	6588	1979		1718		
12	12	С1261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	7987		31948		31948		34504	
											2556		
13	13	С2325-101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	48,37	1952	1952	94418	94418	0	0	101971	
						0	379	0	18332		7553		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									11750200	
			ИТОГО:					9921379	2497673	6854978	958438	11750200	
								568725	448362		870385		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		340756					
			Итого с временными									12090956	
			Зимние удорожания			1,89 %		228519					
			Итого с зимними удорожаниями									12319475	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		246390					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12565865	
			Итого в текущих ценах 2023года, к = 1,079		1,079			992 702,58				13 558 567,58	
			Индивидуальный договорной коэффициент		0,95			-677 928,38				12 880 639,20	
			НДС	%	12			1 545 676,71					
			Итого с НДС									14 426 315,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Куандык-К", БИН - **020140003447**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН - **050140004222**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Ь.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

БИН - 990640000025, № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г; № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г; № KZ75VJE00024455 от 30.03.2017 г **Карриев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

М.П.

Эксперт, БИН- **050140010009**, Приказ №22-АЕ/2023 от 29.04.2023 г. **Сраилов М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата приказа, подпись)

М.П.