Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021 (Предварительный договор (к

Номер документа	Дата составления
56	**31.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	499 599 681,00	499 599 681,00
				Итого	1	x	499 599 681,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук пр. / _____ / Бакиев С.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 31.08.2021

М.П.

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за август 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №19	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	173 373 258
2	Акт выполненных работ №20	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	210 945 223
3	Акт выполненных работ №21	Конструкции металлические (Локальная смета 2-01-02/1)	903 837
4	Акт выполненных работ №22	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	13 919 947
5	Акт выполненных работ №23	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	75 831 677
6	Акт выполненных работ №24	Внутренние слаботочные сети (Локальная смета 2-01-07)	937 777
7	Акт выполненных работ №25	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (Локальная смета 2-01-	431 221
8	Акт выполненных работ №26	Наружные сети теплоснабжения (Локальная смета 6-1)	9 055 903
9	Акт выполненных работ №27	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета 6-2-1)	5 257 616
10	Акт выполненных работ №28	Вертикальная планировка (Локальная смета 7-01-01)	539 547
11	Акт выполненных работ №29	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (Локальная смета 7-01-02)	8 403 675
		ИТОГО:	**499 599 681**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №19

за август 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Колонны										
			К5/50шт/										
1	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100		2003,71	961,09	200371	96109	41739	78430	301105
			НР - 91%; СП - 80%				625,23	236,64	62523	23664		22304	
2	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100		520,74	366,96	52074	36696	--	22352	80380
			НР - 91%; СП - 80%				153,78	91,85	15378	9185		5954	
3	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10		27739,33	3767,53	277393	37676	200050	44591	347742
			НР - 91%; СП - 80%				3966,70	933,36	39667	9334		25759	
			К6/40шт/										
4	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	90		2003,71	961,09	180334	86498	37565	70587	270995
			НР - 91%; СП - 80%				625,23	236,64	56271	21298		20074	
5	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	90		520,74	366,96	46867	33026	--	20117	72343
			НР - 91%; СП - 80%				153,78	91,85	13840	8266		5359	
6	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9		26886,88	3767,53	241982	33908	180081	33118	297108
			НР - 91%; СП - 80%				3110,37	933,36	27993	8400		22008	
			К7/6шт/										

7	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,7488	2003,71	961,09	53597	25708	11165	20979	80542
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	16724	6330		5966	
8	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	26,7488	520,74	366,96	13929	9816	--	5979	21501
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4113	2457		1593	
9	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4	26798,51	3767,53	107194	15070	79971	14457	131383
			НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	12153	3733		9732	
		К8/6шт/										
10	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,632	2003,71	961,09	55367	26557	11534	21672	83202
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	17276	6539		6163	
11	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,632	520,74	366,96	14389	10140	--	6176	22211
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4249	2538		1645	
12	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,2	26886,88	3767,53	86038	12056	64029	11775	105638
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	9953	2987		7825	
		К9/6шт/										
13	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,612	2003,71	961,09	29278	14044	6098	11460	43997
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	9136	3458		3259	
14	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,612	520,74	366,96	7609	5362	--	3266	11745
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2247	1342		870	
15	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,05	26886,88	3767,53	55118	7723	41019	7544	67675
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	6376	1913		5013	
		К11/2шт/										
16	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,9946	2003,71	961,09	16019	7684	3337	6270	24072
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	4998	1892		1783	
17	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,9946	520,74	366,96	4163	2933	--	1787	6426

			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	1229	734		476	
18	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,24	26886,88	3767,53	33340	4671	24812	4563	40935
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	3857	1157		3032	
			К14/2шт/									
19	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,3186	2003,71	961,09	14664	7034	3054	5740	22036
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	4576	1732		1632	
20	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,3186	520,74	366,96	3811	2685	--	1636	5883
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	1125	672		436	
21	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,06	26886,88	3767,53	28500	3993	21210	3901	34993
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	3297	989		2592	
			К15/26шт/									
22	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	28,96055	2003,71	961,09	58029	27833	12089	22714	87202
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	18107	6853		6459	
23	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	28,96055	520,74	366,96	15081	10627	--	6473	23279
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4454	2660		1724	
24	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,0848	27739,33	3767,53	85570	11622	61712	13755	107271
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	12236	2879		7946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1680717	529471	799465	439342	2289664
								351778	131012	--	169604	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1680717				
		Материалы		Тенге				799464				
		Всего заработная плата		Тенге					482790			
			Накладные расходы	Тенге				439342				
			Сметная прибыль	Тенге				169604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					482790			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2289663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					482790			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			ДЖМ1									

25	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,06	4540,59	1885,77	72922	30286	15393	31679	112969
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	27243	7569		8368	
26	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,06	2640,36	1351,11	42404	21699	--	23784	71483
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	20705	5431		5295	
27	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56135	42722,03	1747,07	23982	980	832	20388	47920
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	22170	234		3550	
28	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02903	224072,00	--	6505	--	6505	--	7025
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
29	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54332	209142,00	--	113631	--	113631	--	122721
			СП - 8%			--	--	--	--		9090	
30	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,84	27037,84	3996,39	130863	19342	96726	20684	163670
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	14795	7934		12124	
			ДЖМ2									
31	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,4732	4540,59	1885,77	56636	23521	11956	24604	87739
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	21159	5878		6499	
32	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,4732	2640,36	1351,11	32934	16852	--	18472	55519
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	16081	4218		4112	
33	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,05067	42722,03	1747,07	2165	88	76	1840	4326
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	2001	21		320	
34	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04553	224072,00	--	10202	--	10202	--	11018
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
35	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00514	209142,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
36	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,2	27037,84	3996,39	113559	16785	83935	17949	142028
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	12839	6885		10521	
			ДЖМ1/1									

37	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	19,3776	4540,59	1885,77	87986	36542	18573	38223	136305
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	32871	9132		10097	
38	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	19,3776	2640,36	1351,11	51164	26181	--	28697	86250
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	24983	6553		6389	
39	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67315	42722,03	1747,07	28758	1176	996	24449	57463
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	26586	281		4257	
40	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02453	224072,00	--	5496	--	5496	--	5936
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
41	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,64862	209142,00	--	135654	--	135654	--	146506
			СП - 8%			--	--	--	--		10852	
42	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,66	27037,84	3996,39	125996	18623	93128	19914	157583
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	14245	7639		11673	
		ДЖМ2/2										
43	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,28	4540,59	1885,77	78461	32587	16561	34085	121550
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	29313	8144		9004	
44	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,28	2640,36	1351,11	45625	23347	--	25591	76913
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	22278	5844		5697	
45	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,597999	42722,03	1747,07	25548	1045	885	21719	51049
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	23618	250		3781	
46	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023984	224072,00	--	5374	--	5374	--	5804
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
47	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,575012	209142,00	--	120259	--	120259	--	129880
			СП - 8%			--	--	--	--		9621	
48	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,17	27037,84	3996,39	112748	16665	83336	17820	141014
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	12747	6836		10445	
		ДЖМ3 и ДЖМ3/1										

49	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	41,6096	4540,59	1885,77	188932	78466	39882	82076	292688
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	70584	19609		21681	
50	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	41,6096	2640,36	1351,11	109864	56220	--	61622	185205
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	53645	14072		13719	
51	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,463511	42722,03	1747,07	62524	2557	2166	53155	124933
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	57801	611		9254	
52	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059178	224072,00	--	13260	--	13260	--	14321
			СП - 8%			--	--	--	--		1061	
53	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,405333	209142,00	--	293914	--	293914	--	317427
			СП - 8%			--	--	--	--		23513	
54	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	9,18	27037,84	3996,39	248207	36686	183459	39231	310433
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	28062	15048		22995	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
55	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,08	4540,59	1885,77	118419	49181	24998	51443	183451
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	44240	12291		13589	
56	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	26,08	2640,36	1351,11	68861	35237	--	38623	116083
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	33624	8820		8599	
57	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,93892	42722,03	1747,07	40113	1640	1391	34102	80152
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	37082	392		5937	
58	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	224072,00	--	7036	--	7036	--	7599
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
59	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,90452	209142,00	--	189173	--	189173	--	204307
			СП - 8%			--	--	--	--		15134	
60	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,8	27037,84	3996,39	183857	27175	135895	29060	229950
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	20787	11147		17033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2954107	572881	1711767	759210	4010381
								669459	164839	--	297065	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2954107				
			Материалы	Тенге				810185				
			Всего заработная плата	Тенге					834298			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				901579				
			Накладные расходы	Тенге				759210				
			Сметная прибыль	Тенге				297065				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4010382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					834298			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4010382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					834298			
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
			Л-1									
61	146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	11,69	10683,60	168,28	124891	1968	53282	63800	203786
			НР - 91%, СП - 8%			5957,30	40,08	69641	469		15095	
62	147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	11,69	3253,80	157,46	38037	1841	--	33358	77106
			НР - 91%, СП - 8%			3096,34	39,41	36196	461		5712	
63	148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	11,69	39865,86	8414,38	466032	98364	245105	133757	647772
			НР - 91%, СП - 8%			10484,46	2089,17	122563	24422		47983	
64	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2909	224072,00	--	65183	--	65183	--	70398
			СП - 8%			--	--	--	--		5215	
65	150	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,195556	209142,00	--	459183	--	459183	--	495918
			СП - 8%			--	--	--	--		36735	
			Л-2									
66	151	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	10,55	10683,60	168,28	112712	1776	48086	57578	183913
			НР - 91%, СП - 8%			5957,30	40,08	62850	423		13623	
67	152	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	10,55	3253,80	157,46	34328	1661	--	30105	69587
			НР - 91%, СП - 8%			3096,34	39,41	32666	416		5155	
68	153	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	10,55	39865,86	8414,38	420585	88772	221202	120713	584602
			НР - 91%, СП - 8%			10484,46	2089,17	110611	22041		43304	
69	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26795	224072,00	--	60040	--	60040	--	64843
			СП - 8%			--	--	--	--		4803	
70	155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,972076	209142,00	--	412444	--	412444	--	445440
			СП - 8%			--	--	--	--		32996	

			Л-3									
71	156	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16,64	10683,60	168,28	177775	2800	75846	90815	290077
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	99129	667		21487	
72	157	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16,64	3253,80	157,46	54143	2620	--	47483	109756
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	51523	656		8130	
73	158	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	16,64	39865,86	8414,38	663368	140015	348892	190395	922064
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	174461	34764		68301	
74	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42088	224072,00	--	94307	--	94307	--	101852
			СП - 8%			--	--	--	--		7545	
75	160	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,10848	209142,00	--	650114	--	650114	--	702123
			СП - 8%			--	--	--	--		52009	
			Л-4									
76	161	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16,64	10683,60	168,28	177775	2800	75846	90815	290077
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	99129	667		21487	
77	162	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16,64	3253,80	157,46	54143	2620	--	47483	109756
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	51523	656		8130	
78	163	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	16,64	39865,86	8414,38	663368	140015	348892	190395	922064
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	174461	34764		68301	
79	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42088	224072,00	--	94307	--	94307	--	101852
			СП - 8%			--	--	--	--		7545	
80	165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,10848	209142,00	--	650114	--	650114	--	702123
			СП - 8%			--	--	--	--		52009	
			Л-5									
81	166	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	10,55	10683,60	168,28	112712	1776	48086	57578	183913
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	62850	423		13623	
82	167	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	10,55	3253,80	157,46	34328	1661	--	30105	69587
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	32666	416		5155	
83	168	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	10,55	39865,86	8414,38	420585	88772	221202	120713	584602
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	110611	22041		43304	
84	169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26795	224072,00	--	60040	--	60040	--	64843

			СП - 8%			--	--	--	--		4803	
85	170	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,972076	209142,00	--	412444	--	412444	--	445440
			СП - 8%			--	--	--	--		32996	
			Л-6									
86	171	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	11,69	10683,60	168,28	124891	1968	53282	63800	203786
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	69641	469		15095	
87	172	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,69	3253,80	157,46	38037	1841	--	33358	77106
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	36196	461		5712	
88	173	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,69	39865,86	8414,38	466032	98364	245105	133757	647772
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	122563	24422		47983	
89	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2909	224072,00	--	65183	--	65183	--	70398
			СП - 8%			--	--	--	--		5215	
90	175	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,195556	209142,00	--	459183	--	459183	--	495918
			СП - 8%			--	--	--	--		36735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7666284	679634	5467368	1536008	9938474
								1519280	168638	--	736186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7666284				
		Материалы		Тенге				1984824				
		Всего заработная плата		Тенге					1687918			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3482542				
			Накладные расходы	Тенге				1536008				
			Сметная прибыль	Тенге				736186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9938478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094
			Сметная заработная плата	Тенге					1687918			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9938478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094
			Сметная заработная плата	Тенге					1687918			
			РАЗДЕЛ 4.Парапет									
			Монолитный парапет Блок 1									
91	186	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	139,8	4540,59	1885,77	634774	263631	133996	275758	983374
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	237147	65884		72843	
92	187	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	139,8	2640,36	1351,11	369122	188886	--	207038	622253
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	180237	47278		46093	

93	188	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,96461	42722,03	1747,07	169376	6926	5870	143994	338440
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	156580	1655		25070	
94	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12565	224072,00	--	28155	--	28155	--	30407
			СП - 8%			--	--	--	--		2252	
95	190	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,83396	209142,00	--	802888	--	802888	--	867119
			СП - 8%			--	--	--	--		64231	
96	191	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,96	27037,84	3996,39	755978	111739	558769	119487	945502
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	85470	45834		70037	
			Монолитный парапет Блок 2									
97	192	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	551,25	4540,59	1885,77	2503000	1039531	528367	1087349	3877577
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	935102	259788		287228	
98	193	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	551,25	2640,36	1351,11	1455498	744800	--	816380	2453628
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	710699	186422		181750	
99	194	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	15,01006	42722,03	1747,07	641260	26224	22221	545164	1281338
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	592815	6267		94914	
100	195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648	224072,00	--	145199	--	145199	--	156815
			СП - 8%			--	--	--	--		11616	
101	196	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,36396	209142,00	--	3004107	--	3004107	--	3244436
			СП - 8%			--	--	--	--		240329	
102	197	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	110,25	27037,84	3996,39	2980922	440602	2203300	471152	3728240
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	337020	180730		276166	
			Монолитный парапет Блок 3									
103	198	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	139,3	4540,59	1885,77	634774	263631	133996	275758	983374
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	237147	65884		72843	
104	199	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	139,3	2640,36	1351,11	369122	188886	--	207038	622253
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	180237	47278		46093	

105	200	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,96461	42722,03	1747,07	169376	6926	5870	143994	338440
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	156580	1655		25070	
106	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12565	224072,00	--	28155	--	28155	--	30407
			СП - 8%			--	--	--	--		2252	
107	202	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,83896	209142,00	--	802888	--	802888	--	867119
			СП - 8%			--	--	--	--		64231	
108	203	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,95	27037,84	3996,39	755978	111739	558769	119487	945502
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	85470	45834		70037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16250572	3393521	8962550	4412599	22316224
								3894504	954509	--	1653055	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16250572				
		Материалы		Тенге				4151159				
		Всего заработная плата		Тенге					4849013			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4811392				
			Накладные расходы	Тенге				4412599				
			Сметная прибыль	Тенге				1653055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22316226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3122
			Сметная заработная плата	Тенге					4849013			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22316226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3122
			Сметная заработная плата	Тенге					4849013			
			РАЗДЕЛ 5.Балки									
109	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,56237	32090,79	6060,90	146410	27652	33455	83589	248399
			НР - 91%; СП - 8%			18697,14	1436,20	85303	6552		18400	
110	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,56237	24669,51	1448,61	112551	6609	1314	97193	226524
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	104628	2177		16780	
111	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5055	224072,00	--	337340	--	337340	--	364327
			СП - 8%			--	--	--	--		26987	
112	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,09941	209142,00	--	648217	--	648217	--	700074
			СП - 8%			--	--	--	--		51857	
113	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	155,4105	5178,94	2231,97	804862	346871	130254	377243	1276673
			НР - 91%; СП - 8%			2108,85	558,62	327737	86815		94568	

114	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	155,4105	2772,34	1681,34	430851	261298	--	213810	696234
			НР - 91%, СП - 85%			1091,00	420,84	169553	65403		51573	
115	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	15,4	26220,11	3096,84	403790	47692	307888	61723	502754
			НР - 91%, СП - 85%			3130,49	1273,88	48210	19618		37241	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2884021	690122	1458468	833558	4014985
								735431	180565	--	297406	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2884021				
		Материалы		Тенге				472911				
		Всего заработная плата		Тенге					915996			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				985557				
			Накладные расходы	Тенге				833558				
			Сметная прибыль	Тенге				297406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
			Сметная заработная плата	Тенге					915996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4014985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
			Сметная заработная плата	Тенге					915996			
			РАЗДЕЛ 6.Плиты									
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп12;Мп17;Мп17/									
116	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,694762	32977,80	1208,25	22912	840	4706	15994	42018
			НР - 91%, СП - 85%			24996,24	300,60	17366	209		3112	
117	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030381	224072,00	--	6808	--	6808	--	7353
			СП - 85%			--	--	--	--		545	
118	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,664445	209142,00	--	138963	--	138963	--	150080
			СП - 85%			--	--	--	--		11117	
119	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,26	23860,90	3283,21	77787	10703	58322	11978	96946
			НР - 91%, СП - 85%			2687,68	1350,03	8762	4401		7181	
120	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11,1195	2698,65	63,45	30008	706	9282	18377	52256
			НР - 91%, СП - 85%			1800,42	15,70	20020	175		3871	
121	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	10,86733	1089,34	32,03	11838	348	--	10535	24163

			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	11490	87		1790	
			Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп									
122	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	604,63	24165,69	3574,31	14611301	2161135	10792095	2315969	18281451
			НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	1658071	886950		1354182	
123	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	121,58	64133,69	2424,69	7797374	294794	3095019	4077396	12824751
			НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	4407561	73094		949982	
124	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,3	224072,00	--	1187582	--	1187582	--	1282589
			СП - 8%			--	--	--	--		95007	
125	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,243	224072,00	--	726665	--	726665	--	784798
			СП - 8%			--	--	--	--		58133	
126	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	108,914	209142,00	--	22778492	--	22778492	--	24600771
			СП - 8%			--	--	--	--		1822279	
127	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/**	т	3,243	224072,00	--	726665	--	726665	--	784798
			СП - 8%			--	--	--	--		58133	
128	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/**	т	4,129	209142,00	--	863547	--	863547	--	932631
			СП - 8%			--	--	--	--		69084	
129	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1915,62	5545,05	121,47	10622209	232691	1621629	8031180	20145660
			НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	8767889	57584		1492271	
130	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1915,62	2922,07	61,38	5597576	117581	--	5013571	11460039
			НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	5479995	29424		848892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				65199727	2818798	42009775	19495000	91470304
								20371154	1051924	--	6775579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65199727				
		Материалы		Тенге				15581054				
		Всего заработная плата		Тенге					21423078			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26428722				
			Накладные расходы	Тенге				19495000				
			Сметная прибыль	Тенге				6775579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91470306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14450
			Сметная заработная плата	Тенге					21423078			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					91470306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14450
			Сметная заработная плата	Тенге						21423078			
			РАЗДЕЛ 7.Крыльца										
			Крыльцо КР-1										
Лестницы													
131	226	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	6,39	28351,52	2181,32	181166	13938	130245	37027	235649
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	36983	3706		17455	
Плита Кр-1													
132	227	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,21	22389,52	1776,55	116649	9256	94355	14176	141291
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	13038	2541		10466	
Арматура на все крыльцо													
133	230	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,67853	223582,00	--	151707	--	151707	--	163844
			СП - 8%			--	--	--	--		12137	
134	231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,93228	209142,00	--	194979	--	194979	--	210577
			СП - 8%			--	--	--	--		15598	
			Крыльцо КР-2										
Лестницы													
135	232	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	8,32	28351,52	2181,32	235885	18149	169583	48211	306823
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	48153	4826		22728	
Плита Кр-2													
136	233	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,64	22389,52	1776,55	81498	6467	65922	9904	98714
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	9109	1775		7312	
Арматура на все крыльцо													
137	235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02853	224072,00	--	6393	--	6393	--	6904
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
138	236	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,63846	223582,00	--	142748	--	142748	--	154168
			СП - 8%			--	--	--	--		11420	
139	237	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,08137	209142,00	--	435302	--	435302	--	470126
			СП - 8%			--	--	--	--		34824	
			Крыльцо КР-5;КР-5/1										
Лестницы													
140	251	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	4,32	28351,52	2181,32	122479	9424	88053	25032	159312

			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	25002	2506		11801	
Стены												
141	252	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,56	36894,63	2644,90	205134	14706	117801	69698	296819
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	72627	3964		21987	
Арматура на все крыльцо												
142	253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	224072,00	--	4939	--	4939	--	5334
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
143	254	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17352	223582,00	--	38796	--	38796	--	41900
			СП - 8%			--	--	--	--		3104	
144	255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,27407	209142,00	--	266462	--	266462	--	287779
			СП - 8%			--	--	--	--		21317	
			Крыльцо КР-6;КР-6/1									
Лестницы												
145	256	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,32	28351,52	2181,32	122479	9424	88053	25032	159312
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	25002	2506		11801	
Арматура на все крыльцо												
146	259	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18066	223582,00	--	40392	--	40392	--	43623
			СП - 8%			--	--	--	--		3231	
147	260	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65846	209142,00	--	137712	--	137712	--	148729
			СП - 8%			--	--	--	--		11017	
			Крыльцо КР-7									
Лестницы												
148	261	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,81	28351,52	2181,32	51316	3948	36892	10488	66748
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	10476	1050		4944	
Плита Кр-7												
149	262	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,23	22389,52	1776,55	72318	5738	58497	8789	87595
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	8083	1575		6489	
Стены Кр-7												
150	263	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,11	36894,63	2644,90	262321	18805	150642	89128	379565
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	92874	5069		28116	
Фундаменты Кр-7												
151	264	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,39	25461,54	695,40	111776	3053	84330	23353	145939
			НР - 91%; СП - 8%			5556,60	289,00	24393	1269		10810	

Арматура на все крыльцо												
152	265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16004	224072,00	--	35860	--	35860	--	38729
			СП - 8%			--	--	--	--		2869	
153	266	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3029	223582,00	--	67723	--	67723	--	73141
			СП - 8%			--	--	--	--		5418	
154	267	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,65198	209142,00	--	345498	--	345498	--	373138
			СП - 8%			--	--	--	--		27640	
			Крыльцо КР-8									
Лестницы												
155	268	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	8,06	28351,52	2181,32	228513	17581	164284	46704	297234
			НР - 91%, СП - 8%			5787,60	580,04	46648	4675		22017	
Арматура на все крыльцо												
156	271	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3329	223582,00	--	74430	--	74430	--	80384
			СП - 8%			--	--	--	--		5954	
157	272	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,04909	209142,00	--	219409	--	219409	--	236962
			СП - 8%			--	--	--	--		17553	
			Крыльцо КР-9;9/1;9/2									
Лестницы												
158	273	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	7,08	28351,52	2181,32	200729	15444	144309	41025	261095
			НР - 91%, СП - 8%			5787,60	580,04	40976	4107		19340	
Арматура на все крыльцо												
159	276	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28029	223582,00	--	62668	--	62668	--	67681
			СП - 8%			--	--	--	--		5013	
160	277	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,10793	209142,00	--	231715	--	231715	--	250252
			СП - 8%			--	--	--	--		18537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4448996	145933	3849699	448567	5289367
								453364	39569	--	391804	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4448996				
		Материалы		Тенге				1392967				
		Всего заработная плата		Тенге					492933			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2456733				
			Накладные расходы	Тенге				448567				
			Сметная прибыль	Тенге				391804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5289367				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					492933			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5289367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					492933			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								139329407
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27994970				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8830360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2691056			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64259089		
			- Накладные расходы	Тенге							27924284	
			- Сметная прибыль	Тенге							10320699	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							139 329 407
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							2 089 941
					Итого с временными зданиями и сооружениями							141 419 348
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							3 111 226
					Итого с затратами в зимнее время							144 530 574
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							2 890 611
					Итого с непредвиденными работами и затратами							147 421 185
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							154 797 552
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							154 797 552
					НДС (12 %)							18 575 706
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							173 373 258

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

за август 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/	м3	300		30557,89	511,54	9167367	153462	6867720	2036954	12100667
			НР - 93%; СП - 80%				7153,95	146,96	2146185	44088		896346	
2	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2189,9		5427,44	123,12	11885551	269621	6129705	5173267	18423523
			НР - 93%; СП - 80%				2505,24	34,90	5486225	76428		1364705	
3	7	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛ/	3535		5140,86	56,67	18172940	200329	10404671	6895010	27073386
			НР - 90%; СП - 80%				2140,86	26,36	7567940	93183		2005436	
4	8	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	193,5		5389,00	--	1042772	--	1042772	--	1126194
			СП - 80%				--	--	--	--		83422	
5	9	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛВ/	893,2		5330,97	56,67	4761622	50618	2798788	1742185	7024111
			НР - 90%; СП - 80%				2140,86	26,36	1912216	23545		520305	
6	10	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	13,5		5389,00	--	72752	--	72752	--	78572
			СП - 80%				--	--	--	--		5820	
7	11	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛВ/ГКЛВ/	395.62		5532,39	56,67	2188724	22420	1319337	771656	3197210
			НР - 90%; СП - 80%				2140,86	26,36	846967	10429		236830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47291728	696450	28635745	16619072	69023663

								17959533	247673	--	5112864	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47291728				
		Материалы		Тенге				27520223				
		Всего заработная плата		Тенге					18207206			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1115524				
			Накладные расходы	Тенге				16619072				
			Сметная прибыль	Тенге				5112864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69023664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11924
			Сметная заработная плата	Тенге					18207206			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69023664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11924
			Сметная заработная плата	Тенге					18207206			
РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка												
8	31	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**500**	**515,82**	**3,55**	**257910**	**1775**	**88200**	**134864**	**424196**
			НР - 80%; СП - 8%			**335,87**	**1,29**	**167935**	**645**		**31422**	
9	32	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**78**	**15354,00**	**--**	**1197612**	**--**	**1197612**	**--**	**1293421**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95809**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**1455522**	**1775**	**1285812**	**134864**	**1717617**
								167935	**645**	**--**	**127231**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1455522				
		Материалы		Тенге				88200				
		Всего заработная плата		Тенге					168580			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1197612				
			Накладные расходы	Тенге				134864				
			Сметная прибыль	Тенге				127231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1717617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					168580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1717617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					168580			
РАЗДЕЛ 3.Утепление стен												
10	42	**2111-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**23,3813**	**6973,00**	**--**	**163038**	**--**	**163038**	**--**	**176081**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13043**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**163038**	**--**	**163038**	**--**	**176081**
								--	**--**	**--**	**13043**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				163038				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163038				
			Сметная прибыль	Тенге				13043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				176081				
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка												
		Потолки										

Подвал

11	44	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	410,88	547,97	3,31	225150	1360	62692	129473	382993
						392,08	1,81	161098	744		28370	
12	59	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м2	689,33	1817,20	159,78	1252650	110142	--	962045	2391871
						1657,42	87,11	1142509	60048		177176	
13	60	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте СП - 8%	м2	689,33	3182,00	--	2193448	--	2193448	--	2368924
						--	--	--	--		175476	
14	62	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	438,27	0,86	219472	430	37237	145632	394312
						363,05	0,47	181805	235		29208	
15	65	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	102,75	940,46	5,40	96632	555	20153	60982	170223
						738,92	2,95	75924	303		12609	
			Ведомость отделки стен									
			Цокольный этаж									
По бетону												
16	145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	250,03	725,21	20,47	181324	5118	89011	81868	284248
						348,74	3,34	87195	835		21055	
17	146	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	250,03	3841,61	38,35	960518	9589	491061	372077	1439202
						1839,25	20,91	459868	5228		106608	
18	147	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	757,87	777,67	5,07	589373	3842	197486	311600	973051
						512,02	1,92	388045	1455		72078	
Кирпичу												
19	152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	697,42	725,21	20,47	505776	14276	248282	228359	792866
						348,74	3,34	243218	2329		58731	
20	153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	415	3841,61	38,35	1594268	15916	815063	617573	2388788
						1839,25	20,91	763289	8678		176947	
По утеплителю												
21	160	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	609,76	1071,77	9,90	653522	6037	302129	278085	1006135
						566,38	3,69	345356	2250		74529	
По гипсокартону												
22	164	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	81,84	703,53	3,37	57577	276	17136	32213	96973
						490,78	1,23	40165	101		7183	
			Стены 1-го этажа									

Отделка по газоблоку												
23	167	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	838,79	1071,77	9,90	898990	8304	415612	382535	1384047
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	475074	3095		102522	
24	171	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,95	777,67	5,07	39622	258	13277	20948	65416
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	26087	98		4846	
По бетону												
25	176	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1331,68	777,67	5,07	1035608	6752	347009	547523	1709781
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	681847	2557		126650	
По утеплителю												
26	483	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	136,16	1071,77	9,90	145932	1348	67466	62097	224671
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	77118	502		16642	
По гипсокартону												
27	186	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3621,24	703,53	3,37	2547651	12203	758216	1425349	4290840
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	1777232	4454		317840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13197513	196406	6075278	5658359	20364341
								6925830	92912	--	1508470	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13197513				
		Материалы		Тенге				3881831				
		Всего заработная плата		Тенге					7018742			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2193448				
			Накладные расходы	Тенге				5658359				
			Сметная прибыль	Тенге				1508470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20364342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4456
			Сметная заработная плата	Тенге					7018742			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20364342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4456
			Сметная заработная плата	Тенге					7018742			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Полы цокольного этажа									
Тип2												
28	286	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	517,39	3651,73	82,67	1891194	42814	1050736	770640	2874781
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	797644	22186		212947	
Тип3.1												
29	292	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	800	4520,97	85,19	3616776	68152	2704064	827223	4799518
			НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	844560	35464		355520	
Тип 4												

30	298	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	217,84	3651,73	82,67	795493	18009	441971	324154	1209219
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	335513	9332		89572	
Тип5.1												
31	305	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	317,26	3651,73	82,67	1158548	26227	643683	472095	1761095
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	488638	13591		130451	
			Полы 1-го этажа									
Тип2												
Тип3.2												
32	335	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,061444	18750,10	1550,74	38652	3196	65	33611	78044
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	35391	1544		5781	
33	336	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,061444	269999,00	--	556588	--	556588	--	601115
			СП - 8%			--	--	--	--		44527	
Тип 7												
34	351	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,142016	18750,10	1550,74	2663	220	5	2316	5377
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	2438	106		398	
35	352	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142016	269999,00	--	38344	--	38344	--	41412
			СП - 8%			--	--	--	--		3068	
Тип8.2												
36	358	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,073068	18750,10	1550,74	95121	7867	160	82714	192062
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	87094	3801		14227	
37	359	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,073068	269999,00	--	1369723	--	1369723	--	1479301
			СП - 8%			--	--	--	--		109578	
Тип 10												
38	367	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,10642	18750,10	1550,74	20745	1716	34	18040	41888
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	18995	829		3103	
39	368	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10642	269999,00	--	298732	--	298732	--	322631
			СП - 8%			--	--	--	--		23899	
Тип 11												
40	375	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,479024	18750,10	1550,74	8982	743	15	7810	18136
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	8224	359		1343	
41	376	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,479024	269999,00	--	129336	--	129336	--	139683
			СП - 8%			--	--	--	--		10347	
Тип12												
42	384	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,058008	18750,10	1550,74	19838	1641	33	17250	40055
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	18164	793		2967	
43	385	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,058008	269999,00	--	285661	--	285661	--	308514
			СП - 8%			--	--	--	--		22853	

			Полы 2-го этажа									
Тип8.2												
44	412	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	6,483988	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	121575 111317	10055 4858	203	105719 18184	245477
45	413	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	6,483988	269999,00 --	-- --	1750670 --	-- --	1750670	-- 140054	1890724
Тип 9												
46	421	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,686208	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	50367 46117	4165 2012	85	43798 7533	101698
47	422	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,686208	269999,00 --	-- --	725273 --	-- --	725273	-- 58022	783295
Тип 11												
48	429	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,239372	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	4488 4110	371 179	7	3903 671	9062
49	430	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,239372	269999,00 --	-- --	64630 --	-- --	64630	-- 5170	69800
			Полы 3-го этажа									
Тип8.2												
50	450	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,255852	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	98548 90232	8150 3937	166	85695 14739	198982
51	451	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	5,255852	269999,00 --	-- --	1419075 --	-- --	1419075	-- 113526	1532601
Тип 10												
52	459	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,957376	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	17951 16436	1484 717	31	15610 2685	36245
53	460	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,957376	269999,00 --	-- --	258491 --	-- --	258491	-- 20679	279170
Тип 11												
54	467	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,235284	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	23180 21225	1917 926	38	20157 3467	46804
55	468	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,235284	269999,00 --	-- --	333795 --	-- --	333795	-- 26704	360499
			Полы 4-го этажа									
Тип8.2												
56	488	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,003012	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	93807 85892	7758 3748	157	81572 14030	189410
57	489	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	5,003012	269999,00 --	-- --	1350808 --	-- --	1350808	-- 108065	1458873

Тип 9												
58	497	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,435148	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	8159 7471	675 326	13	7095 1220	16474
59	498	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,435148	269999,00 --	-- --	117490 --	-- --	117490	-- 9399	126889
Тип 10												
60	505	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,810348	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	15194 13912	1257 607	25	13212 2273	30679
61	506	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,810348	269999,00 --	-- --	218793 --	-- --	218793	-- 17503	236296
Тип 11												
62	513	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,933016	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	17494 16018	1447 699	29	15212 2617	35323
63	514	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,933016	269999,00 --	-- --	251913 --	-- --	251913	-- 20153	272066
			Полы 5-го этажа									
Тип8.2												
64	534	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	4,205076	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	78864 72210	6523 3151	131	68578 11795	159238
65	535	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	4,205076	269999,00 --	-- --	1135636 --	-- --	1135636	-- 90851	1226487
Тип 10												
66	543	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,651524	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	30966 28353	2561 1237	52	26927 4631	62525
67	544	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,651524	269999,00 --	-- --	445910 --	-- --	445910	-- 35673	481583
Тип 11												
68	551	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,356208	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	25429 23283	2103 1016	43	22112 3803	51345
69	552	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,356208	269999,00 --	-- --	366175 --	-- --	366175	-- 29294	395469
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19351077 3173237	219051 111418	15958789 --	3065443 1793322	24209845
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19351077				
		Материалы		Тенге				4841746				
		Всего заработная плата		Тенге					3284655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11117043				
			Накладные расходы	Тенге				3065443				
			Сметная прибыль	Тенге				1793322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24209842				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2288
			Сметная заработная плата	Тенге					3284655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24209842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2288
			Сметная заработная плата	Тенге					3284655			
			РАЗДЕЛ 6.Кровля									
			Основная кровля/Тип14/									
70	563	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	950	313,02	13,28	297369	12616	188955	91508	419987
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,86	95798	3667		31110	
71	564	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	950	1049,03	55,27	996578	52506	314279	592773	1716499
			НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	629793	14525		127148	
72	565	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	72	26424,00	--	1902528	--	1902528	--	2054730
			СП - 8%			--	--	--	--		152202	
73	566	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	950	313,02	13,28	297369	12616	188955	91508	419987
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,86	95798	3667		31110	
74	568	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки из пескобетона толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	950	778,28	31,91	739366	30314	302243	398251	1228627
			НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	406809	16862		91009	
75	569	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки из пескобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103до 50мм**	м2 стяжки	950	539,60	33,05	512620	31398	451867	43319	600415
			НР - 94%; СП - 8%			30,90	17,61	29355	16730		44475	
76	570	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	5,36	18750,10	1550,74	100501	8311	170	87393	202925
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	92020	4015		15031	
77	571	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,36	269999,00	--	1447195	--	1447195	--	1562971
			СП - 8%			--	--	--	--		115776	
78	582	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86**	м2	800	1497,00	--	1197600	--	1197600	--	1293408
			СП - 8%			--	--	--	--		95808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7491126	147761	5993792	1304752	9499549
								1349573	59466	--	703669	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7491126				
		Материалы		Тенге				1446467				
		Всего заработная плата		Тенге					1409039			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4547323				
			Накладные расходы	Тенге				1304752				
			Сметная прибыль	Тенге				703669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9499547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
			Сметная заработная плата	Тенге					1409039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9499547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
			Сметная заработная плата	Тенге					1409039			

РАЗДЕЛ 7.Проемы

			Окна									
79	589	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	25,168	3309,91	194,43	83304	4893	37743	38940	132024
			НР - 90%, СП - 8%			1615,88	103,24	40668	2598		9780	
80	590	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1300	2502,48	191,41	3253224	248833	1462110	1508844	5143033
			НР - 90%, СП - 8%			1186,37	103,24	1542281	134212		380965	
81	591	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/**	м2	1325,168	25582,96	--	33901720	--	33901720	--	36613858
			СП - 8%			--	--	--	--		2712138	
			Двери внутренние									
			Двери наружные									
82	618	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д13/**	м2	35,7	21757,00	--	776725	--	776725	--	838863
			СП - 8%			--	--	--	--		62138	
83	623	2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	35,7	46115,00	--	1646306	--	1646306	--	1778010
			СП - 8%			--	--	--	--		131704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				39661279	253726	37824604	1547784	44505788
								1582949	136810	--	3296725	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37238248				
		Материалы		Тенге				1499852				
		Всего заработная плата		Тенге					1719759			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33901720				
			Накладные расходы	Тенге				1547784				
			Сметная прибыль	Тенге				3102883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41888915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1178
			Сметная заработная плата	Тенге					1719759			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2423031				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2423031				
			Сметная прибыль	Тенге				193842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2616873				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44505788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1178
			Сметная заработная плата	Тенге					1719759			

РАЗДЕЛ 8.Разное

			Навес									
84	647	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03	745510,32	1465,32	22365	44	19650	2450	26800
			НР - 91%, СП - 8%			89030,00	708,60	2671	21		1985	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				22365	44	19650	2450	26800

					2671	21	--	1985		
Стоимость общестроительных работ		Тенге			22365					
Материалы		Тенге			19650					
Всего заработная плата		Тенге				2692				
	Накладные расходы	Тенге			2450					
	Сметная прибыль	Тенге			1985					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			26800					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге				2692				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			26800					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге				2692				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								169523681
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			31161728					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1515213				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				648945				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					95956708			
	- Накладные расходы	Тенге						28332724		
	- Сметная прибыль	Тенге						12557309		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:							169 523 681
			в т.ч. Оборудование							0
			Временные здания и сооружения (1,5%)							2 542 855
			Итого с временными зданиями и сооружениями							172 066 536
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							3 785 464
			Итого с затратами в зимнее время							175 852 000
			Непредвиденные работы и затраты - 2%							3 517 040
			Итого с непредвиденными работами и затратами							179 369 040
			Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							188 343 949
			Итого сметная стоимость в текущих ценах							188 343 949
			НДС (12 %)							22 601 274
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)							210 945 223

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "B:Global"

_____ Карсакбаев Ж.Б.

Технадзор:
Инженер технического надзора

_____ Алиев Ф.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Бермуханбетов С.Н.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ Пешков Д.

_____ Бермуханбедов Т.А.

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

за август 2021г. на 2-01-02/1 на Конструкции металлические

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	7		65939,53	26753,22	461577	187273	31516	210977	726358
			НР - 69%, СП - 8%				34684,00	8996,56	242788	62976		53804	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									726358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					242788				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						187273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						62976			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							31516		
			- Накладные расходы	Тенге								210977	
			- Сметная прибыль	Тенге								53804	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:								726 358
					в т.ч. Оборудование								0
					Временные здания и сооружения (1,5%)								10 895
					Итого с временными зданиями и сооружениями								737 253
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								16 220
					Итого с затратами в зимнее время								753 473
					Непредвиденные работы и затраты - 2%								15 069
					Итого с непредвиденными работами и затратами								768 542
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								806 997
					Итого сметная стоимость в текущих ценах								806 997
					НДС (12 %)								96 840
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)								903 837

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

за август 2021г. на 2-01-04 на Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

№ п/п	Номер пез. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	2	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20		1598,68	2,53	31974	50	2639	28703	65531
			НР - 98%, СП - 8%				1464,26	0,16	29285	3		4854	
2	3	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	400		1588,95	2,43	635580	972	51044	571987	1304172
			НР - 98%, СП - 8%				1458,91	0,24	583564	96		96605	
3	5	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50		1749,49	4,26	87474	212	16638	69240	169251
			НР - 98%, СП - 8%				1412,49	0,57	70624	28		12537	
4	10	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17,02		5061,07	52,96	86139	902	70482	14867	109087
			НР - 98%, СП - 8%				866,91	24,43	14755	416		8081	
5	29	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42		3324,54	39,93	139631	1677	107583	30526	183770
			НР - 98%, СП - 8%				723,11	18,54	30371	779		13613	
6	41	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	40		1767,99	102,39	70720	4096	--	65946	147599
			НР - 98%, СП - 8%				1665,60	16,70	66624	668		10933	
7	43	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	30		11212,00	--	336360	--	336360	--	363269
			СП - 8%				--	--	--	--		26909	
8	44	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		13435,00	--	26870	--	26870	--	29020
			СП - 8%				--	--	--	--		2150	

9	63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	500	708,78	76,68	354390	38340	133010	154975	550115
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	183040	20875		40749	
10	66	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	400	292,00	--	116800	--	116800	--	126144
			СП - 8%			--	--	--	--		9344	
11	67	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	50	314,00	--	15700	--	15700	--	16956
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
12	68	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	5	361,00	--	1805	--	1805	--	1949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1903443	46249	878931	936244	3066863
								978263	22865	--	227175	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				488695				
		Материалы		Тенге				133010				
		Всего заработная плата		Тенге					203915			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134305				
			Накладные расходы	Тенге				154975				
			Сметная прибыль	Тенге				51493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				695163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					203915			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1414748				
		Материалы		Тенге				248385				
		Всего заработная плата		Тенге					797213			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363230				
			Накладные расходы	Тенге				781269				
			Сметная прибыль	Тенге				175682				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2371699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
			Сметная заработная плата	Тенге					797213			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3066862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
			Сметная заработная плата	Тенге					1001128			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
13	74	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1909,35	14,27	381870	2854	29652	342400	782212

			НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	349364	24		57942	
14	82	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,15	537,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
15	87	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	50	1767,99	102,39	88400	5119	--	82433	184499
			НР - 98%; СП - 8%			1665,60	16,70	83280	835		13667	
16	89	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	11212,00	--	280300	--	280300	--	302724
			СП - 8%			--	--	--	--		22424	
17	90	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13435,00	--	40305	--	40305	--	43529
			СП - 8%			--	--	--	--		3224	
18	98	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3026,35	43,11	121054	1724	81682	37609	171356
			НР - 98%; СП - 82%			941,21	18,20	37648	728		12693	
19	100	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	500	708,78	76,68	354390	38340	133010	154975	550115
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	183040	20875		40749	
20	103	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	400	292,00	--	116800	--	116800	--	126144
			СП - 8%			--	--	--	--		9344	
21	104	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	100	314,00	--	31400	--	31400	--	33912
			СП - 8%			--	--	--	--		2512	
22	105	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	50	361,00	--	18050	--	18050	--	19494
			СП - 8%			--	--	--	--		1444	
23	106	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	20	421,00	--	8420	--	8420	--	9094
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1441607	48037	740237	617417	2223746
								653332	22462	--	164722	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				529060					
			Материалы	Тенге				133010					
			Всего заработная плата	Тенге					203915				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174670					
			Накладные расходы	Тенге				154975					
			Сметная прибыль	Тенге				54723					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				738758					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
			Сметная заработная плата	Тенге					203915				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				912547					
			Материалы	Тенге				111333					
			Всего заработная плата	Тенге					471879				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				321223					
			Накладные расходы	Тенге				462442					
			Сметная прибыль	Тенге				109999					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1484988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
			Сметная заработная плата	Тенге					471879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2223746					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									397
			Сметная заработная плата	Тенге					675794				
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4										
24	110	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2190,11	22,78	43802	456	32090	11234	59438
			НР - 98%, СП - 85%			562,79	10,35	11256	207		4403	
25	111	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2447,97	22,78	97919	911	74496	22467	130017
			НР - 98%, СП - 85%			562,79	10,35	22512	414		9631	
26	121	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	20	292,00	--	5840	--	5840	--	6307
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
27	122	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	30	314,00	--	9420	--	9420	--	10174
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
28	123	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	40	370,00	--	14800	--	14800	--	15984
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
29	125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	14,2	537,00	--	7625	--	7625	--	8235

			СП - 8%			--	--	--	--		610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**179406**	**1367**	**144271**	**33701**	**230155**
								33768	**621**	**--**	**17049**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30060**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**30060**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2405**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32465**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**149346**				
			Материалы	Тенге				**106587**				
			Всего заработная плата	Тенге					**34389**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7625**				
			Накладные расходы	Тенге				**33701**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14644**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**197691**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34389**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**230156**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34389**			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К1									
30	**138**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**400**	**1336,12**	**1,49**	**534448**	**596**	**128556**	**397414**	**1006410**
			НР - 98%, СП - 8%			**1013,24**	**0,57**	**405296**	**228**		**74549**	
31	**141**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200**	**1532,19**	**3,61**	**306438**	**722**	**111396**	**190690**	**536899**
			НР - 98%, СП - 8%			**971,60**	**1,31**	**194320**	**262**		**39770**	
32	**142**	**2302-0601-1201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**1144**	**39,00**	**--**	**44616**	**--**	**44616**	**--**	**48185**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3569**	
33	**143**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5**	**537,00**	**--**	**2685**	**--**	**2685**	**--**	**2900**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**215**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**888187**	**1318**	**287253**	**588104**	**1594394**
								599616	**490**	**--**	**118103**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**888187**				
			Материалы	Тенге				**239952**				
			Всего заработная плата	Тенге					**600106**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**47301**				
			Накладные расходы	Тенге				**588104**				
			Сметная прибыль	Тенге				**118103**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1594394**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
			Сметная заработная плата	Тенге					**600106**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1594394**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
			Сметная заработная плата	Тенге					**600106**			
			РАЗДЕЛ 5.Внутренний водосток К2									
34	**178**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**300**	**5448,34**	**74,98**	**1634502**	**22494**	**1241823**	**371684**	**2166680**

			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	370185	9084		160495	
35	182	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	14	18781,01	354,93	262934	4969	196489	60705	349530
			НР - 98%; СП - 8%			4391,16	33,40	61476	468		25891	
36	183	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537,00	--	23091	--	23091	--	24938
			СП - 8%			--	--	--	--		1847	
37	186	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1757,00	--	3514	--	3514	--	3795
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
38	191	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	2369,00	--	47380	--	47380	--	51170
			СП - 8%			--	--	--	--		3790	
39	192	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	20	3073,16	152,92	61463	3058	7743	49976	120354
			НР - 98%; СП - 8%			2533,10	16,70	50662	334		8915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2032884	30521	1520040	482365	2716467
								482323	9886	--	201219	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2032884				
		Материалы		Тенге				1446055				
		Всего заработная плата		Тенге					492209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73985				
			Накладные расходы	Тенге				482365				
			Сметная прибыль	Тенге				201219				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2716468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					492209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2716468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					492209			
			РАЗДЕЛ 6.Противопожарный водопровод В2									
40	212	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	3324,54	39,93	664908	7986	512300	145363	875093
			НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	144622	3708		64822	
41	213	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4467,41	52,96	89348	1060	70950	17470	115364
			НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	17338	489		8545	
42	216	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63	537,00	--	33831	--	33831	--	36537
			СП - 8%			--	--	--	--		2706	
43	220	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	1	1767,99	102,39	1768	103	--	1649	3690
			НР - 98%; СП - 8%			1665,60	16,70	1666	17		273	
44	222	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	15	18496,10	127,20	277442	1907	252990	22831	324294

			НР - 98%; СП - 8%			1503,00	50,10	22545	751		24022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1067297**	**11056**	**870071**	**187313**	**1354978**
								186171	**4965**	**--**	**100368**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1067297**				
			Материалы	Тенге				**836239**				
			Всего заработная плата	Тенге					**191136**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33831**				
			Накладные расходы	Тенге				**187313**				
			Сметная прибыль	Тенге				**100368**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1354978**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
			Сметная заработная плата	Тенге					**191136**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1354978**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
			Сметная заработная плата	Тенге					**191136**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11186604**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2933473**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**138548**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**61289**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4440801**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2845144**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**828636**	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**11 186 604**
					в т.ч. Оборудование							**0**
					Временные здания и сооружения (1,5%)							**167 799**
					Итого с временными зданиями и сооружениями							**11 354 403**
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**249 797**
					Итого с затратами в зимнее время							**11 604 200**
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							**232 084**
					Итого с непредвиденными работами и затратами							**11 836 284**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**12 428 524**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							**12 428 524**
					НДС (12 %)							**1 491 423**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**13 919 947**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

за август 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3557		2287,00	--	8134859	--	8134859	--	8785648
			СП - 8%				--	--	--	--		650789	
2	4	ТТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1300	шт	4		290009,59	--	1160038	--	1160038	--	1252841
			СП - 8%				--	--	--	--		92803	
3	5	ТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1400	шт	5		594407,02	--	2972035	--	2972035	--	3209798
			СП - 8%				--	--	--	--		237763	
4	6	ТТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1500	шт	16		316248,66	--	5059979	--	5059979	--	5464777
			СП - 8%				--	--	--	--		404798	
5	7	ТТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1600	шт	10		329354,35	--	3293544	--	3293544	--	3557027
			СП - 8%				--	--	--	--		263483	
6	8	ТТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1800	шт	11		355598,04	--	3911578	--	3911578	--	4224504
			СП - 8%				--	--	--	--		312926	
7	9	ТТОО"CELA group"	Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L2000	шт	5		381804,81	--	1909024	--	1909024	--	2061746
			СП - 8%				--	--	--	--		152722	
8	33	ТТОО "Данфос"	Шаровый кран BVR DN 15	шт	40		2584,22	--	103369	--	103369	--	111639
			СП - 8%				--	--	--	--		8270	
9	34	ТТОО "Данфос"	Шаровый кран BVR DN 25	шт	30		5401,02	--	162031	--	162031	--	174993
			СП - 8%				--	--	--	--		12962	
10	44	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1500		1474,11	2,43	2211165	3645	19155	2144951	4704605

			НР - 98%; СП - 8%			1458,91	0,24	2188365	360		348489	
11	45	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1485	437,00	--	648945	--	648945	--	700861
			СП - 8%			--	--	--	--		51916	
12	46	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	400	1469,26	2,05	587704	820	4388	570991	1251391
			НР - 98%; СП - 8%			1456,24	0,37	582496	148		92696	
13	47	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	396	635,00	--	251460	--	251460	--	271577
			СП - 8%			--	--	--	--		20117	
14	48	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1428,73	4,26	142873	426	1198	138480	303861
			НР - 98%; СП - 8%			1412,49	0,57	141249	57		22508	
15	49	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	99	737,00	--	72963	--	72963	--	78800
			СП - 8%			--	--	--	--		5837	
16	50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1564,40	19,95	15644	199	10485	4947	22239
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	4960	88		1647	
17	51	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1707,77	19,95	51233	599	35754	14842	71361
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	14880	266		5286	
18	52	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1404,26	19,95	210639	2993	133248	74211	307639
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	74398	1328		22788	
19	53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1975,12	19,95	592536	5985	437754	148423	800236
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	148797	2655		59277	
20	54	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2120,35	19,95	424070	3990	320882	98949	564860
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	99198	1770		41841	
21	55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	3026,35	43,11	605270	8622	408406	188044	856780

			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	188242	3640		63465	
22	56	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	143	3594,81	51,61	514058	7380	347017	159450	727389
			НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	159661	3043		53881	
23	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2890	109,28	1,06	315819	3063	6821	299817	664887
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	305935	--		49251	
24	58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	143	114,74	1,06	16408	152	1118	14835	33743
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	15138	--		2499	
25	59	2302-0502-0105 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7	1356,00	--	9492	--	9492	--	10251
			СП - 8%			--	--	--	--		759	
26	60	2302-0301-0903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16	шт.	1200	196,00	--	235200	--	235200	--	254016
			СП - 8%			--	--	--	--		18816	
27	61	2302-0502-1622 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x20 СТ РК 1893-2009	шт.	70	1250,00	--	87500	--	87500	--	94500
			СП - 8%			--	--	--	--		7000	
28	62	2302-0502-1624 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25x20 СТ РК 1893-2009	шт.	220	2033,00	--	447260	--	447260	--	483041
			СП - 8%			--	--	--	--		35781	
29	65	2302-0502-1011 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	250	1957,00	--	489250	--	489250	--	528390
			СП - 8%			--	--	--	--		39140	
30	66	2302-0502-1016 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x25x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	2411,00	--	241100	--	241100	--	260388
			СП - 8%			--	--	--	--		19288	
31	67	2302-0502-1029 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	4030,00	--	20150	--	20150	--	21762
			СП - 8%			--	--	--	--		1612	
32	68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	3000	708,78	76,68	2126340	230040	798060	929852	3300688
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	1098240	125250		244495	

33	69	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	500	146,00	--	73000	--	73000	--	78840
			СП - 8%			--	--	--	--		5840	
34	70	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	500	181,00	--	90500	--	90500	--	97740
			СП - 8%			--	--	--	--		7240	
35	71	2111-0403-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	200	278,00	--	55600	--	55600	--	60048
			СП - 8%			--	--	--	--		4448	
36	72	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	100	280,00	--	28000	--	28000	--	30240
			СП - 8%			--	--	--	--		2240	
37	73	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	5	460,00	--	2300	--	2300	--	2484
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
38	74	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	9	557,00	--	5013	--	5013	--	5414
			СП - 8%			--	--	--	--		401	

39	75	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	60	292,00	--	17520	--	17520	--	18922
			СП - 8%			--	--	--	--		1402	
40	76	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	10	314,00	--	3140	--	3140	--	3391
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
41	77	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	52	361,00	--	18772	--	18772	--	20274
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
42	78	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	52	597,00	--	31044	--	31044	--	33528
			СП - 8%			--	--	--	--		2484	
43	79	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	62	738,00	--	45756	--	45756	--	49416
			СП - 8%			--	--	--	--		3660	
44	80	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	820,2	537,00	--	440447	--	440447	--	475683
			СП - 8%			--	--	--	--		35236	
45	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120	98,78	2,47	11854	297	4845	4658	17833
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	6712	40		1321	
46	82	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	120	210,04	6,38	25205	766	18545	4150	31703
			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	5894	120		2348	
			Отопление.Лестничные клетки									

47	93	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1707,77	19,95	341554	3990	238366	98949	475743
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	99198	1770		35240	
48	94	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1404,26	19,95	14043	199	8884	4947	20510
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	4960	88		1519	
49	95	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1975,12	19,95	197512	1995	145918	49474	266745
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	49599	885		19759	
50	96	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	109,28	1,06	10928	106	236	10374	23006
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	10586	--		1704	
51	97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	708,78	76,68	70878	7668	26602	30995	110023
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	36608	4175		8150	
52	98	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	30	292,00	--	8760	--	8760	--	9461
			СП - 8%			--	--	--	--		701	
53	99	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	5	314,00	--	1570	--	1570	--	1696
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
54	100	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	100	361,00	--	36100	--	36100	--	38988
			СП - 8%			--	--	--	--		2888	
55	101	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	119,75	537,00	--	64306	--	64306	--	69450
			СП - 8%			--	--	--	--		5144	
56	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,88	98,78	2,47	1470	37	601	578	2211
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	832	5		164	
57	103	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,88	210,04	6,38	3125	95	2299	515	3931

			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	731	15		291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38621933**	**283067**	**33102187**	**4992432**	**47103518**
								5236679	**145703**	**--**	**3489148**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2655947**				
			Материалы	Тенге				**850954**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1278622**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**417075**				
			Накладные расходы	Тенге				**970748**				
			Сметная прибыль	Тенге				**290136**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3916831**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1278622**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**35965986**				
			Материалы	Тенге				**2119629**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4103760**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29714530**				
			Накладные расходы	Тенге				**4021683**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3199012**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**43186681**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2412**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4103760**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**47103512**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3151**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5382382**			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 3.ВЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 4.ВЕ54-ВЕ61									
			ПЗ									
58	**720**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**39,39**	**5904,70**	**46,22**	**232586**	**1821**	**157449**	**72659**	**329665**
			НР - 98%; СП - 8%			**1861,29**	**20,97**	**73316**	**826**		**24420**	
59	**721**	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15**	**5434,17**	**43,07**	**81513**	**646**	**59859**	**20875**	**110579**
			НР - 98%; СП - 8%			**1400,54**	**19,52**	**21008**	**293**		**8191**	
60	**722**	**1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23**	**5081,12**	**40,58**	**116866**	**933**	**91967**	**23840**	**151962**
			НР - 98%; СП - 8%			**1042,02**	**15,66**	**23966**	**360**		**11256**	

61	723	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5660,94	58,31	169828	1749	97594	69860	258863
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	70485	801		19175	
62	724	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	655,00	--	15065	--	15065	--	16270
			СП - 8%			--	--	--	--		1205	
63	725	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	200	2136,34	131,88	427268	26376	192692	169147	644128
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	208200	14362		47713	
64	726	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	200	3431,00	--	686200	--	686200	--	741096
			СП - 8%			--	--	--	--		54896	
65	727	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	25	27358,22	1570,97	683956	39274	56382	463290	1239026
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	588300	21292		91780	
66	728	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	25	35841,00	--	896025	--	896025	--	967707
			СП - 8%			--	--	--	--		71682	
			П4									
67	740	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5855,94	58,31	29280	292	17240	11643	44197
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	11748	134		3274	
68	741	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	5645,44	46,22	225818	1849	137922	85148	335843
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	86047	839		24877	
69	742	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5904,70	46,22	118094	924	79944	36892	167385
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	37226	419		12399	
70	743	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5434,17	43,07	27171	216	19952	6958	36860
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	7003	98		2730	
71	744	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5143,49	38,21	61722	459	47679	13484	81222
			НР - 98%; СП - 8%			1132,04	14,55	13584	175		6016	

72	745	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	21,42	5833,38 952,00	37,68 14,81	124951 20392	807 317	103752	20295 11620	156866
73	746	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20	5660,94 2349,50	58,31 26,70	113219 46990	1166 534	65063	46574 12783	172576
74	747	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	139	655,00 --	-- --	91045 --	-- --	91045	-- 7284	98329
75	748	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	115	2136,34 1041,00	131,88 71,81	245679 119715	15166 8258	110798	97260 27435	370374
76	749	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	115	3431,00 --	-- --	394565 --	-- --	394565	-- 31565	426130
			П5									
77	761	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20	5855,94 2349,50	58,31 26,70	117119 46990	1166 534	68963	46574 13095	176788
78	762	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	80	5645,44 2151,17	46,22 20,97	451635 172093	3697 1677	275845	170295 49754	671685
79	763	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20	5904,70 1861,29	46,22 20,97	118094 37226	924 419	79944	36892 12399	167385
80	764	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12	5434,17 1400,54	43,07 19,52	65210 16807	517 234	47886	16700 6553	88463
81	765	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	15	5143,49 1132,04	38,21 14,55	77152 16981	573 218	59598	16855 7521	101527
82	766	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	60	5833,38 952,00	37,68 14,81	350003 57120	2261 888	290622	56848 32548	439399
83	767	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20	5660,94 2349,50	58,31 26,70	113219 46990	1166 534	65063	46574 12783	172576

84	768	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	300	655,00	--	196500	--	196500	--	212220
			СП - 8%			--	--	--	--		15720	
85	769	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	200	2136,34	131,88	427268	26376	192692	169147	644128
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	208200	14362		47713	
86	770	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	200	3431,00	--	686200	--	686200	--	741096
			СП - 8%			--	--	--	--		54896	
			П6									
87	775	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	3157,93	53,96	6316	108	1553	4596	11785
			НР - 98%; СП - 8%			2327,60	17,54	4655	35		873	
88	776	2305-0302-2130 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	7413,00	--	14826	--	14826	--	16012
			СП - 8%			--	--	--	--		1186	
89	777	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5904,70	46,22	59047	463	39971	18446	83693
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	18613	210		6199	
90	778	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5434,17	43,07	54342	431	39906	13917	73719
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	14005	195		5461	
91	779	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	80,17	655,00	--	52511	--	52511	--	56712
			СП - 8%			--	--	--	--		4201	
92	780	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	20	2136,34	131,88	42727	2637	19270	16915	64413
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	20820	1436		4771	
93	781	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	20	3431,00	--	68620	--	68620	--	74110
			СП - 8%			--	--	--	--		5490	
			П7									
94	786	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2102,45	47,49	4205	95	753	3324	8131
			НР - 98%; СП - 8%			1678,40	17,54	3357	35		602	
95	787	2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	5522,00	--	11044	--	11044	--	11928

			СП - 8%			--	--	--	--		884	
96	788	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	3157,93	53,96	6316	108	1553	4596	11785
			НР - 98%; СП - 8%			2327,60	17,54	4655	35		873	
97	789	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65038,00	--	65038	--	65038	--	70241
			СП - 8%			--	--	--	--		5203	
98	790	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,96	5645,44	46,22	50583	414	30895	19073	75229
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	19274	188		5572	
99	791	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	5904,70	46,22	236188	1849	159887	73785	334770
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	74452	839		24798	
100	792	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	5434,17	43,07	135854	1077	99763	34792	184297
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	35014	488		13652	
101	793	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5660,94	58,31	28305	292	16265	11643	43144
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	11748	134		3196	
102	794	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	115	655,00	--	75325	--	75325	--	81351
			СП - 8%			--	--	--	--		6026	
103	795	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	70	2136,34	131,88	149544	9232	67442	59201	225445
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	72870	5027		16700	
104	796	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	55	3431,00	--	188705	--	188705	--	203801
			СП - 8%			--	--	--	--		15096	
			ДУ1									
105	848	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	6416,09	290,83	12832	581	2856	9442	24056
			НР - 98%; СП - 8%			4697,28	120,25	9395	240		1782	
106	849	2305-0308-0747 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40146,00	--	80292	--	80292	--	86715
			СП - 8%			--	--	--	--		6423	

107	850	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	71,47	7953,72	37,68	568452	2693	497719	67716	687061
			НР - 98%; СП - 8%			952,00	14,81	68040	1058		50893	
108	581	1120-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,61764	8503,20	44,55	64774	339	57834	6603	77087
			НР - 98%; СП - 8%			866,57	17,89	6601	136		5710	
109	852	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	196,9776	6431,82	101,29	1266924	19952	1068883	129033	1507634
			НР - 69%; СП - 8%			904,11	45,26	178089	8915		111677	
110	853	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	85,2	655,00	--	55806	--	55806	--	60270
			СП - 8%			--	--	--	--		4464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10641827	168629	8001223	2170892	13837734
								2471975	86545	--	1025015	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6163681				
			Материалы	Тенге				1708157				
			Всего заработная плата	Тенге					1469846			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2920315				
			Накладные расходы	Тенге				1103993				
			Сметная прибыль	Тенге				581414				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7849088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
			Сметная заработная плата	Тенге					1469846			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				4478146				
			Материалы	Тенге				2715301				
			Всего заработная плата	Тенге					1088674			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				657452				
			Сдача и испытание	Тенге				52639				
			Накладные расходы	Тенге				1066899				
			Сметная прибыль	Тенге				443601				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5988646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
			Сметная заработная плата	Тенге					1088674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13837734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1635
			Сметная заработная плата	Тенге					2558520			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60941246
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7708654				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451696			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					232248			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41103413		
			- Накладные расходы	Тенге							7163323	
			- Сметная прибыль	Тенге							4514163	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							60 941 246

					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							914 119
					Итого с временными зданиями и сооружениями							61 855 365
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							1 360 818
					Итого с затратами в зимнее время							63 216 183
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							1 264 324
					Итого с непредвиденными работами и затратами							64 480 507
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							67 706 854
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							67 706 854
					НДС (12 %)							8 124 822
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							75 831 677

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

за август 2021г. на 2-01-07 Внутренние слаботочные сети

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СКУД										
			Кабели и провода										
1	60	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	400		112,58	1,13	45032	452	4216	29065	80025
			НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,01	40364	4		5928	
2	63	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель интерфейсный КИС-В**	м	412		199,45	--	82173	--	82173	--	88747
			СП - 8%				--	--	--	--		6574	
			Трубная продукция										
3	64	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	400		358,35	2,28	143340	912	5200	98842	261556
			НР - 72%; СП - 8%				343,07	0,13	137228	52		19375	
4	65	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	404		24,00	--	9696	--	9696	--	10472
			СП - 8%				--	--	--	--		776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					280241	1364	101285	127907	440800
									177592	56	--	32653	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					82173				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					82173				
			Сметная прибыль	Тенге					6574				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					88747				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					188372				
			Материалы	Тенге					9416				
			Всего заработная плата	Тенге						177648			
			Накладные расходы	Тенге					127907				
			Сметная прибыль	Тенге					25303				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					341582				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
			Сметная заработная плата	Тенге					177648				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9696					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9696					
			Сметная прибыль	Тенге				776					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10472					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440801					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
			Сметная заработная плата	Тенге					177648				
			РАЗДЕЛ 2.СОУЭ/МГН										
			МГН										
			Кабельные изделия										
5	104	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	460	358,35	2,28	164841	1049	5980	113668	300790
			НР - 72%, СП - 8%			343,07	0,13	157812	60		22281	
6	105	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	464,5	24,00	--	11150	--	11150	--	12042
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				175991	1049	17130	113668	312832
								157812	60	--	23173	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				164841				
		Материалы		Тенге				5980				
		Всего заработная плата		Тенге					157872			
			Накладные расходы	Тенге				113668				
			Сметная прибыль	Тенге				22281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					157872			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11150				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11150				
			Сметная прибыль	Тенге				892				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12042				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				312832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					157872			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								753633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				335404				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2413			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118415		
			- Накладные расходы	Тенге							241575	
			- Сметная прибыль	Тенге							55826	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							753 633
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							11 305
					Итого с временными зданиями и сооружениями							764 938

					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					16 829
					Итого с затратами в зимнее время					781 767
					Непредвиденные работы и затраты - 2%					15 635
					Итого с непредвиденными работами и затратами					797 402
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036					837 301
					Итого сметная стоимость в текущих ценах					837 301
					НДС (12 %)					100 476
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)					937 777

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанаханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

за август 2021г. на 2-01-09 Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации										
			Кабельные изделия										
1	28	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1616		112,58	1,13	181929	1826	17032	117422	323300
			НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,01	163071	16		23948	
2	30	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x0,75**	км	0,166448		129321,43	--	21525	--	21525	--	23247
			СП - 8%				--	--	--	--		1722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					203454	1826	38557	117422	346547
									163071	16	--	25670	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					21525				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21525				
			Сметная прибыль	Тенге					1722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					23247				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					181929				
		Материалы		Тенге					17033				
		Всего заработная плата		Тенге						163087			
			Накладные расходы	Тенге					117422				
			Сметная прибыль	Тенге					23948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					323299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						163087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					346546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						163087			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									346546
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					163071				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1826			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							38558		
			- Накладные расходы	Тенге								117422	

			- Сметная прибыль	Тенге							25670	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							346 546
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							5 198
					Итого с временными зданиями и сооружениями							351 744
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							7 738
					Итого с затратами в зимнее время							359 482
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							7 190
					Итого с непредвиденными работами и затратами							366 672
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							385 019
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							385 019
					НДС (12 %)							46 202
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							431 221

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Г.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

за август 2021г. на 6-1 Наружные сети теплоснабжения

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**650,72**		**165,60**	**155,21**	**107759**	**100999**	**--**	**26443**	**144938**
			НР - 72%; СП - 8%				**10,39**	**46,05**	**6761**	**29966**		**10736**	
2	2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**24,51**		**2551,50**	**--**	**62537**	**--**	**--**	**45027**	**116169**
			НР - 72%; СП - 8%				**2551,50**	**--**	**62537**	**--**		**8605**	
3	3	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**141.82**		**221,72**	**210,08**	**31444**	**29794**	**18**	**8126**	**42736**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,51**	**68,07**	**1632**	**9654**		**3166**	
4	4	**4102-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**248,185**		**170,00**	**--**	**42191**	**--**		**--**	**45566**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3375**	
5	7	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**83,8607**		**1218,00**	**--**	**102142**	**--**	**102142**	**--**	**110313**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8171**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**346073**	**130793**	**102160**	**79596**	**459722**
									70930	**39620**	**--**	**34053**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**346073**				
			Материалы	Тенге					**18**				
			Всего заработная плата	Тенге						**110550**			
			Местные материалы	Тенге					**102142**				
			Транспортные расходы	Тенге					**42191**				
			Накладные расходы	Тенге					**79596**				
			Сметная прибыль	Тенге					**34053**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**459722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**70**
			Сметная заработная плата	Тенге						**110550**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**459722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**70**
			Сметная заработная плата	Тенге						**110550**			

РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные

Монолитный канал сечением 1-1

6	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,428	20627,93	1153,47	318248	17796	276083	26426	372248
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	24369	4671		27574	
7	12	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	61,3	51079,24	7693,25	3131157	471596	1439348	1288226	4772933
			НР - 91%; СП - 8%			19905,60	3187,92	1220213	195419		353551	
8	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37677	24669,51	1448,61	9295	546	109	8026	18707
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	8640	180		1386	
9	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67721	224072,00	--	151744	--	151744	--	163884
			СП - 8%			--	--	--	--		12140	
10	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,36734	221354,00	--	966728	--	966728	--	1044066
			СП - 8%			--	--	--	--		77338	
11	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94312	212579,00	--	413067	--	413067	--	446112
			СП - 8%			--	--	--	--		33045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4990239	489938	3247079	1322678	6817950
								1253222	200270	--	505034	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4990239				
		Материалы		Тенге				1715540				
		Всего заработная плата		Тенге					1453492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1531539				
			Накладные расходы	Тенге				1322678				
			Сметная прибыль	Тенге				505034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6817951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
			Сметная заработная плата	Тенге					1453492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6817951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
			Сметная заработная плата	Тенге					1453492			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7277673
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1324152				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620731			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3349239		
			- Перевозка грузов	Тенге				42191				
			- Накладные расходы	Тенге							1402274	
			- Сметная прибыль	Тенге							539087	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							7 277 673
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							109 165
					Итого с временными зданиями и сооружениями							7 386 838
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							162 510
					Итого с затратами в зимнее время							7 549 348

					Непредвиденные работы и затраты - 2%						**150 987**
					Итого с непредвиденными работами и затратами						**7 700 333**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036						**8 085 628**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах						**8 085 628**
					НДС (12 %)						**970 275**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**9 055 903**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiG obal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Иешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

за август 2021г. на 6-2-1 Наружные сети зодопровода и канализации

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	71,66		165,60	155,21	11867	11122	--	2912	15961
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	745	3300		1182	
2	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	42,603		1084,75	--	46214	--	--	33274	85847
			НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	46214	--		6359	
3	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	99,407		20,24	20,24	2012	2012	--	649	2874
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	902		213	
4	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**	м3	99,407		190,54	84,81	18941	8431	--	10705	32018
			НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	10510	4358		2372	
			Трубопровод										
5	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,16		2818,28	170,84	6087	369	2893	2921	9729
			НР - 99%; СП - 8%				1307,64	58,45	2825	126		721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**85121**	**21934**	**2893**	**50461**	**146429**
									60294	**8686**	**--**	**10847**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**85121**				
		Материалы		Тенге					**2894**				
		Всего заработная плата		Тенге						**68980**			
			Накладные расходы	Тенге					**50461**				
			Сметная прибыль	Тенге					**10847**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**146429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						**68980**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**146429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						**68980**			

РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1												
			Земляные работы									
6	9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	800	165,60	155,21	132480	124168	--	32509	178189
			НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,05	8312	36840		13199	
7	10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20	2551,50	--	51030	--	--	36742	94793
			НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	51030	--		7022	
8	11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	221,72	210,08	2217	2101	1	573	3013
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	115	681		223	
9	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	280	1084,75	--	303730	--	--	218686	564209
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	303730	--		41793	
10	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	284	20,24	20,24	5748	5748	--	1855	8211
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	2576		608	
11	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	284	190,54	84,81	54113	24086	--	30584	91473
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	30027	12451		6776	
			Трубопровод									
12	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,73	2818,28	170,84	83787	5079	39832	40208	133914
			НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	38876	1738		9920	
			Колодцы									
13	24	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,823	48320,20	8310,76	716250	123190	339133	307401	1105543
			НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	253927	56579		81892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1349355	284372	378966	668558	2179345
								686017	110865	--	161433	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1349355				
		Материалы		Тенге				378966				
		Всего заработная плата		Тенге					796882			
			Накладные расходы	Тенге				668558				
			Сметная прибыль	Тенге				161433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2179346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
			Сметная заработная плата	Тенге					796882			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2179346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
			Сметная заработная плата	Тенге					796882			
РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2												
			Земляные работы									
14	36	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	23,8	2551,50	--	60726	--	--	43723	112804

			НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	60726	--		8356	
15	37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,327	221,72	210,08	9606	9102	5	2483	13056
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	499	2949		967	
16	38	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	120,8	170,00	--	20536	--		--	22179
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
17	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,65	1084,75	--	159079	--	--	114537	295505
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	159079	--		21889	
18	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	232,19	20,24	20,24	4700	4700	--	1516	6714
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	2106		497	
19	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	282,19	190,54	84,81	53768	23932	--	30389	90890
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	29836	12371		6733	
			Трубопровод									
20	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	2818,28	170,84	5637	342	2680	2705	9009
			НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	2615	117		667	
21	43	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	24	5975,02	32,30	143400	775	139842	3090	158209
			НР - 99%; СП - 8%			115,97	14,08	2783	338		11719	
22	44	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка	м трубопровода	8,6	8329,44	37,23	71633	320	69981	1457	78937
			НР - 99%; СП - 8%			154,87	16,22	1332	139		5847	
			Колодцы									
23	47	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,708	59626,39	12264,50	101842	20948	39292	50454	164479
			НР - 99%; СП - 8%			24357,38	5480,55	41602	9361		12184	
24	48	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12703,00	--	38109	--	38109	--	41158
			СП - 8%			--	--	--	--		3049	
25	49	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9215,00	--	18430	--	18430	--	19904
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
26	51	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7832,00	--	23496	--	23496	--	25376
			СП - 8%			--	--	--	--		1880	
27	52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075,00	--	24450	--	24450	--	26406
			СП - 8%			--	--	--	--		1956	
28	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,06	33149,44	2284,56	1989	137	1378	474	2660
			НР - 93%; СП - 8%			7895,65	601,20	474	36		197	

29	57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	24234,00	--	121170	--	121170	--	130864
			СП - 8%			--	--	--	--		9694	
30	58	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	16492,00	--	115444	--	115444	--	124680
			СП - 8%			--	--	--	--		9236	
31	59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17675,00	--	35350	--	35350	--	38178
			СП - 8%			--	--	--	--		2828	
32	60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21539,00	--	86156	--	86156	--	93048
			СП - 8%			--	--	--	--		6892	
33	61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4075,00	--	12225	--	12225	--	13203
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
34	62	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,05	33149,44	2284,56	1657	114	1148	395	2216
			НР - 93%; СП - 8%			7895,65	601,20	395	30		164	
			Колодец дождеприемный									
35	65	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,2054	96667,59	24966,29	116523	30094	30579	68444	199764
			НР - 99%; СП - 8%			46333,26	11021,31	55850	13285		14797	
36	66	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	6403,00	--	25612	--	25612	--	27661
			СП - 8%			--	--	--	--		2049	
37	67	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,5684	70577,00	--	40116	--	40116	--	43325
			СП - 8%			--	--	--	--		3209	
38	68	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	36857,00	--	147428	--	147428	--	159222
			СП - 8%			--	--	--	--		11794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1439082	90464	972891	319667	1899447
								355191	40732	--	140699	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1291654				
		Материалы		Тенге				284906				
		Всего заработная плата		Тенге					395923			
		Местные материалы		Тенге				540558				
		Транспортные расходы		Тенге				20536				
			Накладные расходы	Тенге				319667				
			Сметная прибыль	Тенге				128905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1740226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					395923			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				147428				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147428				

			Сметная прибыль	Тенге				11794				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				159222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1899448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					395923			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4225223
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1101502				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					396770			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160283			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1354752		
			- Перевозка грузов	Тенге				20536				
			- Накладные расходы	Тенге							1038686	
			- Сметная прибыль	Тенге							312979	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							4 225 223
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							63 378
					Итого с временными зданиями и сооружениями							4 288 601
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							94 349
					Итого с затратами в зимнее время							4 382 950
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							87 659
					Итого с непредвиденными работами и затратами							4 470 609
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							4 694 300
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							4 694 300
					НДС (12 %)							563 316
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							5 257 616

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

за август 2021г. на 7-01-01 Вертикальная планировка

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	450		67,24	67,24	30258	30258	--	7731	41028
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,86	--	10737		3039	
2	2\	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	450		225,93	225,93	101668	101668	--	25975	137855
			НР - 72%; СП - 8%				--	80,17	--	36076		10211	
3	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	550		221,72	210,08	121946	115544	72	31514	165736
			НР - 72%; СП - 8%				11,51	68,07	6330	37438		12277	
4	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	550		84,02	84,02	46211	46211	--	14593	65668
			НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	20268		4864	
5	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	550		31,37	31,37	17254	17253	--	4332	23313
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,94	--	6017		1727	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									433600
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						310934			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						110536			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							72		
			- Накладные расходы	Тенге								84145	
			- Сметная прибыль	Тенге								32118	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:								433 600
					в т.ч. Оборудование								0
					Временные здания и сооружения (1,5%)								6 504
					Итого с временными зданиями и сооружениями								440 104
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								9 682
					Итого с затратами в зимнее время								449 786

					Непредвиденные работы и затраты - 2%						**8 996**
					Итого с непредвиденными работами и затратами						**458 782**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036						**481 738**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах						**481 738**
					НДС (12 %)						**57 809**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**539 547**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

за август 2021г. на 7-01-02 Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)										
1	10	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**105**		**1968,48**	**34,62**	**206690**	**3635**	**102501**	**110325**	**342376**
			НР - 108%; СП - 8%				**957,66**	**15,22**	**100554**	**1598**		**25361**	
2	11	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,68**		**37174,00**	**--**	**62452**	**--**	**62452**	**--**	**67448**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4996**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**269142**	**3635**	**164953**	**110325**	**409824**
									100554	**1598**	**--**	**30357**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**269142**				
		Материалы		Тенге					**102501**				
		Всего заработная плата		Тенге						**102152**			
		Местные материалы		Тенге					**62452**				
			Накладные расходы	Тенге					**110325**				
			Сметная прибыль	Тенге					**30357**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**409824**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
			Сметная заработная плата	Тенге						**102152**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**409824**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
			Сметная заработная плата	Тенге						**102152**			
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 2,3,4)										
3	18	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**200**		**1271,03**	**34,62**	**254206**	**6924**	**55750**	**210142**	**501496**
			НР - 108%; СП - 8%				**957,66**	**15,22**	**191532**	**3044**		**37148**	
4	19	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,2**		**40291,00**	**--**	**128931**	**--**	**128931**	**--**	**139245**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10314**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**383137**	**6924**	**184681**	**210142**	**640741**
									191532	**3044**	**--**	**47462**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**383137**				

		Материалы		Тенге				55750				
		Всего заработная плата		Тенге					194576			
		Местные материалы		Тенге				128931				
			Накладные расходы	Тенге				210142				
			Сметная прибыль	Тенге				47462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				640741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					194576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				640741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					194576			
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
5	27	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**460**	**2617,93**	**1098,50**	**1204248**	**505310**	**616998**	**231777**	**1550907**
			НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**288,41**	**81940**	**132669**		**114882**	
6	28	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1500**	**1181,26**	**155,44**	**1771890**	**233160**	**1038630**	**625968**	**2589687**
			НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**53,00**	**500100**	**79500**		**191829**	
7	29	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до толщины 20см**	**м2 покрытия**	**1500**	**575,45**	**39,05**	**863175**	**58575**	**715680**	**117677**	**1059320**
			НР - 108%; СП - 8%			**59,28**	**13,36**	**88920**	**20040**		**78468**	
8	30	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**320**	**1060,33**	**155,44**	**339306**	**49741**	**182877**	**133540**	**510673**
			НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**53,00**	**106688**	**16960**		**37828**	
9	31	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до толщины 11см**	**м2 покрытия**	**320**	**-12,29**	**-4,88**	**-3933**	**-1561**	**--**	**-3138**	**-7637**
			НР - 108%; СП - 8%			**-7,41**	**-1,67**	**-2371**	**-534**		**-566**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4174686**	**845225**	**2554185**	**1105824**	**5702950**
								775277	**248635**	**--**	**422441**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4174686				
		Материалы		Тенге				2554185				
		Всего заработная плата		Тенге					1023912			
			Накладные расходы	Тенге				1105824				
			Сметная прибыль	Тенге				422441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5702951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
			Сметная заработная плата	Тенге					1023912			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5702951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
			Сметная заработная плата	Тенге					1023912			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6753516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1067363				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					855784			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					253277			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2903819		
			- Накладные расходы	Тенге							1426291	

			- Сметная прибыль	Тенге							500260	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							6 753 516
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							101 303
					Итого с временными зданиями и сооружениями							6 854 819
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							150 806
					Итого с затратами в зимнее время							7 005 625
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							140 112
					Итого с непредвиденными работами и затратами							7 145 737
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							7 503 281
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							7 503 281
					НДС (12 %)							900 394
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							8 403 675

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**