Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Ка

Номер документа	Дата составления
43	**31.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	608 232 582,00	608 232 582,00
				Итого	1	x	608 232 582,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Брошханбетов С.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

С П Р А В К А №3 за июль 2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/CAP PRK/26	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 949 449 207**	**543 064 805,36**							**65 167 776,64**	**608 232 582**
ИТОГО	1 949 449 207	543 064 805,36							65 167 776,64	608 232 582

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за июль 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №10	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-01)	489 586
2	Акт выполненных работ №11	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	274 753 292
3	Акт выполненных работ №12	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	253 245 851
4	Акт выполненных работ №13	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	30 243 167
5	Акт выполненных работ №14	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	21 459 648
6	Акт выполненных работ №15	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (Локальная смета 2-01-09)	1 353 983
7	Акт выполненных работ №16	БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ (Локальная смета 4-2)	11 853 919
8	Акт выполненных работ №17	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета 6-2-1)	8 953 475
9	Акт выполненных работ №18	Вертикальная планировка (Локальная смета 7-01-01)	5 879 661
		ИТОГО:	**608 232 582**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"
_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 10

за июль 2021г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0,000

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**858,8363272**		**41,02**	**41,02**	**35229**	**35229**	**--**	**8997**	**47764**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,55**	**--**	**12496**		**3538**	
2	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**858,8363272**		**59,31**	**59,31**	**50938**	**50938**	**--**	**13010**	**69064**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,04**	**--**	**18070**		**5116**	
3	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**858,8363272**		**190,54**	**84,81**	**163643**	**72838**	**--**	**92488**	**276622**
			НР - 72%; СП - 8%				**105,73**	**43,84**	**90805**	**37651**		**20490**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**249810**	**159005**	**--**	**114495**	**393450**
									90805	**68217**	**--**	**29144**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**249810**				
			Всего заработная плата	Тенге						**159022**			
			Накладные расходы	Тенге					**114495**				
			Сметная прибыль	Тенге					**29144**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**393449**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**129**
			Сметная заработная плата	Тенге						**159022**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**393449**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**129**
			Сметная заработная плата	Тенге						**159022**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**393449**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**90805**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**159005**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68217			
			- Накладные расходы	Тенге							114495	
			- Сметная прибыль	Тенге							29144	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							393 449
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							5 902
					Итого с временными зданиями и сооружениями							399 351
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							8 786
					Итого с затратами в зимнее время							408 137
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							8 163
					Итого с непредвиденными работами и затратами							416 300
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							437 130
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							437 130
					НДС (12 %)							52 456
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							489 586

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №11

за июль 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Колонны										
			К5/50шт/										
1	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	372,637		2003,71	961,09	746656	358138	155534	292260	1122029
			НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	232984	88181		83113	
2	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	372,637		520,74	366,96	194047	136743	--	83293	299527
			НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	57304	34227		22187	
3	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	12,6685		51365,38	2903,76	650722	36786	28799	539983	1285961
			НР - 91%; СП - 8%				46188,34	651,30	585137	8251		95256	
4	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5365		224072,00	--	344287	--	344287	--	371830
			СП - 8%				--	--	--	--		27543	
5	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,1335		209142,00	--	2328482	--	2328482	--	2514761
			СП - 8%				--	--	--	--		186279	
6	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	37,68		27739,33	3767,53	1045218	141961	753792	168017	1310294
			НР - 91%; СП - 8%				3966,70	933,36	149465	35169		97059	
			К6/40шт/										
7	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	465,2		2003,71	961,09	932126	447099	194170	364857	1400742
			НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	290857	110085		103759	

8	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	465,2	520,74	366,96	242248	170710	--	103983	373930
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	71538	42729		27699	
9	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	30,1174	51365,38	2903,76	1546992	87453	68466	1283726	3057176
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1391073	19615		226457	
10	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,3867	224072,00	--	1431081	--	1431081	--	1545567
			СП - 8%			--	--	--	--		114486	
11	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	23,7307	209142,00	--	4963086	--	4963086	--	5360133
			СП - 8%			--	--	--	--		397047	
12	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	44,37	26886,88	3767,53	1192971	167165	887799	163272	1464743
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	138007	41413		108499	
			К7/6шт/									
13	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	23,1922	2003,71	961,09	46470	22290	9680	18190	69832
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	14500	5488		5173	
14	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	23,1922	520,74	366,96	12077	8510	--	5184	18642
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3566	2130		1381	
15	40	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,9987	51365,38	2903,76	256760	14515	11363	213065	507411
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	230882	3256		37586	
16	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5336	224072,00	--	119565	--	119565	--	129130
			СП - 8%			--	--	--	--		9565	
17	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,4861	209142,00	--	938232	--	938232	--	1013291
			СП - 8%			--	--	--	--		75059	
18	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,76	26798,51	3767,53	127561	17934	95165	17204	156346
			НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	14462	4443		11581	

			К8/6шт/									
19	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,47154	51365,38	2903,76	75586	4273	3345	62723	149374
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	67968	958		11065	
20	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	224072,00	--	49811	--	49811	--	53796
			СП - 8%			--	--	--	--		3985	
21	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2603	209142,00	--	263582	--	263582	--	284669
			СП - 8%			--	--	--	--		21087	
			К9/6шт/									
22	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,78898	51365,38	2903,76	40526	2291	1793	33630	80088
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	36442	514		5932	
23	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	224072,00	--	28905	--	28905	--	31217
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
24	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65998	209142,00	--	138030	--	138030	--	149072
			СП - 8%			--	--	--	--		11042	
			К11/2шт/									
25	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,9734	2003,71	961,09	15976	7663	3328	6254	24008
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	4985	1887		1778	
26	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,9734	520,74	366,96	4152	2926	--	1782	6409
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	1226	732		475	
27	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,68616	51365,38	2903,76	86610	4896	3833	71871	171160
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	77881	1098		12679	
28	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14188	224072,00	--	31791	--	31791	--	34334
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
29	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,54528	209142,00	--	323183	--	323183	--	349038
			СП - 8%			--	--	--	--		25855	

30	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,25	26886,88	3767,53	33609	4710	25011	4600	41265
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	3888	1167		3057	
		К14/2шт/										
31	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,5284	2003,71	961,09	15085	7236	3142	5905	22669
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	4707	1782		1679	
32	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,5284	520,74	366,96	3920	2762	--	1683	6051
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	1158	691		448	
33	82	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,70874	51365,38	2903,76	36405	2058	1611	30209	71944
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	32736	462		5329	
34	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13764	224072,00	--	30841	--	30841	--	33308
			СП - 8%			--	--	--	--		2467	
35	84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5931	209142,00	--	124042	--	124042	--	133965
			СП - 8%			--	--	--	--		9923	
36	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,06	26886,88	3767,53	28500	3993	21210	3901	34993
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	3297	989		2592	
		К15/26шт/										
37	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	153,0924	2003,71	961,09	306753	147136	63899	120071	460970
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	95718	36228		34146	
38	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	153,0924	520,74	366,96	79721	56179	--	34220	123056
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	23543	14062		9115	
39	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,15248	51365,38	2903,76	418755	23673	18532	347492	827547
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	376550	5310		61300	

40	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4271	224072,00	--	543845	--	543845	--	587353
			СП - 8%			--	--	--	--		43508	
41	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,74638	209142,00	--	1201809	--	1201809	--	1297954
			СП - 8%			--	--	--	--		96145	
42	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	15,3	27739,33	3767,53	424412	57643	306078	68224	532046
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	60691	14280		39411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				21424430	1936743	15517122	4045599	27507631
								3970565	475147	--	2037602	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21424430				
		Материалы		Тенге				2656551				
		Всего заработная плата		Тенге					4445712			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12860572				
			Накладные расходы	Тенге				4045599				
			Сметная прибыль	Тенге				2037602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27507631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2884
			Сметная заработная плата	Тенге					4445712			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27507631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2884
			Сметная заработная плата	Тенге					4445712			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			ДЖМ1									
43	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	80	4540,59	1885,77	363247	150862	76679	157801	562732
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	135706	37702		41684	
44	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	80	2640,36	1351,11	211229	108088	--	118477	356082
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	103140	27054		26376	
45	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,772	42722,03	1747,07	118425	4843	4103	100679	236632
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	109479	1157		17528	
46	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0952	224072,00	--	21332	--	21332	--	23039
			СП - 8%			--	--	--	--		1707	
47	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,6768	209142,00	--	559831	--	559831	--	604618

			СП - 8%			–	–	–	–		44787	
48	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	20	27037,84	3996,39	540757	79927	399693	85470	676325
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	61137	32785		50098	
			ДЖМ2									
49	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	80	4540,59	1885,77	363247	150862	76679	157801	562732
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	135706	37702		41684	
50	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	80	2640,36	1351,11	211229	108088	–	118477	356082
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	103140	27054		26376	
51	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,7612	42722,03	1747,07	117964	4824	4088	100287	235711
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	109052	1153		17460	
52	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1072	224072,00	–	24021	–	24021	–	25943
			СП - 8%			–	–	–	–		1922	
53	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,654	209142,00	–	555063	–	555063	–	599468
			СП - 8%			–	–	–	–		44405	
54	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	20	27037,84	3996,39	540757	79927	399693	85470	676325
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	61137	32785		50098	
			ДЖМ1/1									
55	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	88	4540,59	1885,77	399572	165948	84347	173581	619006
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	149277	41472		45852	
56	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	88	2640,36	1351,11	232352	118898	–	130325	391691
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	113454	29760		29014	
57	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,0492	42722,03	1747,07	130268	5327	4514	110747	260296
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	120427	1273		19281	

58	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1047	224072,00	--	23460	--	23460	--	25337
			СП - 8%			--	--	--	--		1877	
59	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,9445	209142,00	--	615819	--	615819	--	665084
			СП - 8%			--	--	--	--		49265	
60	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	22	27037,84	3996,39	594832	87921	439660	94017	743957
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	67251	36064		55108	
			ДЖМ2/2									
61	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	60	4540,59	1885,77	272435	113146	57509	118351	422049
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	101780	28276		31263	
62	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	60	2640,36	1351,11	158422	81067	--	88858	267062
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	77355	20291		19782	
63	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,0717	42722,03	1747,07	88507	3619	3067	75244	176851
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	81821	865		13100	
64	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0804	224072,00	--	18015	--	18015	--	19456
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
65	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,9913	209142,00	--	416464	--	416464	--	449781
			СП - 8%			--	--	--	--		33317	
66	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	15	27037,84	3996,39	405568	59946	299769	64102	507244
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	45853	24589		37574	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
67	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	184	4540,59	1885,77	835469	346982	176362	362943	1294285
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	312125	86714		95873	
68	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	184	2640,36	1351,11	485826	248604	--	272497	818989
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	237222	62225		60666	

69	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,4702	42722,03	1747,07	276420	11304	9579	234997	552331
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	255537	2701		40913	
70	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2594	224072,00	--	58124	--	58124	--	62774
			СП - 8%			--	--	--	--		4650	
71	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,2108	209142,00	--	1298939	--	1298939	--	1402854
			СП - 8%			--	--	--	--		103915	
72	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	46	27037,84	3996,39	1243741	183834	919291	196580	1555547
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	140616	75406		115226	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
73	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,2	4540,59	1885,77	123504	51293	26071	53652	191329
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	46140	12819		14173	
74	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,2	2640,36	1351,11	71818	36750	--	40282	121068
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	35068	9198		8968	
75	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,974	42722,03	1747,07	41611	1702	1441	35376	83146
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	38468	407		6159	
76	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0313	224072,00	--	7013	--	7013	--	7574
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
77	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9427	209142,00	--	197158	--	197158	--	212931
			СП - 8%			--	--	--	--		15773	
78	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,8	27037,84	3996,39	183857	27175	135895	29060	229950
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	20787	11147		17033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11806296	2230937	6913679	3005074	15996281
								2661678	640599	--	1184909	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11806296				
		Материалы		Тенге				3118441				
		Всего заработная плата		Тенге					3302277			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3795239				
			Накладные расходы	Тенге				3005074				

			Сметная прибыль	Тенге				1184909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15996279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2134
			Сметная заработная плата	Тенге					3302277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15996279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2134
			Сметная заработная плата	Тенге					3302277			
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
			Л-1									
79	146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	5	10683,60	168,28	53418	841	22791	27288	87163
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	29786	200		6456	
80	147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	5	3253,80	157,46	16269	787	--	14268	32980
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	15482	197		2443	
81	148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	5	39865,86	8414,38	199329	42072	104835	57210	277062
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	52422	10446		20523	
82	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1243	224072,00	--	27852	--	27852	--	30080
			СП - 8%			--	--	--	--		2228	
83	150	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,9391	209142,00	--	196405	--	196405	--	212117
			СП - 8%			--	--	--	--		15712	
			Л-2									
84	151	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	3,5	10683,60	168,28	37393	589	15953	19102	61014
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	20851	140		4520	
85	152	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	3,5	3253,80	157,46	11388	551	--	9987	23085
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	10837	138		1710	
86	153	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	3,5	39865,86	8414,38	139531	29450	73385	40047	193944
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	36696	7312		14366	
87	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0881	224072,00	--	19741	--	19741	--	21320
			СП - 8%			--	--	--	--		1579	

88	155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6555	209142,00	--	137093	--	137093	--	148060
			СП - 8%			--	--	--	--		10967	
			Л-5									
89	166	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,5	10683,60	168,28	37393	589	15953	19102	61014
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	20851	140		4520	
90	167	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,5	3253,80	157,46	11388	551	--	9987	23085
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	10837	138		1710	
91	168	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,5	39865,86	8414,38	139531	29450	73385	40047	193944
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	36696	7312		14366	
92	169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0881	224072,00	--	19741	--	19741	--	21320
			СП - 8%			--	--	--	--		1579	
93	170	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6555	209142,00	--	137093	--	137093	--	148060
			СП - 8%			--	--	--	--		10967	
			Л-6									
94	171	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5	10683,60	168,28	53418	841	22791	27288	87163
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	29786	200		6456	
95	172	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5	3253,80	157,46	16269	787	--	14268	32980
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	15482	197		2443	
96	173	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5	39865,86	8414,38	199329	42072	104835	57210	277062
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	52422	10446		20523	
97	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1243	224072,00	--	27852	--	27852	--	30080
			СП - 8%			--	--	--	--		2228	
98	175	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9391	209142,00	--	196405	--	196405	--	212117
			СП - 8%			--	--	--	--		15712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1676838	148580	1196110	335804	2173650
								332148	36866	--	161008	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1676838					
			Материалы	Тенге				433926					
			Всего заработная плата	Тенге					369014				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				762182					
			Накладные расходы	Тенге				335804					
			Сметная прибыль	Тенге				161008					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2173650					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
			Сметная заработная плата	Тенге					369014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2173650					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
			Сметная заработная плата	Тенге					369014				
			РАЗДЕЛ 4.Парапет										
			Монолитный парапет Блок 1										
99	186	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	100	4540,59	1885,77	454059	188577	95849	197252	703415
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	169633	47127		52105	
100	187	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	100	2640,36	1351,11	264036	135111	--	148096	445103
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	128925	33818		32971	
101	188	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,7546	42722,03	1747,07	117682	4812	4078	100047	235147
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	108792	1150		17418	
102	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0906	224072,00	--	20301	--	20301	--	21925
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
103	190	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,664	209142,00	--	557154	--	557154	--	601726
			СП - 8%			--	--	--	--		44572	
104	191	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	20	27037,84	3996,39	540757	79927	399693	85470	676325
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	61137	32785		50098	
			Монолитный парапет Блок 2									
105	192	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	15	4540,59	1885,77	68109	28287	14377	29588	105512
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	25445	7069		7816	
106	193	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	15	2640,36	1351,11	39605	20267	--	22214	66765
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	19339	5073		4946	

107	194	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4084	42722,03	1747,07	17448	714	604	14833	34864
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	16130	171		2582	
108	195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	224072,00	--	3944	--	3944	--	4259
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
109	196	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3908	209142,00	--	81733	--	81733	--	88272
			СП - 8%			--	--	--	--		6539	
110	197	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3	27037,84	3996,39	81114	11989	59954	12820	101449
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	9171	4918		7515	
			Монолитный парапет Блок 3									
111	198	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100	4540,59	1885,77	454059	188577	95849	197252	703415
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	169633	47127		52105	
112	199	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100	2640,36	1351,11	264036	135111	--	148096	445103
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	128925	33818		32971	
113	200	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,7546	42722,03	1747,07	117682	4812	4078	100047	235147
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	108792	1150		17418	
114	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	224072,00	--	20301	--	20301	--	21925
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
115	202	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,664	209142,00	--	557154	--	557154	--	601726
			СП - 8%			--	--	--	--		44572	
116	203	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	20	27037,84	3996,39	540757	79927	399693	85470	676325
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	61137	32785		50098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4199931	878111	2314762	1141185	5768403
								1007059	246991	--	427289	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4199931				
		Материалы		Тенге				1074174				
		Всего заработная плата		Тенге					1254050			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1240587				
			Накладные расходы	Тенге				1141185				

			Сметная прибыль	Тенге				427289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5768405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
			Сметная заработная плата	Тенге					1254050			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5768405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
			Сметная заработная плата	Тенге					1254050			
			РАЗДЕЛ 5.Балки									
117	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	13,4576	32090,79	6060,90	431865	81565	98681	246561	732700
			НР - 91%; СП - 8%			18697,14	1436,20	251619	19328		54274	
118	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	13,4576	24669,51	1448,61	331992	19495	3875	286690	668176
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	308622	6422		49495	
119	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4	224072,00	--	985917	--	985917	--	1064790
			СП - 8%			--	--	--	--		78873	
120	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,0576	209142,00	--	1894325	--	1894325	--	2045871
			СП - 8%			--	--	--	--		151546	
121	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	454,1205	5178,94	2231,97	2351863	1013584	380607	1102331	3730530
			НР - 91%; СП - 8%			2108,85	558,62	957672	253681		276336	
122	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	454,1205	2772,34	1681,34	1258976	763531	--	624767	2034443
			НР - 91%; СП - 8%			1091,00	420,84	495445	191112		150700	
123	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	45	26220,11	3096,84	1179905	139358	899675	180359	1469085
			НР - 91%; СП - 8%			3130,49	1273,88	140872	57325		108821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8434843	2017533	4263080	2440708	11745595
								2154230	527868	--	870045	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				8434843				
	Материалы			Тенге				1382839				
	Всего заработная плата			Тенге					2682098			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2880242				
			Накладные расходы	Тенге				2440708				
			Сметная прибыль	Тенге				870045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11745596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
			Сметная заработная плата	Тенге					2682098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11745596				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
			Сметная заработная плата	Тенге					2682098			
			РАЗДЕЛ 6.Плиты									
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп12;Мп17;Мп17/1;Мп18;Мп18/1;Мп19;Мп19/1									
124	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	23,072	32977,80	1208,25	760864	27876	156275	531120	1395343
			НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	576713	6935		103359	
125	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0032	224072,00	--	224789	--	224789	--	242772
			СП - 8%			--	--	--	--		17983	
126	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	22,0688	209142,00	--	4615513	--	4615513	--	4984754
			СП - 8%			--	--	--	--		369241	
127	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	110,87	23860,90	3283,21	2645458	364010	1983465	407371	3297056
			НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	297983	149678		244226	
128	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	369,566	2698,65	63,45	997329	23449	308506	610770	1736747
			НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	665374	5802		128648	
129	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	369,566	1089,34	32,03	402583	11837	--	358276	821728
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	390746	2964		60869	
			Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп15;Мп15/1;Мп16									
130	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	963,26	24165,69	3574,31	23277843	3442990	17193315	3689662	29124905
			НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	2641538	1413035		2157400	
131	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	193,7054	64133,69	2424,69	12423042	469676	4931090	6496246	20432831
			НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	7022276	116456		1513543	

132	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	8,444	224072,00 --	-- --	1892064 --	-- --	1892064	-- 151365	2043429
133	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	5,167	224072,00 --	-- --	1157780 --	-- --	1157780	-- 92622	1250402
134	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	173,5153	209142,00 --	-- --	36289337 --	-- --	36289337	-- 2903147	39192484
135	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/** *СП - 8%*	т	5,1674	224072,00 --	-- --	1157870 --	-- --	1157870	-- 92630	1250500
136	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/** *СП - 8%*	т	6,578	209142,00 --	-- --	1375736 --	-- --	1375736	-- 110059	1485795
137	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	3051,85	5545,05 4577,05	121,47 30,06	16922661 13968470	370709 91739	2583482	12794790 2377396	32094847
138	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	3051,8	2922,07 2860,69	61,38 15,36	8917573 8730254	187320 46876	--	7987188 1352381	18257142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				113060442 34293354	4897867 1833485	73869222 --	32875423 11674869	157610735
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113060442				
		Материалы		Тенге				27156133				
		Всего заработная плата		Тенге					36126839			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46713089				
			Накладные расходы	Тенге				32875423				
			Сметная прибыль	Тенге				11674869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157610734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24381
			Сметная заработная плата	Тенге					36126839			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				157610734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24381
			Сметная заработная плата	Тенге					36126839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								220802295
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44419034				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12109771			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3760956			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104073975		
			- Накладные расходы	Тенге							43843793	

	- Сметная прибыль			Тенге							16355722	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							220 802 295
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							3 312 034
					Итого с временными зданиями и сооружениями							224 114 329
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							4 930 515
					Итого с затратами в зимнее время							229 044 844
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							4 580 897
					Итого с непредвиденными работами и затратами							233 625 741
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							245 315 439
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							245 315 439
					НДС (12 %)							29 437 853
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							274 753 292

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №12

за июль 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3	788		30557,89	511,54	24079617	403093	18039211	5350399	31784417
			НР - 93%; СП - 8%				7153,95	146,96	5637313	115804		2354401	
2	8	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	0,188		5389,00	--	1013	--	1013	--	1094
			СП - 8%				--	--	--	--		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24080630	403093	18040224	5350399	31785511
									5637313	115804	--	2354482	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					24080630				
		Материалы		Тенге					18039211				
		Всего заработная плата		Тенге						5753117			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1013				
			Накладные расходы	Тенге					5350399				
			Сметная прибыль	Тенге					2354482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31785511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3807
			Сметная заработная плата	Тенге						5753117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31785511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3807
			Сметная заработная плата	Тенге						5753117			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка										
3	24	2113-0211-0913 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита**	м2	5444,53		7270,00	--	39581733	--	39581733	--	42748272
			СП - 8%				--	--	--	--		3166539	

4	25	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO/белая/	м2	747,4866	16641,13	--	12439022	--	12439022	--	13434144
			СП - 8%			--	--	--	--		995122	
5	26	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO/терракот/	м2	2433,098	16641,13	--	40489500	--	40489500	--	43728660
			СП - 8%			--	--	--	--		3239160	
6	27	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO /цвет темно-серая/	м2	2372,836	16641,13	--	39486672	--	39486672	--	42645606
			СП - 8%			--	--	--	--		3158934	
7	29	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	585,41	7653,00	--	4480143	--	4480143	--	4838554
			СП - 8%			--	--	--	--		358411	
8	32	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	352	15354,00	--	5404608	--	5404608	--	5836977
			СП - 8%			--	--	--	--		432369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141881678	--	141881678	--	153232213
								--	--	--	11350535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141881678				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141881678				
			Сметная прибыль	Тенге				11350535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153232213				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				153232213				
			РАЗДЕЛ 3.Утепление стен									
9	42	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	71	6973,00	--	495083	--	495083	--	534690
			СП - 8%			--	--	--	--		39607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				495083	--	495083	--	534690
								--	--	--	39607	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				495083				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495083				
			Сметная прибыль	Тенге				39607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534690				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				534690				
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
Цокольный этаж												
Кирпичу												
10	151	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	1218,12	69,24	974496	55392	224056	594778	1694815
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	695048	48424		125542	

11	152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	250	725,21	20,47	181302	5117	89000	81859	284213
						348,74	3,34	87185	835		21053	
12	153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	250	3841,61	38,35	960402	9588	491002	372032	1439029
						1839,25	20,91	459812	5228		106595	
13	154	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1298,47	1401,03	37,58	1819195	48797	445478	1094787	3147100
						1020,37	33,55	1324920	43564		233119	
14	155	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1298,47	1071,77	9,90	1391661	12854	643380	592175	2142543
						566,38	3,69	735427	4791		158707	
			Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку												
15	166	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1401,03	37,58	700515	18790	171540	421568	1211850
						1020,37	33,55	510185	16775		89767	
			Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку												
16	195	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	250	1401,03	37,58	350258	9395	85771	210784	605925
						1020,37	33,55	255092	8388		44883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6377829	159933	2150227	3367983	10525475
								4067669	128005	--	779666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6377829				
		Материалы		Тенге				2150226				
		Всего заработная плата		Тенге					4195674			
			Накладные расходы	Тенге				3367983				
			Сметная прибыль	Тенге				779666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10525478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614
			Сметная заработная плата	Тенге					4195674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10525478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614
			Сметная заработная плата	Тенге					4195674			
					РАЗДЕЛ 5.Кровля							
			Кровля над спортзалами/Тип15/									
17	578	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** *СП - 8%*	м3	45,11694	23048,00	--	1039855	--	1039855	--	1123043
						--	--	--	--		83188	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1039855**	**--**	**1039855**	**--**	**1123043**
								--	**--**	**--**	**83188**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1039855**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1039855**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83188**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1123043**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1123043**				
			РАЗДЕЛ 6.Проемы									
			Окна									
18	**590**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**200**	**2502,48**	**191,41**	**500496**	**38282**	**224940**	**232130**	**791236**
			НР - 90%, СП - 8%			**1186,37**	**103,24**	**237274**	**20648**		**58610**	
19	**591**	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/**	**м2**	**200**	**25582,96**	**--**	**5116592**	**--**	**5116592**	**--**	**5525919**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**409327**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5617088**	**38282**	**5341532**	**232130**	**6317155**
								237274	**20648**	**--**	**467937**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5617088**				
			Материалы	Тенге				**224940**				
			Всего заработная плата	Тенге					**257922**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5116592**				
			Накладные расходы	Тенге				**232130**				
			Сметная прибыль	Тенге				**467937**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6317155**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
			Сметная заработная плата	Тенге					**257922**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6317155**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
			Сметная заработная плата	Тенге					**257922**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**203518090**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9942256**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**601308**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**264457**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**168948598**		
			- Накладные расходы	Тенге							**8950512**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**15075415**	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**203 518 090**
					в т.ч. Оборудование							**0**
					Временные здания и сооружения (1,5%)							**3 052 771**
					Итого с временными зданиями и сооружениями							**206 570 861**
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**4 544 559**
					Итого с затратами в зимнее время							**211 115 420**
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							**4 222 308**
					Итого с непредвиденными работами и затратами							**215 337 728**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**226 112 367**

					Итого сметная стоимость в текущих ценах						**226 112 367**
					НДС (12 %)						**27 133 484**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**253 245 851**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 13

за июль 2021г. на 2-01-04 Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,11		1799,25	22,78	3796	48	2561	1185	5380
			НР - 98%, СП - 8%				562,79	10,35	1187	22		399	
2	2	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	30		1598,68	2,53	47960	76	3956	43054	98295
			НР - 98%, СП - 8%				1464,26	0,16	43928	5		7281	
3	3	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	500		1588,95	2,43	794475	1215	63805	714984	1630215
			НР - 98%, СП - 8%				1458,91	0,24	729455	120		120757	
4	4	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	120		1661,32	2,05	199358	246	24363	171297	400308
			НР - 98%, СП - 8%				1456,24	0,37	174749	44		29652	
5	5	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	80		1749,49	4,26	139959	341	26619	110784	270802
			НР - 98%, СП - 8%				1412,49	0,57	112999	46		20059	
6	7	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9,4		3324,54	39,93	31251	375	24079	6832	41130
			НР - 98%, СП - 8%				723,11	18,54	6797	174		3047	
7	9	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	124,47		4467,41	52,96	556059	6592	441563	108726	717968

			НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	107904	3041		53183	
8	12	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,59	2509,29	650,34	29083	7537	383	23147	56408
			НР - 98%; СП - 8%			1825,95	211,92	21163	2456		4178	
9	13	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	11,4741	1435,00	--	16465	--	16465	--	17782
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
10	15	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка футляр	м трубопровода	4,8	26434,91	402,85	126888	1933	104189	20975	159692
			НР - 98%; СП - 8%			4326,35	132,55	20766	636		11829	
11	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198
			СП - 8%			--	--	--	--		1718	
12	21	ПрайсТОО "Грундфос"	Установки многонасосные,GRUNDFOS 3xCRE 15-3,3x400V, 50Hz, Q=8,19л/сек, H=18,2м.в.с. 3x4кВт(2рабочий, 1 резервный)	комплект	1	6205455,69	--	6205456	--		--	6205456
						--	--	--	--	6205456	--	
13	22	ПрайсТОО "Грундфос"	Установки многонасосные,GRUNDFOS 3xCRE 15-2,3x400V, 50Hz, Q=5,2л/сек, H=23,95м.в.с. 2x5,5кВт(1рабочий, 1 резервный)	комплект	1	4046423,27	--	4046423	--		--	4046423
						--	--	--	--	4046423	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12218653	18363	729463	1200984	13673057
								1218948	6544	10251879	253420	
		Стоимость оборудования		Тенге				10251879				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10251879				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1966774				
		Материалы		Тенге				691515				
		Всего заработная плата		Тенге					1225492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37945				
			Накладные расходы	Тенге				1200984				
			Сметная прибыль	Тенге				253420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3421178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
			Сметная заработная плата	Тенге					1225492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13673057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
			Сметная заработная плата	Тенге					1225492			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
14	72	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,86	1799,25	22,78	8744	110	5899	2730	12392
			НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	2735	50		918	

15	73	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	46,18	1624,42	2,53	75016	116	7280	66274	152594
						1464,26	0,16	67620	7		11303	
16	74	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	150	1909,35	14,27	286402	2140	22239	256800	586658
						1746,82	0,12	262023	18		43456	
17	75	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	2132,42	17,16	383836	3089	41339	332655	773810
						1885,60	0,20	339408	36		57319	
18	76	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	140	2461,82	20,30	344655	2842	53771	282325	677138
						2057,44	0,32	288042	45		50158	
19	77	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60,67	2928,30	24,05	177660	1459	38256	135216	337906
						2273,70	0,49	137945	30		25030	
20	78	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	11,38	3458,45	27,75	39357	315	11010	27479	72183
						2463,25	0,73	28032	8		5347	
21	80	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	72	4467,41	52,96	321654	3813	255423	62893	415311
						866,91	24,43	62418	1759		30764	
22	82	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	20	537,00	--	10740	--	10740	--	11599
						--	--	--	--		859	
23	83	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	12	8284,00	--	99408	--	99408	--	107361
						--	--	--	--		7953	
24	84	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/ СП - 8%	шт.	15	8284,00	--	124260	--	124260	--	134201
						--	--	--	--		9941	
25	85	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	1877,00	--	30032	--	30032	--	32435
						--	--	--	--		2403	
26	86	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	6481,00	--	12962	--	12962	--	13999
						--	--	--	--		1037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914726	13884	712619	1166372	3327587
								1188223	1953	--	246488	

		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1914726				
		Материалы		Тенге				435214				
		Всего заработная плата		Тенге					1190176			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277402				
			Накладные расходы	Тенге				1166372				
			Сметная прибыль	Тенге				246488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3327586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
			Сметная заработная плата	Тенге					1190176			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3327586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
			Сметная заработная плата	Тенге					1190176			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
27	110	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	2190,11	22,78	109506	1139	80227	28084	148597
			НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	28140	518		11007	
28	111	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2447,97	22,78	171358	1594	130369	39317	227529
			НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	39395	724		16854	
29	112	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,91	2891,19	22,78	2631	20	2099	511	3393
			НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	512	9		251	
30	113	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	48,72	3324,54	39,93	161972	1945	124797	35411	213173
			НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	35230	903		15791	
31	115	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	44,86	1913,39	14,27	85835	640	6833	76800	175646
			НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	78362	5		13011	
32	116	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	2132,42	17,16	149269	1201	16076	129366	300926
			НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	131992	14		22291	
33	117	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2461,82	20,30	24618	203	3841	20166	48367
			НР - 98%; СП - 8%			2057,44	0,32	20574	3		3583	
34	118	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	3324,54	39,93	16623	200	12807	3634	21878
			НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	3616	93		1621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				721812	6942	377049	333289	1139509
								337821	2269	--	84409	

		Стоимость сантехнических работ		Тенге				721812				
		Материалы		Тенге				377046				
		Всего заработная плата		Тенге					340090			
			Накладные расходы	Тенге				333289				
			Сметная прибыль	Тенге				84409				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1139510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					340090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1139510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					340090			
РАЗДЕЛ 4.Канализация К1												
35	137	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1583,42	43,11	31668	862	11982	18804	54510
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	18824	364		4038	
36	138	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	1336,12	1,49	400836	447	96417	298060	754808
			НР - 98%; СП - 8%			1013,24	0,57	303972	171		55912	
37	139	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3026,35	43,11	30264	431	20421	9402	42839
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	9412	182		3173	
38	141	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	1532,19	3,61	459657	1083	167094	286036	805348
			НР - 98%; СП - 8%			971,60	1,31	291480	393		59655	
39	142	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	500	39,00	--	19500	--	19500	--	21060
			СП - 8%			--	--	--	--		1560	
40	143	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				944610	2823	318099	612302	1681465
								623688	1110	--	124553	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				944610				
		Материалы		Тенге				295913				
		Всего заработная плата		Тенге					624798			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22185				
			Накладные расходы	Тенге				612302				
			Сметная прибыль	Тенге				124553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1681465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					624798			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1681465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					624798			

РАЗДЕЛ 5.Канализация К1Н												
41	177	ПрайсТОО "Энергостан"	Автоматическая канализационная насосная установка SoLolift 2 WC-3	комплект	9	185702,00	--	1671318	--		--	1671318
						--	--	--	--	1671318	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1671318	--	--	--	1671318
								--	--	1671318	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1671318				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1671318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1671318				
РАЗДЕЛ 6.Внутренний водосток К2												
42	178	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	5448,34	74,98	544834	7498	413941	123895	722227
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	123395	3028		53498	
43	179	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	47,15	8455,67	101,13	398685	4769	313252	80806	517850
			НР - 98%; СП - 8%			1710,80	37,98	80664	1791		38359	
44	183	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
45	184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147,15	98,78	2,47	14535	364	5941	5712	21867
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	8230	49		1620	
46	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147,15	173,26	3,53	25495	520	15351	6708	34780
			НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	9624	99		2576	
47	187	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1757,00	--	21084	--	21084	--	22771
			СП - 8%			--	--	--	--		1687	
48	188	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4591,00	--	18364	--	18364	--	19833
			СП - 8%			--	--	--	--		1469	
49	190	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5776,00	--	23104	--	23104	--	24952
			СП - 8%			--	--	--	--		1848	

50	191	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	35	2369,00	--	82915	--	82915	--	89548
			СП - 8%			--	--	--	--		6633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1155866	13151	920802	217121	1482826
								221913	4967	--	109838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40030				
		Материалы		Тенге				21294				
		Всего заработная плата		Тенге					18002			
			Накладные расходы	Тенге				12420				
			Сметная прибыль	Тенге				4196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					18002			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1115836				
		Материалы		Тенге				727193				
		Всего заработная плата		Тенге					208878			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172317				
			Накладные расходы	Тенге				204701				
			Сметная прибыль	Тенге				105642				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1426179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					208878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1482825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					226880			
			РАЗДЕЛ 7.Канализация К3									
51	196	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1205,38	1,49	36161	45	5719	29806	71244
			НР - 98%, СП - 8%			1013,24	0,57	30397	17		5277	
52	197	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1532,19	3,61	61288	144	22280	38138	107380
			НР - 98%, СП - 8%			971,60	1,31	38864	52		7954	
53	203	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	20	19465,63	82,84	389313	1657	361270	26754	449353
			НР - 98%, СП - 8%			1319,30	45,71	26386	914		33285	
54	204	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	552,00	--	1656	--	1656	--	1788
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
55	205	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	128	39,00	--	4992	--	4992	--	5391
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
56	206	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	537,00	--	10740	--	10740	--	11599
			СП - 8%			--	--	--	--		859	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**504150**	**1846**	**406657**	**94698**	**646755**
								95647	**983**	**--**	**47906**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**504150**				
			Материалы	Тенге				**389269**				
			Всего заработная плата	Тенге					**96630**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17388**				
			Накладные расходы	Тенге				**94698**				
			Сметная прибыль	Тенге				**47906**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**646754**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**96630**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**646754**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**96630**			
			РАЗДЕЛ 8.Противопожарный водопровод В2									
57	**212**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**250**	**3324,54**	**39,93**	**831135**	**9983**	**640374**	**181704**	**1093866**
			НР - 98%; СП - 8%			**723,11**	**18,54**	**180778**	**4635**		**81027**	
58	**213**	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**4467,41**	**52,96**	**134022**	**1589**	**106426**	**26205**	**173046**
			НР - 98%; СП - 8%			**866,91**	**24,43**	**26007**	**733**		**12818**	
59	**216**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**120**	**537,00**	**--**	**64440**	**--**	**64440**	**--**	**69595**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5155**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1029597**	**11572**	**811240**	**207909**	**1336507**
								206785	**5368**	**--**	**99000**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1029597**				
			Материалы	Тенге				**746801**				
			Всего заработная плата	Тенге					**212153**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**64440**				
			Накладные расходы	Тенге				**207909**				
			Сметная прибыль	Тенге				**99000**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1336506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
			Сметная заработная плата	Тенге					**212153**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1336506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
			Сметная заработная плата	Тенге					**212153**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24959021**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3893025**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**68581**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23194**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4275922**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11923197**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3832675**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**965614**	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**24 959 021**

					в т.ч. Оборудование						11 923 197
					Временные здания и сооружения (1,5%)						195 537
					Итого с временными зданиями и сооружениями						25 154 558
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						291 090
					Итого с затратами в зимнее время						25 445 648
					Непредвиденные работы и затраты - 2%						270 449
					Итого с непредвиденными работами и затратами						25 716 097
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036						27 002 828
					Итого сметная стоимость в текущих ценах						27 002 828
					НДС (12 %)						3 240 339
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)						30 243 167

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 14

за июль 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	44	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	800		1474,11	2,43	1179288	1944	10216	1143974	2509123
			НР - 98%; СП - 8%				1458,91	0,24	1167128	192		185861	
2	45	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	792		437,00	--	346104	--	346104	--	373792
			СП - 8%				--	--	--	--		27688	
3	46	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	400		1469,26	2,05	587704	820	4388	570991	1251391
			НР - 98%; СП - 8%				1456,24	0,37	582496	148		92696	
4	47	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	396		635,00	--	251460	--	251460	--	271577
			СП - 8%				--	--	--	--		20117	
5	48	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150		1428,73	4,26	214310	639	1797	207720	455792
			НР - 98%; СП - 8%				1412,49	0,57	211874	85		33762	
6	49	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	148,5		737,00	--	109444	--	109444	--	118200
			СП - 8%				--	--	--	--		8756	

7	50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1564,40 495,99	19,95 8,85	7822 2480	99 44	5243	2474 824	11119
8	51	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1707,77 495,99	19,95 8,85	51233 14880	599 266	35754	14842 5286	71361
9	52	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	200	1404,26 495,99	19,95 8,85	280852 99198	3990 1770	177664	98949 30384	410185
10	53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	250	1975,12 495,99	19,95 8,85	493780 123998	4987 2212	364795	123686 49397	666863
11	54	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	2120,35 495,99	19,95 8,85	318052 74398	2993 1328	240661	74211 31381	423645
12	55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	3026,35 941,21	43,11 18,20	302635 94121	4311 1820	204203	94022 31733	428390
13	56	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	3594,81 1116,51	51,61 21,28	359481 111651	5161 2128	242669	111503 37679	508663
14	68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	800	708,78 366,08	76,68 41,75	567024 292864	61344 33400	212816	247961 65199	880183
15	69	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	880	146,00 --	-- --	128480 --	-- --	128480	-- 10278	138758
16	80	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	700	537,00 --	-- --	375900 --	-- --	375900	-- 30072	405972
17	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	150	98,78 55,93	2,47 0,33	14817 8390	370 49	6057	5823 1651	22291

18	82	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	150	210,04	6,38	31506	957	23181	5187	39629
			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	7368	150		2935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5619892	88214	2740832	2701343	8986934
								2790846	43592	--	665699	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				741827				
		Материалы		Тенге				242054				
		Всего заработная плата		Тенге					342221			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128480				
			Накладные расходы	Тенге				258971				
			Сметная прибыль	Тенге				80063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					342221			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4878065				
		Материалы		Тенге				1287391				
		Всего заработная плата		Тенге					2492217			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1082908				
			Накладные расходы	Тенге				2442372				
			Сметная прибыль	Тенге				585636				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7906073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
			Сметная заработная плата	Тенге					2492217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8986934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1687
			Сметная заработная плата	Тенге					2834438			
			РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточного оборудования									
19	227	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24,6	2120,35	19,95	52161	491	39469	12171	69478
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	12201	218		5147	
20	228	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	3026,35	43,11	272372	3880	183783	84620	385551
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	84709	1638		28559	
21	229	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	90	3594,81	51,61	323533	4645	218402	100353	457797
			НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	100486	1915		33911	
22	230	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,6	4483,62	74,98	38559	644	27303	10655	53151
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	10612	260		3937	
23	231	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	5448,34	74,98	544834	7498	413941	123895	722227
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	123395	3028		53498	

24	239	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	300	537,00	--	161100	--	161100	--	173988
			СП - 8%			--	--	--	--		12888	
25	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	125	98,78	2,47	12348	309	5048	4852	18576
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	6991	41		1376	
26	241	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	125	210,04	6,38	26255	797	19318	4323	33024
			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	6140	125		2446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1431162	18264	1068364	340869	1913792
								344534	7225	--	141762	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38603				
		Материалы		Тенге				24366				
		Всего заработная плата		Тенге					13297			
			Накладные расходы	Тенге				9175				
			Сметная прибыль	Тенге				3822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13297			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1392559				
		Материалы		Тенге				882896				
		Всего заработная плата		Тенге					338462			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161100				
			Накладные расходы	Тенге				331694				
			Сметная прибыль	Тенге				137940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1862193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					338462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1913793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					351759			
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
			В1									
27	250	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,34	5904,70	46,22	66959	524	45328	20918	94907
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	21107	238		7030	
28	251	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,891	5660,94	58,31	55992	577	32176	23033	85347
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	23239	264		6322	
			В4									
29	289	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5855,94	58,31	52703	524	31033	20958	79554

			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	21146	240		5893	
30	290	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,28	5645,44	46,22	18517	152	11309	6982	27539
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	7056	69		2040	
			В5									
31	303	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,32	5855,94	58,31	60433	602	35584	24032	91222
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	24247	276		6757	
32	304	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,72	5645,44	46,22	71810	588	43859	27077	106798
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	27363	267		7911	
33	305	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,0035	5660,94	58,31	22664	234	13024	9323	34546
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	9406	107		2559	
			В18									
34	463	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,22	5855,94	58,31	65704	655	38688	26128	99178
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	26361	300		7347	
			В19									
35	474	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,9	5855,94	58,31	128245	1277	75514	50998	193583
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	51454	585		14339	
36	477	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,00875	5660,94	58,31	56659	583	32560	23307	86363
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	23516	267		6397	
			В24									
37	543	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,84	5855,94	58,31	92758	924	54618	36886	140016
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	37216	423		10372	
38	544	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32,5	655,00	--	21288	--	21288	--	22991
			СП - 8%			--	--	--	--		1703	

			В25									
39	554	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,31	5855,94	58,31	72087	718	42447	28666	108813
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	28922	329		8060	
40	555	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	5645,44	46,22	9597	79	5861	3619	14273
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	3657	36		1057	
41	556	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5904,70	46,22	11809	93	7993	3689	16738
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	3723	42		1240	
42	557	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5660,94	58,31	33966	350	19519	13972	51773
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	14097	160		3835	
			В28									
43	589	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,72	5855,94	58,31	21784	217	12827	8663	32882
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	8740	99		2436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				862975	8097	523628	328251	1286523
								331250	3702	--	95298	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				862975				
		Материалы		Тенге				502344				
		Всего заработная плата		Тенге					334952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21288				
		Сдача и испытание		Тенге				16159				
			Накладные расходы	Тенге				328251				
			Сметная прибыль	Тенге				95298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1286524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					334952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1286524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					334952			
			РАЗДЕЛ 4.ВЕ54-ВЕ61									
			П1									
44	681	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	5645,44	46,22	677452	5546	413766	255443	1007527
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	258140	2516		74632	

45	682	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60	5904,70	46,22	354282	2773	239831	110677	502156
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	111678	1258		37197	
46	683	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,5	5434,17	43,07	176611	1399	129694	45229	239587
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	45518	634		17747	
47	684	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5143,49	38,21	41148	305	31787	8989	54148
			НР - 98%; СП - 8%			1132,04	14,55	9056	116		4011	
48	686	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5660,94	58,31	147184	1516	84581	60546	224348
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	61087	694		16618	
			П2									
49	702	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,76	5645,44	46,22	269626	2207	164679	101666	400996
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	102740	1001		29703	
50	703	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5904,70	46,22	265712	2080	179874	83008	376617
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	83758	944		27898	
51	704	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	5434,17	43,07	173894	1379	127698	44533	235901
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	44817	625		17474	
52	705	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	5660,94	58,31	39627	408	22772	16301	60402
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	16447	187		4474	
			П3									
53	719	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,24	5645,44	46,22	69100	566	42204	26055	102768
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	26330	257		7612	

54	720	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100	5904,70	46,22	590470	4622	399719	184462	836926
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	186129	2097		61995	
55	721	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18	5434,17	43,07	93359	740	68558	23909	126649
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	24061	335		9381	
			П4									
56	740	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,2	5855,94	58,31	100722	1003	59308	40053	152037
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	40411	459		11262	
57	741	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,2	5645,44	46,22	243883	1997	148956	91960	362710
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	92930	906		26867	
58	742	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5904,70	46,22	153522	1202	103926	47960	217601
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	48394	545		16119	
59	743	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,52	5434,17	43,07	51733	410	37990	13249	70180
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	13333	186		5199	
60	744	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5143,49	38,21	66865	497	51652	14608	87990
			НР - 98%; СП - 8%			1132,04	14,55	14716	189		6518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3515190	28650	2306995	1168648	5058543
								1179545	12949	--	374707	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3515190				
		Материалы		Тенге				2306994				
		Всего заработная плата		Тенге					1192494			
		Сдача и испытание		Тенге				57532				
			Накладные расходы	Тенге				1168648				
			Сметная прибыль	Тенге				374707				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5058545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
			Сметная заработная плата	Тенге					1192494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5058545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816

			Сметная заработная плата	Тенге					1192494			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17245796**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4646175**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**143225**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67468**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6639821**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4539111**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1277466**	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**17 245 796**
					в т.ч. Оборудование							**0**
					Временные здания и сооружения (1,5%)							**258 687**
					Итого с временными зданиями и сооружениями							**17 504 483**
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**385 099**
					Итого с затратами в зимнее время							**17 889 582**
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							**357 792**
					Итого с непредвиденными работами и затратами							**18 247 374**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**19 160 400**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							**19 160 400**
					НДС (12 %)							**2 299 248**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**21 459 648**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №15

за июль 2021г. на 2-01-09 Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации										
			Трубная продукция										
1	32	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1600		358,35	2,28	573360	3648	20800	395366	1046225
			НР - 72%; СП - 8%				343,07	0,13	548912	208		77498	
2	33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1616		24,00	--	38784	--	38784	--	41887
			СП - 8%				--	--	--	--		3103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					612144	3648	59584	395366	1088112
									548912	208	--	80601	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					573360				
			Материалы	Тенге					20800				
			Всего заработная плата	Тенге						549120			
			Накладные расходы	Тенге					395366				
			Сметная прибыль	Тенге					77498				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1046224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									358
			Сметная заработная плата	Тенге						549120			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					38784				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38784				
			Сметная прибыль	Тенге					3103				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					41887				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1088111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									358
			Сметная заработная плата	Тенге						549120			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1088111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					548912				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3648			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						208			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							59584		

			- Накладные расходы	Тенге							395366	
			- Сметная прибыль	Тенге							80601	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1 088 111
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							16 322
					Итого с временными зданиями и сооружениями							1 104 433
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							24 298
					Итого с затратами в зимнее время							1 128 731
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							22 575
					Итого с непредвиденными работами и затратами							1 151 306
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							1 208 913
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							1 208 913
					НДС (12 %)							145 070
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							1 353 983

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 16

за июль 2021г. на 4-2 БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть										
			Земляные работы										
1	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	26,712		7590,86	1924,26	202767	51401	122258	50121	273119
			НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	29108	24786		20231	
2	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	32,2		24558,58	1776,55	790786	57205	653003	87615	948673
			НР - 91%; СП - 8%				2502,42	487,64	80578	15702		70272	
3	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6695		221354,00	--	148197	--	148197	--	160053
			СП - 8%				--	--	--	--		11856	
4	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1308		224072,00	--	29309	--	29309	--	31654
			СП - 8%				--	--	--	--		2345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1171059	108606	952767	137736	1413499
									109686	40488	--	104704	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1171059				
		Материалы		Тенге					775261				
		Всего заработная плата		Тенге						150174			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					177506				
			Накладные расходы	Тенге					137736				
			Сметная прибыль	Тенге					104704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1413499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						150174			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1413499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						150174			

РАЗДЕЛ 2.Блочно-модульная трансформаторная подстанция												
5	34	КП №1115/3 АО"Alageum Electric"	Дизель-генератор S-170кВа,URD-170	комплект	1	8583928,57	--	8583929	--		--	8583929
						--	--	--	--	8583929	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8583929	--	--	--	8583929
								--	--	8583929	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				8583929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8583929				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8583929				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9997428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109686				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108606			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						952767		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8583929		
			- Накладные расходы	Тенге							137736	
			- Сметная прибыль	Тенге							104704	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							9 997 428
					в т.ч. Оборудование							8 583 929
					Временные здания и сооружения (1,5%)							21 202
					Итого с временными зданиями и сооружениями							10 018 630
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							31 563
					Итого с затратами в зимнее время							10 050 193
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							29 324
					Итого с непредвиденными работами и затратами							10 079 517
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							10 583 856
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							10 583 856
					НДС (12 %)							1 270 063
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							11 853 919

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №17

за июль 2021г. на 6-2-1 Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	71,66		165,60	155,21	11867	11122	--	2912	15961
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	745	3300		1182	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,43		2551,50	--	11303	--	--	8138	20997
			НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	11303	--		1555	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					23170	11122	--	11050	36958
									12048	3300	--	2737	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					23170				
		Всего заработная плата		Тенге						15348			
			Накладные расходы	Тенге					11050				
			Сметная прибыль	Тенге					2737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						15348			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						15348			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1										
			Земляные работы										
3	9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	400		165,60	155,21	66240	62084	--	16255	89094
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	4156	18420		6600	

4	10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	28,275	2551,50	--	72144	--	--	51943	134014
			НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	72144	--		9927	
5	11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	51,9	221,72	210,08	11507	10903	7	2974	15639
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	597	3533		1158	
6	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	1084,75	--	108475	--	--	78102	201503
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	108475	--		14926	
7	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	250	20,24	20,24	5060	5060	--	1633	7228
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	2268		535	
8	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	250	190,54	84,81	47635	21202	--	26923	80522
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	26432	10960		5965	
			Трубопровод									
9	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,73	2818,28	170,84	83787	5079	39832	40208	133914
			НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	38876	1738		9920	
10	18	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	80	3471,03	27,92	277682	2234	268150	8189	308741
			НР - 99%; СП - 8%			91,23	12,17	7298	974		22870	
11	19	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	203	5975,02	32,30	1212929	6557	1182830	26136	1338190
			НР - 99%; СП - 8%			115,97	14,08	23542	2858		99125	
			Колодцы									
12	24	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20	48320,20	8310,76	966404	166215	457577	414762	1491660
			НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	342612	76340		110493	
13	25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	24234,00	--	363510	--	363510	--	392591
			СП - 8%			--	--	--	--		29081	
14	26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	16492,00	--	247380	--	247380	--	267170
			СП - 8%			--	--	--	--		19790	
15	27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	17675,00	--	265125	--	265125	--	286335
			СП - 8%			--	--	--	--		21210	

16	28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	21539,00	--	323085	--	323085	--	348932
			СП - 8%			--	--	--	--		25847	
17	29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	4075,00	--	61125	--	61125	--	66015
			СП - 8%			--	--	--	--		4890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4112088	279334	3208621	667125	5161548
								624132	117091	--	382337	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4112088				
		Материалы		Тенге				1948396				
		Всего заработная плата		Тенге					741223			
		Местные материалы		Тенге				1260225				
			Накладные расходы	Тенге				667125				
			Сметная прибыль	Тенге				382337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5161550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					741223			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5161550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					741223			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2									
			Земляные работы									
18	35	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	200	165,60	155,21	33120	31042	--	8127	44547
			НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,05	2078	9210		3300	
19	36	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6	2551,50	--	15309	--	--	11022	28438
			НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	15309	--		2107	
20	37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60	221,72	210,08	13303	12605	7	3438	18080
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	691	4084		1339	
21	38	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	60	170,00	--	10200	--		--	11016
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
22	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	1084,75	--	65085	--	--	46861	120902
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	65085	--		8956	
23	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	250	20,24	20,24	5060	5060	--	1633	7228

			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	2268		535	
24	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	200	190,54	84,81	38108	16962	--	21538	64418
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	21146	8768		4772	
			Трубопровод									
25	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20	2818,28	170,84	56366	3417	26796	27049	90088
			НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	26153	1169		6673	
26	43	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	200	5975,02	32,30	1195004	6460	1165350	25750	1318414
			НР - 99%; СП - 8%			115,97	14,08	23194	2816		97660	
27	44	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка	м трубопровода	32	8329,44	37,23	266542	1191	260395	5420	293719
			НР - 99%; СП - 8%			154,87	16,22	4956	519		21757	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1698097	76737	1452548	150838	1996850
								158612	28834	--	147915	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1698097				
		Материалы		Тенге				1452549				
		Всего заработная плата		Тенге					187446			
		Транспортные расходы		Тенге				10200				
			Накладные расходы	Тенге				150838				
			Сметная прибыль	Тенге				147915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					187446			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1996850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					187446			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7195357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				794792				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					367193			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149225			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4661170		
			- Перевозка грузов	Тенге				10200				
			- Накладные расходы	Тенге							829013	
			- Сметная прибыль	Тенге							532989	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							7 195 357
					в т.ч. Оборудование							0
					Временные здания и сооружения (1,5%)							107 930
					Итого с временными зданиями и сооружениями							7 303 287
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							160 672
					Итого с затратами в зимнее время							7 463 959
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							149 279
					Итого с непредвиденными работами и затратами							7 613 238
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							7 994 174
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							7 994 174

					НДС (12 %)							959 301
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**8 953 475**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №18

за июль 2021г. на 7-01-01 Вертикальная планировка

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2447		67,24	67,24	164536	164536	--	42038	223099
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,86	--	58385		16526	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2447		225,93	225,93	552851	552851	--	141247	749626
			НР - 72%; СП - 8%				--	80,17	--	196176		55528	
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	715		59,17	59,17	42307	42307	--	10811	57367
			НР - 72%; СП - 8%				--	21,00	--	15015		4249	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	715		199,03	199,03	142306	142306	--	36360	192960
			НР - 72%; СП - 8%				--	70,63	--	50500		14293	
5	5	1101-0103-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	1027		191,63	184,45	196804	189431	--	57003	274112
			НР - 72%; СП - 8%				7,18	69,91	7374	71798		20305	
6	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6970		221,72	210,08	1545388	1464258	905	399364	2100332
			НР - 72%; СП - 8%				11,51	68,07	80225	474448		155580	
7	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6970		84,02	84,02	585619	585619	--	184928	832191
			НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	256844		61644	

8	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6970**	**31,37**	**31,37**	**218649**	**218649**	**--**	**54901**	**295434**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,94**	**--**	**76252**		**21884**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4725121**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**87599**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3359957**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1199418**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**906**		
			- Накладные расходы	Тенге							**926652**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**350009**	
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**4 725 121**
					в т.ч. Оборудование							**0**
					Временные здания и сооружения (1,5%)							**70 877**
					Итого с временными зданиями и сооружениями							**4 795 998**
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**105 512**
					Итого с затратами в зимнее время							**4 901 510**
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							**98 030**
					Итого с непредвиденными работами и затратами							**4 999 540**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**5 249 697**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							**5 249 697**
					НДС (12 %)							**629 964**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**5 879 661**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**