Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
13	**11.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	1 048 837 836,00	1 048 837 836,00
				Итого	1	x	1 048 837 836,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ким О.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус. 11.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

С П Р А В К А №1 за июнь 2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/CAP PRK/26	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 048 837 836**	**936 462 353,57**							**112 375 482,43**	**1 048 837 836**
ИТОГО	1 048 837 836	936 462 353,57							112 375 482,43	1 048 837 836

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №1	Конструкции железобетонные ниже 0.000 (Локальная смета 2-01-01)	499 414 214
2	Акт выполненных работ №2	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	524 100 282
3	Акт выполненных работ №3	Архитектурные решения(Локальная смета 2-01-03)	16 078 867
4	Акт выполненных работ №4	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	7 121 039
5	Акт выполненных работ №5	Вертикальная планировка (Локальная смета 07-01-01)	2 123 434
		ИТОГО:	**1 048 837 836**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2021г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0.000

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3842,877791	221,72	210,08	852043	499	220188	1158009
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	44232		85778	
2	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	68,4482049	2494,80	–	170765	–	122950	317213
			НР - 72%; СП - 8%			2494,80	–	170765		23497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1022808	499	343138	1475222
								214997	–	109275	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022808			
		Материалы		Тенге				500			
		Всего заработная плата		Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				343138			
			Сметная прибыль	Тенге				109275			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1475221			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							274
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1475221			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							274
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								

3	8	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	м3 железобетона	1046,22	29026,63	21468,39	30368241	214569	13589070	47473896
			НР - 99%; СП - 8%			7353,15	5766,78	7693013		3516585	
4	9	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	11423	3624,00	–	41396952	41396952	–	44708708
			СП - 8%			–	–	–		3311756	
5	10	ТССЦКК8.04-08-2019	**Надбавка за сульфатостойкий цемент**	м3	1046,22	270,00	–	282479	282479	–	305077
			СП - 8%			–	–	–		22598	
6	11	ТСНРК8.04-08-2019, раздел 21-04, таб.5	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай длиной 6 м**	м3	1046,22	779,33	–	815351	815351	–	880579
			СП - 8%			–	–	–		65228	
7	12	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	1815	4104,71	2063,43	7450049	92257	5497013	13982827
			НР - 99%; СП - 8%			1990,45	1068,80	3612667		1035765	
8	13	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 поверхности	164,25	2057,31	23,81	337913	178100	108539	482168
			НР - 69%; СП - 8%			949,18	8,52	155903		35716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80650985	42979708	19194622	107833255
								11461583	–	7987648	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80650985			
		Материалы		Тенге				484925			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1097830			
		Местные материалы		Тенге				41396952			
			Накладные расходы	Тенге				19194622			
			Сметная прибыль	Тенге				7987648			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107833255			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10674
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107833255			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10674
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1								
9	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	530,98	7590,86	1924,26	4030595	2430242	996304	5429051
			НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	578609		402152	
10	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	525,78	20011,85	1153,47	10521830	9084889	900591	12336214
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	830470		913794	

11	16	1106-1901-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5257,8	4497,66	1251,36	23647797	7253398	11391745	37842705
			НР - 91%; СП - 8%			1866,75	514,17	9814998		2803163	
12	17	1106-1901-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5257,8	2076,83	827,75	10919557	–	7605597	20007166
			НР - 91%; СП - 8%			1249,08	340,52	6567413		1482012	
13	18	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	265,7442	16199,77	1004,09	4304995	1449369	2447514	7292710
			НР - 91%; СП - 8%			9741,68	379,24	2588795		540201	
14	19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	30,35199	219323,00	–	6656890	6656890	–	7189441
			СП - 8%			–	–	–		532551	
15	20	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	235,39221	209142,00	–	49230398	49230398	–	53168830
			СП - 8%			–	–	–		3938432	
16	21	1106-1901-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Бетонирование	м3	4172,85	21512,49	781,71	89768394	83969885	3511129	100741885
			НР - 91%; СП - 8%			607,87	316,77	2536550		7462362	
17	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432,8	986,20	20,47	426827	267032	141714	614024
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	150935		45483	
18	23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	432,8	2990,47	43,18	1294275	942392	313567	1736469
			НР - 93%; СП - 8%			769,86	9,18	333195		128627	
19	24	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1623	1606,79	30,02	2607820	2234644	315598	3157292
			НР - 93%; СП - 8%			199,91	9,18	324454		233873	
20	25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5257,8	1053,49	30,02	5539040	4330113	1022399	7086354
			НР - 93%; СП - 8%			199,91	9,18	1051087		524915	
21	26	2108-0102-2301 РСНБ РК 2015	Бентонитовый мат AS 50	м2	5257,8	1417,00	–	7450303	7450303	–	8046327
			СП - 8%			–	–	–		596024	
			Приямки /Пр1 - 2 шт., Пр2 - 4 шт.Пр3- 2 шт./								
22	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,98	7590,86	1924,26	45393	27370	11221	61143
			НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	6516		4529	

23	28	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	19,2	35392,75	3415,90	679541	411843	208103	958656
			НР - 91%; СП - 8%			10526,67	1383,99	202112		71012	
24	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01836	224072,00	–	4114	4114	–	4443
			СП - 8%			–	–	–		329	
25	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,42314	209142,00	–	1343348	1343348	–	1450816
			СП - 8%			–	–	–		107468	
26	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,96	943,74	20,47	48093	29278	16686	69961
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	17772		5182	
Гидроизоляция стен подвала/лист КЖ18/											
27	32	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/	м2 поверхности	1985,47	2990,47	43,18	5937488	4323221	1438487	7966053
			НР - 93%; СП - 8%			769,86	9,18	1528534		590078	
			Дополнительный каркас Кр-1								
28	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,42242	24669,51	1448,61	59760	698	51605	120274
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	55553		8909	
29	34	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,42242	209142,00	–	506630	506630	–	547160
			СП - 8%			–	–	–		40530	
30	35	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	63,88492	16199,77	1004,09	1034921	348429	588382	1753168
			НР - 91%; СП - 8%			9741,68	379,24	622346		129864	
			Выпуски арматуры								
31	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,25797	209142,00	–	472236	472236	–	510015
			СП - 8%			–	–	–		37779	
			Фрагмент 1(блок 1,3)								
32	37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,71076	209142,00	–	3285780	3285780	–	3548642
			СП - 8%			–	–	–		262862	
			Фрагмент 1(блок 2)								

33	38	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,60111	209142,00	–	1171427	1171427	–	1265141
			СП - 8%			–	–	–		93714	
34	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,92778	224072,00	–	207890	207890	–	224521
			СП - 8%			–	–	–		16631	
			Фрагмент 2,3								
35	40	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,14808	209142,00	–	867538	867538	–	936941
			СП - 8%			–	–	–		69403	
36	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1881	224072,00	–	42148	42148	–	45520
			СП - 8%			–	–	–		3372	
			Фрагмент 4-15								
37	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	34,31144	209142,00	–	7175963	7175963	–	7750040
			СП - 8%			–	–	–		574077	
38	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,73968	224072,00	–	165742	165742	–	179001
			СП - 8%			–	–	–		13259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				239446733	195683210	30960642	292039963
								27209339	–	21632587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				239446733			
		Материалы		Тенге				117102806			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78580407			
			Накладные расходы	Тенге				30960642			
			Сметная прибыль	Тенге				21632587			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292039962			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21647
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292039962			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21647
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							401348438
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38885919			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					238663420		
			- Накладные расходы	Тенге						50498402	

			- Сметная прибыль								
				Тенге						29729510	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**401 348 438**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**6 020 227**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**407 368 665**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**8 962 111**
				Итого с затратами в зимнее время							**416 330 775**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**8 326 616**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**424 657 391**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036							**445 905 548**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**445 905 548**
				НДС (12 %)							**53 508 666**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**499 414 214**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Колонны								
			К1/10шт/								
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	164,48	2003,71	961,09	329570	68651	129002	495258
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	102838		36686	
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	164,48	520,74	366,96	85651	--	36765	132209
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	25294		9793	
3	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,8365	51365,38	2903,76	197063	8720	163527	389437
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	177202		28847	
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6128	224072,00	--	137311	137311	--	148296
			СП - 8%			--	--	--		10985	
5	5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,2237	209142,00	--	674211	674211	--	728148
			СП - 8%			--	--	--		53937	
6	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	16,9	27739,33	3767,53	468795	338087	75358	587685
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	67037		43532	
			К2/2шт/								

7	7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,067	2003,71	961,09	40208	8375	15739	60422
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	12546		4476	
8	8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,057	520,74	366,96	10444	–	4483	16121
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3084		1194	
9	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,352	51365,38	2903,76	18081	801	15004	35731
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	16258		2647	
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	224072,00	–	14117	14117	–	15246
			СП - 8%			–	–	–		1129	
11	11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,289	209142,00	–	60442	60442	–	65277
			СП - 8%			–	–	–		4835	
12	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,08	27739,33	3767,53	57698	41611	9275	72331
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	8251		5358	
			К3/11шт/								
13	13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	114,806	2003,71	961,09	230038	47919	90043	345687
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	71780		25606	
14	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	114,806	520,74	366,96	59784	–	25662	92281
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	17655		6836	
15	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,675	51365,38	2903,76	137402	6081	114019	271535
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	123554		20114	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,344	224072,00	–	77081	77081	–	83247
			СП - 8%			–	–	–		6166	
17	17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161	219323,00	–	35311	35311	–	38136

			СП - 8%			–	–	–		2825	
18	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,168	209142,00	–	453420	453420	–	489694
			СП - 8%			–	–	–		36274	
19	19	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	11,85	27739,33	3767,53	328711	237061	52840	412075
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	47005		30524	
			К4/28шт/								
20	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	321,664	2003,71	961,09	644521	134259	252282	968547
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	201114		71744	
21	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	321,664	520,74	366,96	167503	–	71899	258555
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	49465		19152	
22	22	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,97956	51365,38	2903,76	358508	15867	297497	708486
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	322374		52480	
23	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05252	224072,00	–	235840	235840	–	254707
			СП - 8%			–	–	–		18867	
24	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,92704	209142,00	–	1239593	1239593	–	1338760
			СП - 8%			–	–	–		99167	
25	25	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	32,2	27739,33	3767,53	893206	644164	143582	1119731
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	127728		82943	
			К5/50шт/								
26	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	826,148	2003,71	961,09	1655361	344825	647949	2487575
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	516533		184265	
27	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	826,148	520,74	366,96	430208	–	184663	664061
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	127045		49190	

28	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	22,138	51365,38	2903,76	1137127	50327	943612	2247198
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1022517		166459	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,696	224072,00	–	604098	604098	–	652426
			СП - 8%			–	–	–		48328	
30	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,441	209142,00	–	4065930	4065930	–	4391204
			СП - 8%			–	–	–		325274	
31	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	82,12	27739,33	3767,53	2277954	1642819	366178	2855662
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	325745		211531	
			К6/40шт/								
32	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	648,119	2003,71	961,09	1298643	270519	508321	1951521
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	405223		144557	
33	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	648,119	520,74	366,96	337501	–	144870	520960
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	99668		38590	
34	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	35,1516	51365,38	2903,76	1805575	79909	1498304	3568190
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1623594		264310	
35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4417	224072,00	–	1667477	1667477	–	1800875
			СП - 8%			–	–	–		133398	
36	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,7099	209142,00	–	5795304	5795304	–	6258928
			СП - 8%			–	–	–		463624	
37	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	61,73	26886,88	3767,53	1659727	1235155	227154	2037831
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	192003		150950	
			К7/6шт/								

38	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	71,587	2003,71	961,09	143440	29881	56146	215553
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	44758		15967	
39	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	71,587	520,74	366,96	37278	–	16001	57542
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	11009		4262	
40	40	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,175	51365,38	2903,76	368547	16312	305828	728325
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	331401		53950	
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746	224072,00	–	167158	167158	–	180531
			СП - 8%			–	–	–		13373	
42	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,408	209142,00	–	1340182	1340182	–	1447397
			СП - 8%			–	–	–		107215	
43	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,2	26798,51	3767,53	326942	243911	44093	400718
			НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	37067		29683	
			К8/6шт/								
44	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	138,483	2003,71	961,09	277480	57801	108612	416980
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	86584		30887	
45	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	138,483	520,74	366,96	72114	–	30954	111314
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	21296		8245	
46	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,346	51365,38	2903,76	377330	16699	313116	745682
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	339300		55236	
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,072	224072,00	–	240205	240205	–	259421
			СП - 8%			–	–	–		19216	
48	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,263	209142,00	–	1309856	1309856	–	1414645

			СП - 8%			–	–	–		104789	
49	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,21	26886,88	3767,53	408949	304336	55970	502112
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	47309		37194	
			К9/6шт/								
50	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	146,024	2003,71	961,09	292590	60949	114527	439686
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	91299		32569	
51	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	146,024	520,74	366,96	76041	–	32640	117375
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	22456		8694	
52	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,817	51365,38	2903,76	401523	17771	333192	793493
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	361054		58777	
53	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,196	224072,00	–	267990	267990	–	289429
			СП - 8%			–	–	–		21439	
54	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,621	209142,00	–	1384729	1384729	–	1495507
			СП - 8%			–	–	–		110778	
55	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,05	26886,88	3767,53	485308	361162	66420	595867
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	56142		44138	
			К10/6шт/								
56	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	95,439	2003,71	961,09	191232	39835	74853	287372
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	59671		21287	
57	57	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	95,439	520,74	366,96	49699	–	21333	76714
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	14677		5683	
58	58	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,55168	51365,38	2903,76	131068	5800	108763	259017
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	117858		19186	

59	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13632	224072,00	–	30545	30545	–	32989
			СП - 8%			–	–	–		2444	
60	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,41536	209142,00	–	505153	505153	–	545565
			СП - 8%			–	–	–		40412	
61	61	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,84	26573,30	3767,53	261481	196682	33589	318676
			НР - 91%; СП - 8%			2817,77	933,36	27727		23606	
			К11/2шт/								
62	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	46,92	2003,71	961,09	94014	19584	36799	141279
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	29336		10465	
63	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	46,92	520,74	366,96	24433	–	10488	37714
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	7215		2794	
64	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,983	51365,38	2903,76	255954	11329	212396	505818
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	230156		37468	
65	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,417	224072,00	–	93438	93438	–	100913
			СП - 8%			–	–	–		7475	
66	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,566	209142,00	–	954942	954942	–	1031337
			СП - 8%			–	–	–		76395	
67	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,29	26886,88	3767,53	196005	145865	26826	240657
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	22675		17826	
			К12/4шт/								
68	68	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	80,112	2003,71	961,09	160521	33438	62832	241221
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	50088		17868	

69	69	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	80,112	520,74	366,96	41718	–	17907	64395
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	12320		4770	
70	70	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,372	51365,38	2903,76	173204	7666	143728	342287
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	155747		25355	
71	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	224072,00	–	62740	62740	–	67759
			СП - 8%			–	–	–		5019	
72	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,088	209142,00	–	645830	645830	–	697496
			СП - 8%			–	–	–		51666	
73	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,92	26886,88	3767,53	239831	178479	32824	294467
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	27745		21812	
			К13/4шт/								
74	74	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	60,282	2003,71	961,09	120788	25162	47279	181513
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	37690		13445	
75	75	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	60,282	520,74	366,96	31391	–	13474	48455
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	9270		3589	
76	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,384	51365,38	2903,76	71090	3147	58992	140488
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	63925		10407	
77	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	224072,00	–	43246	43246	–	46706
			СП - 8%			–	–	–		3460	
78	78	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,191	209142,00	–	249088	249088	–	269015
			СП - 8%			–	–	–		19927	
79	79	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,48	27739,33	3767,53	179751	129634	28895	225337

			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	25704		16692	
			К14/2шт/								
80	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	46,802	2003,71	961,09	93778	19535	36707	140924
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	29262		10439	
81	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	46,802	520,74	366,96	24372	–	10461	37620
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	7197		2787	
82	82	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,263	51365,38	2903,76	116240	5145	96458	229714
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	104524		17016	
83	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	224072,00	–	87388	87388	–	94379
			СП - 8%			–	–	–		6991	
84	84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,852	209142,00	–	387331	387331	–	418317
			СП - 8%			–	–	–		30986	
85	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,56	26886,88	3767,53	176378	131259	24139	216559
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	20404		16041	
			К15/26шт/								
86	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	397,898	2003,71	961,09	797272	166078	312072	1198092
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	248778		88748	
87	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	397,898	520,74	366,96	207201	–	88939	319832
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	61189		23691	
88	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,833	51365,38	2903,76	915999	40539	760115	1810203
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	823677		134089	
89	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,275	224072,00	–	1181980	1181980	–	1276538
			СП - 8%			–	–	–		94558	

90	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,537	209142,00	--	2622013	2622013	--	2831774
			СП - 8%			--	--	--		209761	
91	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	39,2752	27739,33	3767,53	1089468	785704	175130	1365766
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	155793		101168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50173658	34862802	9930526	64912518
								9477816	--	4808331	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50173658			
		Материалы		Тенге				8228847			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26633949			
			Накладные расходы	Тенге				9930526			
			Сметная прибыль	Тенге				4808331			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64912515			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7101
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64912515			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7101
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Стены								
			МС1/блок 1/								
92	92	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	610022	1255388	4476817
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	1079612		331616	
93	93	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	--	942543	2832812
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	820530		209838	
94	94	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	39477	968503	2276341
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	1053156		168618	
95	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80945	224072,00	--	405447	405447	--	437883
			СП - 8%			--	--	--		32436	
96	96	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,85641	209142,00	--	5198519	5198519	--	5614401

			СП - 8%			–	–	–		415882	
97	97	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	3179747	679955	5380501
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	486379		398556	
			ДЖМ1								
98	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	146,58	4540,59	1885,77	665560	140496	289131	1031067
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	248648		76375	
99	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	146,58	2640,36	1351,11	387024	–	217079	652432
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	188978		48328	
100	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,075	42722,03	1747,07	216814	7512	184324	433229
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	200435		32091	
101	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	224072,00	–	36972	36972	–	39930
			СП - 8%			–	–	–		2958	
102	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,899	209142,00	–	1024587	1024587	–	1106554
			СП - 8%			–	–	–		81967	
103	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	35,82	27037,84	3996,39	968495	715847	153076	1211297
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	109497		89726	
			ДЖМ2								
104	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	148,3268	4540,59	1885,77	673491	142170	292577	1043353
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	251611		77285	
105	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	148,3268	2640,36	1351,11	391636	–	219666	660206
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	191230		48904	
106	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,5	42722,03	1747,07	234971	8142	199760	469509
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	217220		34778	

107	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	224072,00	--	38092	38092	--	41139
			СП - 8%			--	--	--		3047	
108	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,33	209142,00	--	1114727	1114727	--	1203905
			СП - 8%			--	--	--		89178	
109	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	36	27037,84	3996,39	973362	719445	153846	1217384
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	110047		90177	
			МС1/блок 3/								
110	110	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	610022	1255388	4476817
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	1079612		331616	
111	111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	--	942543	2832812
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	820530		209838	
112	112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	39477	968503	2276341
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	1053156		168618	
113	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80945	224072,00	--	405447	405447	--	437883
			СП - 8%			--	--	--		32436	
114	114	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,85641	209142,00	--	5198519	5198519	--	5614401
			СП - 8%			--	--	--		415882	
115	115	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	3179747	679955	5380501
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	486379		398556	
			ДЖМ1/1								
116	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	135,2624	4540,59	1885,77	614171	129647	266807	951457
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	229450		70478	

117	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	135,2624	2640,36	1351,11	357141	–	200318	602056
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	174387		44597	
118	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,686	42722,03	1747,07	200195	6938	170195	400021
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	185071		29631	
119	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	224072,00	–	35852	35852	–	38720
			СП - 8%			–	–	–		2868	
120	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,526	209142,00	–	946577	946577	–	1022303
			СП - 8%			–	–	–		75726	
121	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	34	27037,84	3996,39	919287	679476	145299	1149752
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	103934		85167	
			ДЖМ2/2								
122	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	163,4	4540,59	1885,77	741932	156617	322309	1149380
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	277180		85139	
123	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	163,4	2640,36	1351,11	431435	–	241989	727298
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	210663		53874	
124	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,641174	42722,03	1747,07	241002	8352	204887	481560
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	222795		35671	
125	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218346	224072,00	–	48925	48925	–	52839
			СП - 8%			–	–	–		3914	
126	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,421828	209142,00	–	1133932	1133932	–	1224647
			СП - 8%			–	–	–		90715	
127	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	41	27037,84	3996,39	1108551	819367	175213	1386465

			НР - 91%; СП - 8%								
			МС1/блок 2/			3056,87	1639,27	125332		102701	
128	128	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	513,16	4540,59	1885,77	2330049	491858	1012216	3609647
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	870489		267381	
129	129	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	513,16	2640,36	1351,11	1354927	–	759970	2284089
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	661592		169192	
130	130	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	18,64627	42722,03	1747,07	796607	27605	677231	1591745
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	736425		117907	
131	131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2833	224072,00	–	287552	287552	–	310556
			СП - 8%			–	–	–		23004	
132	132	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	17,36297	209142,00	–	3631326	3631326	–	3921832
			СП - 8%			–	–	–		290506	
133	133	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	128,29	27037,84	3996,39	3468684	2563821	548246	4338284
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	392166		321354	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1								
134	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	219,1104	4540,59	1885,77	994890	210014	432199	1541256
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	371684		114167	
135	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	219,1104	2640,36	1351,11	578530	–	324494	975266
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	282488		72242	
136	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	7,7046288	42722,03	1747,07	329157	11405	279832	657708
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	304291		48719	
137	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3088016	224072,00	–	69194	69194	–	74730
			СП - 8%			–	–	–		5536	

138	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,3958272	209142,00	–	1546778	1546778	–	1670520
			СП - 8%			–	–	–		123742	
139	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	56	27037,84	3996,39	1514119	1119136	239315	1893709
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	171185		140275	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1								
140	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	189,12	4540,59	1885,77	858716	181269	373042	1330299
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	320810		98541	
141	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	189,12	2640,36	1351,11	499345	–	280079	841778
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	243823		62354	
142	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,767	42722,03	1747,07	289100	10019	245777	577667
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	267259		42790	
143	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	224072,00	–	48400	48400	–	52272
			СП - 8%			–	–	–		3872	
144	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,554	209142,00	–	1370717	1370717	–	1480374
			СП - 8%			–	–	–		109657	
145	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	47	27037,84	3996,39	1270778	939274	200854	1589362
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	143673		117731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65974442	39288465	16502509	89075107
								14691717	–	6598157	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65974442			
		Материалы		Тенге				16746906			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22541563			
			Накладные расходы	Тенге				16502509			
			Сметная прибыль	Тенге				6598157			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89075108			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							11707
			Сметная заработная плата	Тенге							

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
			Нормативная трудоемкость	Тенге				89075108				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								11707
				Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Балки									
146	**204**	**1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,79**	**32090,79**	**6060,90**	**57443**	**13126**	**32795**	**97457**
			НР - 91%; СП - 8%			**18697,14**	**1436,20**	**33468**		**7219**	
147	**205**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,79**	**24669,51**	**1448,61**	**44158**	**515**	**38133**	**88874**
			НР - 91%; СП - 8%			**22932,90**	**477,20**	**41050**		**6583**	
148	**206**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,587**	**224072,00**	**--**	**131530**	**131530**	**--**	**142052**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**10522**	
149	**207**	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,208**	**209142,00**	**--**	**252644**	**252644**	**--**	**272855**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**20211**	
150	**208**	**1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**60,549**	**5178,94**	**2231,97**	**313580**	**50747**	**146977**	**497401**
			НР - 91%; СП - 8%			**2108,85**	**558,62**	**127689**		**36844**	
151	**209**	**1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м2**	**60,549**	**2772,34**	**1681,34**	**167862**	**--**	**83302**	**271257**
			НР - 91%; СП - 8%			**1091,00**	**420,84**	**66059**		**20093**	
152	**210**	**1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**6**	**26220,11**	**3096,84**	**157321**	**119957**	**24048**	**195878**
			НР - 91%; СП - 8%			**3130,49**	**1273,88**	**18783**		**14509**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1124538**	**568519**	**325255**	**1565774**
								287049	**--**	**115981**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1124538**			
			Материалы	Тенге				**184346**			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**384174**			
			Накладные расходы	Тенге				**325255**			
			Сметная прибыль	Тенге				**115981**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1565774**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**236**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1565774**			

			Нормативная трудоемкость								
			Сметная заработная плата	чел.-ч							236
				Тенге							
			РАЗДЕЛ 4.Плиты								
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп12;Мп17;Мп17/1;								
153	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	320,1866776	32977,80	1208,25	10559052	2168724	7370737	19364172
			НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	8003463		1434383	
154	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,9212586	224072,00	--	3119364	3119364	--	3368913
			СП - 8%			--	--	--		249549	
155	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	306,2654646	209142,00	--	64052972	64052972	--	69177210
			СП - 8%			--	--	--		5124238	
156	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	1538,7	23860,90	3283,21	36714767	27527359	5653670	45757912
			НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	4135533		3389475	
157	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	5128,747833	2698,65	63,45	13840695	4281376	8476124	24102164
			НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	9233900		1785346	
158	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	5129	1089,34	32,03	5587225	--	4972311	11404298
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	5422943		844763	
			Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп15								
159	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	568,5	24165,69	3574,31	13738195	10147207	2177577	17189034
			НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	1558992		1273262	
160	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	114,321	64133,69	2424,69	7331828	2910230	3833953	12059043
			НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	4144405		893262	
161	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,987	224072,00	--	1117447	1117447	--	1206843
			СП - 8%			--	--	--		89396	

162	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,049	224072,00	--	683196	683196	--	737852
			СП - 8%			--	--	--		54656	
163	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	102,405	209142,00	--	21417187	21417187	--	23130562
			СП - 8%			--	--	--		1713375	
164	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/	т	3,049	224072,00	--	683196	683196	--	737852
			СП - 8%			--	--	--		54656	
165	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	3,882	209142,00	--	811889	811889	--	876840
			СП - 8%			--	--	--		64951	
166	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1801,151	5545,05	121,47	9987472	1524728	7551272	18941843
			НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	8243958		1403100	
167	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1801,151	2922,07	61,38	5263089	--	4713982	10775237
			НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	5152535		798166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194907574	140444875	44749626	258829775
								45895729	--	19172578	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				194907574			
			Материалы	Тенге				48559624			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91885251			
			Накладные расходы	Тенге				44749626			
			Сметная прибыль	Тенге				19172578			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				258829778			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							33342
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				258829778			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							33342
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.Крыльца								
			Крыльцо КР-1								
Стены Кр-1											

168	228	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,39	36894,63	2644,90	604703	347259	205459	874975
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	214094		64813	
Арматура на все крыльцо											
169	229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05547	224072,00	--	12429	12429	--	13423
			СП - 8%			--	--	--		994	
170	231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,14045	209142,00	--	447658	447658	--	483471
			СП - 8%			--	--	--		35813	
			Крыльцо КР-5;КР-5/1								
Стены											
171	252	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,56	36894,63	2644,90	205134	117801	69698	296819
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	72627		21987	
Арматура на все крыльцо											
172	253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	224072,00	--	4939	4939	--	5334
			СП - 8%			--	--	--		395	
173	255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,61433	209142,00	--	128482	128482	--	138761
			СП - 8%			--	--	--		10279	
			Крыльцо КР-6;КР-6/1								
Стены											
174	257	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,38	36894,63	2644,90	309177	177550	105048	447363
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	109463		33138	
Арматура на все крыльцо											
175	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	224072,00	--	7242	7242	--	7821
			СП - 8%			--	--	--		579	
176	260	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97282	209142,00	--	203458	203458	--	219735
			СП - 8%			--	--	--		16277	
			Крыльцо КР-8								
Стены											

177	269	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,81	36894,63	2644,90	288147	165472	97903	416934
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	102018		30884	
Арматура на все крыльцо											
178	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	224072,00	–	6310	6310	–	6815
			СП - 8%			–	–	–		505	
179	272	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,80334	209142,00	–	168012	168012	–	181453
			СП - 8%			–	–	–		13441	
			Крыльцо КР-9;9/1;9/2								
Стены											
180	274	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,62	36894,63	2644,90	613189	352133	208342	887253
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	217098		65722	
Арматура на все крыльцо											
181	275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04848	224072,00	–	10863	10863	–	11732
			СП - 8%			–	–	–		869	
182	277	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,57665	209142,00	–	329744	329744	–	356123
			СП - 8%			–	–	–		26379	
			Гидроизоляция стен,крылец,колон соприкающихся с грунтом								
183	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1788,9	943,74	20,47	1688256	1027776	585747	2455924
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	623861		181920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5027743	3507128	1272197	6803936
								1339161	–	503995	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5027743			
		Материалы		Тенге				2187991			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1319137			
			Накладные расходы	Тенге				1272197			
			Сметная прибыль	Тенге				503995			

			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				6803935			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							896
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6803935			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							896
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							421187110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71691472			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					218671788		
			- Накладные расходы	Тенге						72780113	
			- Сметная прибыль	Тенге						31199042	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							421 187 110
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							6 317 807
				Итого с временными зданиями и сооружениями							427 504 917
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							9 405 108
				Итого с затратами в зимнее время							436 910 025
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							8 738 200
				Итого с непредвиденными работами и затратами							445 648 225
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036							467 946 680
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							467 946 680
				НДС (12 %)							56 153 602
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							524 100 282

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,307	355881,35	2410,35	109256	82890	24090	144013
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	25626		10668	
2	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/**	т металлических изделий	4	85882,35	2410,35	343529	–	313871	709992
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	333888		52592	
3	6	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	4	621532,00	–	2486128	2486128	–	2685018
			СП - 8%			–	–	–		198890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2938913	2569018	337961	3539023
								359514	–	262150	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				452785			
		Материалы		Тенге				82890			
		Всего заработная плата		Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				337961			
			Сметная прибыль	Тенге				63260			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854006			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							245
			Сметная заработная плата	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2486128			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2486128			
			Сметная прибыль	Тенге				198890			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2685018			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3539024			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							245

			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Утепление стен									
4	**36**	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**1466,38**	**113,13**	**0,24**	**165892**	**100711**	**52004**		**235327**
			НР - 80%; СП - 8%			**44,21**	**0,12**	**64829**		**17432**		
5	**37**	**2108-0102-0733 РСНБ РК 2015**	**Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015**	**м2**	**1466,38**	**1841,00**	**–**	**2699606**	**2699606**	**–**		**2915574**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**		**215968**		
6	**39**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя/стены подвала снаружи здания/**	**м2**	**1610,25**	**515,82**	**3,55**	**830599**	**284048**	**434330**		**1366123**
			НР - 80%; СП - 8%			**335,87**	**1,29**	**540835**		**101194**		
7	**40**	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**168,9975**	**26658,00**	**–**	**4505135**	**4505135**	**–**		**4865546**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**		**360411**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8201232**	**7589500**	**486334**		**9382570**
								605664	**–**	**695005**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8201232**				
		Материалы		Тенге				**384759**				
		Всего заработная плата		Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7204741**				
			Накладные расходы	Тенге				**486334**				
			Сметная прибыль	Тенге				**695005**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9382571**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**423**
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9382571**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**423**
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12921595**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**965178**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**10158518**			
			- Накладные расходы	Тенге						**824295**		
			- Сметная прибыль	Тенге						**957155**		
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**12 921 595**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**193 824**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**13 115 419**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**288 539**
				Итого с затратами в зимнее время								**13 403 958**

				Непредвиденные работы и затраты - 2%					**268 079**
				Итого с непредвиденными работами и затратами					**13 672 037**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036					**14 356 131**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах					**14 356 131**
				НДС (12 %)					**1 722 736**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**16 078 867**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
			В27								
1	575	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	200	5833,38	37,68	1166676	968738	189494	1464664
			НР - 98%; СП - 8%			952,00	14,81	190401		108494	
2	577	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	393	655,00	–	257415	257415	–	278008
			СП - 8%			–	–	–		20593	
3	581	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком**	м2 поверхности покрытия изоляции	193,913	4292,07	29,86	832288	151170	515390	1455492
			НР - 76%; СП - 8%			3482,63	14,53	675327		107814	
4	582	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,223	354107,00	–	78966	78966	–	85283
			СП - 8%			–	–	–		6317	
			В29								
5	607	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,346	27358,22	1570,97	9466	780	6412	17148
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	8142		1270	

6	608	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,43	15111,00	–	6498	6498	–	7018
			СП - 8%			–	–	–		520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2351309	1463567	711296	3307613
		Стоимость общестроительных работ						873870	–	245008	
		Материалы		Тенге				927218			
		Всего заработная плата		Тенге				151951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				85464			
			Сметная прибыль	Тенге				521802			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115921			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1564941			
			Сметная заработная плата	Тенге							376
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1424091			
		Материалы		Тенге				968738			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257415			
		Сдача и испытание		Тенге				9426			
			Накладные расходы	Тенге				189494			
			Сметная прибыль	Тенге				129087			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1742672			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							133
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3307613			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							509
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.ВЕ54-ВЕ61								
			П1								
7	688	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,076	27358,22	1570,97	2079	171	1408	3766
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	1788		279	
8	689	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,095	15111,00	–	1436	1436	–	1551
			СП - 8%			–	–	–		115	
			П4								

9	745	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100	5833,38	37,68	583338	484370	94747	732332
			НР - 98%; СП - 8%			952,00	14,81	95200		54247	
10	747	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	112,6	655,00	–	73753	73753	–	79653
			СП - 8%			–	–	–		5900	
11	748	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	85,066	2136,34	131,88	181730	81957	71943	273967
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	88554		20294	
12	749	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	111	3431,00	–	380841	380841	–	411308
			СП - 8%			–	–	–		30467	
			П9								
13	816	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,4	5645,44	46,22	75649	46204	28524	112507
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	28826		8334	
14	817	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,84	5904,70	46,22	258862	175237	80868	366908
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	81599		27178	
15	820	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75,55	655,00	–	49485	49485	–	53444
			СП - 8%			–	–	–		3959	
16	821	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	52,036	2136,34	131,88	111167	50135	44009	167590
			НР - 76%; СП - 8%			1041,00	71,81	54169		12414	

17	822	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019**	м2	57,24	3431,00	–	196390	196390	–	212101
			СП - 8%			–	–	–		15711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914730	1539979	321499	2415127
								350136	–	178898	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				873643			
			Материалы	Тенге				132264			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				578667			
			Накладные расходы	Тенге				117360			
			Сметная прибыль	Тенге				79280			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1070283			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							89
			Сметная заработная плата	Тенге							
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1041087			
			Материалы	Тенге				705810			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123238			
			Сдача и испытание	Тенге				10097			
			Накладные расходы	Тенге				204139			
			Сметная прибыль	Тенге				99618			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1344844			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							143
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2415127			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							232
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							5722740
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1224006			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3003547		
			- Накладные расходы	Тенге						1032795	
			- Сметная прибыль	Тенге						423906	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							5 722 740
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							85 841
				Итого с временными зданиями и сооружениями							5 808 581
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							127 789
				Итого с затратами в зимнее время							5 936 370
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							118 727
				Итого с непредвиденными работами и затратами							6 055 097

				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036					**6 358 070**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах					**6 358 070**
				НДС (12 %)					**762 968**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 121 039**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2021г. на 07-01-01 Вертикальная планировка

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3343,588	221,72	210,08	741340	434	191580	1007553
			НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	38485		74634	
2	8	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	5851,279	25,00	–	146282		–	157985
			СП - 8%			–	–	–		11703	
3	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3343,588	84,02	84,02	280928	–	88712	399211
			НР - 72%; СП - 8%			–	36,85	–		29571	
4	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3343,588	31,37	31,37	104888	–	26337	141723
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,94	–		10498	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1706473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38485			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					435		
			- Перевозка грузов	Тенге				146282			
			- Накладные расходы	Тенге						306629	
			- Сметная прибыль	Тенге						126406	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1 706 473
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							25 597
				Итого с временными зданиями и сооружениями							1 732 070
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							38 106
				Итого с затратами в зимнее время							1 770 176

				Непредвиденные работы и затраты - 2%					**35 404**
				Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 805 579**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036					**1 895 923**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах					**1 895 923**
				НДС (12 %)					**227 511**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 123 434**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**