Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
29	**30.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	292 378 789,00	292 378 789,00
				Итого	1	x	292 378 789,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (у. 30.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

С П Р А В К А №2 за июнь 2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/CAP PRK/26	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 341 216 625**	**261 052 490,18**							**31 326 298,82**	**292 378 789**
ИТОГО	1 341 216 625	261 052 490,18							31 326 298,82	292 378 789

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"
_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №6	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	261 537 827
2	Акт выполненных работ №7	Архитектурные решения(Локальная смета 2-01-03)	21 358 936
3	Акт выполненных работ №8	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	437 859
4	Акт выполненных работ №9	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	9 044 167
		ИТОГО:	**292 378 789**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 6

за июнь 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Колонны								
			К2/2шт/								
1	7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	32,029	2003,71	961,09	64177	13370	25120	96441
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	20025		7144	
2	8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	32,039	520,74	366,96	16684	--	7161	25753
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4927		1908	
3	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,58126	51365,38	2903,76	29857	1322	24776	59003
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	26847		4371	
4	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11648	224072,00	--	26100	26100	--	28188
			СП - 8%			--	--	--		2088	
5	11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,46478	209142,00	--	97205	97205	--	104981
			СП - 8%			--	--	--		7776	

6	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,32	27739,33	3767,53	92095	66418	14804	115451
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	13169		8552	
			К3/11шт/								
7	13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	178,322	2003,71	961,09	357306	74431	139858	536937
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	111492		39773	
8	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	178,322	520,74	366,96	92859	--	39859	143336
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	27422		10617	
9	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,16315	51365,38	2903,76	213842	9465	177450	422596
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	192289		31303	
10	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54304	224072,00	--	121680	121680	--	131414
			СП - 8%			--	--	--		9734	
11	17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25425	219323,00	--	55763	55763	--	60224
			СП - 8%			--	--	--		4461	
12	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,36786	209142,00	--	704361	704361	--	760710
			СП - 8%			--	--	--		56349	
13	19	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,4	27739,33	3767,53	510404	368094	82047	639847
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	72987		47396	
			К5/50шт/								
14	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357,215	2003,71	961,09	715755	149098	280164	1075593
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	223342		79674	

15	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357,215	520,74	366,96	186016	--	79846	287131
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	54933		21269	
16	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	9,573	51365,38	2903,76	491721	21762	408040	971742
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	442161		71981	
17	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,164	224072,00	--	260820	260820	--	281686
			СП - 8%			--	--	--		20866	
18	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,409	209142,00	--	1758675	1758675	--	1899369
			СП - 8%			--	--	--		140694	
19	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	35,7	27739,33	3767,53	990294	714182	159188	1241441
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	141611		91959	
			К6/40шт/								
20	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	452,681	2003,71	961,09	907041	188944	355038	1363046
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	283030		100966	
21	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	452,681	520,74	366,96	235729	--	101185	363867
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	69613		26953	
22	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	24,553	51365,38	2903,76	1261174	55816	1046549	2492341
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1134062		184618	
23	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,202	224072,00	--	1165623	1165623	--	1258873
			СП - 8%			--	--	--		93250	
24	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,351	209142,00	--	4047107	4047107	--	4370876

			СП - 8%			--	--	--		323769	
25	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	43,3	26886,88	3767,53	1164202	866389	159335	1429420
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	134679		105883	
			К7/6шт/								
26	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	56,936	2003,71	961,09	114083	23765	44655	171437
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	35598		12699	
27	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	56,936	520,74	366,96	29649	--	12727	45766
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	8756		3390	
28	40	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,703	51365,38	2903,76	292937	12965	243085	578904
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	263412		42882	
29	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,599	224072,00	--	134219	134219	--	144957
			СП - 8%			--	--	--		10738	
30	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,104	209142,00	--	1067461	1067461	--	1152858
			СП - 8%			--	--	--		85397	
31	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,82	26798,51	3767,53	263161	196327	35491	322545
			НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	29836		23892	
			К8/6шт/								
32	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	68,845	2003,71	961,09	137945	28735	53995	207296
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	43044		15355	
33	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	68,845	520,74	366,96	35850	--	15388	55338
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	10587		4099	

34	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,654	51365,38	2903,76	187689	8307	155748	370912
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	168772		27475	
35	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,536	224072,00	--	120103	120103	--	129711
			СП - 8%			--	--	--		9608	
36	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,118	209142,00	--	652105	652105	--	704273
			СП - 8%			--	--	--		52168	
37	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,63	26886,88	3767,53	205147	152668	28077	251882
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	23732		18658	
			К9/6шт/								
38	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	74,324	2003,71	961,09	148924	31022	58292	223794
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	46470		16577	
39	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	74,324	520,74	366,96	38703	--	16613	59741
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	11430		4425	
40	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,981	51365,38	2903,76	204486	9050	169686	404106
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	183876		29934	
41	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,613	224072,00	--	137356	137356	--	148344
			СП - 8%			--	--	--		10988	
42	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,368	209142,00	--	704390	704390	--	760741
			СП - 8%			--	--	--		56351	

43	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,3	26886,88	3767,53	250048	186084	34222	307012
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	28926		22742	
			К11/2шт/								
44	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,432	2003,71	961,09	30921	6440	12103	46466
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	9649		3442	
45	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,432	520,74	366,96	8036	--	3449	12404
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2373		919	
46	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,636	51365,38	2903,76	84034	3719	69733	166068
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	75564		12301	
47	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	224072,00	--	30474	30474	--	32912
			СП - 8%			--	--	--		2438	
48	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,499	209142,00	--	313504	313504	--	338584
			СП - 8%			--	--	--		25080	
49	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4	26886,88	3767,53	64529	48022	8832	79229
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	7465		5869	
			К12/4шт/								
50	68	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,432	2003,71	961,09	48955	10197	19162	73566
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	15276		5449	
51	69	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,432	520,74	366,96	12723	--	5461	19639
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3757		1455	

52	70	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0284	51365,38	2903,76	52824	2338	43835	104391
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	47500		7733	
53	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06964	224072,00	--	15604	15604	--	16852
			СП - 8%			--	--	--		1248	
54	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,96276	209142,00	--	201354	201354	--	217462
			СП - 8%			--	--	--		16108	
55	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,96	26886,88	3767,53	79585	59226	10892	97715
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	9207		7238	
			К13/4шт/								
56	74	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,43	2003,71	961,09	79006	16457	30925	118726
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	24653		8795	
57	75	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,43	520,74	366,96	20533	--	8814	31694
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	6064		2348	
58	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,90272	51365,38	2903,76	46369	2053	38478	91634
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	41695		6788	
59	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13684	224072,00	--	30662	30662	--	33115
			СП - 8%			--	--	--		2453	
60	78	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76588	209142,00	--	160178	160178	--	172992
			СП - 8%			--	--	--		12814	

61	79	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,2	27739,33	3767,53	116505	84021	18728	146052
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	16660		10819	
			К14/2шт/								
62	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,755	2003,71	961,09	35576	7410	13925	53461
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	11101		3960	
63	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,755	520,74	366,96	9246	--	3969	14272
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2730		1057	
64	82	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,855	51365,38	2903,76	43917	1943	36444	86789
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	39491		6429	
65	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	224072,00	--	33835	33835	--	36542
			СП - 8%			--	--	--		2707	
66	84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,703	209142,00	--	147027	147027	--	158789
			СП - 8%			--	--	--		11762	
67	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,5	26886,88	3767,53	67217	50023	9199	82530
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	7776		6113	
			К15/26шт/								
68	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	281,169	2003,71	961,09	563381	117357	220521	846615
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	175795		62712	
69	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	281,169	520,74	366,96	146416	--	62848	226005
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	43238		16741	

70	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	12,598	51365,38	2903,76	647101	28639	536978	1278805
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	581881		94726	
71	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,734	224072,00	--	836685	836685	--	903620
			СП - 8%			--	--	--		66935	
72	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,864	209142,00	--	1853835	1853835	--	2002142
			СП - 8%			--	--	--		148307	
73	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	28,1	27739,33	3767,53	779475	562144	125299	977156
			НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	111464		72382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26850253	18854329	5247994	34666110
								5040367	--	2567860	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26850253			
			Материалы	Тенге				4178204			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14676126			
			Накладные расходы	Тенге				5247994			
			Сметная прибыль	Тенге				2567860			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34666107			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3752
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34666107			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3752
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Стены								
			ДЖМ1								
74	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	95,52	4540,59	1885,77	433717	91555	188415	671902
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	162033		49771	
75	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	95,52	2640,36	1351,11	252207	--	141461	425162
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	123149		31493	

76	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,309	42722,03	1747,07	141367	4898	120183	282474
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	130687		20924	
77	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	224072,00	--	25320	25320	--	27346
			СП - 8%			--	--	--		2026	
78	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,196	209142,00	--	668418	668418	--	721891
			СП - 8%			--	--	--		53473	
79	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	23,88	27037,84	3996,39	645664	477232	102051	807532
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	72998		59817	
			ДЖМ2								
80	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	96,32	4540,59	1885,77	437350	92321	189993	677530
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	163391		50187	
81	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	96,32	2640,36	1351,11	254319	--	142646	428722
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	124181		31757	
82	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,324	42722,03	1747,07	142008	4921	120727	283754
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	131280		21019	
83	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	224072,00	--	28905	28905	--	31217
			СП - 8%			--	--	--		2312	
84	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,195	209142,00	--	668209	668209	--	721666
			СП - 8%			--	--	--		53457	
85	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	24,08	27037,84	3996,39	651071	481229	102906	814295
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	73609		60318	

			ДЖМ1/1								
86	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	95,52	4540,59	1885,77	433717	91555	188415	671902
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	162033		49771	
87	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	95,52	2640,36	1351,11	252207	--	141461	425162
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	123149		31493	
88	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,309	42722,03	1747,07	141367	4898	120183	282474
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	130687		20924	
89	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	224072,00	--	25320	25320	--	27346
			СП - 8%			--	--	--		2026	
90	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,196	209142,00	--	668418	668418	--	721891
			СП - 8%			--	--	--		53473	
91	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	23,88	27037,84	3996,39	645664	477232	102051	807532
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	72998		59817	
			ДЖМ2/2								
92	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	96,32	4540,59	1885,77	437350	92321	189993	677530
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	163391		50187	
93	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	96,32	2640,36	1351,11	254319	--	142646	428722
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	124181		31757	
94	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,325	42722,03	1747,07	142051	4923	120764	283840
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	131319		21025	
95	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	224072,00	--	28905	28905	--	31217

			СП - 8%			--	--	--		2312	
96	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,196	209142,00	--	668418	668418	--	721891
			СП - 8%			--	--	--		53473	
97	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	24,08	27037,84	3996,39	651071	481229	102906	814295
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	73609		60318	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1								
98	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	140	4540,59	1885,77	635683	134189	276152	984782
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	237486		72947	
99	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	140	2640,36	1351,11	369650	--	207335	623143
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	180495		46159	
100	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,923	42722,03	1747,07	210321	7289	178803	420254
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	194432		31130	
101	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	224072,00	--	44142	44142	--	47673
			СП - 8%			--	--	--		3531	
102	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,725	209142,00	--	988196	988196	--	1067252
			СП - 8%			--	--	--		79056	
103	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	35	27037,84	3996,39	946324	699461	149572	1183568
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	106990		87672	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1								
104	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	108	4540,59	1885,77	490384	103517	213032	759689
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	183204		56273	

105	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	108	2640,36	1351,11	285159	--	159944	480711
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	139239		35608	
106	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,867	42722,03	1747,07	165206	5726	140449	330108
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	152725		24452	
107	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	224072,00	--	27785	27785	--	30008
			СП - 8%			--	--	--		2223	
108	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,743	209142,00	--	782819	782819	--	845444
			СП - 8%			--	--	--		62625	
109	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27	27037,84	3996,39	730022	539585	115384	913039
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	82535		67632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14373053	8418936	3657472	19472964
								3239801	--	1442438	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14373053			
			Материалы	Тенге				3794080			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4624855			
			Накладные расходы	Тенге				3657472			
			Сметная прибыль	Тенге				1442438			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19472963			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2594
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19472963			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2594
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
			Л-1								
110	146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,95	10683,60	168,28	74251	31678	37930	121156
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	41403		8975	

111	147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,95	3253,80	157,46	22614	--	19832	45842
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	21520		3396	
112	148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,95	39865,86	8414,38	277068	145721	79522	385117
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	72867		28527	
113	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1725	224072,00	--	38652	38652	--	41744
			СП - 8%			--	--	--		3092	
114	150	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3053241	209142,00	--	272998	272998	--	294838
			СП - 8%			--	--	--		21840	
			Л-2								
115	151	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,95	10683,60	168,28	74251	31678	37930	121156
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	41403		8975	
116	152	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,95	3253,80	157,46	22614	--	19832	45842
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	21520		3396	
117	153	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,95	39865,86	8414,38	277068	145721	79522	385117
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	72867		28527	
118	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1725	224072,00	--	38652	38652	--	41744
			СП - 8%			--	--	--		3092	
119	155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3053241	209142,00	--	272998	272998	--	294838
			СП - 8%			--	--	--		21840	
			Л-5								
120	166	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,95	10683,60	168,28	74251	31678	37930	121156

			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	41403		8975	
121	167	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,95	3253,80	157,46	22614	--	19832	45842
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	21520		3396	
122	168	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,95	39865,86	8414,38	277068	145721	79522	385117
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	72867		28527	
123	169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1725	224072,00	--	38652	38652	--	41744
			СП - 8%			--	--	--		3092	
124	170	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3053241	209142,00	--	272998	272998	--	294838
			СП - 8%			--	--	--		21840	
			Л-6								
125	171	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,95	10683,60	168,28	74251	31678	37930	121156
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	41403		8975	
126	172	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,95	3253,80	157,46	22614	--	19832	45842
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	21520		3396	
127	173	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,95	39865,86	8414,38	277068	145721	79522	385117
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	72867		28527	
128	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1725	224072,00	--	38652	38652	--	41744
			СП - 8%			--	--	--		3092	
129	175	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3053241	209142,00	--	272998	272998	--	294838
			СП - 8%			--	--	--		21840	
			Л-7								

130	176	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	14,6	10683,60	168,28	155981	66547	79681	254515
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	86977		18853	
131	177	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	14,6	3253,80	157,46	47505	--	41662	96300
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	45207		7133	
132	178	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	14,6	39865,86	8414,38	582042	306119	167053	809023
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	153073		59928	
133	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3698	224072,00	--	82862	82862	--	89491
			СП - 8%			--	--	--		6629	
134	180	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,44272	209142,00	--	510875	510875	--	551745
			СП - 8%			--	--	--		40870	
			Л-8								
135	181	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	25,44	10683,60	168,28	271791	115956	138842	443483
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	151554		32851	
136	182	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	25,44	3253,80	157,46	82777	--	72594	167801
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	78771		12430	
137	183	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	25,44	39865,86	8414,38	1014187	533401	291085	1409693
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	266725		104422	
138	184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6388	224072,00	--	143137	143137	--	154588
			СП - 8%			--	--	--		11451	
139	185	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,0235	209142,00	--	1050625	1050625	--	1134675
			СП - 8%			--	--	--		84050	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**					**6684114**	**4765718**	**1340053**	**8666102**
									1325467	**--**	**641937**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					6684114			
Материалы				Тенге					1731618			
Всего заработная плата				Тенге								
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					3034099			
			Накладные расходы	Тенге					1340053			
			Сметная прибыль	Тенге					641937			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					8666104			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
			Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге					8666104			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
			Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 4.Парапет												
Монолитный парапет Блок 2												
140	**192**	**1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**30**	**4540,59**	**1885,77**	**136218**	**28755**	**59175**	**211025**
			НР - 91%; СП - 8%			**1696,33**	**471,27**	**50890**		**15631**	
141	**193**	**1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м2**	**30**	**2640,36**	**1351,11**	**79211**	**--**	**44429**	**133531**
			НР - 91%; СП - 8%			**1289,25**	**338,18**	**38678**		**9891**	
142	**194**	**1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,8168**	**42722,03**	**1747,07**	**34895**	**1209**	**29666**	**69726**
			НР - 91%, СП - 8%			**39494,52**	**417,50**	**32259**		**5165**	
143	**195**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0352**	**224072,00**	**--**	**7887**	**7887**	**--**	**8518**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**631**	
144	**196**	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,7817**	**209142,00**	**--**	**163486**	**163486**	**--**	**176565**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**13079**	
145	**197**	**1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**6**	**27037,84**	**3996,39**	**162227**	**119907**	**25641**	**202897**
			НР - 91%; СП - 8%			**3056,87**	**1639,27**	**18341**		**15029**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				**583924**	**321244**	**158911**	**802262**
								140168	**--**	**59426**	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				583924					
			Материалы	Тенге				149871					
			Всего заработная плата	Тенге									
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171373					
			Накладные расходы	Тенге				158911					
			Сметная прибыль	Тенге				59426					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				802261					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				802261					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 5.Плиты

Плиты
Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп15

146	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	970	24165,69	3574,31	23440719	17313617	3715478	29328693
			НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	2660021		2172496	
147	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	195,0607911	64133,69	2424,69	12509968	4965594	6541701	20575803
			НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	7071412		1524134	
148	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,5035454	224072,00	--	1905406	1905406	--	2057839
			СП - 8%			--	--	--		152433	
149	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,2035598	224072,00	--	1165972	1165972	--	1259250
			СП - 8%			--	--	--		93278	
150	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	174,7294748	209142,00	--	36543272	36543272	--	39466734
			СП - 8%			--	--	--		2923462	
151	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/**	т	5,2035598	224072,00	--	1165972	1165972	--	1259250
			СП - 8%			--	--	--		93278	

152	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	6,624114	209142,00	--	1385380	1385380	--	1496210
			СП - 8%			--	--	--		110830	
153	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3073,204744	5545,05	121,47	17041074	2601559	12884319	32319424
			НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	14066212		2394031	
154	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3073,204744	2922,07	61,38	8980119	--	8043208	18385194
			НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	8791486		1361866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				104137882	67046772	31184706	146148397
								32589131	--	10825808	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104137882			
			Материалы	Тенге				24880771			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42166002			
			Накладные расходы	Тенге				31184706			
			Сметная прибыль	Тенге				10825808			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146148396			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							23113
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				146148396			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							23113
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 6.Крыльца								
			Крыльцо КР-2								
Стены Кр-2											
155	234	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,98	36894,63	2644,90	294419	169074	100034	426009
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	104239		31556	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				294419	169074	100034	426009
								104239	--	31556	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				294419			
			Материалы	Тенге				169074			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				100034			
			Сметная прибыль	Тенге				31556			

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ													
			Нормативная трудоемкость	Тенге					426009				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									75
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	Тенге					426009				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									75
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**210181840**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					42439173				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99576073			
			- Накладные расходы	Тенге							41689170		
			- Сметная прибыль	Тенге							15569025		
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**210 181 840**
				в т.ч. Оборудование									**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)									**3 152 728**
				Итого с временными зданиями и сооружениями									**213 334 568**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									**4 693 360**
				Итого с затратами в зимнее время									**218 027 928**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%									**4 360 559**
				Итого с непредвиденными работами и затратами									**222 388 487**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**233 515 917**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах									**233 515 917**
				НДС (12 %)									**28 021 910**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**261 537 827**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены											
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/	м3	195	30557,89	511,54	5958789	4464019	1324020	7865434
			НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	1395020		582625	
2	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7969832	355881,35	2410,35	283631	215184	62537	373862
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	66526		27694	
3	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/	т металлических изделий	3,142	85882,35	2410,35	269842	–	246545	557698
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	262269		41311	
4	6	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	3,142	621532,00	–	1952854	1952854	–	2109082
			СП - 8%			–	–	–		156228	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				8465116	6632057	1633102	10906076
								1723815	–	807858	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6512262			
Материалы				Тенге				4679203			
Всего заработная плата				Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				1633102			
			Сметная прибыль	Тенге				651630			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				8796994			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1166

			Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1952854				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1952854				
			Сметная прибыль	Тенге				156228				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2109082				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10906076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Полы цокольного этажа									
Тип1												
5	**281**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1834,58**	**805,71**	**32,56**	**1478139**	**624876**	**776527**	**2435040**
			НР - 94%; СП - 8%			**432,54**	**17,75**	**793529**		**180373**	
Тип2												
6	**283**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Акустическая прокладка. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**502,43**	**48,84**	**0,61**	**24539**	**--**	**22934**	**51271**
			НР - 94%; СП - 8%			**48,23**	**0,33**	**24232**		**3798**	
7	**284**	**2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.**	**Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**502,43**	**749,00**	**--**	**376320**	**376320**	**--**	**406426**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**30106**	
8	**285**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**502,43**	**805,71**	**32,56**	**404813**	**171133**	**212665**	**666876**
			НР - 94%; СП - 8%			**432,54**	**17,75**	**217321**		**49398**	
Тип5.1												
9	**299**	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**39,848**	**19087,25**	**1760,13**	**760589**	**498817**	**206451**	**1044403**
			НР - 94%; СП - 8%			**4809,12**	**702,54**	**191634**		**77363**	
10	**300**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**398,48**	**805,71**	**32,56**	**321059**	**135726**	**168666**	**528903**
			НР - 94%; СП - 8%			**432,54**	**17,75**	**172359**		**39178**	
11	**301**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/**	**м2 стяжки**	**398,48**	**191,50**	**11,02**	**76309**	**67654**	**6207**	**89117**
			НР - 94%; СП - 8%			**10,70**	**5,87**	**4264**		**6601**	

12	302	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	398,48	407,50	1,23	162381	123454	36382	214664
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	38437		15901	
13	303	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	398,48	805,71	32,56	321059	135726	168666	528903
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	172359		39178	
14	304	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	398,48	574,49	33,05	228923	202962	18620	267346
			НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	12791		19803	
Тип 6											
15	306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,68	805,71	32,56	7799	3297	4097	12848
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	4187		952	
16	307	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/	м2 стяжки	9,68	1148,96	66,09	11122	9861	905	12989
			НР - 94%; СП - 8%			64,20	35,23	621		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4173052	2349826	1622120	6258786
								1631734	--	463613	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4173052			
			Материалы	Тенге				1973505			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376320			
			Накладные расходы	Тенге				1622120			
			Сметная прибыль	Тенге				463613			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6258785			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1380
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6258785			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1380
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							17164861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3355549			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8981882		
			- Накладные расходы	Тенге						3255222	
			- Сметная прибыль	Тенге						1271471	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							17 164 861
				в т.ч. Оборудование							0

				Временные здания и сооружения (1,5%)					257 473
				Итого с временными зданиями и сооружениями					17 422 334
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					383 291
				Итого с затратами в зимнее время					17 805 625
				Непредвиденные работы и затраты - 2%					356 113
				Итого с непредвиденными работами и затратами					18 161 738
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036					19 070 478
				Итого сметная стоимость в текущих ценах					19 070 478
				НДС (12 %)					2 288 457
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)					21 358 936

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 8

за июнь 2021г. на 2-01-04 Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Канализация К3											
1	**196**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**1205,38**	**1,49**	**72323**	**11440**	**59612**	**142490**
			НР - 98%; СП - 8%			**1013,24**	**0,57**	**60794**		**10555**	
2	**197**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**78**	**1532,19**	**3,61**	**119511**	**43445**	**74369**	**209391**
			НР - 98%; СП - 8%			**971,60**	**1,31**	**75785**		**15510**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**191834**	**54885**	**133981**	**351881**
								136579	**--**	**26065**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**191834**			
			Материалы	Тенге				**54883**			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				**133981**			
			Сметная прибыль	Тенге				**26065**			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**351880**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**79**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**351880**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**79**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**351880**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**136579**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					54883		
			- Накладные расходы	Тенге						133981	
			- Сметная прибыль	Тенге						26065	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							351 880
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							5 278
				Итого с временными зданиями и сооружениями							357 158
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							7 857
				Итого с затратами в зимнее время							365 016
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							7 300
				Итого с непредвиденными работами и затратами							372 316
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							390 945
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							390 945
				НДС (12 %)							46 913
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							437 859

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вентиляция											
			В20								
1	487	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,46	5645,44	46,22	81633	49859	30781	121407
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	31106		8993	
2	489	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3	655,00	–	1965	1965	–	2122
			СП - 8%			–	–	–		157	
			В26								
3	567	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,59	5855,94	58,31	132286	77894	52605	199682
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	53075		14791	
4	568	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	20	655,00	–	13100	13100	–	14148
			СП - 8%			–	–	–		1048	
			В27								
5	575	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	248,6	5833,38	37,68	1450178	1204141	235542	1820577
			НР - 98%; СП - 8%			952,00	14,81	236668		134858	

			В28								
6	**590**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,95**	**5645,44**	**46,22**	**67463**	**41204**	**25438**	**100333**
			НР - 98%; СП - 8%			**2151,17**	**20,97**	**25706**		**7432**	
7	**591**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**6**	**655,00**	**--**	**3930**	**3930**	**--**	**4244**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**314**	
			В29								
8	**602**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,97**	**5855,94**	**58,31**	**11536**	**6792**	**4587**	**17413**
			НР - 98%; СП - 8%			**2349,50**	**26,70**	**4629**		**1290**	
9	**603**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,67**	**5645,44**	**46,22**	**116691**	**71271**	**44000**	**173546**
			НР - 98%; СП - 8%			**2151,17**	**20,97**	**44465**		**12855**	
10	**605**	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**76,63**	**5434,17**	**43,07**	**416421**	**305796**	**106643**	**564909**
			НР - 98%; СП - 8%			**1400,54**	**19,52**	**107324**		**41845**	
11	**606**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**90**	**655,00**	**--**	**58950**	**58950**	**--**	**63666**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**4716**	
			В58								
12	**624**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,23**	**5855,94**	**58,31**	**130177**	**76651**	**51767**	**196499**
			НР - 98%; СП - 8%			**2349,50**	**26,70**	**52229**		**14556**	
13	**625**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**10**	**655,00**	**--**	**6550**	**6550**	**--**	**7074**

			СП - 8%			--	--	--		524	
			В59									
14	**632**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,01**	**5855,94**	**58,31**	**64474**	**37964**	**25639**	**97322**
			НР - 98%; СП - 8%			**2349,50**	**26,70**	**25868**		**7209**	
15	**633**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**9**	**655,00**	**--**	**5895**	**5895**	**--**	**6367**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**472**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2561249**	**1961962**	**577002**	**3389309**
								581070	**--**	**251060**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2561249**			
			Материалы	Тенге				**1871574**			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**90390**			
			Сдача и испытание	Тенге				**28537**			
			Накладные расходы	Тенге				**577002**			
			Сметная прибыль	Тенге				**251060**			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3389311**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**404**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3389311**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**404**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.ВЕ54-ВЕ61									
			П1									
16	**685**	**1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**67,14**	**5081,12**	**40,58**	**341147**	**268461**	**69592**	**443598**
			НР - 98%; СП - 8%			**1042,02**	**15,66**	**69961**		**32859**	
17	**687**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**90**	**655,00**	**--**	**58950**	**58950**	**--**	**63666**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**		**4716**	
			П3									

18	722	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,04	5081,12	40,58	299989	236072	61196	390080
			НР - 98%; СП - 8%			1042,02	15,66	61521		28895	
19	724	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	65	655,00	--	42575	42575	--	45981
			СП - 8%			--	--	--		3406	
			П9								
20	816	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,83	5645,44	46,22	123240	75271	46469	183286
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	46960		13577	
21	817	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,84	5904,70	46,22	258862	175237	80868	366908
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	81599		27178	
22	818	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	5434,17	43,07	208672	153237	53440	283081
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	53781		20969	
			П10								
23	836	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,04	5645,44	46,22	67971	41515	25629	101088
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	25900		7488	
24	837	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,89	5904,70	46,22	223729	151454	69893	317111
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	70524		23490	
25	838	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5434,17	43,07	6521	4789	1670	8846
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	1681		655	

26	839	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,88	5143,49	38,21	210266	162426	45935	276697
			НР - 98%; СП - 8%			1132,04	14,55	46278		20496	
27	841	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	95	655,00	--	62225	62225	--	67203
			СП - 8%			--	--	--		4978	
			ДУ1								
28	850	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	117,89	7953,72	37,68	937664	820990	111698	1133310
			НР - 98%; СП - 8%			952,00	14,81	112232		83949	
29	853	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	280	655,00	--	183400	183400	--	198072
			СП - 8%			--	--	--		14672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3025211	2436602	566390	3878927
								570437	--	287328	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3025211			
			Материалы	Тенге				2089453			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				347150			
			Сдача и испытание	Тенге				28029			
			Накладные расходы	Тенге				566390			
			Сметная прибыль	Тенге				287328			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3878929			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							394
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3878929			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							394
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							7268240
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1151507			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4398567		
			- Накладные расходы	Тенге						1143392	
			- Сметная прибыль	Тенге						538388	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:							7 268 240
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							109 024
				Итого с временными зданиями и сооружениями							7 377 264

				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					162 300
				Итого с затратами в зимнее время					**7 539 563**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%					**150 791**
				Итого с непредвиденными работами и затратами					**7 690 355**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036					**8 075 149**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах					**8 075 149**
				НДС (12 %)					**969 018**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 044 167**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қарсақбаев Ж.Б.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**