Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» г.Астана, ул.Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206**
Наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Манатаева Р. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Корректировка РП на строительство разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары, Досова, Антеева г. Степняк р-он Биржан Сал» Сети теплоснабжения**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал" Акмолинской области Мустафин Б.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КокшеСтройПроект» том 1, Сети тепловые (ТС)**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал" Акмолинской области, дата утверждения – 22.11.2021 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст219х6,0-1-ППУ-ПЭ	м	22	22,4
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ	м	23,11	26
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст89х4,0-2-ППУ-ПЭ	м	0	48,8
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст76х3,0-2-ППУ-ПЭ	м	22	24
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст57х3,0-2-ППУ-ПЭ	м	0	40,4
Подземная теплосеть в ППУ изоляции Ст38х3,0-2-ППУ-ПЭ	м	0	14,2

Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст219х6,0-ППУ-ОЦ	м	807,2	822,6
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст108х4,0-ППУ-ОЦ	м	148	157,1
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст89х4,0-ППУ-ОЦ	м	402,18	359,8
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст76х3,0-ППУ-ОЦ	м	1796,9	1806,3
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст57х3,0-ППУ-ОЦ	м	2709,64	2632,8
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст45х3,0-ППУ-ОЦ	м	314,2	329
Надземная теплосеть в ППУ изоляции Ст38х3,0-ППУ-ОЦ	м	2404,49	2635
Кран шаровый стандартнопроходной, DN 20	шт	252	252
Кран шаровый стандартнопроходной, DN 40	шт	4	4
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 32	шт	132	132
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 40	шт	6	6
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 50	шт	8	8
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 65	шт	10	10
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 80	шт	4	4
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 100	шт	2	2
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ОЦ изоляции, DN 200	шт	10	10
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, DN 80	шт	2	2
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, DN 40	шт	2	2
Кран шаровый полнопроходной в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, DN 25	шт	2	8
Колодцы круглые смотровые	шт	6	6
Колодцы круглые дренажные	шт	6	6

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект сетей теплоснабжения выполнен согласно задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. Источник теплоснабжения – Система теплоснабжения - закрытая. Устройство перемычки соответствует радиально-кольцевой схеме теплосети. Протяжённость теплосети: подземная – 175,8 п.м, надземная – 8 918,4 п.м. Параметры теплоносителя 95-70°С. Схема тепловой сети двухтрубная с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Общий

расход тепловых нагрузок по тепломагистрали составляет 1 287,0 кВт. В проекте разработана, прокладка теплосети, из труб ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке и в оцинкованной оболочке (ГОСТ 30732-2020) - подземная – в траншеях, и надземная на скользящих опорах на ФБС, также с промежуточным устройством компенсаторов вертикальных в местах проездов, и устройством промежуточных неподвижных опор. Дренажные и смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов согласно проекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2022 г.**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3
фактически, месяц:19;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,71% и фактически применено 99,71% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения надземных и подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Степняк Су»
Директор Крамаренко С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Корректировка РП на строительство разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары, Досова, Антеева г. Степняк р-он Биржан Сал» Сети теплоснабжения.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работи принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» **Манатаев Р. Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)