Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170540009133**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041240007836**

Договор (контракт) Договор №36 от 25.08.2020г

Номер документа	Дата составления
0000000024	**05.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка рабочего проекта "Строительство разводящий сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары. Досова, Антаева г.Степняк района Биржан Сал"			Работа	1	98 694 827.00	98 694 827.00
				Итого	1	x	98 694 827.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.04.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за март месяц **2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**199 123 618**									
в том числе:										
за 2023 год:	**98 694 827**	**88 120 381**							**10 574 446**	**98 694 827**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Руководитель _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ №7
приемки выполненых работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.6578	872641.34	292444.44	574023	192370	6028	432831	1087402
						571031.82	93612.13	375625	61578		80548	
2	8	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	657.8	10219.00	--	6722058	--	6722058	--	7259823
						--	--	--	--		537765	
3	10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1.2775	902602.87	295550.25	1153075	377565	14492	873570	2188776
						595708.65	95010.55	761018	121376		162132	
4	11	241-402-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	1277.5	10905.00	--	13931138	--	13931138	--	15045629
						--	--	--	--		1114491	
5	16	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.148	1026997.98	342206.41	151996	50646	2259	113995	287271
						669537.07	108481.81	99091	16055		21279	
6	17	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	148	17418.00	--	2577864	--	2577864	--	2784093
						--	--	--	--		206229	
7	19	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.0299	1689618.36	612306.91	50520	18308	1274	36163	93617
						1034710.66	186964.17	30938	5590		6935	
8	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	29.9	39149.00	--	1170555	--	1170555	--	1264199
						--	--	--	--		93644	
			Отводы									
9	28	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительнонзолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	72	15561.81	3593.46	1120450	258729	15813	923959	2207962
						11748.72	1213.67	845908	87384		163553	
10	34	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	72	21654.00	--	1559088	--	1559088	--	1683815

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		124727	
11	39	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонныеизделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	68	16306.78	3698.01	1108861	251464	18121	916139	2187000
						12342.29	1266.43	839276	86117		162000	
12	42	241-405-0305 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	60	28347.00	--	1700820	--	1700820	--	1836886
						--	--	--	--		136066	
13	43	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17682.27	4105.96	35365	8212	626	28989	69502
						13263.42	1377.31	26527	2755		5148	
14	44	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	32119.00	--	64238	--	64238	--	69377
						--	--	--	--		5139	
15	45	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	8	33729.63	9759.96	269837	78079	8065	205657	513533
						22961.61	3005.15	183693	24041		38040	
16	51	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	16	19442.45	4723.36	311079	75574	5816	252055	608185
						14355.58	1556.98	229689	24912		45051	
17	53	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	14	34096.00	--	477344	--	477344	--	515532
						--	--	--	--		38188	
			Тройниковые ответвления									
18	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	14	15561.81	3593.46	217865	50308	3075	179659	429326
						11748.72	1213.67	164482	16991		31802	
19	61	241-406-0604 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	14	21823.00	--	305522	--	305522	--	329964
						--	--	--	--		24442	
20	62	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	22	16306.78	3698.01	358749	81356	5863	296398	707559
						12342.29	1266.43	271530	27861		52412	
21	64	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х38 мм	шт.	22	27743.00	--	610346	--	610346	--	659174
						--	--	--	--		48828	
22	67	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	19442.45	4723.36	38885	9447	727	31507	76023
						14355.58	1556.98	28711	3114		5631	
23	69	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	2	35489.00	--	70978	--	70978	--	76656
						--	--	--	--		5678	
24	71	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	33729.63	9759.96	67459	19520	2016	51414	128383
						22961.61	3005.15	45923	6010		9510	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Переходы									
25	74	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15561.81 11748.72	3593.46 1213.67	31124 23497	7187 2427	440	25666 4543	61333
26	77	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	16306.78 12342.29	3698.01 1266.43	32614 24685	7396 2533	533	26945 4765	64324
27	78	241-407-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	15788.00 --	-- --	31576 --	-- --	31576	-- 2526	34102
			Краны шаровые									
28	85	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром50 мм. Установка	шт.	84	16335.30 12017.14	4098.53 1363.81	1372165 1009440	344276 114560	18449	1112760 198794	2683719
			Опоры скользящие									
29	111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные- опоры скользящие. Монтаж	т конструкций	5.0775	51592.29 25880.80	9591.56 2459.46	261960 131410	48701 12488	81849	99289 28900	390149
30	113	241-412-0104 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочкетип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	240	3204.00 --	-- --	768960 --	-- --	768960	-- 61517	830477
31	114	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	282	3286.00 --	-- --	926652 --	-- --	926652	-- 74132	1000784
32	116	241-412-0107 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	30	3697.00 --	-- --	110910 --	-- --	110910	-- 8873	119783
33	117	241-412-0110 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	8	13034.00 --	-- --	104272 --	-- --	104272	-- 8342	112614
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				38288348 5091443	1879138 615792	31317767 --	5606996 3511630	47406972
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6894067				
		Материалы		Тенге				103595				
		Всего заработная плата		Тенге					5563337			
			Накладные расходы	Тенге				5507707				
			Сметная прибыль	Тенге				992143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13393917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3191
			Сметная заработная плата	Тенге					5563337			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				261960				
		Материалы		Тенге				81849				
		Всего заработная плата		Тенге					143898			
			Накладные расходы	Тенге				99289				
			Сметная прибыль	Тенге				28900				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390149				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					143898			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				31132321				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31132321				
			Сметная прибыль	Тенге				2490587				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33622908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47406974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3286
			Сметная заработная плата	Тенге					5707235			
			РАЗДЕЛ 3.Конструкции железобетонные. ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные									
			Опоры под трубопроводы ОП-1 -- ОП-6									
34	2	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов классаВ7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	16.43	71060.00	--	1167516	--	1167516	--	1260917
						--	--	--	--		93401	
35	4	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов классаВ7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	1.9618	71060.00	--	139406	--	139406	--	150558
						--	--	--	--		11152	
36	6	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	1.8432	71060.00	--	130978	--	130978	--	141456
						--	--	--	--		10478	
37	8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	8.756	71060.00	--	622201	--	622201	--	671977
						--	--	--	--		49776	
38	9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-5**	шт. сборных конструкций	10	2038.01	1075.29	20380	10753	4979	9006	31737
						464.81	298.40	4648	2984		2351	
39	10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	54.6892	71060.00	--	3886215	--	3886215	--	4197112
						--	--	--	--		310897	
40	12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	11.9358	71060.00	--	848158	--	848158	--	916011
						--	--	--	--		67853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6814854	10753	6799453	9006	7369768
								4648	2984	--	545908	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6814854				
		Материалы		Тенге				4979				
		Всего заработная плата		Тенге					7632			
		Местные материалы		Тенге				6794474				
			Накладные расходы	Тенге				9006				
			Сметная прибыль	Тенге				545908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7369768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7369768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7632			
			РАЗДЕЛ 4.Согласно Исключить/включить(прилагается)									
			РАЗДЕЛ 5.Исключение									
			РАЗДЕЛ 6.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
41	19	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0.0003084	1689618.36	612306.91	521	189	13	373	966
						1034710.66	186964.17	319	58		72	
42	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	0.30835	39149.00	--	12072	--	12072	--	13038
						--	--	--	--		966	
43	21	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200мм. Промывка без дезинфекции /промывка и гидравлическое испытание/**	км трубопровода	0.0003084	50469.10	--	16	--	6	10	28
						31937.10	--	10	--		2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	22	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 38 мм	комплект	134	5096.00	--	682864	--	682864	--	737493
						--	--	--	--		54629	
45	23	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 45 мм	комплект	76	5096.00	--	387296	--	387296	--	418280
						--	--	--	--		30984	
46	24	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 57 мм	комплект	36	5096.00	--	183456	--	183456	--	198132
						--	--	--	--		14676	
47	25	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм	комплект	52	5096.00	--	264992	--	264992	--	286191
						--	--	--	--		21199	
48	26	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 38 мм	комплект	82	5096.00	--	417872	--	417872	--	451302
						--	--	--	--		33430	
49	27	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	338	8273.00	--	2796274	--	2796274	--	3019976
						--	--	--	--		223702	
			Краны шаровые									
50	86	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN32 Ст 100-108-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	4	114925.00	--	459700	--	459700	--	496476
						--	--	--	--		36776	
51	87	242-208-0110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN40 Ст 200-219-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	24	575100.00	--	13802400	--	13802400	--	14906592
						--	--	--	--		1104192	
52	89	242-208-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN40 Ст 40-45-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	18	57252.00	--	1030536	--	1030536	--	1112979
						--	--	--	--		82443	
53	90	242-208-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN50 Ст 50-57-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	8	60475.00	--	483800	--	483800	--	522504
						--	--	--	--		38704	
54	91	242-208-0106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN40 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	26	94900.00	--	2467400	--	2467400	--	2664792
						--	--	--	--		197392	
55	93	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN65 Ст 65-76-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	10	80960.00	--	809600	--	809600	--	874368
						--	--	--	--		64768	
56	94	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	64	16335.30	4098.53	1045459	262306	14056	847817	2044738
						12017.14	1363.81	769097	87284		151462	
57	95	242-208-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненнымштоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25	шт.	55	58918.00	--	3240490	--	3240490	--	3499729
						--	--	--	--		259239	
58	96	242-208-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненнымштоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40	шт.	1	83400.00	--	83400	--	83400	--	90072
						--	--	--	--		6672	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	97	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	24	16335.30	4098.53	392047	98364	5272	317931	766777
						12017.14	1363.81	288411	32731		56798	
60	98	242-208-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст25-32-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	15	52592.00	--	788880	--	788880	--	851990
						--	--	--	--		63110	
61	99	242-208-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст40-45-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	9	57252.00	--	515268	--	515268	--	556489
						--	--	--	--		41221	
62	100	241-414-0103 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	9	22446.00	--	202014	--	202014	--	218175
						--	--	--	--		16161	
63	101	241-414-0101 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	14	19341.00	--	270774	--	270774	--	292436
						--	--	--	--		21662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30337131	360859	28918435	1166131	34023523
								1057837	120073	--	2520260	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1438043				
		Материалы		Тенге				19346				
		Всего заработная плата		Тенге					1177910			
			Накладные расходы	Тенге				1166131				
			Сметная прибыль	Тенге				208334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2812508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
			Сметная заработная плата	Тенге					1177910			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				28899088				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28899088				
			Сметная прибыль	Тенге				2311926				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31211014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34023522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
			Сметная заработная плата	Тенге					1177910			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88800264
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6153928				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2250750			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					738849			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67035652		
			- Накладные расходы	Тенге							6782133	
			- Сметная прибыль	Тенге							6577798	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	88 800 264			88 800 264				
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге	1 154 403			1 154 403				
			Итого:	Тенге	89 954 667	-	-	89 954 667				
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	3 238 368			3 238 368				
			итого		93 193 035	-		93 193 035				
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	1 863 861			1 863 861				
			ИТОГО:	Тенге	95 056 896	-		95 056 896				
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	38 022 758	-	-	38 022 758				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	57 034 138	-	-	57 034 138				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**38 022 758**	-	-	**38 022 758**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**4 562 731**	**4 562 731**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**38 022 758**	-	**4 562 731**	**42 585 489**				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	**59 888 776**	-	-	**59 888 776**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**7 186 653**	**7 186 653**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**59 888 776**	-	**7 186 653**	**67 075 429**				
			Налог на добавленную стоимость-12%					11 749 384				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**97 911 535**	-	**11 749 384**	**109 660 919**				
			скидка					**98 694 827**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,

И.О. Руководителя _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ Середкин Е.И.

Расценки утверждаем