Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2022 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36	25.08.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**13 486 202**									
в том числе:										
за 2022 год:	**13 486 202**	**12 041 252**							**1 444 950**	**13 486 202**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
района Биржан сал, Акмолинской области

Руководитель _____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор_____ Манатаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 1

приемки выполненых работ май **месяц 2022 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	19	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,023	1689618,36	612306,91	38861	14083	980	27818	72013
						1034710,66	186964,17	23798	4300		5334	
2	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	23	39149,00	--	900427	--	900427	--	972461
						--	--	--	--		72034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				939288	14083	901407	27818	1044474
								23798	4300	--	77368	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38861				
		Материалы		Тенге				980				
		Всего заработная плата		Тенге					28098			
			Накладные расходы	Тенге				27818				
			Сметная прибыль	Тенге				5334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28098			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				900427				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				900427				
			Сметная прибыль	Тенге				72034				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				972461				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1044474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28098			
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	118	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18	270,28	270,28	4865	4865	--	666	5974
						--	51,40	--	925		442	
4	119	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,6	300,94	289,91	482	464	--	86	613

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	120	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13,6	59,00 --	-- --	802 --	-- --		-- 64	866
6	121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,6	22,45 3,59	18,74 8,09	36 6	30 13	--	13 4	53
7	122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,2	3388,01 1209,72	181,79 54,04	37946 13549	2036 605	22361	14013 4157	56115
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44131	7395	22361	14778	63621
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13573	1645	--	4712	
			Материалы	Тенге				44131				
			Всего заработная плата	Тенге				22361				
			Транспортные расходы	Тенге					15218			
			Накладные расходы	Тенге				802				
			Сметная прибыль	Тенге				14778				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63621				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15218			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63621				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
									15218			
			РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
8	129	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0326	2243364,13 1121428,00	1007025,37 356549,50	73134 36559	32830 11624	3745	47700 9667	130501
9	130	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром ГОСТ 10705-80 размерами426х6,0 мм	м	33,904	31156,00 --	-- --	1056313 --	-- --	1056313	-- 84505	1140818
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1129447	32830	1060058	47700	1271319
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				36559	11624	--	94172	
			Материалы	Тенге				73134				
			Всего заработная плата	Тенге				3746				
			Накладные расходы	Тенге					48183			
			Сметная прибыль	Тенге				47700				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130501				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					48183			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1056313				
			Сметная прибыль	Тенге				1056313				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84505				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1140818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1271319				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
									48183			
			РАЗДЕЛ 5.ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные									
			Опоры под трубопроводы ОП-1 -- ОП-6									
10	5	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-3	шт. сборных конструкций	17	2038,01 464,81	1075,29 298,40	34646 7902	18280 5073	8464	15310 3996	53952
11	6	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,9618	71060,00	--	139406	--	139406	--	150558

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11152	
12	7	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-4	шт. сборных конструкций	110	2038,01	1075,29	224181	118282	54770	99065	349105
						464,81	298,40	51129	32824		25860	
13	8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,694	71060,00	--	902036	--	902036	--	974199
						--	--	--	--		72163	
14	9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-5	шт. сборных конструкций	202	2038,01	1075,29	411678	217209	100577	181919	641084
						464,81	298,40	93892	60277		47488	
15	10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	23,3108	71060,00	--	1656465	--	1656465	--	1788982
						--	--	--	--		132517	
16	11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-6	шт. сборных конструкций	381	2038,01	1075,29	776482	409685	189704	343124	1209174
						464,81	298,40	177093	113690		89568	
17	12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	43,9674	71060,00	--	3124323	--	3124323	--	3374269
						--	--	--	--		249946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7269217	763456	6175745	639418	8541323
								330016	211864	--	632690	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7269217				
			Материалы	Тенге				353516				
			Всего заработная плата	Тенге					541880			
			Местные материалы	Тенге				5822230				
			Накладные расходы	Тенге				639418				
			Сметная прибыль	Тенге				632690				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8541325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
			Сметная заработная плата	Тенге					541880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8541325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
			Сметная заработная плата	Тенге					541880			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10920739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403946				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817764			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229433			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8159573		
			- Перевозка грузов	Тенге				802				
			- Накладные расходы	Тенге							729714	
			- Сметная прибыль	Тенге							808942	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	10 920 739			10 920 739
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге	141 970			141 970
			Итого:	Тенге	11 062 709	-	-	11 062 709
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	398 258			398 258
			итого		11 460 966	-		11 460 966
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	229 219			229 219
			ИТОГО:	Тенге	11 690 185	-		11 690 185
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	4 676 074	-	-	4 676 074
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	7 014 111	-	-	7 014 111
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	Тенге	4 676 074	-	-	4 676 074

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**561 129**	**561 129**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**4 676 074**	**-**	**561 129**	**5 237 203**				
			60%,К=1,0500514	**Тенге**	**7 365 177**	**-**	**-**	**7 365 177**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**883 821**	**883 821**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**7 365 177**	**-**	**883 821**	**8 248 999**				
			Налог на добавленную стоимость-12%					1 444 950				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**12 041 252**	**-**	**1 444 950**	**13 486 202**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Руководитель _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ Середкин Е.И.

Кулмамбаев Д.С.