Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

С П Р А В К А № 2

стоимости и затрат выполненных работ за апрель месяц **2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**235 403 279**									
в том числе:										
за 2023 год:	**134 974 488**	**32 392 554**							**3 887 107**	**36 279 661**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170540009133**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041240007836**

Договор (контракт) Договор №36 от 25.08.2020г

Номер документа	Дата составления
0000000032	**20.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка рабочего проекта "Строительство разводящий сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары. Досова, Антаева г.Степняк района Биржан Сал"			Работа	1	36 279 661,00	36 279 661,00
				Итого	1	x	36 279 661,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 8
приемки выполненых работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	1	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.3908	872641.34	292444.44	341028	114288	3581	257145	646027
						571031.82	93612.13	223159	36584		47854	
2	2	241-402-0302 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	390.8	8580.00	--	3353064	--	3353064	--	3621309
						--	--	--	--		268245	
3	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1.12615	872641.34	292444.44	982725	329336	10322	741004	1861627
						571031.82	93612.13	643067	105421		137898	
4	8	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	1126.15	10219.00	--	11508127	--	11508127	--	12428777
						--	--	--	--		920650	
5	10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.06895	902602.87	295550.25	62234	20378	782	47149	118134
						595708.65	95010.55	41074	6551		8751	
6	11	241-402-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	68.95	10905.00	--	751900	--	751900	--	812052
						--	--	--	--		60152	
			Отводы									
7	28	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительноизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	112	15561.81	3593.46	1742923	402467	24599	1437270	3434608
						11748.72	1213.67	1315857	135931		254415	
8	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	6	20717.00	--	124302	--	124302	--	134246
						--	--	--	--		9944	
			Тройниковые ответвления									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	26	15561.81	3593.46	404607	93430	5710	333652	797320
						11748.72	1213.67	305467	31555		59061	
10	62	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	16306.78	3698.01	65227	14792	1066	53891	128647
						12342.29	1266.43	49369	5066		9529	
11	64	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х38 мм	шт.	4	27743.00	--	110972	--	110972	--	119850
						--	--	--	--		8878	
			Переходы									
12	74	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	15561.81	3593.46	62247	14374	878	51331	122664
						11748.72	1213.67	46995	4855		9086	
13	77	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	16306.78	3698.01	32614	7396	533	26945	64324
						12342.29	1266.43	24685	2533		4765	
14	78	241-407-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	15788.00	--	31576	--	31576	--	34102
						--	--	--	--		2526	
			Краны шаровые									
15	85	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром50 мм. Установка	шт.	56	16335.30	4098.53	914777	229517	12300	741840	1789146
						12017.14	1363.81	672960	76373		132529	
			Опоры скользящие									
16	111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные- опоры скользящие. Монтаж	т конструкций	2.7846	51592.29	9591.56	143664	26709	44887	54452	213966
						25880.80	2459.46	72068	6849		15849	
17	112	241-412-0102 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочкетип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	шт.	56	3204.00	--	179424	--	179424	--	193778
						--	--	--	--		14354	
18	113	241-412-0104 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочкетип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	274	3204.00	--	877896	--	877896	--	948128
						--	--	--	--		70232	
19	114	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	26	3286.00	--	85436	--	85436	--	92271
						--	--	--	--		6835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21774743	1252687	17127355	3744679	27560976
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394701	411718	--	2041553	
		Материалы		Тенге				4608382				
		Всего заработная плата		Тенге				59771				
				Тенге					3727502			
			Накладные расходы	Тенге				3690227				
			Сметная прибыль	Тенге				663888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8962497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2139

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					3727502			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143664				
		Материалы		Тенге				44888				
		Всего заработная плата		Тенге					78917			
			Накладные расходы	Тенге				54452				
			Сметная прибыль	Тенге				15849				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					78917			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17022697				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17022697				
			Сметная прибыль	Тенге				1361816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18384513				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27560975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2191
			Сметная заработная плата	Тенге					3806419			
			РАЗДЕЛ 3.Конструкции железобетонные. ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные									
			Опоры под трубопроводы ОП-1 -- ОП-6									
20	9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ОП-5**	шт. сборных конструкций	46	2038.01	1075.29	93748	49463	22904	41427	145989
						464.81	298.40	21381	13726		10814	
21	10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	27.69	-71060.00	--	-1967651	--	-1967651	--	-2125063
						--	--	--	--		-157412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1873903	49463	-1944747	41427	-1979074
								21381	13726	--	-146598	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1873903				
		Материалы		Тенге				22904				
		Всего заработная плата		Тенге					35107			
		Местные материалы		Тенге				-1967651				
			Накладные расходы	Тенге				41427				
			Сметная прибыль	Тенге				-146598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1979074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					35107			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1979074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					35107			
			РАЗДЕЛ 5.Согласно Исключить/включить (прилагается)									
			Трубопроводы									
22	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	1.5764	39149.00	--	61714	--	61714	--	66651
						--	--	--	--		4937	
			Отводы									
23	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм**	шт.	18	20717.00	--	372906	--	372906	--	402738
						--	--	--	--		29832	
24	34	241-405-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	18039.00	--	72156	--	72156	--	77928
						--	--	--	--		5772	
25	47	241-405-0110 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	24	80003.00	--	1920072	--	1920072	--	2073678

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		153606	
			Тройниковые ответвления									
26	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка**	**шт.**	**4**	**15561.81**	**3593.46**	**62247**	**14374**	**878**	**51331**	**122664**
						11748.72	**1213.67**	**46995**	**4855**		**9086**	
			Краны шаровые									
27	88	242-208-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной неполнопрохо дной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для системтеплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN 32 Ст 32-38-1-ППУ-ОЦ-НП**	**шт.**	**76**	**52594.00**	**--**	**3997144**	**--**	**3997144**	**--**	**4316916**
						--	**--**	**--**	**--**		**319772**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6486239**	**14374**	**6424870**	**51331**	**7060575**
								46995	**4855**	**--**	**523005**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62247**				
		Материалы		Тенге				**879**				
		Всего заработная плата		Тенге					**51850**			
			Накладные расходы	Тенге				**51331**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9086**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122664**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51850**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6423992**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6423992**				
			Сметная прибыль	Тенге				**513919**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6937911**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7060575**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51850**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32642476**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3463077**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1316524**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**430299**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21607480**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3837437**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2417960**	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**32 642 476**			**32 642 476**				
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**424 352**			**424 352**				
			Итого:	**Тенге**	**33 066 828**	**-**	**-**	**33 066 828**				
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**1 190 406**			**1 190 406**				
			итого		**34 257 234**	**-**		**34 257 234**				
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**685 145**			**685 145**				
			ИТОГО:	**Тенге**	**34 942 379**	**-**		**34 942 379**				
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	13 976 951	-	-	13 976 951				
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	20 965 427	-	-	20 965 427				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**13 976 951**	**-**	**-**	**13 976 951**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**1 677 234**	**1 677 234**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**13 976 951**	**-**	**1 677 234**	**15 654 186**				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	**22 014 776**	**-**	**-**	**22 014 776**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**2 641 773**	**2 641 773**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**22 014 776**	**-**	**2 641 773**	**24 656 549**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость-12%					4 319 007				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**35 991 728**	**-**	**4 319 007**	**40 310 735**				
			скидка					**36 279 661**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального

директора_____Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор_____Середкин Е.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 8

приемки выполненых работ за апрель месяц 2023 года (с приложением протокола замены видов работ)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			РАЗДЕЛ 2.Исключение									
			Трубопроводы									
1	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1.5764	-39149.00	--	-61714	--	-61714	--	-66651
						--	--	--	--		-4937	
			Отводы									
2	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	18	-20717.00	--	-372906	--	-372906	--	-402738
						--	--	--	--		-29832	
3	34	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	-18039.00	--	-72156	--	-72156	--	-77928
						--	--	--	--		-5772	
4	47	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	-80003.00	--	-1920072	--	-1920072	--	-2073678
						--	--	--	--		-153606	
			Тройниковые ответвления									
5	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	4	-15561.81	-3593.46	-62247	-14374	-878	-51331	-122664
						-11748.72	-1213.67	-46995	-4855		-9086	
			Краны шаровые									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	88	242-208-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопрохо дной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для системтеплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN 32 Ст 32-38-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	76	-52594.00	--	-3997144	--	-3997144	--	-4316916
						--	--	--	--		-319772	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-6486239	-14374	-6424870	-51331	-7060575
								-46995	-4855	--	-523005	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-62247)		-62247				
		Материалы		Тенге		(-879)		-879				
		Всего заработная плата		Тенге		(-51850)			-51850			
			Накладные расходы	Тенге		(-51331)		-51331				
			Сметная прибыль	Тенге		(-9086)		-9086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-122664)		-122664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-29)						-29
			Сметная заработная плата	Тенге		(-51850)			-51850			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге		(-6423992)		-6423992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге		(-6423992)		-6423992				
			Сметная прибыль	Тенге		(-513919)		-513919				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге		(-6937911)		-6937911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		(-7060575)		-7060575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-29)						-29
			Сметная заработная плата	Тенге		(-51850)			-51850			
			РАЗДЕЛ 4.ЛС 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 5.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			РАЗДЕЛ 6.Включение									
			Отводы									
7	17	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	102	21654.00	--	2208708	--	2208708	--	2385405
						--	--	--	--		176697	
8	18	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 157° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
9	19	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 161° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
			Тройниковые ответвления									
10	33	241-406-0604 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	26	21823.00	--	567398	--	567398	--	612790
						--	--	--	--		45392	
			Переходы									
11	43	241-407-0103 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	4	14750.00	--	59000	--	59000	--	63720

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4720	
			Краны шаровые									
12	50	242-202-0802 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 20845-2005 DN 20**	шт.	22	24051.00	--	529122	--	529122	--	571452
						--	--	--	--		42330	
13	52	242-208-0503 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ОЦ-ПП, DN 32**	шт.	34	90786.00	--	3086724	--	3086724	--	3333662
						--	--	--	--		246938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6537568	--	6537568	--	7060575
								--	--	--	523007	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		(6537568)		6537568				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(6537568)		6537568				
			Сметная прибыль	Тенге		(523007)		523007				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		(7060575)		7060575				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		(7060575)		7060575				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								0
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-46995				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-14374			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4855			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112697		
			- Накладные расходы	Тенге							-51331	
			- Сметная прибыль	Тенге								

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	-			-
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге	-			-
			Итого:	Тенге	-	-	-	-
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	-			-
			итого		-	-		-
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	-			-
			ИТОГО:	Тенге	-	-		-
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	-	-	-	-
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	-	-	-	-
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	Тенге	-	-	-	-
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-
			Итого в текущих ценах на 2021год	Тенге	-	-	-	-
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	Тенге	-	-	-	-
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-
			Итого в текущих ценах на 2022год		-	-	-	-
			Налог на добавленную стоимость-12%					-
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			скидка					-				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального

директора_____Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____Середкин Е.И.

Протокол согласования к акту №8 за апрель 2023 года

по объекту: «Строительство разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по улицам Кенесары, Досова, Антаева в г. Степняк района Биржан сал Акмолинской области»

город Степняк **20 апреля 2023 года**

Председательствующий:

Мустафин Б.М. – руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры, и градостроительства» района Биржан сал

Присутствующие:

Канкулов Е.М. – руководитель проекта генеральной подрядной организации ТОО «Bertys Construction»
Серёдкин Е.И. – авторский надзор проекта, директор ТОО «Кокше Строй проект»
Трофимов Ю.Г. – технический надзор проекта, эксперт ТОО «Кокшестрой Технадзор»

ПОВЕСТКА ДНЯ: В связи с выявленными несоответствиями видов работ между проектом и сметной документацей для сдачи промежуточных актов выполненных работ требуется подготовить Протокол замены одних видов работ другими в пределах сметной стоимости проекта.

ВЫСТУПИЛИ:

Канкулов Е.М. – руководитель проекта генеральной подрядной организации ТОО «Bertys Construction»
Серёдкин Е.И. – авторский надзор проекта, директор ТОО «Кокше Строй проект»
Трофимов Ю.Г. – технический надзор проекта, эксперт ТОО «Кокшестрой Технадзор»

РЕШИЛИ:

1. Подрядчику разработать протокол замены видов работ с прилагаемыми локальными сметами на исключаемые и включаемые виды работ.
2. Авторскому надзору произвести проверку локальных смет на соответствие с утвержденными расценками коэффициентами и действующими нормами.
3. Заказчику утвердить изменения проектно-сметной документации.
4. Техническому надзору принять к работе утвержденный Заказчиком протокол замены видов работ с приложением локальных смет.

м.п. _____ **Мустафин Б.М.**

м.п. _____ **Серёдкин Е.И.**

м.п. _____ **Трофимов Ю.Г.**

м.п. _____ **Канкулов Е.М.**

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
И.о. руководителя отдела строительства, архитектуры
и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области

_____Мустафин Б.М.

СОГЛАСОВАНО
Подрядчик
Первый заместитель генерального директора ТОО "Bertys Construction"

_____Манатаев Р.Е.

ПРОТОКОЛ (приложение к акту №8 за апрель 2023 года)
Согласование замены одних видов работ другими в пределах сметной стоимости при проведении
Строительства разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по улицам Кенесары, Досова, Антаева г. Степняк района Биржан сал Акмолинской области

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1		2	3	4	5			8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Исключение								**РАЗДЕЛ 3.Включение**			
РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								**РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**			
			Трубопроводы						**Отводы**		
1	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1.5764	1	17	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	102
			Отводы			2	18	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 157° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0	шт.	2
2	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	18	3	19	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 161° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0	шт.	2
3	34	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	4				**Тройниковые ответвления**		
4	47	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	4	33	241-406-0604 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	26
			Тройниковые ответвления						**Переходы**		
5	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	4	5	43	241-407-0103 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	4
			Краны шаровые						**Краны шаровые**		
6	88	242-208-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопрохо дной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для системтеплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN 32 Ст 32-38-1-ППУ-ОЦ-НП	шт.	76	6	50	242-202-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 20845-2005 DN 20	шт.	22
						7	52	242-208-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ОЦ-ПП, DN 32	шт.	34

Расценки соответствуют СН РК

Директор ТОО "КокшеСтройПроект" Серёдкин Е.И.

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

_____Мустафин Б.М.

"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель генерального директора
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

_____ Манатаев Р.Е.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ
Шифр стройки 10/19
Наименование объекта - Сети теплоснабжения
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

Учтено сметой, но не подлежит выполнению (исключаемые)

на Тепловыесети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Исключение									
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
22	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	1.5764	39149.00	--	61714	--	61714	--	66651
						--	--	--	--		4937	
			Отводы									
23	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм**	шт.	18	20717.00	--	372906	--	372906	--	402738
						--	--	--	--		29832	
24	34	241-405-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	18039.00	--	72156	--	72156	--	77928
						--	--	--	--		5772	
25	47	241-405-0110 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	24	80003.00	--	1920072	--	1920072	--	2073678
						--	--	--	--		153606	
			Тройниковые ответвления									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка**	**шт.**	**4**	**15561.81**	**3593.46**	**62247**	**14374**	**878**	**51331**	**122664**
						11748.72	**1213.67**	**46995**	**4855**		**9086**	
			Краны шаровые									
27	88	242-208-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для системтеплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 DN 32 Ст 32-38-1-ППУ-ОЦ-НП**	**шт.**	**76**	**52594.00**	**--**	**3997144**	**--**	**3997144**	**--**	**4316916**
						--	**--**	**--**	**--**		**319772**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6486239**	**14374**	**6424870**	**51331**	**7060575**
								46995	**4855**	**--**	**523005**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62247**				
		Материалы		Тенге				**879**				
		Всего заработная плата		Тенге					**51850**			
			Накладные расходы	Тенге				**51331**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9086**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122664**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51850**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6423992**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6423992**				
			Сметная прибыль	Тенге				**513919**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6937911**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7060575**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51850**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7060575**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**46995**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14374**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4855**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6424871**		
			- Накладные расходы	Тенге							**51331**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**523005**	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**7 060 575**			**7 060 575**				
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**91 787**			**91 787**				
			Итого:	**Тенге**	**7 152 362**	**-**	**-**	**7 152 362**				
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**257 485**			**257 485**				
			итого		**7 409 848**	**-**		**7 409 848**				
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**148 197**			**148 197**				
			ИТОГО:	**Тенге**	**7 558 044**	**-**		**7 558 044**				
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	3 023 218	-	-	3 023 218				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	4 534 827	-	-	4 534 827				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**3 023 218**	-	-	**3 023 218**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**362 786**	**362 786**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**3 023 218**	-	**362 786**	**3 386 004**				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	**4 761 801**	-	-	**4 761 801**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**571 416**	**571 416**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**4 761 801**	-	**571 416**	**5 333 217**				
			Налог на добавленную стоимость-12%					934 202				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**7 785 019**	-	**934 202**	**8 719 221**				
			скидка					**7 847 299**				

СОГЛАСОВАНО:
Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

_____Середкин Е.И.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

_____ Трофимов Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

_____Мустафин Б.М.

"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель генерального директора
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

_____ Манатаев Р.Е.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 10/19
Наименование объекта - Сети теплоснабжения
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
Включаемые работы, неучтенные в смете

на Тепловыесети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			РАЗДЕЛ 2.Включение									
			Отводы									
1		241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	102	21654.00	--	2208708	--	2208708	--	2385405
						--	--	--	--		176697	
2		241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 157° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
3		241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 161° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
			Тройниковые ответвления									
4		241-406-0604 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	26	21823.00	--	567398	--	567398	--	612790
						--	--	--	--		45392	
			Переходы									
5		241-407-0103 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	4	14750.00	--	59000	--	59000	--	63720
						--	--	--	--		4720	
			Краны шаровые									
6		242-202-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 20845-2005 DN 20	шт.	22	24051.00	--	529122	--	529122	--	571452

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		42330	
7		242-208-0503 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ОЦ-ПП, DN 32**	**шт.**	**34**	**90786.00**	**--**	**3086724**	**--**	**3086724**	**--**	**3333662**
						--	--	--	--		246938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6537568**	**--**	**6537568**	**--**	**7060575**
								--	--	--	523007	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6537568**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6537568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**523007**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7060575**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7060575**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7060575**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6537568**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**523007**	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**7 060 575**			**7 060 575**				
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**91 787**			**91 787**				
			Итого:	**Тенге**	**7 152 362**	**-**	**-**	**7 152 362**				
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**257 485**			**257 485**				
			итого		**7 409 848**	**-**		**7 409 848**				
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**148 197**			**148 197**				
			ИТОГО:	**Тенге**	**7 558 044**	**-**		**7 558 044**				
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	3 023 218	-	-	3 023 218				
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	4 534 827	-	-	4 534 827				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**3 023 218**	**-**	**-**	**3 023 218**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**362 786**	**362 786**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**3 023 218**	**-**	**362 786**	**3 386 004**				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	**4 761 801**	**-**	**-**	**4 761 801**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**571 416**	**571 416**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**4 761 801**	**-**	**571 416**	**5 333 217**				
			Налог на добавленную стоимость-12%					934 202				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**7 785 019**	**-**	**934 202**	**8 719 221**				
			скидка					**7 847 299**				

СОГЛАСОВАНО:
Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

_____Середкин Е.И.

Получил для ознакомления

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

_____Трофимов Ю.Г.