Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк** — **170540009133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36 от 25.08.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000013	23.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка рабочего проекта "Строительство разводящий сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары. Досова, Антаева г.Степняк района Биржан Сал"			Работа	1	20 984 783,00	20 984 783,00
				Итого	1	x	20 984 783,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Манатаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

С П Р А В К А № 3

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2022 г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 376 940**									
в том числе:										
за 2022 год:	**37 376 940**	**18 736 413**							**2 248 370**	**20 984 783**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.руководителя _____ **Казтаев Ж. Т.**

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ **Трофимов Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ **Манатаев Р.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 3
приемки выполненых работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	1	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,018	872641,34	292444,44	15708	5264	165	11844	29756
						571031,82	93612,13	10279	1685		2204	
2	2	241-402-0302 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	18	8580,00	--	154440	--	154440	--	166795
						--	--	--	--		12355	
3	4	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 45 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,023	872641,34	292444,44	20071	6726	211	15134	38021
						571031,82	93612,13	13134	2153		2816	
4	5	241-402-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	23	8777,00	--	201871	--	201871	--	218021
						--	--	--	--		16150	
5	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6814	872641,34	292444,44	594618	199271	6246	448360	1126416
						571031,82	93612,13	389101	63787		83438	
6	8	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	681,4	10219,00	--	6963227	--	6963227	--	7520285
						--	--	--	--		557058	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2646	902602,87	295550,25	238829	78203	3001	180937	453347
						595708,65	95010,55	157625	25140		33581	
8	11	241-402-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	264,6	10905,00	--	2885463	--	2885463	--	3116300
						--	--	--	--		230837	
9	13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1766	956431,64	314950,86	168906	55620	2313	127413	320024
						628388,96	100375,13	110973	17726		23705	
10	14	241-402-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочкеГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	176,6	14412,00	--	2545159	--	2545159	--	2748772
						--	--	--	--		203613	
11	27	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	8273,00	--	33092	--	33092	--	35739
						--	--	--	--		2647	
			Отводы									
12	30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	2	20717,00	--	41434	--	41434	--	44749
						--	--	--	--		3315	
13	32	241-405-0303 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	6	21047,00	--	126282	--	126282	--	136385
						--	--	--	--		10103	
14	36	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	38	21654,00	--	822852	--	822852	--	888680
						--	--	--	--		65828	
15	42	241-405-0305 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	28347,00	--	226776	--	226776	--	244918
						--	--	--	--		18142	
16	44	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	32119,00	--	192714	--	192714	--	208131
						--	--	--	--		15417	
17	47	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	80003,00	--	320012	--	320012	--	345613
						--	--	--	--		25601	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тройниковые ответвления									
18	54	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм**	**шт.**	**14**	**15561,81** **11748,72**	**3593,46** **1213,67**	**217865** **164482**	**50308** **16991**	**3075**	**179659** **31802**	**429326**
19	56	241-406-0603 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х38 мм**	**шт.**	**2**	**18816,00** **--**	**--** **--**	**37632** **--**	**--** **--**	**37632**	**--** **3011**	**40643**
20	61	241-406-0604 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм**	**шт.**	**12**	**21823,00** **--**	**--** **--**	**261876** **--**	**--** **--**	**261876**	**--** **20950**	**282826**
			Опоры скользящие									
21	112	241-412-0104 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочкетип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм**	**шт.**	**60**	**3204,00** **--**	**--** **--**	**192240** **--**	**--** **--**	**192240**	**--** **15379**	**207619**
22	114	241-412-0105 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	**шт.**	**34**	**3286,00** **--**	**--** **--**	**111724** **--**	**--** **--**	**111724**	**--** **8938**	**120662**
23	115	241-412-0106 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм**	**шт.**	**42**	**3482,00** **--**	**--** **--**	**146244** **--**	**--** **--**	**146244**	**--** **11700**	**157944**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16519035** **845594**	**395392** **127482**	**15278049** **--**	**963347** **1398590**	**18880972**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1255997**				
			Материалы	Тенге				**15010**				
			Всего заработная плата	Тенге					**973076**			
			Накладные расходы	Тенге				**963347**				
			Сметная прибыль	Тенге				**177546**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2396890**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561**
			Сметная заработная плата	Тенге					**973076**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15263038**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15263038**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1221044**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16484082**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18880972**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561**
			Сметная заработная плата	Тенге					**973076**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**18880972**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**845594**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**395392**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**127482**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15278048**		
			- Накладные расходы	Тенге							**963347**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1398590**	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**18 880 972**			**18 880 972**				
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**245 453**			**245 453**				
			Итого:	**Тенге**	**19 126 425**	-	-	**19 126 425**				
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**688 551**			**688 551**				
			итого		**19 814 976**	-		**19 814 976**				
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**396 300**			**396 300**				
			ИТОГО:	**Тенге**	**20 211 275**	-		**20 211 275**				
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	8 084 510	-	-	8 084 510				
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	12 126 765	-	-	12 126 765				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**8 084 510**	-	-	**8 084 510**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**970 141**	**970 141**				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**8 084 510**	-	**970 141**	**9 054 651**				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	**12 733 727**	-	-	**12 733 727**				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**1 528 047**	**1 528 047**				
			Итого в текущих ценах на 2022год		**12 733 727**	-	**1 528 047**	**14 261 774**				
			Налог на добавленную стоимость-12%					2 498 188				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**20 818 237**	-	**2 498 188**	**23 316 425**				
			скидка					**20 984 783**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ **Манатаев Р.Е.**

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ **Трофимов Ю.Г.**

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ **Середкин Е.И.**