Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк** — **170540009133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36 от 25.08.2020г

Номер документа	Дата составления
0000000042	29.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка рабочего проекта "Строительство разводящий сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары. Досова, Антаева г.Степняк района Биржан Сал"			Работа	1	14 963 658,73	14 963 658,73
				Итого	1	x	14 963 658,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ

С П Р А В К А № 6

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**295 403 878.73**									
в том числе:										
за 2023 год:	**194 975 087.73**	**13 360 409.58**							**1 603 249**	**14 963 658.73**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 12

приемки выполненых работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	1	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.1473	872641.34	292444.44	128540	43077	1350	96923	243500
						571031.82	93612.13	84113	13789		18037	
2	2	241-402-0302 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	147.3	8580.00	--	1263834	--	1263834	--	1364941
						--	--	--	--		101107	
3	4	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 45 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.1125	872641.34	292444.44	98172	32900	1031	74025	185972
						571031.82	93612.13	64241	10531		13776	
4	5	241-402-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	112.5	8777.00	--	987412	--	987412	--	1066405
						--	--	--	--		78993	
5	10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.0564	902602.87	295550.25	50907	16669	640	38567	96632
						595708.65	95010.55	33598	5359		7158	
6	11	241-402-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	56.4	10905.00	--	615042	--	615042	--	664245
						--	--	--	--		49203	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.1433	956431.64	314950.86	137057	45133	1876	103388	259680
					628388.96	100375.13	90048	14384		19236	
8 14	241-402-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочкеГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	143.3	14412.00	--	2065240	--	2065240	--	2230459
					--	--	--	--		165219	
		Отводы									
9 28	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительноизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	15561.81	3593.46	217865	50308	3075	179659	429326
					11748.72	1213.67	164482	16991		31802	
10 30	241-405-0302 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	20	20717.00	--	414340	--	414340	--	447487
					--	--	--	--		33147	
11 39	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонныеизделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	16306.78	3698.01	32614	7396	533	26945	64324
					12342.29	1266.43	24685	2533		4765	
12 52	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	33491.00	--	66982	--	66982	--	72341
					--	--	--	--		5359	
		Тройниковые ответвления									
13 62	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	16306.78	3698.01	65227	14792	1066	53891	128647
					12342.29	1266.43	49369	5066		9529	
14 63	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм	шт.	2	27743.00	--	55486	--	55486	--	59925
					--	--	--	--		4439	
15 65	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17682.27	4105.96	35365	8212	626	28989	69502
					13263.42	1377.31	26527	2755		5148	
16 66	241-406-0506 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	2	31655.00	--	63310	--	63310	--	68375
					--	--	--	--		5065	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	67	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	19442.45	4723.36	77770	18894	1454	63014	152046
						14355.58	1556.98	57422	6228		11263	
			Переходы									
18	74	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15561.81	3593.46	31124	7187	440	25666	61333
						11748.72	1213.67	23497	2427		4543	
19	79	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17682.27	4105.96	35365	8212	626	28989	69502
						13263.42	1377.31	26527	2755		5148	
20	80	241-407-0109 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	2	18020.00	--	36040	--	36040	--	38923
						--	--	--	--		2883	
21	81	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	19442.45	4723.36	38885	9447	727	31507	76023
						14355.58	1556.98	28711	3114		5631	
22	82	241-407-0112 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	22257.00	--	44514	--	44514	--	48076
						--	--	--	--		3561	
			Краны шаровые									
23	92	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 65 мм. Установка	шт.	8	19347.86	5527.29	154783	44218	2132	121670	298571
						13554.09	1808.25	108433	14466		22116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6715874	306445	5627776	873233	8196235
								781653	100398	--	607128	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1103674				
			Материалы	Тенге				15575				
			Всего заработная плата	Тенге					882051			
			Накладные расходы	Тенге				873233				
			Сметная прибыль	Тенге				158152				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2135059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					882051			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5612200				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5612200				
			Сметная прибыль	Тенге				448976				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6061176				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8196235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					882051			
			РАЗДЕЛ 2.Исключение-включение									
			РАЗДЕЛ 3.ЛС 02-01 Тепловыесети									
			Краны шаровые									
24	96	242-208-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненнымштоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40	шт.	3	83400.00	--	250200	--	250200	--	270216
						--	--	--	--		20016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				250200	--	250200	--	270216
								--	--	--	20016	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				250200				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				250200				
			Сметная прибыль	Тенге				20016				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				270216				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				270216				
			РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
25	118	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	362	270.28	270.28	97841	97842	--	13397	120137
						--	51.40	--	18607		8899	
26	119	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35.7	300.94	289.91	10744	10350	--	1917	13674
						11.03	63.55	394	2269		1013	
27	120	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	461.79	59.00	--	27246	--		--	29426
						--	--	--	--		2180	
28	121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35.7	22.45	18.74	801	669	4	300	1189
						3.59	8.09	128	289		88	
29	122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10.9	3388.01	181.79	36929	1981	21762	13637	54612
						1209.72	54.04	13186	589		4045	
30	123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41.35	1003.10	--	41478	--	--	29864	77050
						1003.10	--	41478	--		5707	
31	124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	547.8	36.92	36.92	20225	20225	--	5869	28181
						--	14.88	--	8151		2087	
32	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9.725	179.30	81.56	1744	793	--	968	2929
						97.74	40.53	951	394		217	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				237008	131860	21766	65952	327198

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56137	30299	--	24236	
			Материалы	Тенге				237008				
			Всего заработная плата	Тенге				21766				
			Транспортные расходы	Тенге					86436			
			Накладные расходы	Тенге				27246				
			Сметная прибыль	Тенге				65952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				327196				
			Сметная заработная плата	Тенге					86436			65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				327196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					86436			
			РАЗДЕЛ 6.ПОДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
33	**126**	**1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0.17**	**1026997.98**	**342206.41**	**174590**	**58175**	**2594**	**130941**	**329973**
						669537.07	**108481.81**	**113821**	**18442**		**24442**	
34	**127**	**241-402-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**170**	**23580.00**	**--**	**4008600**	**--**	**4008600**	**--**	**4329288**
						--	**--**	**--**	**--**		**320688**	
35	**128**	**1122-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка без дезинфекции /промывка и гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**0.17**	**31260.60**	**--**	**5314**	**--**	**786**	**4483**	**10580**
						26635.80	**--**	**4528**	**--**		**784**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4188504**	**58175**	**4011980**	**135424**	**4669841**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**118349**	**18442**	--	**345914**	
			Материалы	Тенге				**179904**				
			Всего заработная плата	Тенге				**3379**				
			Накладные расходы	Тенге					**136791**			
			Сметная прибыль	Тенге				**135424**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25226**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**340554**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**80**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**136791**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4008600**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4008600**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**320688**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4329288**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4669842**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**136791**			**80**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13463490**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**956139**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**496480**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149139**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9911720**		

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге				27246				
			- Накладные расходы	Тенге							1074609	
			- Сметная прибыль	Тенге							997294	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**13 463 490**			**13 463 490**
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**175 025**			**175 025**
			Итого:	**Тенге**	**13 638 516**	**-**	**-**	**13 638 516**
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**490 987**			**490 987**
			итого		**14 129 502**	**-**		**14 129 502**
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**282 590**			**282 590**
			ИТОГО:	**Тенге**	**14 412 092**	**-**		**14 412 092**
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	5 764 837	-	-	5 764 837
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	8 647 255	-	-	8 647 255
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**5 764 837**	-	-	**5 764 837**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**691 780**	**691 780**
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**5 764 837**	-	**691 780**	**6 456 617**
			в том числе в текущих ценах на 2022год-	**Тенге**	**9 080 063**	-	-	**9 080 063**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**1 089 608**	**1 089 608**
			Итого в текущих ценах на 2022год		**9 080 063**	**-**	**1 089 608**	**10 169 670**
			Налог на добавленную стоимость-12%					1 781 388
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**14 844 900**	**-**	**1 781 388**	**16 626 287**
			скидка					**14 963 658.73**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ Середкин Е.И.

казчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА, АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 12

приемки выполненых работ за май месяц 2023 года (с приложением протокола замены видов работ)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети												
РАЗДЕЛ 1.Исключение												
РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ												
Краны шаровые												
1	**96**	**242-208-0304 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненнымштоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40**	**шт.**	**3**	**-83400.00**	**--**	**-250200**	**--**	**-250200**	**--**	**-270216**
						--	--	--	--		-20016	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				**-250200**	**--**	**-250200**	**--**	**-270216**
								--	--	--	-20016	
Стоимость сантехнических работ				Тенге		(-250200)		-250200				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге		(-250200)		-250200				
			Сметная прибыль	Тенге		(-20016)		-20016				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге		(-270216)		-270216				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге		(-270216)		-270216				
РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2	**118**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**362**	**-270.28**	**-270.28**	**-97841**	**-97842**	**--**	**-13397**	**-120137**
						--	-51.40	--	-18607		-8899	
3	**119**	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**35.7**	**-300.94**	**-289.91**	**-10744**	**-10350**	**--**	**-1917**	**-13674**
						-11.03	-63.55	-394	-2269		-1013	
4	**120**	**412-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**461.79**	**-59.00**	**--**	**-27246**	**--**	**--**	**--**	**-29426**
						--	--	--	--		-2180	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35.7	-22.45	-18.74	-801	-669	-4	-300	-1189
						-3.59	-8.09	-128	-289		-88	
6	122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10.9	-3388.01	-181.79	-36929	-1981	-21762	-13637	-54612
						-1209.72	-54.04	-13186	-589		-4045	
7	123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41.35	-1003.10	--	-41478	--	--	-29864	-77050
						-1003.10	--	-41478	--		-5707	
8	124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	547.8	-36.92	-36.92	-20225	-20225	--	-5869	-28181
						--	-14.88	--	-8151		-2087	
9	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9.725	-179.30	-81.56	-1744	-793	--	-968	-2929
						-97.74	-40.53	-951	-394		-217	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				-237008	-131860	-21766	-65952	-327198
								-56137	-30299	--	-24236	
Стоимость общестроительных работ				Тенге		(-237008)		-237008				
Материалы				Тенге		(-21766)		-21766				
Всего заработная плата				Тенге		(-86436)			-86436			
Транспортные расходы				Тенге		(-27246)		-27246				
			Накладные расходы	Тенге		(-65952)		-65952				
			Сметная прибыль	Тенге		(-24236)		-24236				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге		(-327196)		-327196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-65)						-65
			Сметная заработная плата	Тенге		(-86436)			-86436			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге		(-327196)		-327196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-65)						-65
			Сметная заработная плата	Тенге		(-86436)			-86436			
РАЗДЕЛ 4.ПОДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ												
10	126	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.17	-1026997.98	-342206.41	-174590	-58175	-2594	-130941	-329973
						-669537.07	-108481.81	-113821	-18442		-24442	
11	127	241-402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм	м	170	-23580.00	--	-4008600	--	-4008600	--	-4329288
						--	--	--	--		-320688	
12	128	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка без дезинфекции /промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0.17	-31260.60	--	-5314	--	-786	-4483	-10580
						-26635.80	--	-4528	--		-784	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				-4188504	-58175	-4011980	-135424	-4669841
								-118349	-18442	--	-345914	
Стоимость общестроительных работ				Тенге		(-179904)		-179904				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге		(-3379)		-3379				
			Всего заработная плата	Тенге		(-136791)			-136791			
			Накладные расходы	Тенге		(-135424)		-135424				
			Сметная прибыль	Тенге		(-25226)		-25226				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		(-340554)		-340554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-80)						-80
			Сметная заработная плата	Тенге		(-136791)			-136791			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		(-4008600)		-4008600				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(-4008600)		-4008600				
			Сметная прибыль	Тенге		(-320688)		-320688				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		(-4329288)		-4329288				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		(-4669842)		-4669842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-80)						-80
			Сметная заработная плата	Тенге		(-136791)			-136791			
			РАЗДЕЛ 6.ЛС 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 7.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			РАЗДЕЛ 8.Включение									
			Трубопроводы									
13	1	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0.22849	872641.34	292444.44	199390	66820	2095	150346	377715
						571031.82	93612.13	130475	21389		27979	
14	2	241-402-0302 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм**	м	222.885	8580.00	--	1912353	--	1912353	--	2065341
						--	--	--	--		152988	
			Отводы									
15	12	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительноизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	15561.81	3593.46	93371	21561	1318	76997	183997
						11748.72	1213.67	70492	7282		13629	
16	20	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	2	16306.78	3698.01	32614	7396	533	26945	64324
						12342.29	1266.43	24685	2533		4765	
17	22	241-405-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	шт.	4	22978.00	--	91912	--	91912	--	99265
						--	--	--	--		7353	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	23	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	20	17682.27	4105.96	353645	82119	6258	289886	695014
						13263.42	1377.31	265268	27546		51483	
19	24	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	20	32119.00	--	642380	--	642380	--	693770
						--	--	--	--		51390	
20	28	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	19442.45	4723.36	77770	18894	1454	63014	152046
						14355.58	1556.98	57422	6228		11263	
21	29	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	33491.00	--	66982	--	66982	--	72341
						--	--	--	--		5359	
			Тройниковые ответвления									
22	36	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	27743.00	--	55486	--	55486	--	59925
						--	--	--	--		4439	
23	42	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6	17682.27	4105.96	106094	24636	1877	86966	208505
						13263.42	1377.31	79581	8264		15445	
24	44	241-406-0506 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	4	31655.00	--	126620	--	126620	--	136750
						--	--	--	--		10130	
25	43	241-406-0506 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	шт.	2	31655.00	--	63310	--	63310	--	68375
						--	--	--	--		5065	
26	45	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х45 мм	шт.	2	35489.00	--	70978	--	70978	--	76656
						--	--	--	--		5678	
27	46	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	35489.00	--	70978	--	70978	--	76656
						--	--	--	--		5678	
			Переходы									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	47	241-407-0101 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х38 мм	шт.	2	14154.00	--	28308	--	28308	--	30573
						--	--	--	--		2265	
29	49	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	16306.78	3698.01	32614	7396	533	26945	64324
						12342.29	1266.43	24685	2533		4765	
30	50	241-407-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х38 мм	шт.	2	15788.00	--	31576	--	31576	--	34102
						--	--	--	--		2526	
31	52	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17682.27	4105.96	35365	8212	626	28989	69503
						13263.42	1377.31	26527	2755		5148	
32	53	241-407-0108 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	шт.	2	17626.00	--	35252	--	35252	--	38073
						--	--	--	--		2820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4126998	237034	3210829	750088	5267255
								679135	78530	--	390168	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге		(930863)		930863				
			Материалы	Тенге		(14693)		14693				
			Всего заработная плата	Тенге		(757665)			757665			
			Накладные расходы	Тенге		(750088)		750088				
			Сметная прибыль	Тенге		(134477)		134477				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		(1815428)		1815428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(432)						432
			Сметная заработная плата	Тенге		(757665)			757665			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		(3196135)		3196135				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(3196135)		3196135				
			Сметная прибыль	Тенге		(255691)		255691				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		(3451826)		3451826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		(5267254)		5267254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(432)						432
			Сметная заработная плата	Тенге		(757665)			757665			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								0
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				504649				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46999			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29789			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1073117		
			- Перевозка грузов	Тенге				-27246				
			- Накладные расходы	Тенге							548712	
			- Сметная прибыль	Тенге								

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	-			-				
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге	-			-				
			Итого:	Тенге	-	-	-	-				
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	-			-				
			итого		-	-		-				
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	-			-				
			ИТОГО:	Тенге	-	-		-				
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	Тенге	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2021год	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	Тенге	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2022год		-	-	-	-				
			Налог на добавленную стоимость-12%					-				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		-	-	-	-				
			скидка					-				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____Середкин Е.И.