Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал,Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк — 170540009133

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18 — 041240007836

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №36 от 25.08.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000040	29.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка рабочего проекта "Строительство разводящий сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по ул. Кенесары. Досова, Антаева г.Степняк района Биржан Сал"			Работа	1	25 924 260.00	25 924 260.00
				Итого	1	x	25 924 260.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

С П Р А В К А № 6

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2022 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 428 791**									
в том числе:										
за 2022 год:	**100 428 791**	**23 146 661**							**2 777 599**	**25 924 260**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____ Дюсенбекова Д.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА

АКТ №6
приемки выполненых работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	19	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.5893	1689618.36	612306.91	995692	360832	25105	712734	1845100
						1034710.66	186964.17	609755	110178		136674	
2	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	109.3	39149.00	--	4278986	--	4278986	--	4621305
						--	--	--	--		342319	
			Отводы									
3	28	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительноизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	46	15561.81	3593.46	715843	165299	10103	590307	1410642
						11748.72	1213.67	540441	55829		104492	
4	39	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонныеизделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8	16306.78	3698.01	130454	29584	2132	107781	257294
						12342.29	1266.43	98738	10131		19059	
5	43	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6	17682.27	4105.96	106094	24636	1877	86966	208505
						13263.42	1377.31	79581	8264		15445	
6	45	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	56	33729.63	9759.96	1888859	546557	56452	1439597	3594733
						22961.61	3005.15	1285850	168288		266277	
7	46	241-405-0310 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	79873.00	--	159746	--	159746	--	172526
						--	--	--	--		12780	
8	48	241-405-0310 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 130° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	79873.00	--	159746	--	159746	--	172526
						--	--	--	--		12780	
9	49	241-405-0310 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 134° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	79873.00	--	159746	--	159746	--	172526
						--	--	--	--		12780	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	50	241-405-0310 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	30	79873.00	--	2396190	--	2396190	--	2587885
						--	--	--	--		191695	
			Тройниковые ответвления									
11	71	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляшей стыков термоусажываемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	18	33729.63	9759.96	607133	175680	18144	462728	1155450
						22961.61	3005.15	413309	54093		85589	
			Переходы									
12	83	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляшей стыков термоусажываемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	33729.63	9759.96	67459	19520	2016	51414	128383
						22961.61	3005.15	45923	6010		9510	
			Тройник с шаровым краном для спуска воды									
			Опоры скользящие									
13	111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные- опоры скользящие. Монтаж	т конструкций	7.425	51592.29	9591.56	383073	71217	119691	145194	570529
						25880.80	2459.46	192165	18261		42261	
14	117	241-412-0110 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	18	13034.00	--	234612	--	234612	--	253381
						--	--	--	--		18769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12283633	1393325	7624546	3596721	17150785
								3265762	431054	--	1270430	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4511534				
		Материалы		Тенге				115829				
		Всего заработная плата		Тенге					3486390			
			Накладные расходы	Тенге				3451527				
			Сметная прибыль	Тенге				637046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8600107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1970
			Сметная заработная плата	Тенге					3486390			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				383073				
		Материалы		Тенге				119690				
		Всего заработная плата		Тенге					210426			
			Накладные расходы	Тенге				145194				
			Сметная прибыль	Тенге				42261				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				570528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					210426			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7389026				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7389026				
			Сметная прибыль	Тенге				591123				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7980149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17150784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2108
			Сметная заработная плата	Тенге					3696816			
			РАЗДЕЛ 3.Согласно Исключить/включить(прилагается)									
			РАЗДЕЛ 4.Исключение									
			РАЗДЕЛ 5.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
15	17	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	38.19302	39149.00	--	1495219	--	1495219	--	1614836

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		119617	
16	18	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200мм. Промывка без дезинфекции /промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0.2	50469.10	--	10094	--	3707	6324	17731
						31937.10	--	6387	--		1313	
17	19	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 38 мм	комплект	60	5096.00	--	305760	--	305760	--	330221
						--	--	--	--		24461	
18	20	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 45 мм	комплект	25	5096.00	--	127400	--	127400	--	137592
						--	--	--	--		10192	
			Отводы									
19	21	241-405-0102 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	8	16484.00	--	131872	--	131872	--	142422
						--	--	--	--		10550	
20	22	241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	18	16628.00	--	299304	--	299304	--	323248
						--	--	--	--		23944	
21	23	241-405-0303 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 89° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	2	21047.00	--	42094	--	42094	--	45462
						--	--	--	--		3368	
22	24	241-405-0303 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	48	21047.00	--	1010256	--	1010256	--	1091076
						--	--	--	--		80820	
23	25	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	18039.00	--	108234	--	108234	--	116893
						--	--	--	--		8659	
24	26	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 174° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
25	27	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 91° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
26	28	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 97° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21654.00	--	43308	--	43308	--	46773
						--	--	--	--		3465	
27	30	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 89° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	22978.00	--	45956	--	45956	--	49632
						--	--	--	--		3676	
28	31	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	20	22978.00	--	459560	--	459560	--	496325
						--	--	--	--		36765	
29	32	241-405-0305 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	4	28347.00	--	113388	--	113388	--	122459
						--	--	--	--		9071	
30	34	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	19442.45	4723.36	77770	18894	1454	63014	152046
						14355.58	1556.98	57422	6228		11263	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	35	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	33491.00	--	66982	--	66982	--	72341
						--	--	--	--		5359	
32	36	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	34096.00	--	68192	--	68192	--	73647
						--	--	--	--		5455	
			Тройниковые ответвления									
33	37	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	8	15561.81	3593.46	124494	28747	1757	102662	245329
						11748.72	1213.67	93990	9709		18173	
34	38	241-406-0601 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х32 мм	шт.	4	16736.00	--	66944	--	66944	--	72300
						--	--	--	--		5356	
35	39	241-406-0603 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	10	18816.00	--	188160	--	188160	--	203213
						--	--	--	--		15053	
36	43	241-406-0603 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х38 мм	шт.	8	18816.00	--	150528	--	150528	--	162570
						--	--	--	--		12042	
37	45	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм	шт.	8	27743.00	--	221944	--	221944	--	239700
						--	--	--	--		17756	
38	46	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х38 мм	шт.	2	35489.00	--	70978	--	70978	--	76656
						--	--	--	--		5678	
			Переходы									
39	48	241-407-0101 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	10	14154.00	--	141540	--	141540	--	152863
						--	--	--	--		11323	
40	49	241-407-0103 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	6	14750.00	--	88500	--	88500	--	95580
						--	--	--	--		7080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5545093	47641	5339653	172000	6174461
								157799	15937	--	457369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				212358				
		Материалы		Тенге				6917				
		Всего заработная плата		Тенге					173736			
			Накладные расходы	Тенге				172000				
			Сметная прибыль	Тенге				30749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				415107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					173736			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5332735				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5332735				
			Сметная прибыль	Тенге				426620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5759355				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6174462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					173736			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23325246
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3423561				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1440966			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					446991			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12964197		
			- Накладные расходы	Тенге							3768721	
			- Сметная прибыль	Тенге							1727799	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	23 325 246			23 325 246				
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге	303 228			303 228				
			Итого:	Тенге	23 628 474	-	-	23 628 474				
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	850 625			850 625				
			итого		24 479 099	-		24 479 099				
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	489 582			489 582				
			ИТОГО:	Тенге	24 968 681	-		24 968 681				
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	9 987 473	-	-	9 987 473				
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	14 981 209	-	-	14 981 209				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	Тенге	9 987 473	-	-	9 987 473				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			1 198 497	1 198 497				
			Итого в текущих ценах на 2021год	Тенге	9 987 473	-	1 198 497	11 185 969				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	Тенге	15 731 039	-	-	15 731 039				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			1 887 725	1 887 725				
			Итого в текущих ценах на 2022год		15 731 039	-	1 887 725	17 618 764				
			Налог на добавленную стоимость-12%					3 086 221				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		25 718 512	-	3 086 221	28 804 733				
			скидка					25 924 260				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал.

И.о.Руководителя _____ Дюсенбекова Д.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ Середкин Е.П.

расценки подтверждаю

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ
Шифр стройки 10/19
Наименование объекта - Сети теплоснабжения
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Тепловыесети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Исключение									
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	17	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	38.19302	-39149.00	--	-1495219	--	-1495219	--	-1614836
						--	--	--	--		-119617	
2	18	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200мм. Промывка без дезинфекции /промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0.2	-50469.10	--	-10094	--	-3707	-6324	-17731
						-31937.10	--	-6387	--		-1313	
3	19	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 38 мм	комплект	60	-5096.00	--	-305760	--	-305760	--	-330221
						--	--	--	--		-24461	
4	20	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 45 мм	комплект	25	-5096.00	--	-127400	--	-127400	--	-137592
						--	--	--	--		-10192	
			Отводы									
5	21	241-405-0102 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	8	-16484.00	--	-131872	--	-131872	--	-142422
						--	--	--	--		-10550	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22	241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	18	-16628.00	--	-299304	--	-299304	--	-323248
						--	--	--	--		-23944	
7	23	241-405-0303 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 89° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	2	-21047.00	--	-42094	--	-42094	--	-45462
						--	--	--	--		-3368	
8	24	241-405-0303 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	48	-21047.00	--	-1010256	--	-1010256	--	-1091076
						--	--	--	--		-80820	
9	25	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	-18039.00	--	-108234	--	-108234	--	-116893
						--	--	--	--		-8659	
10	26	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 174° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	-21654.00	--	-43308	--	-43308	--	-46773
						--	--	--	--		-3465	
11	27	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 91° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	-21654.00	--	-43308	--	-43308	--	-46773
						--	--	--	--		-3465	
12	28	241-405-0304 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 97° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	-21654.00	--	-43308	--	-43308	--	-46773
						--	--	--	--		-3465	
13	30	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 89° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	-22978.00	--	-45956	--	-45956	--	-49632
						--	--	--	--		-3676	
14	31	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	20	-22978.00	--	-459560	--	-459560	--	-496325
						--	--	--	--		-36765	
15	32	241-405-0305 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	4	-28347.00	--	-113388	--	-113388	--	-122459
						--	--	--	--		-9071	
16	34	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	-19442.45	-4723.36	-77770	-18894	-1454	-63014	-152046
						-14355.58	-1556.98	-57422	-6228		-11263	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	35	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	-33491.00	--	-66982	--	-66982	--	-72341
						--	--	--	--		-5359	
18	36	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	-34096.00	--	-68192	--	-68192	--	-73647
						--	--	--	--		-5455	
			Тройниковые ответвления									
19	37	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50мм. Установка	шт.	8	-15561.81	-3593.46	-124494	-28747	-1757	-102662	-245329
						-11748.72	-1213.67	-93990	-9709		-18173	
20	38	241-406-0601 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х32 мм	шт.	4	-16736.00	--	-66944	--	-66944	--	-72300
						--	--	--	--		-5356	
21	39	241-406-0603 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	10	-18816.00	--	-188160	--	-188160	--	-203213
						--	--	--	--		-15053	
22	43	241-406-0603 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип2 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х38 мм	шт.	8	-18816.00	--	-150528	--	-150528	--	-162570
						--	--	--	--		-12042	
23	45	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм	шт.	8	-27743.00	--	-221944	--	-221944	--	-239700
						--	--	--	--		-17756	
24	46	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х38 мм	шт.	2	-35489.00	--	-70978	--	-70978	--	-76656
						--	--	--	--		-5678	
			Переходы									
25	48	241-407-0101 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	10	-14154.00	--	-141540	--	-141540	--	-152863
						--	--	--	--		-11323	
26	49	241-407-0103 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	6	-14750.00	--	-88500	--	-88500	--	-95580
						--	--	--	--		-7080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-5545093	-47641	-5339653	-172000	-6174461
								-157799	-15937	--	-457369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-212358				
			Материалы	Тенге				-6917				
			Всего заработная плата	Тенге					-173736			
			Накладные расходы	Тенге				-172000				
			Сметная прибыль	Тенге				-30749				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-415107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-101
			Сметная заработная плата	Тенге					-173736			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5332735				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5332735				
			Сметная прибыль	Тенге				-426620				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5759355				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-6174462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-101
			Сметная заработная плата	Тенге					-173736			
			РАЗДЕЛ 3.Включение									
			Отводы									
27	22	241-405-0310 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**16**	**79873.00**	**--**	**1277968**	**--**	**1277968**	**--**	**1380205**
						--	--	--	--		102237	
			Тройниковые ответвления									
28	30	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**33729.63**	**9759.96**	**202378**	**58560**	**6048**	**154243**	**385150**
						22961.61	3005.15	137770	18031		28530	
29	36	241-406-0510 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм**	**шт.**	**2**	**107466.00**	**--**	**214932**	**--**	**214932**	**--**	**232127**
						--	--	--	--		17195	
			Тройник с шаровым краном для спуска воды									
30	71	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**22**	**33729.63**	**9759.96**	**742052**	**214719**	**22178**	**565556**	**1412217**
						22961.61	3005.15	505155	66113		104609	
31	73	241-406-0410 РСНБ РК 2015	**Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х40мм**	**шт.**	**22**	**116362.00**	**--**	**2559964**	**--**	**2559964**	**--**	**2764761**
						--	--	--	--		204797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4997294**	**273279**	**4081090**	**719799**	**6174460**
								642925	84144	--	457368	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				944430				
			Материалы	Тенге				28225				
			Всего заработная плата	Тенге					727069			
			Накладные расходы	Тенге				719799				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				133139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1797368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					727069			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4052864				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4052864				
			Сметная прибыль	Тенге				324229				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4377093				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6174461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					727069			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**0**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				485126				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225638			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1258563		
			- Накладные расходы	Тенге							547799	
			- Сметная прибыль	Тенге							0	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1		2	3	4	5	6	7	8				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	-			-				
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	-			-				
			Итого:	**Тенге**	-	-	-	-				
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	-			-				
			итого		-	-		-				
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	-			-				
			ИТОГО:	**Тенге**	-	-		-				
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	-	-	-	-				
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	**Тенге**	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2022год		-	-	-	-				
			Налог на добавленную стоимость-12%					-				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		-	-	-	-				
			скидка					-				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

И.о.Руководителя _____ **Дюсенбекова Д.М.**

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ **Трофимов Ю.Г.**

Первый заместитель генерального директора _____ **Манатаев Р.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____ **Середкин Е.И.**