Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ

С П Р А В К А № 8

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№ 36 (доп.№5 от 02.12.2021)	19.05.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**359 047 951.65**									
в том числе:										
за 2023 год:	**258 554 681.83**	**23 416 447.16**							**2 809 974**	**26 226 420.82**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____ Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 14

приемки выполненых работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0.08228	956431.64	314950.86	78695	25914	1077	59363	149103
						628388.96	100375.13	51704	8259		11045	
2	14	241-402-0306 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочкеГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	82.28	14412.00	--	1185819	--	1185819	--	1280685
						--	--	--	--		94866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1264514	25914	1186896	59363	1429786
								51704	8259	--	105911	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				78695				
			Материалы	Тенге				1077				
			Всего заработная плата	Тенге					59963			
			Накладные расходы	Тенге				59363				
			Сметная прибыль	Тенге				11045				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					59963			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1185819				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1185819				
			Сметная прибыль	Тенге				94866				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1280685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1429788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					59963			
			РАЗДЕЛ 3.Конструкции железобетонные. ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные									
			Неподвижные опоры									
3	48	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3конструкции	22.67	34947.70	670.00	792264	15189	519924	307413	1187651

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11343.25	148.57	257151	3368		87974	
			Опоры стойки - 41шт /проезд под трубопроводом/									
4	56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3.7393	7752.87	1850.62	28990	6920	18300	6489	38318
						1008.10	857.92	3770	3208		2838	
			Лестницы металлические - 26шт									
5	65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные икриволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /лист ТСЗ п.2/	т конструкций	4.316	83955.31	27889.17	362351	120369	55382	157707	561662
						43234.40	9722.08	186600	41960		41605	
6	66	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4.316	887579.00	--	3830791	--	3830791	--	4137254
						--	--	--	--		306463	
7	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99.84	98.35	2.70	9819	270	4383	3586	14477
						51.74	0.31	5166	31		1072	
8	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99.84	166.48	3.85	16621	384	10197	4211	22498
						60.50	0.62	6040	62		1667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5040836	143132	4438977	479406	5961860
								458727	48629	--	441619	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				847694				
			Материалы	Тенге				552806				
			Всего заработная плата	Тенге					278796			
			Накладные расходы	Тенге				321699				
			Сметная прибыль	Тенге				93551				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1262944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					278796			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4193142				
			Материалы	Тенге				55382				
			Всего заработная плата	Тенге					228560			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3830791				
			Накладные расходы	Тенге				157707				
			Сметная прибыль	Тенге				348068				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4698917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					228560			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5961861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
			Сметная заработная плата	Тенге					507356			
			РАЗДЕЛ 4.Исключение									
			РАЗДЕЛ 5.ЛС 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 6.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
9	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	132.6228542	39149.00	--	5192052	--	5192052	--	5607416
						--	--	--	--		415364	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5192052**	**--**	**5192052**	**--**	**5607416**
								--	**--**	**--**	**415364**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5192052**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5192052**				
			Сметная прибыль	Тенге				**415364**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5607416**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5607416**				
			РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	**118**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**297**	**270.28**	**270.28**	**80273**	**80273**	**--**	**10991**	**98566**
						--	**51.40**	**--**	**15266**		**7301**	
11	**119**	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**25.7**	**300.94**	**289.91**	**7734**	**7450**	**--**	**1380**	**9843**
						11.03	**63.55**	**283**	**1633**		**729**	
12	**120**	**412-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**60.11**	**59.00**	**--**	**3546**	**--**		**--**	**3830**
						--	**--**	**--**	**--**		**284**	
13	**121**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25.7**	**22.45**	**18.74**	**577**	**482**	**3**	**216**	**857**
						3.59	**8.09**	**92**	**208**		**63**	
14	**123**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26.35**	**1003.10**	**--**	**26432**	**--**	**--**	**19031**	**49100**
						1003.10	**--**	**26432**	**--**		**3637**	
15	**124**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61.5**	**36.92**	**36.92**	**2271**	**2270**	**--**	**659**	**3164**
						--	**14.88**	**--**	**915**		**234**	
16	**125**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**87.85**	**179.30**	**81.56**	**15752**	**7165**	**--**	**8746**	**26458**
						97.74	**40.53**	**8586**	**3561**		**1960**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**136585**	**97640**	**3**	**41023**	**191818**
								35393	**21583**	**--**	**14208**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**136585**				
			Материалы	Тенге				**3**				
			Всего заработная плата	Тенге					**56976**			
			Транспортные расходы	Тенге				**3546**				
			Накладные расходы	Тенге				**41023**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14208**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**191816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**56976**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**191816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**56976**			
			РАЗДЕЛ 9.Конструкции железобетонные. ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные									
			Неподвижные опоры									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0.3133	441876.00	--	138440	--	138440	--	149515
						--	--	--	--		11075	
18	50	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П	т	0.80535	425147.00	--	342392	--	342392	--	369783
						--	--	--	--		27391	
19		214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П	т	1.00366	470303.00	--	472024	--	472024	--	509786
						--	--	--	--		37762	
20	51	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0.171797	470303.00	--	80797	--	80797	--	87261
						--	--	--	--		6464	
			Опоры стойки - 41шт /проезд под трубопроводом/									
21	58	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка Ст-1 из трубы профильной 140х140х7. Монтаж	т конструкций	10.61244	28356.95	12104.19	300936	128455	29099	126216	461324
						13510.75	3725.76	143382	39539		34172	
22	59	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 140 х 140 мм	т	10.61244	459047.00	--	4871609	--	4871609	--	5261338
						--	--	--	--		389729	
23	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	465.8502	98.35	2.70	45816	1257	20456	16731	67551
						51.74	0.31	24103	144		5004	
24	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	4.658502	166.48	3.85	776	18	476	196	1050
						60.50	0.62	282	3		78	
25	60	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5.45136	34465.63	10788.92	187885	58815	25841	84157	293805
						18936.30	3437.25	103229	18738		21763	
26	61	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 27П	т	5.45136	528698.00	--	2882123	--	2882123	--	3112693
						--	--	--	--		230570	
27	62	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	16.0638	3468.38	515.04	55715	8274	4584	29589	92128
						2667.94	1.54	42857	25		6824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9378513	196819	8867841	256889	10406234
								313853	58449	--	770832	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8833977				
		Материалы		Тенге				20931				
		Всего заработная плата		Тенге					24532			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8787385				
			Накладные расходы	Тенге				16927				
			Сметная прибыль	Тенге				708073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9558977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					24532			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				544536				
		Материалы		Тенге				59526				
		Всего заработная плата		Тенге					347770			
			Накладные расходы	Тенге				239962				
			Сметная прибыль	Тенге				62759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				847257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					347770			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10406234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					372302			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23597114**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				859677				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463505			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136920			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19685772		
			- Перевозка грузов	Тенге				3546				
			- Накладные расходы	Тенге							836681	
			- Сметная прибыль	Тенге							1747934	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**23 597 114**			**23 597 114**
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**306 762**			**306 762**
			Итого:	**Тенге**	**23 903 877**	**-**	**-**	**23 903 877**
			Зимнее удорожание-3,6%	**Тенге**	**860 540**			**860 540**
			итого		**24 764 416**	**-**		**24 764 416**
			Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**495 288**			**495 288**
			ИТОГО:	**Тенге**	**25 259 704**	**-**		**25 259 704**
			в том числе на 2021год-40%	**Тенге**	10 103 882	-	-	10 103 882
			в том числе на 2022год-60%	**Тенге**	15 155 823	-	-	15 155 823
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	**Тенге**	**10 103 882**	**-**	**-**	**10 103 882**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**1 212 466**	**1 212 466**
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**10 103 882**	**-**	**1 212 466**	**11 316 348**
			в том числе в текущих ценах на 2022год-	**Тенге**	**15 914 393**	**-**	**-**	**15 914 393**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**1 909 727**	**1 909 727**
			Итого в текущих ценах на 2022год		**15 914 393**	**-**	**1 909 727**	**17 824 120**
			Налог на добавленную стоимость-12%					3 122 193
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**26 018 275**	**-**	**3 122 193**	**29 140 468**
			скидка					**26 226 420.82**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

И.о.Руководителя _____Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____Трофимов Ю.Г.

Первый заместитель генерального директора _____Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____Середкин Е.И.

расчеты подтверждаю
28.07.2023

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦАМ КЕНЕСАРЫ, ДОСОВА. АНТАЕВА Г.СТЕПНЯК РАЙОНА БИРЖАН САЛ"

АКТ № 14

приемки выполненых работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Тепловыесети									
			РАЗДЕЛ 1.Исключение									
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
			Трубопроводы									
1	20	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	132.6228542	-39149.00	--	-5192052	--	-5192052	--	-5607416
						--	--	--	--		-415364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-5192052	--	-5192052	--	-5607416
								--	--	--	-415364	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		(-5192052)		-5192052				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(-5192052)		-5192052				
			Сметная прибыль	Тенге		(-415364)		-415364				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		(-5607416)		-5607416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		(-5607416)		-5607416				
			РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	118	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	297	-270.28	-270.28	-80273	-80273	--	-10991	-98566
						--	-51.40	--	-15266		-7301	
3	119	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25.7	-300.94	-289.91	-7734	-7450	--	-1380	-9843
						-11.03	-63.55	-283	-1633		-729	
4	120	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	60.11	-59.00	--	-3546	--		--	-3830
						--	--	--	--		-284	
5	121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25.7	-22.45	-18.74	-577	-482	-3	-216	-857

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-3.59	-8.09	-92	-208		-63	
6	123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26.35	-1003.10	--	-26432	--	--	-19031	-49100
						-1003.10	--	-26432	--		-3637	
7	124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61.5	-36.92	-36.92	-2271	-2270	--	-659	-3164
						--	-14.88	--	-915		-234	
8	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87.85	-179.30	-81.56	-15752	-7165	--	-8746	-26458
						-97.74	-40.53	-8586	-3561		-1960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-136585	-97640	-3	-41023	-191818
								-35393	-21583	--	-14208	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-136585)		-136585				
		Материалы		Тенге		(-3)		-3				
		Всего заработная плата		Тенге		(-56976)			-56976			
		Транспортные расходы		Тенге		(-3546)		-3546				
			Накладные расходы	Тенге		(-41023)		-41023				
			Сметная прибыль	Тенге		(-14208)		-14208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-191816)		-191816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-45)						-45
			Сметная заработная плата	Тенге		(-56976)			-56976			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		(-191816)		-191816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-45)						-45
			Сметная заработная плата	Тенге		(-56976)			-56976			
		РАЗДЕЛ 5.Конструкции железобетонные. ЛС 02-02 Сети теплоснабжение. Конструкции железобетонные										
		Неподвижные опоры										
9	49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0.3133	-441876.00	--	-138440	--	-138440	--	-149515
						--	--	--	--		-11075	
10	50	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер.горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П	т	0.80535	-425147.00	--	-342392	--	-342392	--	-369783
						--	--	--	--		-27391	
11		214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П	т	1.00366	-470303.00	--	-472024	--	-472024	--	-509786
						--	--	--	--		-37762	
12	51	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0.171797	-470303.00	--	-80797	--	-80797	--	-87261
						--	--	--	--		-6464	
		Опоры стойки - 41шт /проезд под трубопроводом/										
13	58	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка Ст-1 из трубы профильной 140х140х7. Монтаж	т конструкций	10.61244	-28356.95	-12104.19	-300936	-128455	-29099	-126216	-461324
						-13510.75	-3725.76	-143382	-39539		-34172	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	59	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 140 х 140 мм	т	10.61244	-459047.00	--	-4871609	--	-4871609	--	-5261338
						--	--	--	--		-389729	
15	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	465.8502	-98.35	-2.70	-45816	-1257	-20456	-16731	-67551
						-51.74	-0.31	-24103	-144		-5004	
16	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	4.658502	-166.48	-3.85	-776	-18	-476	-196	-1050
						-60.50	-0.62	-282	-3		-78	
17	60	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5.45136	-34465.63	-10788.92	-187885	-58815	-25841	-84157	-293805
						-18936.30	-3437.25	-103229	-18738		-21763	
18	61	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 27П	т	5.45136	-528698.00	--	-2882123	--	-2882123	--	-3112693
						--	--	--	--		-230570	
19	62	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	16.0638	-3468.38	-515.04	-55715	-8274	-4584	-29589	-92128
						-2667.94	-1.54	-42857	-25		-6824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-9378513	-196819	-8867841	-256889	-10406234
								-313853	-58449	--	-770832	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-8833977)		-8833977				
		Материалы		Тенге		(-20931)		-20931				
		Всего заработная плата		Тенге		(-24532)			-24532			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге		(-8787385)		-8787385				
			Накладные расходы	Тенге		(-16927)		-16927				
			Сметная прибыль	Тенге		(-708073)		-708073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-9558977)		-9558977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-14)						-14
			Сметная заработная плата	Тенге		(-24532)			-24532			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге		(-544536)		-544536				
		Материалы		Тенге		(-59526)		-59526				
		Всего заработная плата		Тенге		(-347770)			-347770			
			Накладные расходы	Тенге		(-239962)		-239962				
			Сметная прибыль	Тенге		(-62759)		-62759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге		(-847257)		-847257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-229)						-229
			Сметная заработная плата	Тенге		(-347770)			-347770			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		(-10406234)		-10406234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-243)						-243
			Сметная заработная плата	Тенге		(-372302)			-372302			

РАЗДЕЛ 6.ЛС 02-01 Тепловыесети

РАЗДЕЛ 7.НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 8.Включение

РАЗДЕЛ 9.Дренажный колодец -2шт/факт.3шт

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3.52	52308.95	8094.10	184128	28492	109851	57449	260903
						13007.20	3478.29	45785	12244		19326	
21		225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	17273.00	--	69092	--	69092	--	74619
						--	--	--	--		5527	
22		225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	13334.00	--	160008	--	160008	--	172809
						--	--	--	--		12801	
23		225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5854.00	--	23416	--	23416	--	25289
						--	--	--	--		1873	
24		225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	14092.00	--	56368	--	56368	--	60877
						--	--	--	--		4509	
25		225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4455.00	--	17820	--	17820	--	19246
						--	--	--	--		1426	
26		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.051	887579.00	--	45267	--	45267	--	48888
						--	--	--	--		3621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				556099	28492	481822	57449	662631
								45785	12244	--	49083	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге		(510832)		510832				
			Материалы	Тенге		(109851)		109851				
			Всего заработная плата	Тенге		(58029)			58029			
			Местные материалы	Тенге		(326704)		326704				
			Накладные расходы	Тенге		(57449)		57449				
			Сметная прибыль	Тенге		(45462)		45462				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		(613743)		613743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(38)						38
			Сметная заработная плата	Тенге		(58029)			58029			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге		(45267)		45267				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(45267)		45267				
			Сметная прибыль	Тенге		(3621)		3621				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		(48888)		48888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		(662631)		662631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(38)						38
			Сметная заработная плата	Тенге		(58029)			58029			
			РАЗДЕЛ 10.Опоры стойки-41шт/проезд под трубопроводом									
27		1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка Ст-1 из трубы профильной 140х140х7. Монтаж	т конструкций	8.709	28356.95	12104.19	246961	105416	23880	103578	378582
						13510.75	3725.76	117665	32448		28043	
28		214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	15.427	459047.00	--	7081718	--	7081718	--	7648255
						--	--	--	--		566537	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		214-202-0201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	4.233	506828.00	--	2145403	--	2145403	--	2317035
						--	--	--	--		171632	
30		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430	98.35	2.70	42290	1161	18881	15443	62352
						51.74	0.31	22248	133		4619	
31		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430	83.24	1.92	35793	825	21960	9067	48449
						30.25	0.31	13008	133		3589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				9552165	107402	9291842	128088	10454673
								152921	32714	--	774420	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге		(9305204)		9305204				
		Материалы		Тенге		(40841)		40841				
		Всего заработная плата		Тенге		(35522)			35522			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге		(9227121)		9227121				
			Накладные расходы	Тенге		(24510)		24510				
			Сметная прибыль	Тенге		(746377)		746377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(10076091)		10076091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(22)						22
			Сметная заработная плата	Тенге		(35522)			35522			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге		(246961)		246961				
		Материалы		Тенге		(23880)		23880				
		Всего заработная плата		Тенге		(150113)			150113			
			Накладные расходы	Тенге		(103578)		103578				
			Сметная прибыль	Тенге		(28043)		28043				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге		(378582)		378582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(99)						99
			Сметная заработная плата	Тенге		(150113)			150113			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		(10454673)		10454673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(121)						121
			Сметная заработная плата	Тенге		(185635)			185635			
			РАЗДЕЛ 11.Неподвижные опоры									
32		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.811851	424901.00	--	344956	--	344956	--	372553
						--	--	--	--		27597	
33		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.08	441876.00	--	35350	--	35350	--	38178
						--	--	--	--		2828	
34		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.8836997	335138.00	--	631299	--	631299	--	681803
						--	--	--	--		50504	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		241-411-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	46	31510.00	--	1449460	--	1449460	--	1565417
						--	--	--	--		115957	
36		241-411-0105 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	24	34958.00	--	838992	--	838992	--	906111
						--	--	--	--		67119	
37		241-411-0106 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	6	39205.00	--	235230	--	235230	--	254048
						--	--	--	--		18818	
38		241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	44567.00	--	89134	--	89134	--	96265
						--	--	--	--		7131	
39		241-411-0110 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	10	108684.00	--	1086840	--	1086840	--	1173787
						--	--	--	--		86947	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4711261**	**--**	**4711261**	**--**	**5088162**
								--	--	--	376901	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге		(1011605)		1011605				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(1011605)		1011605				
			Сметная прибыль	Тенге		(80929)		80929				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		(1092534)		1092534				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		(3699656)		3699656				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		(3699656)		3699656				
			Сметная прибыль	Тенге		(295972)		295972				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		(3995628)		3995628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		(5088162)		5088162				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-150540				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-158565			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-35074			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						425028		
			- Перевозка грузов	Тенге				-3546				
			- Накладные расходы	Тенге							-112375	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	-			-
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	-			-
			Итого:	**Тенге**	-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимнее удорожание-3,6%	Тенге	-			-				
			итого		-	-		-				
			Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	-			-				
			ИТОГО:	Тенге	-	-		-				
			в том числе на 2021год-40%	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе на 2022год-60%	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2021год-40%,К=1	Тенге	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2021год	Тенге	-	-	-	-				
			в том числе в текущих ценах на 2022год-60%,К=1,0500514	Тенге	-	-	-	-				
			НДС на 2021 год,-12%	Тенге			-	-				
			Итого в текущих ценах на 2022год		-	-	-	-				
			Налог на добавленную стоимость-12%					-				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		-	-	-	-				
			скидка					-				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, Акмолинской области

И.о.Руководителя _____Мустафин Б.М.

Технадзор:
ТОО "КокшеСтройТехнадзор"

Технадзор _____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтройПроект"

Авторский надзор _____Середкин Е.И.

Расценки подтверждаю
29.07.2021