Заказчик: **"Отдел образования Актюбинской области Хромтауского районного от отдела образования"** Заказ 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " АктобеСтройЭксперт" ИИК KZ528560000004275690 (KZT) БИН 060340006218 г. Актобе ул. Маресьева, д.30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли КГУ "Тассайская средняя школа" с Тассай, Хромтауского района, Актюбинская школа

Наименование объекта: Здание школы

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №2

на 29 октября 2024года

на Общестроительные работы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6104-0801-0208**	**Демонтаж металлических оград высота, до 1,7 м**	**м**	**625**	**7656**	**4 785 000**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	92,1875	0	0	
			Подраздел 2.2. Заполнение проемов					
2	**2**	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**29,16**	**7251**	**211 439**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	29,16	0	0	
3	**3**	**223-102-0310 (основной ресурс)**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**1 м2**	**3,24**	**45657**	**147 929**	

4	**4**	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**16,2**	**3358**	**54 400**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0	
5	**5**	**6108-0202-0104**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**8,64**	**5079**	**43 883**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	8,64	0	0	
			Подраздел 2.4. Полы					
6	**6**	**6109-0401-0401**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**880**	**1233**	**1 085 040**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	888,8	0	0	
7	**7**	**231-302-0401 Коб=1,01**	**Плинтус керамический СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**1 м**	**888,8**	**1977**	**1 757 158**	
8	**8**	**6109-0401-0101**	**Устройство плинтуса деревянного**	**м**	**1173**	**335**	**392 955**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1184,73	382	452 567	
			Подраздел 2.5. Наружные работы					
9	**9**	**6112-0303-0113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**230**	**635**	**146 050**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	89,7	497	44 581	
10	**10**	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**50**	**3787**	**189 350**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	51	0	0	
11	**11**	**231-301-0201 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	**1 м2**	**51**	**2399**	**122 349**	
12	**12**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания щебеночное**	**м3**	**34,14**	**11822**	**403 603**	
13	**13**	**6103-0101-0106**	**Устройство отмосткиплоской**	**м3**	**34,14**	**7290**	**248 881**	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,8228	31020	1 080 203	

			Итого:				**11 150 262**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 817 246**	
			в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 904 986**	

			машины и механизмы	Тенге			1 348 371	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			379 801	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 999 770	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 332	

Всего	**11 150 261,75**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%, с Кветер = 1)	657 865
Итого с общеплощадочными затратами	**11 808 127**
Сметная прибыль (5%)	590 406
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**236 163**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**12 634 696,10**
2024г. 3квартал-100 % Кпер= 1,055800000)	**13 339 712,14**
НДС (12%)	1 600 765,46
Итого	**14 940 477,60**

Подрядчик:

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Директор

_____**Талдыкбаев А.К.**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель

_____**Отаров Ш.Т.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

_____**Барбосинов А.Н.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____**Урумбаева Ж.С.**