Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2022 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера» Восточно-Казахстанская область. г. Риддер, ул. Семеновой, 19 ; 071300; 050140007049; 8(72336) 42641**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «21» декабря 2022 года,
ТОО «Востоквзрывпром», Сомов Дмитрий Олегович , РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, ул. Свинцовая 2/2 070002; 010840001711 ; 8(7232)753 873

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «21» декабря 2022 года,
ТОО «VK ETNA» БЕЙБІТЖАНҰЛЫ ЕРІК № KZ02VJE00051280 от 06.12.2019 г.; № KZ29VJE00051279 от 06.12.2019 г.; № KZ56VJE00051278 от 06.12.2019 г.; 990540001085; +7(7232) 405 728,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «21» декабря 202года,
«ПК Проектный Институт «Семипалатинскгражданпроект» Грищенко Анатолий Григорьевич 08-ГСЛ N003399 от 28 февраля 2001 г, 921240001168 ; 87055002435;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Риддера Восточно-Казахстанской области» (Корректировка), II-нормальный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: **Восточно-Казахстанская область, г. Риддер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«08» ноября 2013 года №985 Решение о предоставлении соответствующего права на землю**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком направе собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «УГАСК ВКО» KZ87REA00143057 от 26.08.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **«ПК Проектный Институт «Семипалатинскгражданпроект», рабочий проект № 14-2020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й):**ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера" приказ №13-р от 13.01.2017 г.**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022 года;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 10 месяцев;
фактически, 41 месяцев;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			проектные	фактические
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водовод диаметром условного прохода 600 мм	км	0,5	0,5
2	Водовод диаметром условного прохода 500 мм	км	2,5	2,5
3	Водовод диаметром условного прохода 400 мм	км	0,5	0,5
4	Водовод диаметром условного прохода	км	2,5	2,5

	350 мм			
5	Водовод диаметром условного прохода 300 мм	км	3,3	3,3
6	Водовод диаметром условного прохода 220 мм	км	0,4	0,4
7	Водовод диаметром условного прохода 200 мм	км	0,7	0,7
8	Водовод диаметром условного прохода 140 мм	км	3,3	3,3
9	Водовод диаметром условного прохода 100 мм	км	21,8	21,8
10	Водовод диаметром условного прохода 40 мм	км	1,6	1,6
11	Водовод диаметром условного прохода 25 мм	км	14,1	14,1
12	Смотровые колодцы	шт	637	637
	Канализация			
1	Коллектор диаметром условного прохода 427 мм	км	2,5	2,5
2	Коллектор диаметром условного прохода 400 мм	км	1,1	1,1
3	Коллектор диаметром условного прохода 343 мм	км	2	2
4	Коллектор диаметром условного прохода 271 мм	км	0,3	0,3
5	Коллектор диаметром условного прохода 216 мм	км	0,8	0,8
	Коллектор диаметром условного прохода 171 мм	км	0,3	0,3
6	Коллектор диаметром условного прохода 136 мм	км	0,1	0,1
	Смотровые колодцы	шт	163	163

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными;

Генеральный план

Водоснабжение, предусмотрено:

- реконструкция водоводов и городских водопроводных сетей в центральной части города с многоэтажной застройкой (1-й и 2-й жилые районы) и в жилых районах с 2-х этажной и одноэтажной застройкой;
- реконструкция водопроводных колодцев в местах подключения реконструируемых водоводов к действующим сетям с заменой существующей запорной арматуры;
- подключение всех существующих врезок с заменой вводов в дома и запорной арматуры;
- реконструкция водоводов с закольцовкой водопроводных сетей в частном секторе города;
- установка пожарных гидрантов на реконструируемых участках водопроводной сети согласно требований СНиП РК 4.01.02-2009.

Система водоснабжения г. Риддера объединенная хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и промышленного водопровода. Согласно СНиП РК 4.01.02-2009 п. 7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к I категории.

Подача воды в городские водопроводные сети осуществляется после очистки на водопроводных очистных сооружениях по самотечно-напорным водоводам. Необходимый напор в водопроводных сетях поддерживается при помощи существующих подкачивающих насосных станций.

Водопроводные сети кольцевые из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 - 500 мм.

Водоотведение, предусмотрено:

- реконструкция колодцев в местах подключения реконструируемых коллекторов к действующим сетям с заменой сборных железобетонных элементов.

В городе Риддер после реконструкции сохраняется существующая схема водоотведения. Системой канализационных коллекторов и насосных станций сточные воды собираются в главный коллектор диаметром 900 мм и транспортируются на существующие канализационные очистные сооружения.

Надежность действия системы водоотведения в ходе проектирования обеспечивается надежностью ее элементов:

- сохранением необходимой расчетной пропускной способности путем использования современных материалов с низким коэффициентом трения;
- приведение системы водоотведения к требованию современных норм;
- разработкой проектных решений с учётом антисейсмических мероприятий.

Бесперебойность действия системы водоотведения обеспечивается:

- дублированием коммуникаций, устройством обводных линий и перепусков, переключений на параллельных трубопроводах;
- обеспечением необходимого запаса пропускной способности сетей водоотведения.

Прокладка участков реконструируемых сетей водоснабжения и водоотведения принята вдоль существующих трасс водопровода и канализации с соблюдением нормативов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **3 419 302,1** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 786 890,5** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **77 184,6** тысяч тенге; прочее **555 227** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 292 388,4** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **2 774 546,3** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **71 496,6** тысяч тенге; прочее **446 345,5** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,8 % и фактически применено 96,8 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Риддера Восточно-Казахстанской области» (Корректировка).**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Коккозов Нурсултан Какенгазинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)_____

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)_____

2) аккредитованная организация : **ТОО «VK ETNA» Каребаева Жанар Айткабыловна.**

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____ 21.12.22г

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы) : **БЕЙБІТЖАНҰЛЫ ЕРІК в части инженерных сетей ; в части несущих и ограждающих конструкций; в части технологического оборудования**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____ 21.12.22г

Авторский надзор:

1)разработчик проекта **«ПК Проектный Институт «Семипалатинскгражданпроект» Грищенко Анатолий Григорьевич 08-ГСЛ N003399 от 28 февраля 2001 г**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)_____

2) организация:

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)_____

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Востоквзрывпром» главный инженер Богданов Сергей Васильевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	35455	
	1) из стальных труб	м	92	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	35363	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	15744	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	15744	
	5)	м		
3	Прочие устройства			

	Смотровой колодец	шт	637	
	Задвижка d-600	шт	15	
	" d-500	шт	11	
	" d-400	шт	6	
	" d-350	шт	4	
	" d-300	шт	30	
	" d-250	шт	5	
	" d-200	шт	9	
	" d-150	шт	49	
	" d-100	шт	249	
	" d-50	шт	77	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-25	шт	901	
	" d-32	шт	1	
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	113	
	Водопроводный ввод	шт	57	
	Водоразборная колонка	шт		

	Стальной футляр	шт	20	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	7153	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полипропиленовых труб	м	5905	
	7) из полиэтиленовых труб	м	1041	
	8) из стальных труб	м	207	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	97	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полипропиленовых труб	м	97	
3	Прочие устройства			

	Смотровой колодец	шт	163	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **Коккозов Нурсултан Какенгазинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: **Грищенко Анатолий Григорьевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта