Цены региона Актюбинская область

Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Объект Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ауэзова, ул. Абая, ул. Абилкайыр-хана в п. Курашасай в г. Актобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 358 от 11.06. 2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Всего по объекту с начала**	78 425 870,95				**9 411 104,51**	**87 836 975,47**
	строительства						
2	Выполнено в текущем месяце	27 985 070,93				**3 358 208,51**	31 343 279,44

Заказчик:

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.О. Руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж.**

Инспектор _____ **Есмуканов Р.Р.**

Технический надзор ТОО "Курылысмаркетинг"

Эксперт _____ **Шадияров Н.**

Исполнитель:

ТОО "Строительная Компания "Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В.**

Авторский надзор ТОО"А-Расул2006"

Директор _____ **Саканов А.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Объект : Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ауэзова, ул. Абая, ул. Абилкайыр-хана в п. Курашасай в г. Актобе
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №358 11.06.2020 года

Акт выполненных работ за август 2021 года
Ремонтно-строительные работы дорог

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Подготовительные работы							
2	11-010108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	10		17060,4	170604	59,1 / 5730
3	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01		3848400	38484	62,1 / 2393
		Итого прямые затраты по разделу 1					209 088	
		Накладные расходы I уровня, тенге					8 123	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					217 211	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					9 123	
		Итого, тенге					226 334	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 107	
		Прочие затраты						
		Итого по разделу на подряд, тенге					244 441	
	Раздел 3 Дорожная одежда							
1	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	68,616		838,50	57534	60,3 / 3185
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,045949		95330,92	4380	60,3 / 20

3	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	62,898	2365,05	148757	60,3
17	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7696	95331,06	168701	2110 60,3
18	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8848,18	1618,76	14323068	763 60,3
19	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	м2 покрытия	17696,36	187,71	3321727	300893 60,3
		3.2 Тип I (съезды и парковки, остановочный карман					
21	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	-444,65	838,50	-372835	914 60,3
22	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	-0,177	95330,76	-16840	-20641 60,3
23	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	-354,93	2365,05	-839426	-76 60,3
24	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,253	95329,79	24088	-11908 60,3
25	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1265,21	1618,76	2048070	109 60,3
26	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	м2 покрытия	2530,42	187,71	474977	43025 60,3
		3.3 Тип II (разворотная площадка)					131
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,063	95334,16	6048	60,3

28 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	317,2	1618,76	**513470**	**27** **60,3** **10786**
	3.4 Тип III (посадочная площадка)					
29 11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	3	838,51	**2516**	**60,3** **139**
30 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,021	95333,33	**2002**	**60,3** **9**
31 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	42	1618,77	**67988**	**60,3** **1429**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**19 934 226**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				330 917	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 265 143	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				851 136	
	Итого, тенге				21 116 279	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 891 578	0,00
	Прочие затраты				0	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**23 007 857**	
Раздел 4 Укрепление обочин						
34 11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	880	64,10	**56409**	**59,1** 10679
35 11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	880	62,80	**55261**	**59,1** **10315**
36 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;**	м3 уплотненного грунта	4400	5,69	**25029**	**59,1** **4007**

37	11-270801-0111	**Обочины. Укрепление ЩПС толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	4390	607,23	**2665724**	**60,3**
							161850
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2 802 423**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				186 851	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 989 274	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				125 550	
		Итого, тенге				3 114 824	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				249 186	
		Прочие затраты				0	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 364 009**	
		Раздел 5 Дорожные устройства и обстановка дороги					
		5.2 Дорожная разметка					
50	11-270903-0101	**Проезжая часть. Разметка 1.1 сплошной линией 0,1 м**	км линии	0,613	27862,97	**17080**	**60,3**
							1727
51	11-270903-0106	**Проезжая часть. Разметка 1.6 прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1**	км линии	0,475	23258,95	**11048**	**60,3**
							1339
52	11-270903-0104	**Проезжая часть. Разметка 1.5 прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3**	км линии	0,006	18666,67	**112**	**60,3**
							17
53	11-270903-0103	**Проезжая часть. Разметка 1.14 (пешеходный переход) сплошной линией 0,4 м**	км линии	0,024	83125,00	**1995**	**60,3**
							68
54	11-270903-0101	**Проезжая часть. Разметка 1.17 (автобусная остановка) сплошной линией 0,1 м желтого цвета**	км линии	0,032	29375,00	**940**	**60,3**
							90
		Итого прямые затраты по разделу 5				**31 175**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 241	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 416	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 445	
		Итого, тенге				35 861	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 869	
		Прочие затраты					
		Итого по разделу на подряд, тенге				**38 730**	
		Раздел 6-1-1 Пересечение с сетями газоснабжения					
1	11-250204-0101	**Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 40 мм**	м кожуха	15	25023,67	**375355**	**58,7**
							107359
2	11-221401-0201	**Трубы диаметром до 100 мм . Продаливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	продавлевание	-15	7973,07	**-119596**	**62,1**

	Итого прямые затраты по разделу 6-1-1					**-43212**
	Накладные расходы I уровня, тенге				**255 759**	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				64 147	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				319 906	
	Итого, тенге				13 436	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				333 342	
	Прочие затраты				26 667	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**360 009**	
Раздел 5 Дорожные устройства и обстановка дороги						
5.1 Дорожные знаки						
1 11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**					
		шт	-3	4044,43	-12133	60,3
2 23-010201-0127	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**					-5414
		м	-9	538,29	-4845	
3 11-060101-0101	**Бетонирование стоек. Устройство**					
		м3	-0,48	20998,81	-10079	48,5
4 24-010201-0115	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**					-296
		шт	-2	6650,70	-13301	
5 24-010201-0104	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**					
		шт	-1	7196,45	**-7196**	
	Итого прямые затраты по разделу 6-1-1				**-47 555**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				-5 710	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-53 265	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				-2 237	
	Итого, тенге				-55 502	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-4 440	
	Прочие затраты				0	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-59 942**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**26 916 374,21**	
	Временные здания и сооружения (1,3%)				**349 912,86**	

К=0,8	
Итого	279 930,29
Затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (1,701%)	27 196 304,50
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	-795 294
Итого с разбивкой в ценах на 2018 год (к=1,060)	26 401 010,31
НДС 12%	27 985 070,93
Всего по акту с учетом НДС 12 %	3 358 208,51
	31 343 279,44

Заказчик:

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.О. Руководителя_____Кусмухамбетов Ж.

Инспектор _____Есмуканов Р.Р.

Технический надзор ТОО "Құрылысмаркетинг"

Эксперт _____Шадияров Н.

Исполнитель:

ТОО "Строительная Компания "Виктория"

Директор _____Авилова Н.В.

Авторский надзор ТОО"А-Расул2006"

Директор_____Саханов А.М.