Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19 » октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Шебер-Курылыс», РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора, *Нурбаева Сергазы Култореевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Боранкул Бейнеуского района», Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Боранкул*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»*

в лице *руководителя Бисенова С.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Проектно Стоительный Центр» № 18-28.10/13-0-НВ.*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, № 15-0127/15 от 26.02.2015 г. и приказ об утверждении проекта №323-ө от 04.03.2015г. ГУ «Бейнеуский районный отдел строительств»*

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели генерального плана приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Площадь участка	га	1,575
2	Площадь застройки, всего, в.т.ч.: -резервуар для исходной воды Р-1, V=2000м³ (1-шт.); -резервуар для чистой воды Р-1, V=2000м³ (1-шт.); -резервуар для исходной воды Р-1, V=1000м³ (1-шт.); -насосная станция I подъема; -площадка под блочно-модульного контейнера; -площадка подземной железобетонной емкости V=100м3 для отстаивание промывных вод; -насосная станция II подъема со стойкой наливной; -котлован сливной; - контрольно-пропускной пункт;	$м^2$	1470,05 197,94 197,94 102,45 203,05 190,65 200 235,00 28,16 29,66

	- дворовая уборная на 2 очко; - площадка под трансформаторной подстанции КТПН-400; - площадка под дизель-генератор; - беседка (2шт) - забор из камня ракушечника (Н=2,5м) -ограждение из колючей проволки (Н=1,2м)		20.00 40.02 24.50
3	Площадь покрытий, в.т.ч. за ограждением	$м^2$	2100.19
4	Площадь озеленения	$м^2$	321.02

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая занимаемая площадь проектируемого объекта составляет – 1,575га (150х105м).

Основные планировочные решения генплан обусловлены технологическими требованиями, организацией подъезда к зданиям. Размещение зданий на генплане осуществлено в соответствии с учетом санитарных и противопожарных требовании.

Источником водоснабжения является магистральный водовод хоз-питьевой воды «Астрахань-Мангышлак», диаметром 1200 мм. Водоснабжение водоочистного сооружения осуществляется с подводящего водопровода Ду80 мм ГКП "Бейнеусусервис" путем врезки из стальных труб Ø159х8.0мм по ГОСТ 8732-78.

Сырая вода из водовода подается через узел учета воды под давлением 0.5 МПа по трубопроводу диаметром 159 мм на проектируемый вертикальный стальной резервуар Р-1 для сырой воды, объемом V=2000 м3(1шт).

Из резервуара Р-1, V=2000 м3 сырая вода самотеком поступает на насосную станцию I подъема, где предусмотрены насосы Станция насосная автоматическая Q-10м3/час от АО «Келет» (в количестве 2шт-1 рабочий, 1 резервный). Насосами сырая вода подается на комбинированную очистную установку, поставляемой ТОО «VKSYSTEM», где она подвергается к резкому улучшению показателей мутности и цветности, а также обеззараживанию исходной воды гипохлоритом натрия, после чего направляется на хранение на вертикальные стальные резервуары для чистой воды, V=2000м3-(1шт) и V=1000м3 (1шт). С чистых резервуаров через Насосную II подъема обеспечивается водоснабжение села Боранкул, на что предусмотрены линии трубопровода и колодцы к нему.

В связи со значительной разности отметок и большой протяженности охватываемой водопроводом территории, а также большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями, село Боранкул по расчету водоснабжения было принято решение о кольцевом водоснабжении.

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды следующими потребителями.

Таблица.2

п\п	Наименование потребителей	Объем потребляемой воды		Примечание
		В сутки, м3/сут	В месяц, м3/мес	
	Село Боранкул			
1	Хозяйственно-питьевые нужды	1482	45942,0	
2	Наружное пожаротушение 3часа	108	3348,0	
3	Животноводческий сектор	202,0	6262,0	
	Итого:	1792,0	55552,0	

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *июнь 2017 г.;*
(месяц, год)

окончание работ – *октябрь 2018г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: *8 (восемь)* месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8 (восемь)* месяцев;
фактически, месяц: *16 (шестнадцать)* месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКП «Бейнеу су сервис» Жумырбаев Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (Не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (Не требуется)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Боранкул Бейнеуского района»
Наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор Нурбаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.