Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **BINOM EDUCATION TOO,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, дом 17М** ИИН/БИН **181040024450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЗамЗам/71 от 04.09..2021

Номер документа	Дата составления
26	**04.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			тенге	1	901 259 580,00	901 259 580,00	96 563 526,43
				Итого	1	x	901 259 580,00	96 563 526,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 04.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

С П Р А В К А №6 за апрель 2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71	04.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, эбъектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**2 298 951 527**	**804 696 053,57**							**96 563 526,43**	**901 259 580**
ИТОГО	2 298 951 527	804 696 053,57							96 563 526,43	901 259 580

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

Ермуханбетов С.Н.

Техн.надз.:
Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

Кашкимбаев Ж.М

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц E51,E69,E70(проектное наименование)

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Реестр актов выполненных работ за апрель 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №11	Конструкции железобетонные ниже 0,000 (Локальная смета 2-01-01)	13 278 752
2	Акт выполненных работ №12	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	289 025 770
3	Акт выполненных работ №13	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	61 688 879
4	Акт выполненных работ №14	БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ (Локальная смета 4-2)	145 309 880
5	Акт выполненных работ №15	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	4 883 174
6	Акт выполненных работ №16	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	10 169 905
7	Акт выполненных работ №17	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	79 530 682
8	Акт выполненных работ №18	Конструкции металлические (Локальная смета 2-01-02/1)	17 976 170
9	Акт выполненных работ №19	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	279 396 368
		ИТОГО:	**901 259 580**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

Кашкимбаев Ж.М

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 11 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01

на Конструкции железобетонные ниже 0,000

Основание: КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1129,380237	41,02	41,02	46327	46327	--	11831	62811
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,55	--	16432		4653	
2	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1129,380237	59,31	59,31	66984	66983	--	17109	90820
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,04	--	23762		6727	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		1129,380237	190,54	84,81	215192	95783	--	121623	363761
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	119409	49512		26945	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		125,486693	1084,75	--	136122	--	--	98008	252860
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	136122	--		18730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					464625	209093	--	248571	770252
								255531	89706	--	57055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					464625				
	Всего заработная плата		Тенге						345237			
		Накладные расходы	Тенге					248571				
		Сметная прибыль	Тенге					57055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					770251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						345237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					770251				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					345237			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	46,000001	4104,71	2063,43	188817	94918	2338	139318	354386
		НР - 99%, СП - 8%			1990,45	1068,80	91561	49165		26251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188817	94918	2338	139318	354386
							91561	49165	--	26251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188817				
	Материалы		Тенге				2338				
	Всего заработная плата		Тенге					140726			
		Накладные расходы	Тенге				139318				
		Сметная прибыль	Тенге				26251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					140726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				354386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					140726			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1									
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	83,7000021	986,20	20,47	82545	1714	51641	27406	118747
		НР - 93%, СП - 8%			348,74	3,34	29190	280		8796	
7	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	30,2700021	2990,47	43,18	90522	1307	65911	21931	121449
		НР - 93%, СП - 8%			769,86	9,18	23304	278		8996	
		Лист Кж 4 /Узел гидроизоляции фундаментной плиты/									
8	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	600	100,24	3,07	60144	1842	--	69979	140533
		НР - 118%, СП - 8%			97,17	1,67	58302	1002		10410	
9	ТТОО"ПЕНЕТРОН-КАЗАХСТАН"	**Бентонитовый шнур 25х20**	м	600	1785,71	--	1071426	--	1071426	--	1157140
		СП - 8%			--	--	--	--		85714	
Гидроизоляция стен подвала/лист КЖ18/											
10	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м2 поверхности	1985,47	1613,78	217,67	3204112	432178	1679826	1228431	4787146
		НР - 93%, СП - 8%			550,05	115,23	1092108	228786		354603	

				Временные здания и сооружения (1,5%)						152 440
				Итого с временными зданиями и сооружениями						10 315 099
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						226 932
				Итого с затратами в зимнее время						10 542 031
				Непредвиденные работы и затраты - 2%						210 841
				Итого с непредвиденными работами и затратами						10 752 872
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918						11 856 028
				Итого сметная стоимость в текущих ценах						11 856 028
				НДС (12 %)						1 422 723
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)						13 278 752

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 12 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К2/2шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	10		2003,71	961,09	20037	9610	4175	7843	30110
		НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	6252	2366		2230	
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	10		520,74	366,96	5207	3669	--	2235	8038
		НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	1538	918		595	
3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,3601751		51365,38	2903,76	18501	1046	819	15352	36561
		НР - 91%; СП - 8%				46188,34	651,30	16636	235		2708	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0691146		224072,00	--	15487	--	15487	--	16726
		СП - 8%				--	--	--	--		1239	
5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2910606		209142,00	--	60873	--	60873	--	65743
		СП - 8%				--	--	--	--		4870	

6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0816	27739,33	3767,53	30003	4075	21638	4823	37612
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	4290	1010		2786	
		К3/1/9шт/									
7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	57,645	2003,71	961,09	115504	55402	24061	45211	173572
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	36041	13641		12857	
8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	57,645	520,74	366,96	30018	21154	--	12885	46335
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	8865	5295		3432	
9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,272	51365,38	2903,76	65337	3693	2892	54218	129119
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	58752	828		9564	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	224072,00	--	32266	--	32266	--	34847
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
11	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	219323,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
12	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	223582,00	--	14533	--	14533	--	15696
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
13	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,981	209142,00	--	205168	--	205168	--	221581
		СП - 8%			--	--	--	--		16413	
14	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,9488	27739,33	3767,53	165016	22412	119007	26526	206865
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	23597	5552		15323	
15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,21672	687180,32	1465,32	148926	318	141955	6194	167530
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	6653	154		12410	
		К5/50шт/									

26	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,4569149	209142,00	--	1350412	--	1350412	--	1458445
		СП - 8%			--	--	--	--		108033	
27	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	30,8256	26886,88	3767,53	828804	116136	616789	113432	1017615
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	95879	28771		75379	
		К7/6шт/									
28	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	22,7136	2003,71	961,09	45511	21830	9480	17814	68391
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	14201	5375		5066	
29	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,7136	520,74	366,96	11828	8335	--	5077	18257
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3493	2086		1352	
30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,9329548	51365,38	2903,76	253383	14324	11214	210263	500737
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	227845	3213		37092	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4910175	224072,00	--	110023	--	110023	--	118825
		СП - 8%			--	--	--	--		8802	
32	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,4419373	209142,00	--	928996	--	928996	--	1003316
		СП - 8%			--	--	--	--		74320	
33	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,6784	26798,51	3767,53	152173	21394	113526	20523	186512
		НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	17253	5300		13816	
34	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14448	687180,32	1465,32	99284	211	94637	4130	111687
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	4436	102		8273	
		К8/6шт/									
35	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	48,672	2003,71	961,09	97525	46778	20316	38174	146554

46	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,07	26886,88	3767,53	136316	19101	101445	18657	167370
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	15770	4732		12398	
		К11/2шт/									
47	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,224	2003,71	961,09	32508	15592	6772	12725	48851
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	10144	3839		3619	
48	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,224	520,74	366,96	8448	5953	--	3626	13040
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2495	1490		966	
49	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,474	51365,38	2903,76	75713	4280	3351	62828	149624
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	68082	960		11083	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	224072,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,335	209142,00	--	279205	--	279205	--	301541
		СП - 8%			--	--	--	--		22336	
52	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4336	26886,88	3767,53	65432	9168	48695	8955	80338
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	7569	2271		5951	
		К12/4шт/									
53	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	22,324	2003,71	961,09	44731	21456	9317	17509	67219
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	13958	5283		4979	
54	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,324	520,74	366,96	11625	8192	--	4990	17944
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3433	2050		1329	

65	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1632	27739,33	3767,53	60006	8150	43275	9646	75224
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	8581	2019		5572	
		К14/2шт/									
66	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,224	2003,71	961,09	32508	15592	6772	12725	48851
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	10144	3839		3619	
67	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,224	520,74	366,96	8448	5953	--	3626	13040
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2495	1490		966	
68	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4371558	51365,38	2903,76	73820	4173	3267	61257	145884
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	66380	936		10806	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2622388	224072,00	--	58760	--	58760	--	63461
		СП - 8%			--	--	--	--		4701	
70	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,174917	209142,00	--	245724	--	245724	--	265382
		СП - 8%			--	--	--	--		19658	
71	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,69	26886,88	3767,53	45439	6367	33815	6219	55790
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	5257	1577		4133	
		К15/26шт/									
72	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	198,208	2003,71	961,09	397151	190496	82729	155455	596814
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	123926	46904		44208	
73	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,529347	51365,38	2903,76	335382	18960	14842	278307	662785
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	301580	4253		49095	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9359696	224072,00	--	433797	--	433797	--	468501
		СП - 8%			--	--	--	--		34704	

		ДЖМ2									
82	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	90	4540,59	1885,77	408653	169719	86264	177526	633074
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	152670	42414		46894	
83	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	90	2640,36	1351,11	237632	121600	--	133287	400592
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	116032	30436		29674	
84	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,318	42722,03	1747,07	141752	5797	4912	120510	283242
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	131043	1385		20981	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,127	224072,00	--	28457	--	28457	--	30734
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
86	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,191	209142,00	--	667372	--	667372	--	720762
		СП - 8%			--	--	--	--		53390	
87	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	23,76	27037,84	3996,39	642419	94954	474834	101538	803474
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	72631	38949		59517	
		ДЖМ1/1									
88	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	50	4540,59	1885,77	227030	94289	47925	98626	351708
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	84816	23564		26052	
89	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	50	2640,36	1351,11	132018	67555	--	74048	222551
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	64462	16909		16485	
90	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,656	42722,03	1747,07	70748	2893	2452	60146	141365
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	65403	691		10471	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,056	224072,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
92	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,6	209142,00	--	334627	--	334627	--	361397
		СП - 8%			--	--	--	--		26770	

104	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,122	209142,00	--	652941	--	652941	--	705176
		СП - 8%			--	--	--	--		52235	
105	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	22,88	27037,84	3996,39	618626	91437	457248	97777	773716
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	69941	37506		57312	
		ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
106	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	54	4540,59	1885,77	245192	101832	51758	106516	379844
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	91602	25449		28137	
107	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	54	2640,36	1351,11	142579	72960	--	79972	240355
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	69620	18262		17804	
108	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2	42722,03	1747,07	85444	3494	2961	72640	170731
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	78989	835		12647	
109	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2	209142,00	--	418284	--	418284	--	451747
		СП - 8%			--	--	--	--		33463	
110	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	13,588	27037,84	3996,39	367390	54303	271550	58068	459495
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	41537	22274		34037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9741974	1928477	5566738	2545705	13270690
							2246758	550718	--	983014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9741974				
	Материалы		Тенге				2604254				
	Всего заработная плата		Тенге					2797476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2962483				
		Накладные расходы	Тенге				2545705				
		Сметная прибыль	Тенге				983014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13270693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802
		Сметная заработная плата	Тенге					2797476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13270693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802
		Сметная заработная плата	Тенге					2797476			

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

121	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	4,16	39865,86	8414,38	165842	35004	87223	47599	230516
		НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	43615	8691		17075	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1	224072,00	--	22407	--	22407	--	24200
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
123	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,8	209142,00	--	167314	--	167314	--	180699
		СП - 8%			--	--	--	--		13385	
		Л-4									
124	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	4,16	10683,60	168,28	44444	700	18962	22704	72519
		НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	24782	167		5372	
125	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	4,16	3253,80	157,46	13536	655	--	11871	27439
		НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	12881	164		2033	
126	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	4,16	39865,86	8414,38	165842	35004	87223	47599	230516
		НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	43615	8691		17075	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1	224072,00	--	22407	--	22407	--	24200
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
128	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,8	209142,00	--	167314	--	167314	--	180699
		СП - 8%			--	--	--	--		13385	
		Л-6									
129	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	23,64	10683,60	168,28	252560	3978	107751	129018	412104
		НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	140831	947		30526	
130	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	23,64	3253,80	157,46	76920	3723	--	67458	155928
		НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	73197	932		11550	
131	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	23,64	39865,86	8414,38	942429	198916	495660	270489	1309951
		НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	247853	49388		97033	

139	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	36	2772,34 1091,00	1681,34 420,84	99804 39276	60528 15150	--	49528 11947	161278
140	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,03	26220,11 3130,49	3096,84 1273,88	105667 12616	12481 5134	80570	16152 9746	131565
141	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01382	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	10303 1230	20 10	9053	1129 915	12346
		Бм8/1шт/									
142	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,99932	32090,79 18697,14	6060,90 1436,20	32069 18684	6057 1435	7328	18309 4030	54408
143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,99932	24669,51 22932,90	1448,61 477,20	24653 22917	1448 477	288	21289 3675	49617
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,43708	224072,00 --	-- --	97937 --	-- --	97937	-- 7835	105772
145	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	0,56223	209142,00 --	-- --	117586 --	-- --	117586	-- 9407	126993
146	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	60	5178,94 2108,85	2231,97 558,62	310736 126531	133918 33517	50287	145644 36510	492890
147	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	60	2772,34 1091,00	1681,34 420,84	166340 65460	100880 25250	--	82546 19911	268797
148	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,24	26220,11 3130,49	3096,84 1273,88	163613 19534	19324 7949	124755	25010 15090	203713

159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,53417	24669,51	1448,61	87186	5120	1017	75289	175473
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	81049	1687		12998	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,63723	224072,00	--	366857	--	366857	--	396206
		СП - 8%			--	--	--	--		29349	
161	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,89694	209142,00	--	396730	--	396730	--	428468
		СП - 8%			--	--	--	--		31738	
162	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	103,2	5178,94	2231,97	534467	230340	86494	250507	847772
		НР - 91%; СП - 8%			2108,85	558,62	217633	57650		62798	
163	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	103,2	2772,34	1681,34	286105	173515	--	141980	462332
		НР - 91%; СП - 8%			1091,00	420,84	112591	43431		34247	
164	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	10,08	26220,11	3096,84	264299	31216	201528	40400	329075
		НР - 91%; СП - 8%			3130,49	1273,88	31555	12841		24376	
165	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,13076	745510,32	1465,32	97483	192	85649	10678	116814
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	11642	93		8653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6148542	1435306	3179877	1738733	8518258
							1533360	377335	--	630983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6148542				
	Материалы		Тенге				1319457				
	Всего заработная плата		Тенге					1910695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1860418				
		Накладные расходы	Тенге				1738733				
		Сметная прибыль	Тенге				630983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8518258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1268
		Сметная заработная плата	Тенге					1910695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8518258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1268
		Сметная заработная плата	Тенге					1910695			

РАЗДЕЛ 5.Плиты

Плиты Мп9;Мп9/1

175	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	42,25568	64133,69	2424,69	2710013	102457	1075688	1417117	4457301
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	1531868	25404		330170	
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,63576	224072,00	--	366528	--	366528	--	395850
		СП - 8%			--	--	--	--		29322	
177	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	36,96357	209142,00	--	7730635	--	7730635	--	8349086
		СП - 8%			--	--	--	--		618451	
178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/	т	0,95068	224072,00	--	213021	--	213021	--	230063
		СП - 8%			--	--	--	--		17042	
179	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	2,70568	209142,00	--	565871	--	565871	--	611141
		СП - 8%			--	--	--	--		45270	
180	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	947,6818182	5545,05	121,47	5254943	115115	802241	3973128	9966316
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	4337587	28487		738246	
181	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	947,6818182	2922,07	61,38	2769193	58168	--	2480278	5669429
		НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	2711024	14556		419958	
		Плиты Мп13;Мп13/1									
182	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	228,95	24165,69	3574,31	5532735	818339	4086549	876968	6922479
		НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	627847	335854		512776	
183	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	49,2	64133,69	2424,69	3155378	119295	1252467	1650007	5189816
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	1783616	29579		384431	

193	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	530	2922,07 2860,69	61,38 15,36	1548697 1516166	32532 8141	--	1387119 234865	3170681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				116273124 40685216	4617290 1689299	70970619 --	38560811 12386715	167220649
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116273124				
	Материалы		Тенге				25668088				
	Всего заработная плата		Тенге					42374515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45302528				
		Накладные расходы	Тенге				38560811				
		Сметная прибыль	Тенге				12386715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167220650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28599
		Сметная заработная плата	Тенге					42374515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				167220650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28599
		Сметная заработная плата	Тенге					42374515			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца									
		Гидроизоляция стен,крылец,колон соприкающихся с грунтом									
194	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1788,9	943,74 348,74	20,47 3,34	1688256 623861	36619 5975	1027776	585747 181920	2455924
195	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	301,93	1613,78 550,05	217,67 115,23	487249 166077	65721 34791	255451	186807 53924	727981
196	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	301,93	957,30 327,75	6,49 3,34	289038 98958	1959 1008	188121	92968 30560	412567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2464543 888896	104299 41774	1471348 --	865522 266404	3596472
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2464543				
	Материалы		Тенге				1471349				
	Всего заработная плата		Тенге					930670			
		Накладные расходы	Тенге				865522				
		Сметная прибыль	Тенге				266404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3596469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					930670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3596469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 13 за апрель 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03

на Архитектурные решения

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3		497,3	30557,89	511,54	15196439	254389	11384391	3376591	20058872
		НР - 93%; СП - 89%				7153,95	146,96	3557659	73083		1485842	
2	1109-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 25 м**	т конструкций		2,292	72305,42	53191,08	165724	121914	34	59095	242804
		НР - 69%; СП - 89%				19099,27	18267,43	43776	41869		17985	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/**	т металлических изделий		14,87467	85882,35	2410,35	1277472	35853	--	1167180	2640224
		НР - 93%; СП - 89%				83472,00	901,80	1241618	13414		195572	
4	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т		6,37467	621532,00	--	3962061	--	3962061	--	4279026
		СП - 89%				--	--	--	--		316965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					20601696	412156	15346486	4602866	27220926
								4843053	128366	--	2016364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16473911				
	Материалы		Тенге					11384391				
	Всего заработная плата		Тенге						4885774			
		Накладные расходы	Тенге					4543771				
		Сметная прибыль	Тенге					1681414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22699096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3250
		Сметная заработная плата	Тенге						4885774			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4127785				

				Временные здания и сооружения (1,5%)							708 187
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**47 920 686**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**1 054 255**
				Итого с затратами в зимнее время							**48 974 942**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**979 499**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**49 954 440**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**55 079 356**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**55 079 356**
				НДС (12 %)							**6 609 523**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**61 688 879**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 14 за апрель 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ

Основание: ТП.ЭМ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		225,8227125	107,77	102,81	24337	23217	--	4227	30850
		НР - 72%; СП - 8%				4,96	21,04	1120	4751		2285	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		4,0222875	2494,80	--	10035	--	--	7225	18641
		НР - 72%; СП - 8%				2494,80	--	10035	--		1381	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		110,6973	41,02	41,02	4541	4541	--	1160	6157
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,55	--	1611		456	
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		110,6973	59,31	59,31	6565	6565	--	1677	8901
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,04	--	2329		659	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		110,6973	190,54	84,81	21092	9388	--	11921	35654
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	11704	4853		2641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25512	
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8	39272,60	4894,31	314181	39155	175498	99405	446673
		НР - 91%; СП - 8%			12441,00	1213,59	99528	9709		33087	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2218	221354,00	--	49096	--	49096	--	53024
		СП - 8%			--	--	--	--		3928	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083	224072,00	--	24267	--	24267	--	26208
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,18788	745510,32	1465,32	140066	275	123064	15343	167841
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	16727	133		12433	
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	2	27947,99	1095,55	55896	2191	42894	10665	71886
		НР - 91%; СП - 8%			5405,68	454,31	10811	909		5325	
23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,18	32421,04	2284,56	5836	411	4004	1422	7839
		НР - 93%; СП - 8%			7895,65	601,20	1421	108		581	
24	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	64	1456,91	179,48	93242	11486	--	62396	168090
		НР - 72%; СП - 8%			1277,43	76,66	81756	4906		12451	
25	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	64	715,00	--	45760	--	45760	--	49421
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
26	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	288	501,99	72,39	144573	20848	8295	86558	249622
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	16,63	115430	4789		18491	
27	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	72	800,00	--	57600	--	57600	--	62208
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
28	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1161 У3	шт.	216	800,00	--	172800	--	172800	--	186624
		СП - 8%			--	--	--	--		13824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3273396	306981	2400662	575133	4156416
							565753	97918	--	307885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Временные здания и сооружения (1,5%)							74 516
				Итого с временными зданиями и сооружениями							117 455 087
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							110 930
				Итого с затратами в зимнее время							117 566 017
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							103 064
				Итого с непредвиденными работами и затратами							117 669 081
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							129 740 964
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							129 740 964
				НДС (12 %)							15 568 916
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							145 309 880

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 15 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04

на Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

Основание: ВК

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**125**	**2447,97**	**22,78**	**305996**	**2848**	**232799**	**70210**	**406302**
		НР - 98%; СП - 89%				**562,79**	**10,35**	**70349**	**1294**		**30096**	
2	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**80**	**2891,19**	**22,78**	**231295**	**1822**	**184450**	**44934**	**298328**
		НР - 98%; СП - 89%				**562,79**	**10,35**	**45023**	**828**		**22098**	
3	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**85**	**4467,41**	**52,96**	**379730**	**4502**	**301541**	**74249**	**490297**
		НР - 98%; СП - 89%				**866,91**	**24,43**	**73687**	**2077**		**36318**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**917021**	**9172**	**718790**	**189393**	**1194927**
								189059	**4199**	**--**	**88512**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**917021**				
	Материалы		Тенге					**718791**				
	Всего заработная плата		Тенге						**193258**			
		Накладные расходы	Тенге					**189393**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1194926**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**118**
		Сметная заработная плата	Тенге						**193258**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1194926**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**118**
		Сметная заработная плата	Тенге						**193258**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							276832	
				ИТОГО ПО АКТУ:							3 737 251
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							56 059
				Итого с временными зданиями и сооружениями							3 793 310
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							83 453
				Итого с затратами в зимнее время							3 876 763
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							77 535
				Итого с непредвиденными работами и затратами							3 954 298
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							4 359 976
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							4 359 976
				НДС (12 %)							523 197
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							4 883 174

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 16 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-05

на Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

Основание: ОВ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**264**		**3021,81**	**43,11**	**797758**	**11381**	**537898**	**248219**	**1129655**
		НР - 98%; СП - 8%				**941,21**	**18,20**	**248479**	**4805**		**83678**	
2	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**274,24**		**3587,15**	**51,61**	**983740**	**14154**	**663394**	**305787**	**1392689**
		НР - 98%; СП - 8%				**1116,51**	**21,28**	**306192**	**5836**		**103162**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1781498**	**25535**	**1201292**	**554006**	**2522344**
								554671	**10641**	**--**	**186840**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1781498**				
	Материалы		Тенге					**1201292**				
	Всего заработная плата		Тенге						**565312**			
		Накладные расходы	Тенге					**554006**				
		Сметная прибыль	Тенге					**186840**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2522344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**332**
		Сметная заработная плата	Тенге						**565312**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2522344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**332**
		Сметная заработная плата	Тенге						**565312**			
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция												
	В1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,16	5645,44	46,22	119457	978	72960	45043	177660
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	45519	444		13160	
4	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,34	5904,70	46,22	66959	524	45328	20918	94907
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	21107	238		7030	
		В4									
5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,34	5904,70	46,22	66959	524	45328	20918	94907
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	21107	238		7030	
		В7									
		В10									
		В19									
6	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,98	5904,70	46,22	64834	507	43890	20254	91895
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	20437	230		6807	
		В20									
7	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,91	5645,44	46,22	191437	1567	116924	72184	284711
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	72946	711		21090	
		В23									
8	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,14	5904,70	46,22	378728	2965	256380	118314	536805
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	119383	1345		39763	
9	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,22	5434,17	43,07	39235	311	28812	10048	53225
		НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	10112	141		3943	
		В27									
10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,04	5434,17	43,07	168677	1337	123867	43197	228824
		НР - 98%; СП - 8%			1400,54	19,52	43473	606		16950	
11	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,64	5143,49	38,21	296471	2203	229017	64768	390138
		НР - 98%; СП - 8%			1132,04	14,55	65251	839		28899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	264,66	5833,38	37,68	1543862	9973	1281932	250758	1938190
		НР - 98%, СП - 85%			952,00	14,81	251957	3918		143570	
		В29									
13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	44,4	5904,70	46,22	262169	2052	177476	81901	371596
		НР - 98%, СП - 85%			1861,29	20,97	82641	931		27526	
14	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	135,4	5434,17	43,07	735787	5832	540322	188431	998155
		НР - 98%, СП - 85%			1400,54	19,52	189633	2643		73937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3934575	28773	2962236	936734	5261013
							943566	12284	--	389705	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3934575				
	Материалы		Тенге				2962234				
	Всего заработная плата		Тенге					955850			
	Сдача и испытание		Тенге				46301				
		Накладные расходы	Тенге				936734				
		Сметная прибыль	Тенге				389705				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5261014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					955850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5261014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					955850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7783358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1498237**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**54308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22925**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4163526**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1490740**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**576545**	
				ИТОГО ПО АКТУ:							**7 783 358**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**116 750**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**7 900 108**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**173 802**
				Итого с затратами в зимнее время							**8 073 911**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**161 478**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**8 235 389**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**9 080 272**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**9 080 272**
				НДС (12 %)							**1 089 633**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**10 169 905**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашымбаев Ж.М**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 17 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К3/2шт/										
1	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0582954		224072,00	--	13062	--	13062	--	14107
		СП - 8%				--	--	--	--		1045	
2	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0272899		219323,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
3	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3638113		209142,00	--	76088	--	76088	--	82175
		СП - 8%				--	--	--	--		6087	
		К3/1/9шт/										
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0911956		224072,00	--	20434	--	20434	--	22069
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	
5	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0506122		219323,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%				--	--	--	--		888	
6	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0406096		223582,00	--	9080	--	9080	--	9806
		СП - 8%				--	--	--	--		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3229086	209142,00	--	67534	--	67534	--	72937
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1852937	--	1852937	--	2001173
							--	--	--	148236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852937				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1852937				
		Сметная прибыль	Тенге				148236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2001173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2001173				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		ДЖМ2									
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1062423	224072,00	--	23806	--	23806	--	25710
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
19	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,6440832	209142,00	--	552989	--	552989	--	597228
		СП - 8%			--	--	--	--		44239	
		МС1/блок 3/									
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4440321	224072,00	--	323567	--	323567	--	349452
		СП - 8%			--	--	--	--		25885	
21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21,4995592	209142,00	--	4496461	--	4496461	--	4856178
		СП - 8%			--	--	--	--		359717	
		ДЖМ1/1									
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1222299	224072,00	--	27388	--	27388	--	29579
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
23	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,4536405	209142,00	--	722301	--	722301	--	780085
		СП - 8%			--	--	--	--		57784	
		ДЖМ2/1									
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060547	224072,00	--	23764	--	23764	--	25665
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
25	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,6399386	209142,00	--	552122	--	552122	--	596292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32088	224072,00	--	71900	--	71900	--	77652
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
35	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,30848	209142,00	--	482800	--	482800	--	521424
		СП - 8%			--	--	--	--		38624	
		Л-5									
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52855	224072,00	--	118433	--	118433	--	127908
		СП - 8%			--	--	--	--		9475	
37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,9329	209142,00	--	822535	--	822535	--	888338
		СП - 8%			--	--	--	--		65803	
		Л-7									
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1848	224072,00	--	41409	--	41409	--	44722
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,22172	209142,00	--	255513	--	255513	--	275954
		СП - 8%			--	--	--	--		20441	
		Л-8									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3054364	--	3054364	--	3298713
							--	--	--	244349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3054364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3054364				
		Сметная прибыль	Тенге				244349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3298713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3298713				
		РАЗДЕЛ 4.Парапет									
		Монолитный парапет Блок 1									
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22625	224072,00	--	50696	--	50696	--	54752
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
41	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,98641	209142,00	--	1670294	--	1670294	--	1803918
		СП - 8%			--	--	--	--		133624	
		Монолитный парапет Блок 2									
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7008	224072,00	--	157030	--	157030	--	169592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1308	209142,00	--	27356	--	27356	--	29544
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				263586	--	263586	--	284672
							--	--	--	21086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263586				
		Сметная прибыль	Тенге				21086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				284672				
		РАЗДЕЛ 6.Плиты									
		Плиты Мп1;Мп1/1									
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0157	224072,00	--	3518	--	3518	--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
53	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,61405	209142,00	--	337566	--	337566	--	364571
		СП - 8%			--	--	--	--		27005	
		Плиты Мп7									
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27455	224072,00	--	61519	--	61519	--	66441
		СП - 8%			--	--	--	--		4922	
55	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,35872	209142,00	--	1120733	--	1120733	--	1210392
		СП - 8%			--	--	--	--		89659	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/**	т	0,13468	224072,00	--	30178	--	30178	--	32592
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
57	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/**	т	0,38368	209142,00	--	80244	--	80244	--	86663
		СП - 8%			--	--	--	--		6419	
		Плиты Мп13;Мп13/1									
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,17176	224072,00	--	262559	--	262559	--	283564
		СП - 8%			--	--	--	--		21005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	0,05616	209142,00	--	11745	--	11745	--	12685
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
		Плиты Мп16									
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,51066	224072,00	--	338497	--	338497	--	365577
		СП - 8%			--	--	--	--		27080	
71	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	25,67538	209142,00	--	5369800	--	5369800	--	5799384
		СП - 8%			--	--	--	--		429584	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/	т	0,89784	224072,00	--	201181	--	201181	--	217275
		СП - 8%			--	--	--	--		16094	
73	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	2,61848	209142,00	--	547634	--	547634	--	591445
		СП - 8%			--	--	--	--		43811	
		Плиты Мп17;Мп17/1									
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04032	224072,00	--	9035	--	9035	--	9758
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
75	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3296	209142,00	--	278075	--	278075	--	300321
		СП - 8%			--	--	--	--		22246	
		Плиты Мп18;Мп18/1									
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04138	224072,00	--	9272	--	9272	--	10014
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
77	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,33556	209142,00	--	279322	--	279322	--	301668
		СП - 8%			--	--	--	--		22346	
		Плиты Мп19;Мп19/1									
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01274	224072,00	--	2855	--	2855	--	3083
		СП - 8%			--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65828	223582,00	--	147180	--	147180	--	158954
		СП - 8%			--	--	--	--		11774	
88	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,31572	209142,00	--	1111740	--	1111740	--	1200679
		СП - 8%			--	--	--	--		88939	
		Крыльцо КР-4;КР-4/1									
Арматура на все крыльцо											
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27022	224072,00	--	60549	--	60549	--	65393
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
90	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0349	223582,00	--	7803	--	7803	--	8427
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
91	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7325	209142,00	--	362339	--	362339	--	391326
		СП - 8%			--	--	--	--		28987	
		Крыльцо КР-5;КР-5/1									
Арматура на все крыльцо											
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0700582	224072,00	--	15698	--	15698	--	16954
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
93	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0032808	223582,00	--	734	--	734	--	793
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
94	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8941764	209142,00	--	187010	--	187010	--	201971
		СП - 8%			--	--	--	--		14961	
		Крыльцо КР-6;КР-6/1									
Арматура на все крыльцо											
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1204127	224072,00	--	26981	--	26981	--	29139
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
96	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0043088	223582,00	--	963	--	963	--	1040
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4928155**	**--**	**4928155**	**--**	**5322406**
							--	**--**	**--**	**394251**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4928155**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4928155**				
		Сметная прибыль	Тенге				**394251**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5322406**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5322406**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60867409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56358714**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**4508695**	
				ИТОГО ПО АКТУ:							**60 867 409**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**913 011**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**61 780 420**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**1 359 169**
				Итого с затратами в зимнее время							**63 139 589**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**1 262 792**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**64 402 381**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**71 009 537**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**71 009 537**
				НДС (12 %)							**8 521 144**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**79 530 682**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Ермуханбетов С.Н.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

Кашкимбаев Ж.М

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 18 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02/1

на Конструкции металлические

Основание: КМ.ЛИСТ 2

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т		21,5488	495434,00	--	10676008	--	10676008	--	11530089
		СП - 8%				--	--	--	--		854081	
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,208	498156,00	--	103616	--	103616	--	111905
		СП - 8%				--	--	--	--		8289	
3	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		3,2448	498098,00	--	1616228	--	1616228	--	1745526
		СП - 8%				--	--	--	--		129298	
4	ТССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6 п.2	**Доплата на изменение марки стали С245**	тн		6,1048	5772,00	--	35237	--	35237	--	38056
		СП - 8%				--	--	--	--		2819	
5	ТССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6 п.6	**Доплата на изменение марки стали С345**	тн		1,8304	16276,00	--	29792	--	29792	--	32175
		СП - 8%				--	--	--	--		2383	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6 п.6	**Доплата на изменение марки стали С375**	тн		17,0664	16276,00	--	277773	--	277773	--	299995
		СП - 8%				--	--	--	--		22222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13757746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12738654		
		- Сметная прибыль	Тенге								1019092	
				ИТОГО ПО АКТУ:								13 757 746
				в т.ч. Оборудование								0

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 19 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03

на Архитектурные решения

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены												
1	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,85272**		**498156,00**	**--**	**2915568**	**--**	**2915568**	**--**	**3148813**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**233245**	
2	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,5697**		**588475,00**	**--**	**335254**	**--**	**335254**	**--**	**362074**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26820**	
3	**2113-0207-1202 РСНБ РК 2015**	**Дюбели распорные с гайкой**	**100 шт.**	**196,74**		**995,00**	**--**	**195756**	**--**	**195756**	**--**	**211417**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15661**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**3446578**	**--**	**3446578**	**--**	**3722304**
								--	**--**	**--**	**275726**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**195756**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**195756**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15661**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**211417**				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**3250822**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**3250822**				
		Сметная прибыль	Тенге					**260065**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**3510887**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**3722304**				
РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка/Лист АР-3/												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				НДС (12 %)							**29 935 325**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**279 396 368**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**