Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»
Договор: Допсоглашение №247/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"	70 258 540	70 258 540				28 421 053			
2	В том числе НДС 12%	7 527 701	7 527 701				3 045 113			
3	Удержания 5%, гарантии качества	3 512 927	3 512 927				1 421 053			
4	Всего к оплате	66 745 613	66 745 613				27 000 000			
5	В том числе НДС 12%	7 151 316	7 151 316				2 892 857			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Стройка: **"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 1"**

Объект: **45-ти квартирный жилой дом. Общестроительные работы- КЖ.**

Договор: **Допсоглашение № 247/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.**

А К Т № 2

выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Стена монолит									
1	53	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	60,8088	49089,25	5561,66	2985058,00	338198,00	1767510,00	872770,00	4166455
						14460,91	1311,28	879351,00	79737,00		308627,00	
2	57	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	2,4	49089,25	5561,66	117814,00	13348,00	69760,00	34446,00	164441
						14460,91	1311,28	34706,00	3147,00		12181,00	
3	60	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	3,048	49089,25	5561,66	149624,00	16952,00	88595,00	43747,00	208841
						14460,91	1311,28	44077,00	3997,00		15470,00	
			Итого по разделу 3: Стена монолит					3252496,00	368498,00	1925865,00	950963,00	4539737
								958134,00	86881,00	0,00	336278,00	
			Раздел 4: КОЛОННЫ Км1(20шт.)									
4	63	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	8	94444,93	42392,92	755559,45	339143,27	204203,27	271966,00	1109727
						26526,61	10831,37	212212,91	86650,91		82202,00	
5	69	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	12	94444,93	42392,92	1133339,15	508714,94	306304,77	407949,20	1664591
						26526,61	10831,37	318319,26	129976,36		123303,07	
6	75	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	5,572	94444,93	42392,92	526247,12	236213,21	142227,42	189424,31	772925
						26526,61	10831,37	147806,14	60352,26		57253,71	
			Итого по разделу 4: КОЛОННЫ Км1(20шт.)					2415145,72	1084071,42	652735,46	869339,51	3547244
								678338,31	276979,53	0,00	262758,78	
			Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
7	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	0,3448	38012,75	7074,04	13107,00	2439,00	7151,00	3752,00	18208
						10199,38	1757,07	3517,00	606,00		1349,00	
8	97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		0,051947	319688,00		16607,00		16607,00		17936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Стоимость единицы, тенге	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1329,00	
9	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,005807	353968,00		2055,00		2055,00		2219
				т							164,00	
10	99	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		22,0677	38012,75	7074,04	838854,00	156107,00	457669,00	240105,00	1165276
				$м^3$		10199,38	1757,07	225077,00	38774,00		86317,00	
11	100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,577189	319688,00		504208,00		504208,00		544545
				т							40337,00	
12	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,314689	353968,00		111390,00		111390,00		120301
				т							8911,00	
13	102	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		4,6518	87702,74	6604,13	407976,00	30721,00	256460,00	116560,00	566499
				$м^3$		25967,34	1567,67	120795,00	7292,00		41963,00	
14	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,363169	319688,00		116101,00		116101,00		125389
				т							9288,00	
15	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,132915	353968,00		47048,00		47048,00		50812
				т							3764,00	
16	105	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,018646	1080957,00		20156,00		20156,00		21768
				т							1612,00	
17	106	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,102348	1505605,04	2100,20	154096,00	215,00	110634,00	39447,00	209026
				т		422547,84	985,33	43247,00	101,00		15483,00	
			Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ					2231598,00	189482,00	1649479,00	399864,00	2841979
								392636,00	46773,00	0,00	210517,00	
			Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									
18	115	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		1,6	49089,25	5561,66	78542,87	8898,68	46506,67	22964,28	109628
				$м^3$		14460,91	1311,28	23137,52	2098,10		8120,49	
19	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,12	319688,00		38362,60		38362,60		41432
				т							3068,96	
20	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,055	319688,00		17582,91		17582,91		18990
				т							1406,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**	т	0,04	319688,00		12787,56		12787,56	1023,09	13811
22	119	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,02	319688,00		6393,81		6393,81	511,39	6905
23	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**	т	0,04	339851,00		13594,10		13594,10	1087,58	14682
24	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,027	353968,00		9557,06		9557,06	764,60	10322
25	122	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	0,18	49089,25 14460,91	5561,66 1311,28	8836,07 2602,97	1001,11 236,04	5232,01	2583,48 913,56	12333
26	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,102	319688,00		32608,16		32608,16	2608,67	35217
27	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**	т	0,05	319688,00		15984,43		15984,43	1278,69	17263
28	125	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**	т	0,03	319688,00		9590,71		9590,71	767,27	10358
29	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,01	319688,00		3196,92		3196,92	255,68	3453
30	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**	т	0,03	339851,00		10195,63		10195,63	815,60	11011
31	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,024	353968,00		8495,32		8495,32	679,61	9175
32	129	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	1,47	49089,25 14460,91	5561,66 1311,28	72161,28 21257,60	8175,74 1927,67	42727,94	21098,48 7460,82	100721

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,13	319688,00		41559,50		41559,50	3324,77	44884
34	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**	т	0,06	319688,00		19181,30		19181,30	1534,44	20716
35	132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**	т	0,04	319688,00		12787,46		12787,46	1023,05	13811
36	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,01	319688,00		3196,86		3196,86	255,70	3453
37	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**	т	0,03	339851,00		10195,51		10195,51	815,71	11011
38	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,025	353968,00		8849,13		8849,13	707,92	9557
39	136	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	3,67	49089,25 14460,91	5561,66 1311,28	180157,57 53071,50	20411,16 4812,33	106674,73	52674,36 18626,58	251459
40	137	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,308	319688,00		98463,90		98463,90	7877,09	106341
41	138	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**	т	0,137	319688,00		43797,34		43797,34	3503,76	47301
42	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**	т	0,098	319688,00		31329,45		31329,45	2506,30	33836
43	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,038	319688,00		12148,23		12148,23	971,78	13120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	141	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**		**0,103**	**339851,00**		**35004,58**		**35004,58**		**37805**
				т							**2800,31**	
45	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		**0,055**	**353968,00**		**19468,24**		**19468,24**		**21026**
				т							**1557,47**	
46	143	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**14,85**	**49089,25**	**5561,66**	**728975,30**	**82590,77**	**431640,27**	**213137,52**	**1017482**
				$м^3$		**14460,91**	**1311,28**	**214744,45**	**19472,57**		**75369,11**	
47	144	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		**0,62**	**319688,00**		**198206,47**		**198206,47**		**214063**
				т							**15856,49**	
48	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**		**0,74**	**319688,00**		**236569,08**		**236569,08**		**255495**
				т							**18925,52**	
49	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		**0,27**	**319688,00**		**86315,75**		**86315,75**		**93221**
				т							**6905,29**	
50	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**		**0,43**	**339851,00**		**146135,94**		**146135,94**		**157827**
				т							**11690,80**	
51	148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		**0,31**	**353968,00**		**109730,04**		**109730,04**		**118509**
				т							**8778,46**	
			Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)					**2359961,08**	**121077,46**	**1924069,61**	**312458,12**	**2886271**
								314814,04	**28546,71**	**0,00**	**213793,18**	
			Раздел 8: БАЛКИ									
52	149	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**6,26**	**59698,25**	**8614,39**	**373711,00**	**53926,00**	**158347,50**	**159695,60**	**576079**
				$м^3$		**25788,74**	**2244,75**	**161437,50**	**14052,10**		**42672,50**	
53	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		**0,49**	**319688,00**		**156647,10**		**156647,10**		**169179**
				т							**12531,80**	
54	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		**0,25**	**353968,00**		**88491,97**		**88491,97**		**95571**
				т							**7079,38**	
55	153	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**			**59698,25**	**8614,39**	**238793,00**	**34457,60**	**101180,50**	**102041,90**	**368102**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Стоимость единицы, тенге	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		25788,74	2244,75	103155,00	8979,00		27266,80	
56	154	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,31	319688,00		99103,32		99103,32		107032
				т							7928,28	
57	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,16	353968,00		56634,85		56634,85		61166
				т							4530,77	
58	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,002	1080957,00		2161,92		2161,92		2335
				т							172,98	
59	157	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		6,26	59698,25	8614,39	373711,00	53926,20	158347,40	159695,60	576079
				$м^3$		25788,74	2244,75	161437,60	14052,20		42672,60	
60	158	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,62	319688,00		198206,61		198206,61		214063
				т							15856,46	
61	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,25	353968,00		88491,97		88491,97		95571
				т							7079,38	
62	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,002	1080957,00		2161,81		2161,81		2335
				т							172,86	
63	161	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		4	59698,25	8614,39	238793,00	34457,60	101180,40	102042,00	368102
				$м^3$		25788,74	2244,75	103155,00	8979,00		27266,80	
64	162	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,39	319688,00		124678,34		124678,34		134653
				т							9974,22	
65	163	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,16	353968,00		56634,85		56634,85		61166
				т							4530,87	
66	164	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,002	1080957,00		2161,81		2161,81		2335
				т							172,86	
67	165	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		1,23	59698,25	8614,39	73429,00	10596,00	31113,00	31378,00	113192
				$м^3$		25788,74	2244,75	31720,00	2761,00		8385,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Стоимость единицы, тенге	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	166	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,097902	319688,00		31298,00		31298,00		33802
				т							2504,00	
69	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,047338	353968,00		16756,00		16756,00		18096
				т							1340,00	
70	168	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0017008	1080957,00		1838,00		1838,00		1985
				т							147,00	
71	169	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		1,23	59698,25	8614,39	73429,00	10596,00	31113,00	31378,00	113192
				$м^3$		25788,74	2244,75	31720,00	2761,00		8385,00	
72	170	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,097902	319688,00		31298,00		31298,00		33802
				т							2504,00	
73	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,047338	353968,00		16756,00		16756,00		18096
				т							1340,00	
74	172	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0017008	1080957,00		1838,00		1838,00		1985
				т							147,00	
75	173	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		2,96	59698,25	8614,39	176707,00	25498,00	74874,00	75511,00	272395
				$м^3$		25788,74	2244,75	76335,00	6644,00		20177,00	
76	174	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,2320877	319688,00		74196,00		74196,00		80132
				т							5936,00	
77	175	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,1169532	353968,00		41398,00		41398,00		44710
				т							3312,00	
78	176	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0017008	1080957,00		1838,00		1838,00		1985
				т							147,00	
79	177	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		1,79	59698,25	8614,39	106860,00	15420,00	45278,00	45664,00	164726
				$м^3$		25788,74	2244,75	46162,00	4018,00		12202,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	178	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,1441757	319688,00		46091,00		46091,00	3687,00	49778
81	179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,069615	353968,00		24641,00		24641,00	1971,00	26612
82	180	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0017008	1080957,00		1838,00		1838,00	147,00	1985
83	181	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	1,79	59698,25 25788,74	8614,39 2244,75	106860,00 46162,00	15420,00 4018,00	45278,00	45664,00 12202,00	164726
84	182	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,1441757	319688,00		46091,00		46091,00	3687,00	49778
85	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,069615	353968,00		24641,00		24641,00	1971,00	26612
86	184	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0017008	1080957,00		1838,00		1838,00	147,00	1985
87	185	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	17,76	59698,25 25788,74	8614,39 2244,75	1060241,00 458008,00	152991,60 39866,80	449241,40	453066,20 121064,60	1634372
88	186	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм)**	т	1,63	319688,00		521091,36		521091,36	41687,28	562779
89	187	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,09	319688,00		28771,86		28771,86	2301,67	31074
90	188	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,7	353968,00		247777,68		247777,68	19822,26	267600
91	189	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,02	1080957,00		21619,11		21619,11	1729,64	23349

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Стоимость единицы, тенге / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	35,2	59698,25	8614,39	2101378,38	303226,49	890388,29	897968,83	3239295
						25788,74	2244,75	907763,60	79015,14		239947,93	
93	191	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	2,62	319688,00		837582,56		837582,56		904589
											67006,63	
94	192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,17	319688,00		54347,02		54347,02		58695
											4347,70	
95	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	1,39	353968,00		492015,60		492015,60		531377
											39361,20	
96	194	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,03	1080957,00		32428,77		32428,77		35023
											2594,32	
97	195	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	4,96	59698,25	8614,39	296103,40	42727,40	125463,80	126532,00	456446
						25788,74	2244,75	127912,20	11134,00		33810,80	
98	196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**	т	0,46	319688,00		147056,42		147056,42		158821
											11764,45	
99	197	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**	т	0,024	319688,00		7672,59		7672,59		8286
											613,71	
100	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**	т	0,21	353968,00		74333,29		74333,29		80280
											5946,72	
101	199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,005	1080957,00		5404,71		5404,71		5837
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					8927847,30	753242,89	5919636,81	2230637,13	12051166
								2254967,90	196280,24	0,00	892677,82	
			ИТОГО по акту					19187048,10	2516371,77	12071785,88	4763261,76	25866397
			Временные здания и сооружения:		0,01							258664
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									26125061
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время		0,0024							62700
			Итого с зимними удорожаниями:									26187761
			Непредвиденные затраты:		0,02							523755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными затратами:									26711516
			Коэффициент договора		0,95							25375941
			НДС:									3045113
			Итого с НДС:									28421053
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:									28421053

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Эксперт _____ Имашкулов Г.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт _____ Осепанов Н.