Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М** **181040024450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЗамЗам/71 от 04.09..2021

Номер документа	Дата составления
107	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			услуга	1	214 554 669,00	214 554 669,00	22 988 000,25
				Итого	1	x	214 554 669,00	22 988 000,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук. пр. / _____ / Ермухамбетов Р.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик тех. директор / _____ / Прибрян А.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 27.12.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "Bi Global"
Наименование строительства:Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

С П Р А В К А №4 за декабрь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71	04.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**992 832 823**	**191 566 669**							**22 988 000**	**214 554 669**
ИТОГО	992 832 823	191 566 669							22 988 000	214 554 669

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bi Global"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Жансаутов Н.**

Наименование строительства:Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Реестр актов выполненных работ за декабрь 2021 года

№	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
2	Акт выполненных работ №8	Конструкции железобетонные выше 0.000	214 554 669
		ИТОГО:	**214 554 669**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bi Global"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО"Трансмонтаж сервис КЗ"
_____ **Жансаутов Н.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "Bi Global"
Наименование строй Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акты приемки выполненных работ №8 за декабрь 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на **Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К1/10шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	64,468374		2003,71	961,09	129176	61960	26908	50563	194118
		НР - 91%; СП - 8%				625,23	236,64	40308	15256		14379	
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	64,468374		520,74	366,96	33571	23657	–	14410	51820
		НР - 91%; СП - 8%				153,78	91,85	9914	5921		3839	
3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,5037264		51365,38	2903,76	77239	4366	3418	64095	152641
		НР - 91%; СП - 8%				46188,34	651,30	69455	979		11307	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2401886		224072,00	–	53820	–	53820	–	58126
		СП - 8%				–	–	–	–		4306	
5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,2635378		209142,00	–	264259	–	264259	–	285400
		СП - 8%				–	–	–	–		21141	
6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	6,624		27739,33	3767,53	183745	24957	132513	29537	230344
		НР - 91%; СП - 8%				3966,70	933,36	26275	6183		17063	
		К2/2шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,3002596	2003,71	961,09	32661	15666	6804	12784	49081
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	10191	3857		3636	
8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,3002596	520,74	366,96	8488	5981	--	3643	13102
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2507	1497		971	
9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2920067	51365,38	2903,76	14999	848	664	12447	29641
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	13487	190		2196	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561573	224072,00	--	12583	--	12583	--	13590
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2358494	209142,00	--	49326	--	49326	--	53272
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,6896	27739,33	3767,53	46868	6366	33800	7534	58754
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	6702	1577		4352	
		К3/2шт/									
13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,3570269	2003,71	961,09	32775	15721	6827	12829	49252
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	10227	3871		3648	
14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,3570269	520,74	366,96	8518	6002	--	3656	13148
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2515	1502		974	
15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3815801	51365,38	2903,76	19600	1108	867	16264	38734
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	17625	249		2869	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0494983	224072,00	--	11091	--	11091	--	11978
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231716	219323,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3089101	209142,00	--	64606	--	64606	--	69774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5168	
19	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,688	27739,33	3767,53	46824	6360	33768	7527	58699
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	6696	1576		4348	
		К3/1/9шт/									
20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	88,3356975	2003,71	961,09	176999	84899	36870	69282	265983
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	55230	20904		19702	
21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	88,3356975	520,74	366,96	46000	32416	--	19745	71005
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	13584	8114		5260	
22	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,9498627	51365,38	2903,76	100155	5662	4432	83111	197927
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	90061	1270		14661	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2211044	224072,00	--	49543	--	49543	--	53506
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
24	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1251378	219323,00	--	27446	--	27446	--	29642
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
25	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0994804	223582,00	--	22242	--	22242	--	24021
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
26	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,5038085	209142,00	--	314510	--	314510	--	339671
		СП - 8%			--	--	--	--		25161	
27	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	9,116	27739,33	3767,53	252872	34345	182367	40649	317002
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	36160	8509		23482	
		К4/28шт/									
28	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	151,2659923	2003,71	961,09	303093	145381	63136	118638	455470
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	94576	35796		33739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	151,2659923	520,74	366,96	78770	55509	--	33811	121588
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	23262	13894		9007	
30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,282214	51365,38	2903,76	168592	9531	7461	139901	333173
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	151600	2138		24679	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494959	224072,00	--	110906	--	110906	--	119779
		СП - 8%			--	--	--	--		8873	
32	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,787255	209142,00	--	582932	--	582932	--	629567
		СП - 8%			--	--	--	--		46635	
33	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,1424	27739,33	3767,53	420040	57049	302926	67521	526566
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	60065	14133		39005	
		К5/50шт/									
34	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	237,3593329	2003,71	961,09	475599	228124	99071	186161	714701
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	148404	56169		52941	
35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	237,3593329	520,74	366,96	123602	87101	--	53055	190790
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	36501	21801		14133	
36	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,3610438	51365,38	2903,76	326737	18471	14460	271134	645700
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	293806	4143		47830	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7734962	224072,00	--	173319	--	173319	--	187185
		СП - 8%			--	--	--	--		13866	
38	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,5876193	209142,00	--	1168606	--	1168606	--	1262094
		СП - 8%			--	--	--	--		93488	
39	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,7216	27739,33	3767,53	658021	89372	474553	105776	824901
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	94096	22141		61104	
		К6/40шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	372,025	2003,71	961,09	745430	357550	155279	291780	1120187
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	232601	88036		82977	
41	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	372,025	520,74	366,96	193728	136518	--	83156	299035
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	57210	34170		22151	
42	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	19,5714804	51365,38	2903,76	1005297	56831	44492	834216	1986674
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	903974	12747		147161	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,2752322	224072,00	--	957960	--	957960	--	1034597
		СП - 8%			--	--	--	--		76637	
44	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	15,2962482	209142,00	--	3199088	--	3199088	--	3455015
		СП - 8%			--	--	--	--		255927	
45	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	35,585	26886,88	3767,53	956770	134068	712019	130945	1174733
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	110683	33214		87017	
		К7/6шт/									
46	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	32,923651	2003,71	961,09	65969	31643	13741	25822	99134
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	20585	7791		7343	
47	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	32,923651	520,74	366,96	17145	12082	--	7359	26465
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	5063	3024		1960	
48	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,338379	51365,38	2903,76	171477	9694	7589	142295	338874
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	154194	2174		25102	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3322141	224072,00	--	74440	--	74440	--	80395
		СП - 8%			--	--	--	--		5955	
50	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,0061538	209142,00	--	628713	--	628713	--	679010
		СП - 8%			--	--	--	--		50297	
51	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	5,6784	26798,51	3767,53	152173	21394	113526	20523	186512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	17253	5300		13816	
		К8/6шт/									
52	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	45,7468203	2003,71	961,09	91663	43967	19094	35879	137746
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	28602	10826		10203	
53	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	45,7468203	520,74	366,96	23822	16787	--	10225	36771
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	7035	4202		2724	
54	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,3449918	51365,38	2903,76	120451	6809	5331	99953	238036
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	108311	1527		17632	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3563603	224072,00	--	79850	--	79850	--	86238
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
56	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,9886432	209142,00	--	415909	--	415909	--	449182
		СП - 8%			--	--	--	--		33273	
57	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	5,07	26886,88	3767,53	136316	19101	101445	18657	167370
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	15770	4732		12398	
		К9/6шт/									
58	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	40,5186122	2003,71	961,09	81188	38942	16913	31779	122004
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	25333	9588		9037	
59	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	40,5186122	520,74	366,96	21100	14869	--	9057	32569
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	6231	3722		2413	
60	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,1706119	51365,38	2903,76	111494	6303	4934	92520	220335
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	100257	1414		16321	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3342061	224072,00	--	74886	--	74886	--	80877
		СП - 8%			--	--	--	--		5991	
62	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,8364057	209142,00	--	384070	--	384070	--	414796
		СП - 8%			--	--	--	--		30726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,07	26886,88	3767,53	136316	19101	101445	18657	167370
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	15770	4732		12398	
		К10/6шт/									
64	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,0972	2003,71	961,09	58302	27965	12145	22821	87613
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	18192	6886		6490	
65	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,0972	520,74	366,96	15152	10678	--	6504	23388
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4475	2673		1732	
66	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,74728	51365,38	2903,76	38384	2170	1698	31852	75855
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	34516	487		5619	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01142	224072,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
68	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,73686	209142,00	--	154108	--	154108	--	166437
		СП - 8%			--	--	--	--		12329	
69	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3	26573,30	3767,53	79720	11303	59964	10241	97157
		НР - 91%; СП - 8%			2817,77	933,36	8453	2800		7197	
		К11/2шт/									
70	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,6485675	2003,71	961,09	31355	15040	6531	12273	47118
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	9784	3703		3490	
71	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,6485675	520,74	366,96	8149	5742	--	3498	12579
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2406	1437		932	
72	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4735228	51365,38	2903,76	75688	4279	3349	62808	149575
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	68060	960		11080	
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1388391	224072,00	--	31110	--	31110	--	33599
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3346837	209142,00	--	279138	--	279138	--	301469
		СП - 8%			--	--	--	--		22331	
75	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4336	26886,88	3767,53	65432	9168	48695	8955	80338
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	7569	2271		5951	
		К12/4шт/									
76	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,744	2003,71	961,09	59598	28587	12414	23328	89560
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	18597	7039		6634	
77	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,744	520,74	366,96	15489	10915	--	6648	23908
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	4574	2732		1771	
78	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1444999	51365,38	2903,76	58788	3323	2602	48783	116177
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	52863	745		8606	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096017	224072,00	--	21515	--	21515	--	23236
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
80	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0484714	209142,00	--	219279	--	219279	--	236821
		СП - 8%			--	--	--	--		17542	
81	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,38	26886,88	3767,53	90878	12734	67631	12438	111581
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	10513	3155		8265	
		К13/4шт/									
82	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,1963482	2003,71	961,09	40468	19410	8431	15840	60813
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	12627	4779		4505	
83	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,1963482	520,74	366,96	10517	7411	--	4514	16234
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	3106	1855		1203	
84	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4631679	51365,38	2903,76	23791	1345	1053	19742	47016
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	21393	302		3483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066808	224072,00	--	14970	--	14970	--	16168
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
86	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3963598	209142,00	--	82895	--	82895	--	89527
		СП - 8%			--	--	--	--		6632	
87	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1632	27739,33	3767,53	60006	8150	43275	9646	75224
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	8581	2019		5572	
		К14/2шт/									
88	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,2842195	2003,71	961,09	34633	16612	7214	13556	52044
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	10807	4090		3855	
89	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,2842195	520,74	366,96	9001	6343	--	3863	13894
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	2658	1588		1029	
90	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,8095355	51365,38	2903,76	41582	2350	1841	34506	82175
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	37391	527		6087	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1477226	224072,00	--	33100	--	33100	--	35748
		СП - 8%			--	--	--	--		2648	
92	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6618129	209142,00	--	138413	--	138413	--	149486
		СП - 8%			--	--	--	--		11073	
93	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4336	26886,88	3767,53	65432	9168	48695	8955	80338
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	7569	2271		5951	
		К15/26шт/									
94	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	147,4170199	2003,71	961,09	295381	141681	61530	115619	443880
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	92170	34885		32880	
95	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	147,4170199	520,74	366,96	76766	54096	--	32951	118495
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	22670	13540		8777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	6,6051905	51365,38	2903,76	339278	19180	15015	281540	670484
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	305083	4302		49665	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,957771	224072,00	--	438682	--	438682	--	473777
		СП - 8%			--	--	--	--		35095	
98	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,6474195	209142,00	--	971971	--	971971	--	1049729
		СП - 8%			--	--	--	--		77758	
99	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	14,7328	27739,33	3767,53	408678	55506	294731	65694	512322
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	58441	13751		37950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20910678	2429667	14536394	4133471	27047688
							3944617	597666	--	2003540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20910678				
	Материалы		Тенге				3423472				
	Всего заработная плата		Тенге					4542283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11112927				
		Накладные расходы	Тенге				4133471				
		Сметная прибыль	Тенге				2003540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27047689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2958
		Сметная заработная плата	Тенге					4542283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27047689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2958
		Сметная заработная плата	Тенге					4542283			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		МС1/блок 1/									
100	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	507,912	4540,59	1885,77	2306220	957806	486828	1001865	3572731
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	861586	239364		264647	
101	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	507,912	2640,36	1351,11	1341071	686245	--	752198	2260730
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	654826	171766		167461	
102	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	22,9432	42722,03	1747,07	980180	40084	33965	833296	1958554
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	906131	9579		145078	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,44435	224072,00	--	323638	--	323638	--	349529
		СП - 8%			--	--	--	--		25891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	21,49984	209142,00 --	-- --	4496520 --	-- --	4496520	-- 359722	4856242
105	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	126,978	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	3433211 388155	507453 208151	2537603	542639 318068	4293918
		ДЖМ1									
106	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	67,692	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	307362 114828	127651 31901	64883	133524 35271	476156
107	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	67,692	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	178731 87272	91459 22892	--	100249 22318	301299
108	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,3636551	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	100980 93351	4130 987	3499	85848 14946	201774
109	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	2,363655	209142,00 --	-- --	494340 --	-- --	494340	-- 39547	533887
110	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,923	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	457561 51731	67631 27741	338199	72320 42391	572272
		ДЖМ2									
111	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	68,276	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	310013 115819	128752 32176	65442	134676 35575	480264
112	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	68,276	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	180273 88025	92249 23090	--	101114 22511	303898
113	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,3837644	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	101839 94146	4164 995	3529	86578 15073	203491
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0914877	224072,00 --	-- --	20500 --	-- --	20500	-- 1640	22140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,2922768	209142,00	--	479411	--	479411	--	517764
		СП - 8%			--	--	--	--		38353	
116	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	17,069	27037,84	3996,39	461509	68215	341116	72944	577209
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	52178	27981		42756	
				блок 3/							
		ДЖМ1/1									
117	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,08	4540,59	1885,77	213771	88782	45126	92866	331168
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	79863	22187		24531	
118	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,08	2640,36	1351,11	124308	63611	--	69724	209554
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	60698	15922		15523	
119	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,6439296	42722,03	1747,07	70232	2872	2434	59707	140335
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	64926	686		10395	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0560001	224072,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
121	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5879295	209142,00	--	332103	--	332103	--	358671
		СП - 8%			--	--	--	--		26568	
122	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	11,77	27037,84	3996,39	318235	47037	235219	50299	398017
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	35979	19294		29483	
		ДЖМ2/1									
123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,52	4540,59	1885,77	215769	89612	45547	93734	334263
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	80610	22395		24760	
124	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,52	2640,36	1351,11	125470	64204	--	70375	211513
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	61265	16070		15668	
125	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,6590967	42722,03	1747,07	70880	2899	2456	60258	141629
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	65525	693		10491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0636753	224072,00	--	14268	--	14268	--	15409
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
127	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5954214	209142,00	--	333670	--	333670	--	360364
		СП - 8%			--	--	--	--		26694	
128	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	11,88	27037,84	3996,39	321210	47478	237416	50769	401737
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	36316	19475		29758	
		МС1/блок 2/									
129	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	129,26	4540,59	1885,77	586917	243754	123895	254967	909235
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	219268	60916		67351	
130	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	129,26	2640,36	1351,11	341293	174644	--	191429	575340
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	166648	43713		42618	
131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,135215	42722,03	1747,07	219387	8972	7602	186511	438369
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	202813	2144		32472	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,884805	224072,00	--	198260	--	198260	--	214121
		СП - 8%			--	--	--	--		15861	
133	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,16441	209142,00	--	2753231	--	2753231	--	2973489
		СП - 8%			--	--	--	--		220258	
134	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	32,342	27037,84	3996,39	874458	129251	646342	138213	1093685
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	98865	53017		81014	
		ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
135	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	156,78	4540,59	1885,77	711874	295651	150272	309251	1102815
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	265951	73886		81690	
136	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	156,78	2640,36	1351,11	413956	211827	--	232185	697832
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	202129	53020		51691	
137	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,5686555	42722,03	1747,07	237904	9729	8244	202253	475370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	219931	2325		35213	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2210396	224072,00	--	49529	--	49529	--	53491
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
139	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,3476159	209142,00	--	1118411	--	1118411	--	1207884
		СП - 8%			--	--	--	--		89473	
140	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	39,195	27037,84	3996,39	1059748	156638	783296	167499	1325427
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	119814	64251		98180	
		ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
141	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	54,352	4540,59	1885,77	246790	102495	52096	107210	382320
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	92199	25614		28320	
142	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	54,352	2640,36	1351,11	143509	73436	--	80493	241922
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	70073	18381		17920	
143	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,966255	42722,03	1747,07	84002	3435	2911	71414	167850
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	77656	821		12433	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0624645	224072,00	--	13997	--	13997	--	15117
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
145	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,9037905	209142,00	--	398163	--	398163	--	430016
		СП - 8%			--	--	--	--		31853	
146	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	13,588	27037,84	3996,39	367390	54303	271550	58068	459495
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	41537	22274		34037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27944642	4646469	17528059	6464476	37161848
							5770114	1333707	--	2752730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27944642				
	Материалы		Тенге				6489470				
	Всего заработная плата		Тенге					7103821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11038589				
		Накладные расходы	Тенге				6464476				
		Сметная прибыль	Тенге				2752730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37161848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4587
		Сметная заработная плата	Тенге					7103821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37161848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4587
		Сметная заработная плата	Тенге					7103821			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты									
		Плиты Мп2;									
147	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	22,643669	32977,80	1208,25	746738	27360	153371	521260	1369438
		НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	566007	6807		101440	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,088	224072,00	--	243790	--	243790	--	263293
		СП - 8%			--	--	--	--		19503	
149	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	21,555669	209142,00	--	4508196	--	4508196	--	4868852
		СП - 8%			--	--	--	--		360656	
150	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	111,06	23860,90	3283,21	2649992	364633	1986865	408070	3302706
		НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	298494	149934		244645	
151	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	504,8181818	2698,65	63,45	1362328	32031	421412	834297	2372355
		НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	908885	7926		175730	
152	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	504,8181818	1089,34	32,03	549919	16170	--	489396	1122460
		НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	533749	4049		83145	
		Плиты Мп3									
153	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	38,2585392	32977,80	1208,25	1261682	46226	259136	880716	2313790
		НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	956320	11501		171392	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9703749	224072,00	--	441506	--	441506	--	476826
		СП - 8%			--	--	--	--		35320	
155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	36,2881644	209142,00	--	7589379	--	7589379	--	8196529
		СП - 8%			--	--	--	--		607150	
156	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	204,45	23860,90	3283,21	4878361	671253	3657612	751214	6079941
		НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	549496	276014		450366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	929,318182	2698,65	63,45	2507905	58965	775777	1535856	4367261
		НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	1673163	14590		323501	
158	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	929,318182	1089,34	32,03	1012343	29766	--	900928	2066332
		НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	982577	7453		153062	
		Плиты Мп4/1;									
159	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	231,1	24165,69	3574,31	5584691	826024	4124924	885203	6987486
		НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	633743	339008		517592	
160	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	47,07925	64133,69	2424,69	3019366	114153	1198480	1578884	4966110
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	1706733	28304		367860	
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2189	224072,00	--	497193	--	497193	--	536968
		СП - 8%			--	--	--	--		39775	
162	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	44,86034	209142,00	--	9382181	--	9382181	--	10132755
		СП - 8%			--	--	--	--		750574	
163	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1049,818182	5545,05	121,47	5821294	127522	888702	4401331	11040435
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	4805070	31558		817810	
164	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1049,818182	2922,07	61,38	3067642	64438	--	2747590	6280450
		НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	3003204	16125		465219	
		Плиты Мп5									
165	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	40,097293	32977,80	1208,25	1322321	48447	271592	923045	2424995
		НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	1002282	12053		179629	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,1566051	224072,00	--	483235	--	483235	--	521894
		СП - 8%			--	--	--	--		38659	
167	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	37,9407025	209142,00	--	7934994	--	7934994	--	8569794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		634800	
168	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	227,28	23860,90	3283,21	5423105	746208	4066041	835099	6758860
		НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	610856	306835		500656	
169	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1033,090909	2698,65	63,45	2787951	65550	862403	1707358	4854933
		НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	1859998	16220		359625	
170	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1033,090909	1089,34	32,03	1125387	33090	–	1001530	2297071
		НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	1092297	8285		170153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				74201499	3271836	49746789	20401777	102171534
							21182874	1236662	–	7568262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74201499				
	Материалы		Тенге				18666320				
	Всего заработная плата		Тенге					22419536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31080474				
		Накладные расходы	Тенге				20401777				
		Сметная прибыль	Тенге				7568262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102171538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15177
		Сметная заработная плата	Тенге					22419536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102171538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15177
		Сметная заработная плата	Тенге					22419536			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльца									
		Крыльцо КР-6;									
Стены											
171	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,19	36894,63	2644,90	154588	11082	88774	52524	223681
		НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	54732	2987		16569	
Арматура на все крыльцо											
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0237873	224072,00	–	5330	–	5330	–	5756
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
173	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0008512	223582,00	–	190	–	190	–	205
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
174	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,280598	209142,00	–	58685	–	58685	–	63380
		СП - 8%			–	–	–	–		4695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо КР-9;КР-9/1									
Стены											
175	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	11,08	36894,63	2644,90	408793	29305	234756	138895	591503
		НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	144732	7899		43815	
Арматура на все крыльцо											
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0379619	224072,00	--	8506	--	8506	--	9186
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
177	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0017906	223582,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
178	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,4314094	209142,00	--	90226	--	90226	--	97444
		СП - 8%			--	--	--	--		7218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				726718	40387	486867	191419	991587
							199464	10886	--	73450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				726718				
	Материалы		Тенге				323530				
	Всего заработная плата		Тенге					210350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163337				
		Накладные расходы	Тенге				191419				
		Сметная прибыль	Тенге				73450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				991587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					210350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				991587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					210350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								167372657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31097069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10388359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3178921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82298109		
		- Накладные расходы	Тенге							31191143	
		- Сметная прибыль	Тенге							12397982	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								167 372 657
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								167 372 657
		Оборудование	Тенге								-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								2 510 590
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								169 883 247
		Зимнее удорожание	**2,20%**								3 737 431
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								173 620 678
		Непредвиденные затраты	**2%**								3 472 414
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								177 093 092

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**73 818 515**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2022г. К-1,1025918										**117 748 154**
		ИТОГО:										**191 566 669**
		НДС	**12%**									**22 988 000**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**214 554 669**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Bi Global"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Жансаутов Н.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**