Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»
Договор: Допсоглашение №247/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"	120 000 000	120 000 000				49 741 460			
2	В том числе НДС 12%	12 857 143	12 857 143				5 329 442			
3	Удержания 5%, гарантии качества	6 000 000	6 000 000				2 487 073			
4	Всего к оплате	114 000 000	114 000 000				47 254 387			
5	В том числе НДС 12%	12 214 286	12 214 286				5 062 970			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Стройка: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 1"

Объект: 45-ти квартирный жилой дом. Общестроительные работы- КЖ.

Договор: Допсоглашение № 247/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.

А К Т № 3

выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	107	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	15	38012,75	7074,04	570191,28	106110,57	311089,91	163205,56	792069
						10199,38	1757,07	152990,63	26356,05		58671,78	
2	108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,1	319688,00		351656,83		351656,83		379789
											28132,53	
3	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,2	353968,00		70793,64		70793,64		76457
											5663,54	
4	110	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	3,2	87702,74	6604,13	280648,81	21133,16	176420,13	80181,90	389697
						25967,34	1567,67	83095,52	5016,47		28866,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,25	319688,00		79922,06		79922,06		86316
				т							6393,71	
6	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,09	353968,00		31857,16		31857,16		34406
				т							2548,53	
7	113	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,01	1080957,00		10809,59		10809,59		11674
				т							864,82	
8	114	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03	1505605,04	2100,20	45168,10	62,90	32428,68	11562,42	61269
				т		422547,84	985,33	12676,51	29,48		4538,40	
			Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ					1441047,47	127306,63	1064978,00	254949,88	1831677
								248762,66	31402,00	0,00	135679,73	
			Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									
9	115	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		1,6	49089,25	5561,66	78542,87	8898,68	46506,67	22964,28	109628
				$м^3$		14460,91	1311,28	23137,52	2098,10		8120,49	
10	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,12	319688,00		38362,60		38362,60		41432
				т							3068,96	
11	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,055	319688,00		17582,91		17582,91		18990

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1406,62	
12	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,04	319688,00		12787,56		12787,56		13811
				т							1023,09	
13	119	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,02	319688,00		6393,81		6393,81		6905
				т							511,39	
14	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,04	339851,00		13594,10		13594,10		14682
				т							1087,58	
15	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,027	353968,00		9557,06		9557,06		10322
				т							764,60	
16	122	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,18	49089,25	5561,66	8836,07	1001,11	5232,01	2583,48	12333
				$м^3$		14460,91	1311,28	2602,97	236,04		913,56	
17	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,102	319688,00		32608,16		32608,16		35217
				т							2608,67	
18	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,05	319688,00		15984,43		15984,43		17263

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1278,69	
19	125	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,03	319688,00		9590,71		9590,71		10358
				т							767,27	
20	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,01	319688,00		3196,92		3196,92		3453
				т							255,68	
21	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,03	339851,00		10195,63		10195,63		11011
				т							815,60	
22	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,024	353968,00		8495,32		8495,32		9175
				т							679,61	
23	129	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		1,47	49089,25	5561,66	72161,28	8175,74	42727,94	21098,48	100721
				$м^3$		14460,91	1311,28	21257,60	1927,67		7460,82	
24	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,13	319688,00		41559,50		41559,50		44884
				т							3324,77	
25	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,06	319688,00		19181,30		19181,30		20716

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1534,44	
26	132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,04	319688,00		12787,46		12787,46		13811
				т							1023,05	
27	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,01	319688,00		3196,86		3196,86		3453
				т							255,70	
28	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,03	339851,00		10195,51		10195,51		11011
				т							815,71	
29	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,025	353968,00		8849,13		8849,13		9557
				т							707,92	
30	136	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,67	49089,25	5561,66	180157,57	20411,16	106674,73	52674,36	251459
				$м^3$		14460,91	1311,28	53071,50	4812,33		18626,58	
31	137	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,308	319688,00		98463,90		98463,90		106341
				т							7877,09	
32	138	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,137	319688,00		43797,34		43797,34		47301

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3503,76	
33	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,098	319688,00		31329,45		31329,45		33836
				т							2506,30	
34	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,038	319688,00		12148,23		12148,23		13120
				т							971,78	
35	141	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,103	339851,00		35004,58		35004,58		37805
				т							2800,31	
36	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,055	353968,00		19468,24		19468,24		21026
				т							1557,47	
37	143	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		14,85	49089,25	5561,66	728975,30	82590,77	431640,27	213137,52	1017482
				$м^3$		14460,91	1311,28	214744,45	19472,57		75369,11	
38	144	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,62	319688,00		198206,47		198206,47		214063
				т							15856,49	
39	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,7	319688,00		223781,56		223781,56		241684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							17902,52	
40	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,27	319688,00		86315,75		86315,75		93221
				т							6905,29	
41	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,43	339851,00		146135,94		146135,94		157827
				т							11690,80	
42	148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,31	353968,00		109730,04		109730,04		118509
				т							8778,46	
			Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)					2347173,56	121077,46	1911282,09	312458,12	2872402
								314814,04	28546,71	0,00	212770,18	
			Раздел 8: БАЛКИ									
43	149	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,26	59698,25	8614,39	373711,00	53926,00	158347,50	159695,60	576079
				$м^3$		25788,74	2244,75	161437,50	14052,10		42672,50	
44	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,49	319688,00		156647,10		156647,10		169179
				т							12531,80	
45	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,25	353968,00		88491,97		88491,97		95571
				т							7079,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	153	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		4	59698,25	8614,39	238793,00	34457,60	101180,50	102041,90	368102
				$м^3$		25788,74	2244,75	103155,00	8979,00		27266,80	
47	154	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,31	319688,00		99103,32		99103,32		107032
				т							7928,28	
48	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,16	353968,00		56634,85		56634,85		61166
				т							4530,77	
49	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,002	1080957,00		2161,92		2161,92		2335
				т							172,98	
50	157	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,26	59698,25	8614,39	373711,00	53926,20	158347,40	159695,60	576079
				$м^3$		25788,74	2244,75	161437,60	14052,20		42672,60	
51	158	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,62	319688,00		198206,61		198206,61		214063
				т							15856,46	
52	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,25	353968,00		88491,97		88491,97		95571
				т							7079,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,002	1080957,00		2161,81		2161,81		2335
54	161	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	4	59698,25	8614,39	238793,00	34457,60	101180,40	102042,00	368102
55	162	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т	0,39	319688,00		124678,34		124678,34		134653
56	163	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,16	353968,00		56634,85		56634,85		61166
57	164	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,002	1080957,00		2161,81		2161,81		2335
58	185	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	17,76	59698,25	8614,39	1060241,00	152991,60	449241,40	453066,20	1634372
59	186	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм)	т	1,63	319688,00		521091,36		521091,36		562779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	187	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т	0,09	319688,00		28771,86		28771,86	2301,67	31074
61	188	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,7	353968,00		247777,68		247777,68	19822,26	267600
62	189	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02	1080957,00		21619,11		21619,11	1729,64	23349
63	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	35,2	59698,25	8614,39	2101378,38	303226,49	890388,29	897968,83	3239295
						25788,74	2244,75	907763,60	79015,14		239947,93	
64	191	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т	2,62	319688,00		837582,56		837582,56	67006,63	904589
65	192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т	0,17	319688,00		54347,02		54347,02	4347,70	58695
66	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	1,39	353968,00		492015,60		492015,60	39361,20	531377

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	194	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03	1080957,00		32428,77		32428,77	2594,32	35023
68	195	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	4,96	59698,25	8614,39	296103,40	42727,40	125463,80	126532,00	456446
69	196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т	0,46	319688,00	25788,74	147056,42	2244,75	127912,20	33810,80	158821
70	197	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т	0,024	319688,00	25788,74	7672,59	2244,75	11134,00	11764,45	8286
71	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,21	353968,00	25788,74	74333,29	2244,75	74333,29	613,71	80280
72	199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005	1080957,00	25788,74	5404,71	2244,75	5404,71	5946,72	5837
73	200	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	12	59698,25	8614,39	716378,91	103372,52	303541,53	306125,56	1104305
						25788,74	2244,75	309464,86	26936,74		81800,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	201	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		0,771579	319688,00		246664,00		246664,00		266397
				т							19733,00	
75	202	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,497515	353968,00		176104,00		176104,00		190192
				т							14088,00	
76	203	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,003402	1080957,00		3677,00		3677,00		3971
				т							294,00	
77	204	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		2	59698,25	8614,39	119396,50	17228,75	50590,25	51021,00	184051
				$м^3$		25788,74	2244,75	51577,50	4489,50		13633,50	
78	205	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,496502	319688,00		158726,00		158726,00		171424
				т							12698,00	
79	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,315588	353968,00		111708,00		111708,00		120645
				т							8937,00	
80	207	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,003402	1080957,00		3677,00		3677,00		3971
				т							294,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	208	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6	59698,25	8614,39	358189,53	51686,49	151770,78	153062,84	552153
				$м^3$		25788,74	2244,75	154732,43	13468,58		40900,17	
82	209	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		2,233604	319688,00		714057,00		714057,00		771182
				т							57125,00	
83	210	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,181152	319688,00		57912,00		57912,00		62545
				т							4633,00	
84	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		1,405123	353968,00		497369,00		497369,00		537158
				т							39789,00	
85	212	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,02041	1080957,00		22062,00		22062,00		23827
				т							1765,00	
86	214	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,316323	319688,00		101125,00		101125,00		109215
				т							8090,00	
87	215	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,024864	319688,00		7949,00		7949,00		8585
				т							636,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,210335	353968,00		74452,00		74452,00		80408
											5956,00	
89	217	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005102	1080957,00		5515,00		5515,00		5956
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					11403168,24	848000,65	8016524,37	441,00	
											2511251,53	15027574
								2538643,69	220973,06	0,00	1113152,81	
			Раздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									
90	218	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	181	11631,44	1942,13	2105291,00	351525,00	695389,00	1361030,00	3743627
						5847,38	525,08	1058376,00	95039,00		277306,00	
91	219	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	522,7964	10374,00		5423490,19		5423490,19		5857369
											433879,19	
92	220	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м^3	0,6688	78608,95	2778,91	52574,00	1858,00	30034,00	19266,00	77587
						30922,94	733,22	20681,00	490,00		5747,00	
93	221	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105569	336163,00		35488,00		35488,00		38327
											2839,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	222	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,013726	427867,00		5873,00		5873,00	470,00	6343
95	223	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м^3	14,168	78608,95	2778,91	1113732,00	39371,00	636244,00	408139,00	1643621
						30922,94	733,22	438116,00	10388,00		121750,00	
96	224	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,220155	336163,00		410171,00		410171,00	32814,00	442985
97	225	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,186921	427867,00		79977,00		79977,00	6398,00	86375
98	226	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м^3	0,462	78608,95	2778,91	36317,00	1284,00	20747,00	13309,00	53596
						30922,94	733,22	14286,00	339,00		3970,00	
99	227	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051646	336163,00		17361,00		17361,00	1389,00	18750
100	228	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004967	427867,00		2125,00		2125,00	170,00	2295
101	229	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м^3	43,659	78608,95	2778,91	3431988,00	121325,00	1960599,00	1257690,00	5064852
						30922,94	733,22	1350065,00	32012,00		375174,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	230	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,368233	336163,00		1468438,00		1468438,00	117475,00	1585913
103	231	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,438858	427867,00		187773,00		187773,00	15022,00	202795
104	233	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	599,282	10374,00		6216951,41		6216951,41	497356,09	6714308
			Итого по разделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ					20587549,60	515363,00	17190660,60	3059434,00	25538743
			ИТОГО ПО АКТУ:					2881524,00	138268,00	0,00	1891759,28	
			Временные здания и сооружения:					35778938,87	1611747,74	28183445,06	6138093,53	45270396
			Итого с временными зданиями и сооружениями:		0,01			5983744,39	419189,77	0,00	3353362,00	
			Дополнительные затраты при производстве									452704
			Итого с зимними удорожаниями:		0,0024							45723100
			Непредвиденные затраты:									109735
			Итого с непредвиденными затратами:		0,02							45832835
			Коэффициент договора									916657
			НДС:		0,95							46749492
			Итого с НДС:		0,12							44412018
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:									5329442
												49741460
												49741460

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Эксперт _____ Имашкулов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт _____ Оспанов Н.