Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»
Договор: Допсоглашение №247/2 от 23 декабря 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"	245 000 000	245 000 000				125 000 000			
2	В том числе НДС 12%	26 250 000	26 250 000				13 392 857			
3	Удержания 5%, гарантии качества	12 250 000	12 250 000				6 250 000			
4	Всего к оплате	232 750 000	232 750 000				118 750 000			
5	В том числе НДС 12%	24 937 500	24 937 500				12 723 214			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Стройка: **"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 1"**

Объект: **45-ти квартирный жилой дом. Общестроительные работы- КЖ.**

Договор: **Допсоглашение № 247/2 от 23 декабря 2023 года, к Договору № 247 от 22 августа 2023 года.**

А К Т № 4

выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 14.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: КОЛОННЫ Км1(20шт.)									
1	63	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		14	94444,93	42392,92	1322229,05	593500,73	357355,73	475940,50	1 942 023
				$м^3$		26526,61	10831,37	371372,59	151639,09		143853,50	
2	69	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		37	94444,93	42392,92	3494462,37	1568537,74	944439,72	1257843,38	5 132 490
				$м^3$		26526,61	10831,37	981484,39	400760,45		380184,46	
3	75	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		5,46	94444,93	42392,92	515669,28	231465,19	139368,58	185616,79	757 389
				$м^3$		26526,61	10831,37	144835,16	59139,14		56102,89	
			Итого по разделу 4: КОЛОННЫ Км1(20шт.)					5332360,70	2393503,66	1441164,03	1919400,67	7 831 902
								1497692,14	611538,68	0,00	580140,85	
			Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
4	107	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		46,6	38012,75	7074,04	1771394,23	329650,18	966452,65	507025,26	2 460 693
				$м^3$		10199,38	1757,07	475290,88	81879,48		182273,66	
5	110	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки. Устройство**		9,8	87702,74	6604,13	859486,99	64720,29	540286,66	245557,07	1 193 447
				$м^3$		25967,34	1567,67	254480,03	15362,94		88403,42	
			Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ					2630881,22	394370,47	1506739,31	752582,33	3 654 141
								729770,91	97242,42	0,00	270677,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									
6	115	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		2,55	49089,25	5561,66	125177,70	14182,28	74120,00	36599,32	174 719
				$м^3$		14460,91	1311,28	36875,42	3343,85		12942,03	
7	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,22	319688,00		70331,43		70331,43		75 958
				т							5626,42	
8	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		0,09	319688,00		28772,04		28772,04		31 074
				т							2301,74	
9	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**		0,05	319688,00		15984,45		15984,45		17 263
				т							1278,87	
10	119	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,01	319688,00		3196,91		3196,91		3 453
				т							255,69	
11	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**		0,07	339851,00		23789,67		23789,67		25 693
				т							1903,27	
12	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,04	353968,00		14158,61		14158,61		15 291
				т							1132,73	
13	122	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		4,015	49089,25	5561,66	197093,46	22330,47	116702,88	57625,85	275 097
				$м^3$		14460,91	1311,28	58060,75	5265,11		20377,57	
14	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,17	319688,00		54346,94		54346,94		58 695
				т							4347,78	
15	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		0,092	319688,00		29411,35		29411,35		31 764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2352,79	
16	125	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,063	319688,00		20140,49		20140,49		21 752
				т							1611,27	
17	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,02	319688,00		6393,84		6393,84		6 905
				т							511,35	
18	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,041	339851,00		13934,03		13934,03		15 049
				т							1114,65	
19	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,04	353968,00		14158,86		14158,86		15 292
				т							1132,68	
20	129	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,492	49089,25	5561,66	122330,55	13859,82	72434,03	35766,94	170 745
				$м^3$		14460,91	1311,28	36036,70	3267,86		12647,86	
21	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,22	319688,00		70331,47		70331,47		75 958
				т							5626,53	
22	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,1	319688,00		31968,83		31968,83		34 526
				т							2557,39	
23	132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,075	319688,00		23976,50		23976,50		25 895
				т							1918,23	
24	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,02	319688,00		6393,72		6393,72		6 905
				т							511,39	
25	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,068	339851,00		23109,83		23109,83		24 959
				т							1848,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,043	353968,00		15220,50		15220,50		16 438
				т							1217,61	
27	136	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		6,212	49089,25	5561,66	304942,46	34548,80	180562,24	89158,89	425 630
				$м^3$		14460,91	1311,28	89831,10	8145,55		31528,15	
28	137	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,52	319688,00		166237,75		166237,75		179 537
				т							13298,98	
29	138	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		0,23	319688,00		73528,38		73528,38		79 411
				т							5882,22	
30	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**		0,166	319688,00		53068,26		53068,26		57 314
				т							4245,37	
31	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,066	319688,00		21099,56		21099,56		22 787
				т							1687,84	
32	141	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**		0,176	339851,00		59813,65		59813,65		64 599
				т							4785,00	
33	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,094	353968,00		33272,98		33272,98		35 935
				т							2661,86	
34	143	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		25	49089,25	5561,66	1227231,14	139041,71	726667,11	358817,38	1 712 933
				$м^3$		14460,91	1311,28	361522,64	32782,11		126884,02	
35	144	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)**		1,03	319688,00		329278,48		329278,48		355 621
				т							26342,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)**		1,279	319688,00		408880,88		408880,88		441 591
				т							32710,46	
37	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,46	319688,00		147056,46		147056,46		158 821
				т							11764,57	
38	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)**		0,743	339851,00		252509,31		252509,31		272 710
				т							20200,62	
39	148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,55	353968,00		194682,34		194682,34		210 257
				т							15574,68	
			Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)					4181822,83	223963,08	3375533,78	577968,38	5 140 574
								582326,61	52804,48	0,00	380782,78	
			Раздел 8: БАЛКИ									
40	149	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		31,3	59698,25	8614,39	1868555,00	269630,00	791737,50	798478,00	2 880 396
				$м^3$		25788,74	2244,75	807187,50	70260,50		213362,50	
41	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		2,43	319688,00		776841,76		776841,76		838 989
				т							62147,52	
42	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		1,24	353968,00		438920,17		438920,17		474 034
				т							35113,73	
43	152	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,017008	1080957,00		18385,00		18385,00		19 856
				т							1471,00	
44	153	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		20	59698,25	8614,39	1193965,00	172288,00	505902,50	510209,50	1 840 509
				$м^3$		25788,74	2244,75	515775,00	44895,00		136334,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	154	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		1,58	319688,00		505107,25		505107,25		545 516
				т							40408,64	
46	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,7845	353968,00		277708,43		277708,43		299 925
				т							22216,57	
47	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0079	1080957,00		8539,60		8539,60		9 223
				т							683,26	
48	157	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		9,39	59698,25	8614,39	560566,50	80889,30	237521,10	239543,40	864 119
				$м^3$		25788,74	2244,75	242156,40	21078,30		64008,90	
49	158	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,92783	319688,00		296616,19		296616,19		320 345
				т							23729,19	
50	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,376516	353968,00		133274,57		133274,57		143 937
				т							10662,00	
51	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0019	1080957,00		2053,72		2053,72		2 218
				т							164,22	
52	161	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		6	59698,25	8614,39	358189,50	51686,40	151770,60	153063,00	552 153
				$м^3$		25788,74	2244,75	154732,50	13468,50		40900,20	
53	162	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,57	319688,00		182222,19		182222,19		196 800
				т							14577,70	
54	163	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,23	353968,00		81412,60		81412,60		87 926
				т							6513,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	164	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0019	1080957,00		2053,72		2053,72		2 218
				т							164,22	
56	185	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		26,64	59698,25	8614,39	1590361,50	229487,40	673862,10	679599,30	2 451 558
				$м^3$		25788,74	2244,75	687012,00	59800,20		181596,90	
57	186	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм)**		2,47	319688,00		789629,23		789629,23		852 800
				т							63170,29	
58	187	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,13	319688,00		41559,35		41559,35		44 884
				т							3324,63	
59	188	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		2,31	353968,00		817666,33		817666,33		883 080
				т							65413,46	
60	189	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,013575	1080957,00		14673,97		14673,97		15 848
				т							1174,00	
61	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		66,352	59698,25	8614,39	3961098,24	571581,93	1678381,92	1692671,24	6 106 071
				$м^3$		25788,74	2244,75	1711134,39	148943,53		452301,84	
62	191	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		4,96	319688,00		1585652,47		1585652,47		1 712 505
				т							126852,24	
63	192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,35	319688,00		111890,92		111890,92		120 842
				т							8951,15	
64	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		2,62	353968,00		927396,31		927396,31		1 001 588
				т							74191,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	194	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,05	1080957,00		54047,95		54047,95		58 372
				т							4323,87	
66	195	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		7,44	59698,25	8614,39	444155,10	64091,10	188195,70	189798,00	684 669
				$м^3$		25788,74	2244,75	191868,30	16701,00		50716,20	
67	196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)**		0,67	319688,00		214190,87		214190,87		231 326
				т							17135,18	
68	197	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)**		0,03	319688,00		9590,73		9590,73		10 358
				т							767,13	
69	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)**		0,31	353968,00		109730,10		109730,10		118 509
				т							8778,49	
70	199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0078	1080957,00		8431,35		8431,35		9 106
				т							674,46	
71	204	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		3,6	59698,25	8614,39	214913,70	31011,75	91062,45	91837,80	331 292
				$м^3$		25788,74	2244,75	92839,50	8081,10		24540,30	
72	208	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		18,864	59698,25	8614,39	1126148,15	162502,35	477167,44	481229,68	1 735 968
				$м^3$		25788,74	2244,75	486478,89	42345,23		128590,16	
73	213	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		3,47	59698,25	8614,39	207152,70	29891,67	87774,21	88521,38	319 328
				$м^3$		25788,74	2244,75	89486,82	7789,31		23654,07	
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					18932700,17	1663059,90	12290970,30	4924951,30	25 766 264
								4978671,30	433362,67	0,00	1908612,76	
			Раздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	232	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**		384	11631,44	1942,13	4466473,12	745777,68	1475301,21	2887488,00	7 942 280
				шт. сборных конструкций		5847,38	525,08	2245393,67	201630,70		588318,70	
75	233	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		1350,6095	10374,00		14011222,83		14011222,83		15 132 121
				м^2							1120897,76	
76	234	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		1,87	78608,95	2778,91	146998,97	5197,16	83975,95	53869,45	216 938
				м^3		30922,94	733,22	57825,86	1371,46		16069,61	
77	237	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		36,4	78608,95	2778,91	2861365,51	101152,08	1634618,33	1048579,10	4 222 740
				м^3		30922,94	733,22	1125595,11	26689,18		312795,16	
78	238	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		3,41	336163,00		1146315,60		1146315,60		1 238 021
				т							91705,50	
79	239	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,52	427867,00		222490,62		222490,62		240 290
				т							17799,44	
80	240	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		1,29	78608,95	2778,91	101405,31	3584,50	57929,94	37161,49	149 652
				м^3		30922,94	733,22	39890,88	945,86		11085,06	
81	241	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,144	336163,00		48407,54		48407,54		52 280
				т							3872,83	
82	242	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,013	427867,00		5562,27		5562,27		6 007
				т							444,98	
83	243	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		122,2357	78608,95	2778,91	9608820,31	339682,20	5489250,58	3521256,93	14 180 483
				м^3		30922,94	733,22	3779887,53	89625,93		1050405,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	244	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		12,23	336163,00		4111273,51		4111273,51		4 440 175
				т							328901,71	
85	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		1,22	427867,00		521997,45		521997,45		563 757
				т							41759,60	
86	246	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**		128,1	11631,44	1942,13	1489987,80	248787,00	492151,10	963248,30	2 649 496
				шт. сборных конструкций		5847,38	525,08	749049,70	67263,00		196259,70	
87	247	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		489,59	10374,00		5079007,00		5079007,00		5 485 327
				м^2							406320,42	
88	248	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		0,46	78608,95	2778,91	36160,35	1277,93	20657,36	13251,14	53 364
				м^3		30922,94	733,22	14224,37	337,02		3952,78	
89	249	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,073	336163,00		24539,67		24539,67		26 503
				т							1963,15	
90	250	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,009	427867,00		3850,98		3850,98		4 159
				т							308,18	
91	251	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		9,91	78608,95	2778,91	779014,97	27538,58	445029,51	285478,37	1 149 653
				м^3		30922,94	733,22	306446,19	7266,03		85159,69	
92	252	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,85	336163,00		285738,67		285738,67		308 598
				т							22859,32	
93	253	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,13	427867,00		55622,48		55622,48		60 072
				т							4449,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	254	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		0,32	78608,95	2778,91	25154,63	889,36	14370,22	9218,35	37 123
				$м^3$		30922,94	733,22	9895,06	234,81		2749,78	
95	255	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,03	336163,00		10084,61		10084,61		10 891
				т							806,84	
96	256	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,003	427867,00		1283,60		1283,60		1 386
				т							102,69	
97	257	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		0,32	78608,95	2778,91	25154,86	889,25	14370,27	9218,28	37 123
				$м^3$		30922,94	733,22	9895,34	234,63		2749,85	
98	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		3,057	336163,00		1027650,12		1027650,12		1 109 862
				т							82211,98	
99	259	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,307	427867,00		131355,27		131355,27		141 864
				т							10508,53	
100	260	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		4,15	78608,95	2778,91	326227,03	11531,97	186364,34	119549,34	481 438
				$м^3$		30922,94	733,22	128330,02	3042,63		35662,05	
101	261	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,33	336163,00		110933,98		110933,98		119 809
				т							8874,55	
102	262	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,03	427867,00		12836,06		12836,06		13 863
				т							1026,70	
103	263	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		28,35	78608,95	2778,91	2228563,40	78781,50	1273116,60	816681,60	3 288 865
				$м^3$		30922,94	733,22	876665,30	20786,50		243619,60	
104	264	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		3,38	336163,00		1136231,09		1136231,09		1 227 130
				т							90898,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	265	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	353968,00		17698,61		17698,61		19 115
			Итого по разделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ								1415,97	
								50059428,22	1565089,21	39151237,37	9765000,35	64 610 384
			Раздел 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС					9343099,03	419427,75	0,00	4785955,81	
106	266	*РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	$м^3$	50	50946,25	7149,97	2547312,55	357498,18	1324950,07	863813,54	3 684 016
						17297,28	1687,63	864863,83	84381,35		272889,89	
107	267	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,324553	354275,00		823530,96		823530,96		889 413
											65882,00	
108	268	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,025375	336163,00		2025507,93		2025507,93		2 187 549
			Итого по разделу 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС								162040,99	
								5396351,44	357498,18	4173988,96	863813,54	6 760 978
								864863,83	84381,35	0,00	500812,88	
			ИТОГО по акту									
								86533544,58	6597484,50	61939633,75	18803716,57	113 764 243
			ИТОГО ПО АКТУ:					17996423,82	1698757,35	0,00	8426982,16	
								35778938,87	1611747,74	28183445,06	6138093,53	113764243
			Временные здания и сооружения:		0,01			5983744,39	419189,77	0,00	3353362,00	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1137642
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время		0,0024							114901885
			Итого с зимними удорожаниями:									275765
			Непредвиденные затраты:		0,02							115177650
			Итого с непредвиденными затратами:									2303553
			Коэффициент договора		0,95							117481203
			НДС:		0,12							111607143
			Итого с НДС:									13392857
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:									125000000
												125000000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____ Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Эксперт_____ Иманкулов Г.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____ Оспанов Н.