Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"	456 575 351	211 575 351				106 221 768			
2	В том числе НДС 12%	48 918 788	22 668 788				11 380 904			
3	Удержания 5%, гарантии качества	22 828 768	10 578 768				5 311 088			
4	Всего к оплате	433 746 583	200 996 583				100 910 680			
5	В том числе НДС 12%	46 472 848	21 535 348				10 811 859			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»
Директор: ТОО _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 1"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.

А К Т №6
выполненных работ и затрат за май месяц 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы - КЖ										
			Раздел 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм										
1	80	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,124	547498,97	3551,75	67889,86	440,4	53055,5	13530,99	87934,55	
				ических изделий		116080,22	1254,05	14393,96	155,52		6513,7		
2	81	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,52071	1229832,66	10756,73	640386,13	5601,16	579149,44	67119,77	764106,39	
				ьных элементов		106845,65	2391,99	55635,61	1245,53		56600,49		
3	82	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		524	255,36	1,4	133808,64	733,6		92077,28	243958,72	
				болт		253,96	0,7	133075,04	366,8		18072,8		
4	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,04716	1528659		72091,52		72091,52		77858,88	
				т							5767,36		
5	84	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,02688	547498,97	3551,75	14716,78	95,44	11501,09	2933,15	19061,95	
				ических изделий		116080,22	1254,05	3120,26	33,68		1412,02		
6	85	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,06988	1229832,66	10756,73	85940,72	751,65	77722,65	9007,56	102544,14	
				ьных элементов		106845,65	2391,99	7466,34	167,11		7595,86		
7	86	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		82,4	255,36	1,4	21041,68	115,36		14479,36	38363,04	
				болт		253,96	0,7	20926,32	57,68		2842		
8	87	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,00742	1528659		11342,67		11342,67		12250,12	
				т							907,45		
9	88	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0028	547498,97	3551,75	1533,02	9,99	1198,06	305,57	1985,66	
				ических изделий		116080,22	1254,05	325,06	3,52		147,07		
10	89	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,00344	1229832,66	10756,73	4230,63	37,01	3826,1	443,38	5047,94	
				ьных элементов		106845,65	2391,99	367,52	8,25		373,93		
11	90	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		6,8	255,36	1,4	1736,48	9,44		1194,88	3165,92	
				болт		253,96	0,7	1726,96	4,72		234,56		
12	91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,00061	1528659		932,46		932,46		1007,1	
				т							74,64		
13	92	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,07357	547498,97	3551,75	40279,53	261,28	31478,16	8028,02	52172,16	
				ических изделий		116080,22	1254,05	8540,01	92,24		3864,61		
14	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,11372	1229832,66	10756,73	139856,6	1223,24	126482,85	14658,6	166876,43	
				ьных элементов		106845,65	2391,99	12150,51	272,01		12361,23		
15	94	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		235,2	255,36	1,4	60060,64	329,28		41329,36	109502,08	
				болт		253,96	0,7	59731,36	164,64		8112,08		
16	95	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,02117	1528659		32361,7		32361,7		34950,66	
				т							2588,96		
			Итого по разделу 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм					1328209,06	9607,85	1001142,2	265107,92	1 720 785,74	
								317458,95	2571,7	0	127468,76		
			Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
17	107	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		10,66832	38012,75	7074,04	405532,2	75468,1	221253,78	116075,27	563336,09	
				$м^3$		10199,38	1757,07	108810,2	18744,99		41728,62		
18	108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12		2,08937	319688		667946,57		667946,57		721382,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			до 40 мм	т							53435,7		
19	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,4235	353968		149905,52		149905,52		161898,06	
				т							11992,54		
20	110	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		2,43438	87702,74	6604,13	213501,83	16076,92	134210,52	60997,88	296459,66	
				$м^3$		25967,34	1567,67	63214,4	3816,25		21959,95		
21	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,4733	319688		151308,44		151308,44		163413,01	
				т							12104,57		
22	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,18099	353968		64064,75		64064,75		69189,84	
				т							5125,09		
23	113	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,02211	1080957		23900,01		23900,01		25812,12	
				т							1912,11		
24	114	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,05191	1505605,04	2100,2	78155,87	108,85	56112,43	20006,85	106015,67	
				т		422547,84	985,33	21934,59	51,01		7852,95		
			Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ					1754315,19	91653,87	1468702,02	197080	2 107 506,72	
								193959,19	22612,25	0	156111,53		
			Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
25	115	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,988	49089,25	5561,66	48500,22	5494,94	28717,87	14180,44	67695,06	
				$м^3$		14460,91	1311,28	14287,42	1295,58		5014,4		
26	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,08309	319688		26562,9		26562,9		28687,9	
				т							2125		
27	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,03665	319688		11716,61		11716,61		12653,93	
				т							937,32		
28	119	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,01282	319688		4098,43		4098,43		4426,23	
				т							327,8		
29	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,02584	339851		8781,79		8781,79		9484,37	
				т							702,58		
30	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,01932	353968		6838,61		6838,61		7385,72	
				т							547,11		
31	122	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,75	49089,25	5561,66	36816,96	4171,32	21800,04	10764,48	51387,96	
				$м^3$		14460,91	1311,28	10845,72	983,52		3806,52		
32	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,0667	319688		21323,18		21323,18		23029,04	
				т							1705,86		
33	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,03295	319688		10533,74		10533,74		11376,4	
				т							842,66		
34	125	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,02149	319688		6870,15		6870,15		7419,77	
				т							549,62		
35	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,00701	319688		2241,04		2241,04		2420,27	
				т							179,23		
36	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,01775	339851		6032,42		6032,42		6514,98	
				т							482,56		
37	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,01642	353968		5812,21		5812,21		6277,18	
				т							464,97		
38	129	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,9312	49089,25	5561,66	45711,96	5179,08	27066,84	13365,24	63803,4	
				$м^3$		14460,91	1311,28	13466,04	1221,12		4726,2		
39	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,08503	319688		27183,11		27183,11		29357,76	
				т							2174,65		
40	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,03943	319688		12605,31		12605,31		13613,69	
				т							1008,38		
41	132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12		0,02696	319688		8618,75		8618,75		9308,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			до 40 мм / (14мм)	т							689,54		
42	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,01199	319688		3833,04		3833,04		4139,62	
				т							306,58		
43	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,0223	339851		7578,66		7578,66		8185	
				т							606,34		
44	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,01645	353968		5822,73		5822,73		6288,54	
				т							465,81		
45	136	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,3232	49089,25	5561,66	114044,16	12920,76	67527,72	33344,16	159179,4	
				$м^3$		14460,91	1311,28	33595,56	3046,32		11791,08		
46	137	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,19513	319688		62380,71		62380,71		67371,15	
				т							4990,44		
47	138	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,08825	319688		28212,52		28212,52		30469,5	
				т							2256,98		
48	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,0622	319688		19884,61		19884,61		21475,35	
				т							1590,74		
49	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,02475	319688		7912,34		7912,34		8545,28	
				т							632,94		
50	141	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,06576	339851		22348,55		22348,55		24136,4	
				т							1787,85		
51	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,03499	353968		12385,34		12385,34		13376,18	
				т							990,84		
52	143	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		9,3776	49089,25	5561,66	460339,31	52155,1	272575,74	134593,83	642527,84	
				$м^3$		14460,91	1311,28	135608,59	12296,7		47594,7		
53	144	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)		0,39215	319688		125365,59		125365,59		135394,82	
				т							10029,23		
54	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)		0,48899	319688		156324,21		156324,21		168830,14	
				т							12505,93		
55	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,17393	319688		55603,33		55603,33		60051,62	
				т							4448,29		
56	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)		0,27515	339851		93510,01		93510,01		100990,76	
				т							7480,75		
57	148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,20289	353968		71816,54		71816,54		77561,9	
				т							5745,36		
			Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)					1537609,04	79921,2	1249884,64	206248,15	1 883 365,45	
								207803,33	18843,24	0	139508,26		
			Раздел 8: БАЛКИ										
58	149	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		7,512	59698,25	8614,39	448453,2	64711,2	190017	191634,72	691294,92	
				$м^3$		25788,74	2244,75	193725	16862,52		51207		
59	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,58988	319688		188577,54		188577,54		203663,79	
				т							15086,25		
60	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,29903	353968		105847,01		105847,01		114314,8	
				т							8467,79		
61	153	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		4,8	59698,25	8614,39	286551,6	41349,12	121416,6	122450,28	441722,04	
				$м^3$		25788,74	2244,75	123786	10774,8		32720,16		
62	154	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,3773	319688		120618,33		120618,33		130267,81	
				т							9649,48		
63	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,18779	353968		66471,62		66471,62		71789,33	
				т							5317,71		
64	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с		0,00204	1080957		2205,16		2205,16		2381,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			отверстиями	т							176,44		
65	157	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,756	59698,25	8614,39	224226,6	32355,72	95008,44	95817,36	345647,52	
				м³		25788,74	2244,75	96862,56	8431,32		25603,56		
66	158	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,37163	319688		118805,68		118805,68		128310,09	
				т							9504,41		
67	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,14691	353968		52001,42		52001,42		56161,55	
				т							4160,13		
68	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0026	1080957		2810,35		2810,35		3035,07	
				т							224,72		
69	161	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,4	59698,25	8614,39	143275,8	20674,56	60708,24	61225,2	220861,08	
				м³		25788,74	2244,75	61893	5387,4		16360,08		
70	162	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,23251	319688		74330,67		74330,67		80277,09	
				т							5946,42		
71	163	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,09559	353968		33835,79		33835,79		36542,7	
				т							2706,91		
72	164	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00104	1080957		1124,14		1124,14		1214,03	
				т							89,89		
73	185	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		10,656	59698,25	8614,39	636144,6	91794,96	269544,84	271839,72	980623,08	
				м³		25788,74	2244,75	274804,8	23920,08		72638,76		
74	186	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм)		0,98679	319688		315464,87		315464,87		340702,04	
				т							25237,17		
75	187	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,05715	319688		18270,13		18270,13		19731,69	
				т							1461,56		
76	189	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,02296	1080957		24818,74		24818,74		26804,37	
				т							1985,63		
77	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		23,4032	59698,25	8614,39	1397130,07	201604,26	591986,8	597026,82	2153689,54	
				м³		25788,74	2244,75	603539,01	52534,29		159532,65		
78	191	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		1,75173	319688		560007,06		560007,06		604807,64	
				т							44800,58		
79	192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,12253	319688		39171,41		39171,41		42305,08	
				т							3133,67		
80	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,93127	353968		329639,83		329639,83		356010,99	
				т							26371,16		
81	194	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,02335	1080957		25240,39		25240,39		27259,64	
				т							2019,25		
82	195	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,72	59698,25	8614,39	222077,55	32045,55	94097,85	94899	342334,65	
				м³		25788,74	2244,75	95934,15	8350,5		25358,1		
83	196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)		0,34346	319688		109799,99		109799,99		118583,94	
				т							8783,95		
84	197	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)		0,02316	319688		7404,05		7404,05		7996,28	
				т							592,23		
85	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,16084	353968		56932,22		56932,22		61486,84	
				т							4554,62		
86	199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00386	1080957		4172,44		4172,44		4506,21	
				т							333,77		
87	200	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		0,208	59698,25	8614,39	12417,23	1791,79	5261,39	5306,18	19141,28	
				м³		25788,74	2244,75	5364,06	466,9		1417,87		
88	204	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,2	59698,25	8614,39	71637,9	10337,25	30354,15	30612,6	110430,6	
				м³		25788,74	2244,75	30946,5	2693,7		8180,1		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	208	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		5,32	59698,25	8614,39	317594,71	45828,68	134570,09	135715,72	489575,25	
				м³		25788,74	2244,75	137196,09	11942,14		36264,82		
90	213	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		0,745	59698,25	8614,39	44475,15	6417,66	18844,9	19005,31	68558,93	
				м³		25788,74	2244,75	19212,59	1672,34		5078,47		
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					6661533,25	548910,75	3869359,14	1625532,91	8 302 031,47	
								1643263,76	143035,99	0	614965,31		
			Раздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
91	234	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,4026	78608,95	2778,91	31648,01	1118,92	18079,53	11597,78	46 705,48	
				м³		30922,94	733,22	12449,57	295,27		3459,69		
92	235	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,21114	336163		70977,31		70977,31	5678,06	76 655,37	
				т									
93	236	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02745	427867		11744,99		11744,99	939,46	12 684,45	
				т									
94	237	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		10,136	78608,95	2778,91	796780,24	28166,96	455178,33	291988,95	1 175 870,61	
				м³		30922,94	733,22	313434,95	7431,91		87101,42		
95	238	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,73531	336163		247183,97		247183,97	19774,77	266 958,74	
				т									
96	239	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,11384	427867		48708,33		48708,33	3896,71	52 605,04	
				т									
97	240	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,279	78608,95	2778,91	21931,85	775,25	12529,03	8037,25	32 366,57	
				м³		30922,94	733,22	8627,56	204,57		2397,47		
98	241	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03129	336163		10518,56		10518,56	841,53	11 360,09	
				т									
99	242	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00343	427867		1467,58		1467,58	117,41	1 584,99	
				т									
100	243	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		26,20015	78608,95	2778,91	2059566,34	72807,9	1176572,71	754750,53	3 039 462,09	
				м³		30922,94	733,22	810185,73	19210,53		225145,22		
101	244	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,162147	336163		726833,83		726833,83	58146,68	784 980,51	
				т									
102	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,26772	427867		114548,49		114548,49	9163,84	123 712,33	
				т									
103	246	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м², Установка с опиранием на две стороны		27,45	11631,44	1942,13	319283,1	53311,5	105460,95	206410,35	567 749,10	
				ых конструкций		5847,38	525,08	160510,65	14413,5		42055,65		
104	247	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		104,9129	10374		1088366,5		1088366,5	87069,29	1 175 435,79	
				м²									
105	248	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,1566	78608,95	2778,91	12310,24	435,05	7032,48	4511,15	18 167,05	
				м³		30922,94	733,22	4842,47	114,73		1345,66		
106	249	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02443	336163		8212,39		8212,39	656,98	8 869,37	
				т									
107	250	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00354	427867		1514,72		1514,72	121,22	1 635,94	
				т									
108	251	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		2,129	78608,95	2778,91	167358,51	5916,21	95607,25	61330,32	246 983,98	
				м³		30922,94	733,22	65834,91	1560,99		18295,15		
109	252	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,18508	336163		62217,07		62217,07	4977,41	67 194,48	
				т									
110	253	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02846	427867		12177,04		12177,04	974,14	13 151,18	
				т									
111	254	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,071	78608,95	2778,91	5581,18	197,33	3188,39	2045,32	8 236,61	
				м³		30922,94	733,22	2195,47	52,1		610,11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	255	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01082	336163		3637,18		3637,18		3 928,18	
				т							291		
113	256	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00098	427867		419,31		419,31		452,85	
				т							33,54		
114	257	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		21,6695	78608,95	2778,91	1703416,57	60217,87	973114,36	624235,86	2 513 864,51	
				$м^3$		30922,94	733,22	670084,83	15888,68		186212,08		
115	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,65562	336163		220395,15		220395,15		238 026,76	
				т							17631,61		
116	259	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06593	427867		28209,29		28209,29		30 466,06	
				т							2256,77		
117	260	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,895	78608,95	2778,91	70354,99	2487,01	40191,83	25782,33	103 828,29	
				$м^3$		30922,94	733,22	27675,99	656,18		7690,97		
118	261	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07228	336163		24297,9		24297,9		26 241,70	
				т							1943,8		
119	262	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01112	427867		4757,9		4757,9		5 138,46	
				т							380,56		
120	263	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		6,075	78608,95	2778,91	477549,3	16881,75	272810,7	175003,2	704 756,70	
				$м^3$		30922,94	733,22	187856,85	4454,25		52204,2		
121	264	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,7265	336163		244222,45		244222,45		263 760,23	
				т							19537,78		
122	265	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011	353968		3893,69		3893,69		4 205,20	
				т							311,51		
			Итого по разделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ					8600083,98	242315,75	6094069,21	2165693,04	11 627 038,71	
								2263698,98	64282,71	0	861261,69		
			Раздел 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС										
123	266	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5		30,08	50946,25	7149,97	1532463,23	215070,9	797089,96	519670,23	2216304,02	
				$м^3$		17297,28	1687,63	520302,08	50763,82		164170,56		
			Итого по разделу 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС					1532463,23	215070,9	797089,96	519670,23	2 216 304,02	
								520302,08	50763,82	0	164170,56		
			Раздел 11: ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2										
124	269	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРОВ К1,К2		0,9426	128213,13	37516,06	120853,85	35362,49	24239,77	51771,22	186435,13	
				т конструкций		64981,07	14618,89	61251,26	13779,73		13810,06		
125	270	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры		0,9803	1083405		1062061,88		1062061,88		1147026,9	
				т							84965,02		
126	271	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1		1,02971	77818,6	26796,99	80130,49	27593,05	20546,71	28451,39	117268,56	
				т конструкций		31067,61	8976,75	31990,73	9243,35		8686,68		
127	272	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1,0709	1032818		1106044,82		1106044,82		1194528,46	
				т							88483,64		
128	273	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,2971	5081,41	693,69	6591,05	899,83	488,75	3591,76	10997,4	
				т		4010,78	2,32	5202,47	2,94		814,59		
129	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка		0,21059	1229832,66	10756,73	258990,41	2265,29	234224,55	27145,15	309026,46	
				ьных элементов		106845,65	2391,99	22500,57	503,66		22890,9		
130	275	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		86	255,36	1,4	21961	120,66		15112	40039	
				болт		253,96	0,7	21840,67	60,33		2966		
131	276	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0289	1528659		44178,11		44178,11		47712,27	
				т							3534,16		
132	277	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		12	33		396		396		427,67	
				шт.							31,67		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	278	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Монолитная плита МП1, МП2, МП3 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(В15)		3,22	78608,95	2778,91	253120,67	8948	144601	92759	373550	
				м³		30922,94	733,22	99572	2361		27670,33		
134	279	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3552	331233		117654		117654		127066,33	
				т							9412,33		
135	280	1107-0518-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовомуоснованию		121,2	2434,18	85,13	295022,67	10318	5362	335347	680799,67	
				м ступеней		2304,81	40,01	279343	4849,33		50430		
136	281	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		121,2	3100		375720		375720		405777,67	
				м							30057,67		
137	282	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00868	1206833,84	2100,2	10475,17	18,32	9382,87	985,34	12377,54	
				т		123776,64	985,33	1074,31	8,66		917,03		
			Итого по разделу 11: ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2					4833987,12	91435,64	4177924,13	607656,86	4 653 033,06	
								564628,34	33442,33	0	435332,41		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Отопления										
1	12	1116-0501-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		2900	840,75	2,26	2438175	6554	42978	2341170	5161681	
				м трубопровода		823,67	0,11	2388643	319		382336		
2	13	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		2900	239		693100		693100		748548	
				м							55448		
3	14	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2900	148,07	1,62	429403	4698	5916	410408	907004	
				м трубопровода		144,41	0	418789	0		67193		
4	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		2900	717,57	116,79	2080953	338691	266510	1249523	3596928	
				м трубопровода		508,88	58,06	1475752	168374		266452		
5	16	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм		3190	272		867680		867680		937094	
				м							69414		
6	17	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		380	40		15200		15200		16416	
				шт.							1216		
7	18	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /Гильзы/		51	1265		64515		64515		69676	
				м							5161		
			Итого по разделу 1: Отопления					6589026	349943	1955899	4001101	11 437 347,00	
								4283184	168693	0	847220		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Холодная водоснабжения										
1	26	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		18	3382,66	69,48	60888	1251	36529	23084	90690	
				м трубопровода		1283,8	24,83	23108	447		6718		
2	27	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	5134,93	59,01	51349	590	40897	9913	66163	
				м трубопровода		986,23	25,28	9862	253		4901		
3	28	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		35	3153,19	29,73	110362	1040	785	106388	234090	
				м трубопровода		3101,03	0,66	108536	23		17340		
4	29	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	2846,16	25,02	113846	1001	602	110016	241771	
				м трубопровода		2806,08	0,44	112243	18		17909		
5	30	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		85	2606,55	21,07	221557	1791	1170	214247	470668	
				м трубопровода		2571,71	0,28	218595	24		34864		
6	31	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	2413,97	17,42	120698	872	706	116747	256441	
				м трубопровода		2382,43	0,17	119121	9		18996		
7	32	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		210	1087,92	116,79	228463	24526	97073	90483	344461	
				м трубопровода		508,88	58,06	106865	12193		25515		
8	33	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019		38,5	438		16863		16863		18212	
				м							1349		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	34	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	44	379		16676		16676	1334	18010	
10	35	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	93,5	330		30855		30855	2468	33323	
11	36	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55	247		13585		13585	1087	14672	
12	37	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,65	509		17637		17637	1411	19048	
13	38	241-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,36	211		8305,36		8305,36	663,95	8969,31	
14	39	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	125		10519		10519	842	11361	
15	40	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм**	м	49,5	142		7029		7029	562	7591	
16	41	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	9	1501		13509		13509	1081	14590	
17	42	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	15	461		6915		6915	553	7468	
18	43	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	6	497		2982		2982	239	3221	
19	44	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	1	1560		1560		1560	125	1685	
20	45	241-209-0103 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	1565		3130		3130	250	3380	
21	46	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x32x50 мм**	шт.	18	2034		36612		36612	2929	39541	
22	47	241-210-0607 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x32 мм**	шт.	1	3929		3929		3929	314	4243	
23	48	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм**	шт.	2	1108		2216		2216	177	2393	
24	49	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	12	1354		16248		16248	1300	17548	
25	50	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	19	1299		24681		24681	1974	26655	
26	51	241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	20	1299		25980		25980	2078	28058	
27	52	241-211-0501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	9	1299		11691		11691	935	12626	
			Итого по разделу 1: Холодная водоснабжения					1178085,36	31071	448684,36	670878	1 996 878,31	
								698330	12967	0	147914,95		
			Раздел 2: Горячее водоснабжение										
28	87	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	440	2413,97	17,42	1062147	7665	6213	1027378	2256685	
						2382,43	0,17	1048269	75		167160		
29	88	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	440	279		122760		122760	9821	132581	
30	89	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной		90	40		3600		3600		3888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			подугольм 90° диаметром 20 мм	шт.							288		
31	90	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	315	24		7560		7560	605	8165	
32	91	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	663	148,07	1,62	98170	1074	1353	93828	207360	
						144,41	0	95744	0		15362		
33	92	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,663	102045,34	0	67656	0	1287	65705	144030	
						100103,64	0	66369	0		10669		
34	93	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210	1087,92	116,79	228463	24526	97073	90483	344461	
						508,88	58,06	106865	12193		25515		
35	94	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 9 мм диаметром 22 мм	м	440	272		119680		119680	9574	129254	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение					1710036	33265	359526	1277394	3 226 424,00	
								1317247	12268	0	238994		
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ										
36	95	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	400	1397,25	2,09	558900	836	5508	541812	1188768	
						1381,39	0,78	552556	312		88056		
37	96	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	390	1361,24	5,07	530884	1977	12308	506949	1120860	
						1324,61	1,79	516598	698		83027		
38	97	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	399,2	339		135329		135329	10826	146155	
39	98	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	389,22	1934		752751		752751	60220	812971	
40	116	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	36	397		14292		14292	1143	15435	
41	117	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	812		29232		29232	2339	31571	
42	118	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	12	176		2112		2112	169	2281	
43	119	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	107		1605		1605	128	1733	
44	120	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	355		4970		4970	398	5368	
45	121	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	120	124		14880		14880	1190	16070	
46	122	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	428		25680		25680	2054	27734	
47	123	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	14	166		2324		2324	186	2510	
48	124	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	12	483		5796		5796	464	6260	
49	125	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	25	596		14900		14900	1192	16092	
50	126	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	120	144		17280		17280	1382	18662	
51	127	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	60	359		21540		21540	1723	23263	
52	128	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	60	483		28980		28980	2318	31298	
53	129	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего		390	152,19	1,62	59354	632	2402	55193	123712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		144,41	0	56320	0		9165		
54	130	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		400	148,07	1,62	59228	648	816	56608	125104	
				м трубопровода		144,41	0	57764	0		9268		
55	131	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,728	31819,25	1752,98	54984	3029	35496	15708	76347	
				$м^3$		9524,42	464,86	16458	803		5655		
56	132	1126-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из		1,195	54201,11	2389,63	64770	2855	9603	40833	114051	
				$м^3$ изоляции		43775,73	1184,38	52312	1415		8448		
57	133	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,2906	24294		31354		31354		33862	
				$м^3$							2508		
58	134	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		2	3281		6562		6562		7087	
				шт.							525		
59	135	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		252	524		132048		132048		142612	
				м							10564		
60	136	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		113,5	708		80358		80358		86787	
				кг							6429		
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ					2650113	9977	1388126	1217103	4 176 593,00	
								1252008	3228	0	309377		
								45 893 698,23	1 766 591,96	28 626 901,66	14 947 794,11	53 347 307,48	
			ИТОГО по смете:					15 500 205,63	560 900,04	0,00	4 867 329,47	0,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестройтельные работы - АР										
			Раздел 5: Проемы										
1	150	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		35,94513	4810,76	273,33	172923,34	9824,88	103822,53	57992,36	249389,05	
				$м^2$		1649,07	143,55	59275,93	5160,13		18473,35		
2	151	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		7,614	6388,97	276,58	48645,47	2106,07	29437,98	16375,27	70222,23	
				$м^2$		2246,09	143,55	17101,89	1093,22		5201,49		
3	152	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		36,1665	54824		1982792,29		1982792,29		2141415,88	
				$м^2$							158623,59		
4	153	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		109,6416	3121,96	3,92	342296,77	429,58	122654,96	197291,43	582755,35	
				$м^2$		1999,35	0	219211,76	0		43167,15		
5	154	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		109,6416	40724		4465044,65		4465044,65		4822248,41	
				$м^2$							357203,76		
6	155	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		7,39263	32889		243136,17		243136,17		262587,12	
				$м^2$							19450,95		
7	159	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		115,8832	7953,94	284,93	921727,81	33018,44	587350,54	286681,2	1305082,37	
				$м^2$		2600,54	148,22	301358,83	17176,15		96673,36		
8	160	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотно-откидная створка ГОСТ		54,8208	50566		2772068,46		2772068,46		2993833,73	
				$м^2$							221765,27		
			Итого по разделу 5: Проемы					10948634,96	45378,97	10306307,58	558340,26	12427534,14	
								596948,41	23429,5	0	920558,92		
			Раздел 6: Полы										
9	183	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		372,81	581,14	50,61	216654,6	18868,2		194942,4	444523,8	
				ной поверхности		530,53	25,75	197787	9600		32926,8		
10	184	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		11,519829	66216		762796,8		762796,8		823820,4	
				$м^3$							61023,6		
11	185	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		372,81	3706,08	114,15	1381663,8	42556,8	908668,2	411925,2	1937076	
				ной поверхности		1154,58	20,87	430438,8	7780,8		143487		
12	186	1111-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Стяжки легкобетонные толщиной 20/40 мм. Устройство		372,81	1569,18	42,39	585006	15803,4	286168,8	274537,2	928308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		759,19	24,21	283033,8	9025,8		68764,8		
13	187	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		372,81	824,87	28,72	307519,8	10707	285740,4	16019,4	349423,2	
				$м^2$ стяжки		29,7	16,01	11072,4	5968,8		2884		
14	190	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		28,938	581,14	50,61	16816,8	1464,6		15131,4	34504,2	
				ной поверхности		530,53	25,75	15352,2	745,2		2556		
15	191	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		0,894184	66216		59209,2		59209,2	4737	63946,2	
				$м^3$									
16	192	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		28,938	3706,08	114,15	107246,4	3303,6	70531,8	31974	150358,2	
				ной поверхности		1154,58	20,87	33411	604,2		11137,8		
17	193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство		28,938	1076,78	42,31	31159,8	1224,6	12870,6	16699,8	51688,2	
				$м^2$ стяжки		589,7	24,21	17064,6	700,8		3828,6		
18	194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		28,938	501,51	28,72	14512,8	831	12837,6	1228,8	17001	
				$м^2$ стяжки		29,17	16,01	844,2	463,2		1259,4		
19	198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1491,192	1076,78	42,31	1605685,8	63092,4	663237,6	860536,8	2663522,4	
				$м^2$ стяжки		589,7	24,21	879355,8	36102		197299,8		
20	199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1491,192	250,76	14,36	373931,4	21413,4	330761,4	31672,8	438052,8	
				$м^2$ стяжки		14,59	8,01	21756,6	11944,2		32448,6		
21	202	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		115,752	3706,08	114,15	428986,2	13213,2	282128,4	127896,6	601433,4	
				ной поверхности		1154,58	20,87	133645,2	2415,6		44550,6		
22	206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		152,22	1076,78	42,31	163907,4	6440,4	67702,8	87843	271890,6	
				$м^2$ стяжки		589,7	24,21	89764,2	3685,2		20140,2		
23	207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		152,22	250,76	14,36	38170,8	2185,8	33763,8	3233,4	44716,8	
				$м^2$ стяжки		14,59	8,01	2220,6	1219,2		3312,6		
24	211	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,334	1076,78	42,31	8973,6	352,2	3706,8	4809,6	14886	
				$м^2$ стяжки		589,7	24,21	4914,6	201,6		1102,8		
25	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		135,834	1076,78	42,31	146263,2	5747,4	60414,6	78387	242622,6	
				$м^2$ стяжки		589,7	24,21	80101,2	3288,6		17972,4		
								6248504,4	207204	3840538,8	2156837,4	9077773,8	
			Итого по разделу 6: Полы					2200762,2	93745,2	0	672432		
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
26	219	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		1033,968	646,67	3,49	668636	3608,4	20110,8	517666,4	1281210,4	
				ной поверхности		623,73	2,1	644916,8	2171,2		94908		
27	220	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ)		1033,968	1330,66	6,62	1375860	6845,2	434659,6	749647,6	2295543,6	
				ной поверхности		903,66	2,61	934355,6	2698,8		170036		
28	221	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ БАЛКОН)		101,48	1330,66	6,62	135035,2	671,6	42660	73575,2	225298,8	
				ной поверхности		903,66	2,61	91703,6	264,8		16688,4		
29	224	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		3004,992	2078,18	129,42	6244914,4	388906	952222	4176908,8	11255558,4	
				ной поверхности		1631,88	105,61	4903786,4	317357,2		833735,2		
30	225	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		3807,264	956,91	6,62	3643208,8	25204	1600497,6	1621970,8	5686377,2	
				ной поверхности		529,91	2,61	2017507,2	9936,8		421197,6		
31	227	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		335,7	1801,91	122,44	604901,2	41103,2	107084,8	392608	1077308,4	
				ной поверхности		1360,48	101,42	456713,2	34046,8		79799,2		
								12672555,6	466338,4	3157234,8	7532376,8	21821296,8	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					9048982,8	366475,6	0	1616364,4		
								29869694,96	718921,37	17 304 081,18	10247554,46	43326605	
			ИТОГО по акту					11846693,41	483650,3	0	3209355,32		
												96 673 912	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								966 739	
			Временные здания и сооружения:	Тенге	0,01							97 640 651	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			время	Тенге								
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								234 338
			Непредвиденные затраты:	Тенге								97 874 989
			Итого с непредвиденными затратами:	Тенге								1 957 500
			Коэффициент договора	Тенге								99 832 489
			НДС:	Тенге								94 840 865
			Итого с НДС:	Тенге								11 380 904
												106 221 768

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____Исабеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Эксперт_____Иманкулов Г. Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____Оспанов Н.