Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №247/4 от 07.06.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в жилом массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок 3, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в жилом массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок 3, пятно 1"	728 547 832	483 547 832				106 130 579			
2	В том числе НДС 12%	78 058 696	51 808 696				11 371 133			
3	Удержания 5%, гарантии качества	36 427 392	24 177 392				5 306 529			
4	Всего к оплате	692 120 440	459 370 440				100 824 050			
5	В том числе НДС 12%	74 155 761	49 218 261				10 802 577			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в жилом массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок 3, пятно 1"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №247/4 от 07.06.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.

А К Т №9

выполненных работ и затрат за август месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы - КЖ									
			Раздел 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм									
1	80	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,929998	547498,97	3551,75	509172,60	3303,00	397915,20	101482,20	659507,40
				т металличес		116080,22	1254,05	107954,40	1166,40		48852,60	
2	81	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		3,905296	1229832,66	10756,73	4802860,80	42008,40	4343589,00	503394,60	5730756,00
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	417264,00	9341,40		424500,60	
3	82	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		3930	255,36	1,40	1003564,80	5502,00		690579,60	1829690,40
				болт		253,96	0,70	998062,80	2751,00		135546,00	
4	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,3537	1528659,00		540686,40		540686,40		583941,60
				т							43255,20	
5	84	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,201609	547498,97	3551,75	110380,80	715,80	86262,00	21999,60	142971,00
				т металличес		116080,22	1254,05	23403,00	252,60		10590,60	
6	85	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,524121	1229832,66	10756,73	644581,20	5637,60	582943,20	67559,40	769111,80
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	55999,80	1253,40		56971,20	
7	86	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		618	255,36	1,40	157812,60	865,20		108595,20	287722,80
				болт		253,96	0,70	156947,40	432,60		21315,00	
8	87	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,05562	1528659,00		85024,20		85024,20		91826,40
				т							6802,20	

9	88	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02103	547498,97	3551,75	11514,00	75,00	8998,20	2295,00	14913,60
				т металличес		116080,22	1254,05	2441,40	26,40		1104,60	
10	89	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,025766	1229832,66	10756,73	31688,40	277,20	28658,40	3321,00	37810,20
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	2752,80	61,80		2800,80	
11	90	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		51	255,36	1,40	13023,60	70,80		8961,60	23744,40
				болт		253,96	0,70	12952,20	35,40		1759,20	
12	91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00459	1528659,00		7016,40		7016,40		7578,00
				т							561,60	
13	92	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,551779	547498,97	3551,75	302098,80	1959,60	236088,00	60210,60	391294,20
				т металличес		116080,22	1254,05	64050,60	691,80		28984,80	
14	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,85287	1229832,66	10756,73	1048887,60	9174,00	948588,00	109935,60	1251529,20
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	91125,60	2040,00		92706,00	
15	94	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1764	255,36	1,40	450454,80	2469,60		309970,20	821265,60
				болт		253,96	0,70	447985,20	1234,80		60840,60	
16	95	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,15876	1528659,00		242689,80		242689,80		262105,20
				т							19415,40	
			Итого по разделу 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм					9961456,80	72058,20	7508458,80	1988304,60	12905767,8
								2380939,20	19287,60	0,00	956006,40	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1:					9961456,80	72058,20	7508458,80	1988304,60	12905767,8
								2380939,20	19287,60	0,00	956006,40	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Общесроительные работы - АР									
			Раздел 1: Подземная часть									
1	2	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		3,78	5787,98	73,90	21879,00	279,00	6240,00	10689,00	35173,00
				м^2		4063,20	34,92	15359,00	132,00		2605,00	
2	3	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		3,78	34539,00		130557,00		130557,00		141002,00
				м^2							10445,00	
3	4	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Решетки Р-1(8шт)		0,07046	102755,41	3784,10	7240,00	266,00	591,00	4445,00	12620,00
				т конструкций		90579,22	839,35	6382,00	59,00		935,00	

4	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,06188	495467,00		30659,00		30659,00		33112,00
				т							2453,00	
5	6	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2,86	2643,00		7559,00		7559,00		8164,00
				$м^2$							605,00	
6	7	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,04334	141,81	3,23	290,00	7,00	127,00	108,00	430,00
				$м^2$		76,28	0,46	156,00	1,00		32,00	
7	8	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,04334	249,49	4,76	510,00	10,00	318,00	127,00	688,00
				$м^2$		89,17	0,91	182,00	2,00		51,00	
			Итого по разделу 1: Подземная часть					198694,00	562,00	176051,00	15369,00	231189,00
								22079,00	194,00	0,00	17126,00	
			Раздел 5: Проемы									
8	156	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		209,2	3522,98	7,83	737007,00	1638,00	656321,00	71902,00	873621,00
				м		377,86	4,03	79048,00	843,00		64712,00	
9	157	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		209,2	1331,00		278445,00		278445,00		300721,00
				м							22276,00	
10	158	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		56,05	4920,24	21,56	275779,00	1208,00	168674,00	97749,00	403410,00
				$м^2$ покрытия		1889,34	6,27	105898,00	351,00		29882,00	
11	162	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		80	3522,98	7,83	281838,00	626,00	250983,00	27496,00	334080,00
				м		377,86	4,03	30229,00	322,00		24746,00	
12	163	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		80	1597,00		127760,00		127760,00		137981,00
				м							10221,00	
13	164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		20	4920,24	21,56	98405,00	431,00	60187,00	34879,00	143947,00
				$м^2$ покрытия		1889,34	6,27	37787,00	125,00		10663,00	
14	165	1120-0301-0209 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 330х380 мм. Установка		19	6049,46	87,31	114940,00	1658,00	69386,00	43463,00	171075,00
				решетка		2310,27	23,92	43895,00	454,00		12672,00	
15	166	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		11,49	5235,75	78,13	60159,00	897,00	15828,00	30264,00	97657,00
				$м^2$		3780,04	37,20	43433,00	427,00		7234,00	

16	167	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		5,67	5787,98	73,90	32818,00	419,00	9360,00	16033,00	52759,00
				м^2		4063,20	34,92	23038,00	198,00		3908,00	
17	168	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		10,85	70933,00		769623,00		769623,00		831193,00
				м^2							61570,00	
18	169	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		5,67	55871,00		316789,00		316789,00		342132,00
				м^2							25343,00	
19	170	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		7	3949,00		27643,00		27643,00		29854,00
				шт.							2211,00	
20	171	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		7	3506,00		24542,00		24542,00		26505,00
				пара							1963,00	
21	172	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		94,5	5787,98	73,90	546964,00	6984,00	156008,00	267218,00	879316,00
				м^2		4063,20	34,92	383972,00	3300,00		65134,00	
22	173	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		94,5	55871,00		5279810,00		5279810,00		5702195,00
				м^2							422385,00	
23	174	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		45	3949,00		177705,00		177705,00		191921,00
				шт.							14216,00	
24	175	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		45	3506,00		157770,00		157770,00		170392,00
				пара							12622,00	
25	176	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		490,56	3201,22	128,22	1570390,00	62900,00	541191,00	896155,00	2663868,00
				м^2		1969,79	59,99	966300,00	29429,00		197323,00	
26	177	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		7,56	12455,00		94160,00		94160,00		101693,00
				м^2							7533,00	
27	178	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		113,4	17176,00		1947758,00		1947758,00		2103579,00
				м^2							155821,00	

28	179	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		226,8	11755,00		2666034,00		2666034,00		2879317,00
				$м^2$							213283,00	
29	180	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		142,8	14911,00		2129291,00		2129291,00		2299634,00
				$м^2$							170343,00	
30	181	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		120	3949,00		473880,00		473880,00		511790,00
				шт.							37910,00	
31	182	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		301	3506,00		1055306,00		1055306,00		1139730,00
				пара							84424,00	
			Итого по разделу 5: Проемы					19244816,0	76761,00	17454454,0	1485159,00	22388370,0
								1713600,00	35449,00	0,00	1658395,00	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
32	222	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		2584,92	1277,85	7,97	3303140,00	20602,00	677973,00	2091976,00	5826720,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1007,60	4,03	2604565,00	10417,00		431604,00	
33	223	1115-0402-0402 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (ПОТОЛОК БАЛКОНА)		253,7	1354,53	5,08	343644,00	1289,00	292952,00	40031,00	414370,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		194,73	2,51	49403,00	637,00		30695,00	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					3646784,00	21891,00	970925,00	2132007,00	6241090,00
								2653968,00	11054,00	0,00	462299,00	
			Раздел 10: Разные работы									
34	292	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,353384	40544,38	15774,63	14328,00	5575,00	1575,00	6319,00	22299,00
				т конструкций		20313,44	5602,59	7178,00	1980,00		1652,00	

35	293	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,351731	435742,00		153264,00		153264,00		165525,00
				т							12261,00	
36	294	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,001654	377881,00		625,00		625,00		675,00
				т							50,00	
37	295	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,466934	99758,10	42656,03	46580,00	19917,00	7630,00	16459,00	68082,00
				т конструкций		40761,49	10323,24	19033,00	4820,00		5043,00	
38	296	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		0,37674	652439,00		245800,00		245800,00		265464,00
				т							19664,00	
39	297	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		0,01386	584143,00		8096,00		8096,00		8744,00
				т							648,00	
40	298	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,076334	377881,00		28845,00		28845,00		31153,00
				т							2308,00	
41	299	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,177558	90997,42	34241,43	16157,00	6079,00	1515,00	7441,00	25486,00
				т конструкций		48222,72	12510,84	8562,00	2221,00		1888,00	
42	300	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,177558	430125,00		76372,00		76372,00		82482,00
				т							6110,00	
43	301	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,279648	51152,57	14528,94	14305,00	4063,00	2278,00	6492,00	22461,00
				т конструкций		28477,49	5169,26	7964,00	1446,00		1664,00	
44	302	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,279648	430125,00		120284,00		120284,00		129907,00
				т							9623,00	
45	303	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,068429	1206833,84	2100,20	82582,00	143,00	73969,00	7769,00	97579,00

				т		123776,64	985,33	8470,00	67,00		7228,00	
46	304	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,048219	141,81	3,23	5254,00	120,00	2308,00	1962,00	7793,00
				$м^2$		76,28	0,46	2826,00	17,00		577,00	
47	305	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		37,048219	249,49	4,76	9243,00	177,00	5763,00	2303,00	12470,00
				$м^2$		89,17	0,91	3304,00	34,00		924,00	
48	306	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		42,2	5140,71	32,05	216938,00	1353,00	165480,00	46634,00	284658,00
				$м^2$ кровли		1187,33	13,83	50105,00	584,00		21086,00	
49	307	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		36,6	4151,27	10,95	151936,00	400,00	69645,00	65594,00	234933,00
				$м^2$		2237,46	2,77	81891,00	101,00		17403,00	
50	308	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг		36,6	3070,00		112362,00		112362,00		121351,00
				$м^2$							8989,00	
51	309	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		108,65	967,11	324,44	105077,00	35251,00	62113,00	20429,00	135546,00
				$м^2$ основания		70,99	103,11	7713,00	11203,00		10040,00	
52	310	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		108,65	-134,06	-38,15	-14566,00	-4145,00	-10182,00	-1746,00	-17617,00
				$м^2$		-2,20	-12,68	-239,00	-1378,00		-1305,00	
53	312	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,5	24091,91	2563,60	132506,00	14100,00	99269,00	20808,00	165579,00
				$м^3$		3479,33	678,12	19136,00	3730,00		12265,00	
54	313	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0432	36025,03	1438,36	1556,00	62,00	77,00	1312,00	3097,00
				т		32810,67	563,99	1417,00	24,00		229,00	
55	314	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0432	353832,00		15286,00		15286,00		16509,00
				т							1223,00	
56	315	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,35	4058,66	27,41	13597,00	92,00	11880,00	1525,00	16332,00
				$м^2$		484,84	4,64	1624,00	16,00		1210,00	
57	316	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,5	24091,91	2563,60	84322,00	8972,00	63171,00	13241,00	105368,00
				$м^3$		3479,33	678,12	12178,00	2373,00		7805,00	
58	317	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0288	36025,03	1438,36	1038,00	41,00	51,00	875,00	2066,00
				т		32810,67	563,99	945,00	16,00		153,00	

59	318	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0288	353832,00		10190,00		10190,00		11005,00
				т							815,00	
60	319	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,65	4058,66	27,41	14814,00	100,00	12944,00	1662,00	17794,00
				$м^2$ поверхности		484,84	4,64	1770,00	17,00		1318,00	
61	320	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		2,5	24091,91	2563,60	60230,00	6409,00	45122,00	9458,00	75263,00
				$м^3$		3479,33	678,12	8698,00	1695,00		5575,00	
62	321	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм		0,020448	36025,03	1438,36	737,00	30,00	36,00	621,00	1467,00
				т		32810,67	563,99	671,00	12,00		109,00	
63	322	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,020448	353832,00		7235,00		7235,00		7814,00
				т							579,00	
64	323	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,35	4058,66	27,41	13597,00	92,00	11880,00	1525,00	16332,00
				$м^2$ поверхности		484,84	4,64	1624,00	16,00		1210,00	
65	324	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка		12,7	24096,20	131,76	306022,00	1674,00	292498,00	14864,00	346557,00
				м ограждения		933,12	58,71	11851,00	746,00		25671,00	
			Итого по разделу 10: Разные работы					2054612,00	100505,00	1697381,00	245547,00	2484174,00
								256721,00	29740,00	0,00	184015,00	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2:					42047880,0	415473,00	35087062,0	5754357,00	44250590,8
								6545335,00	173515,00	0,00	3824195,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Отопление и вентиляция									
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	205,6	1187,10	22,83	244068	4693	--	236508	519021

2	7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны. Установка	комплект	165	328,31	--	54171	--	4123	49046	111474
3	8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	165	320,00	--	52800	--	52800	--	57024
4	9	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	6,6	7391,00	--	48781	--	48781	--	52683
5	10	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	45	19631,96	46,47	883438	2091	627160	250108	1224229
6	11	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	1081,00	--	48645	--	48645	--	52537
7	19	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	45	18121,67	701,90	815475	31585	2904	781092	1724293
8	20	513-104-0601 513-104-0601 СпрСЦ 01.2023	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	15	334301,00	--	5014515	--		--	5014515
						--	--	--	--	5014515	--	
9	21	513-104-0602 513-104-0602 СпрСЦ 01.2023	Котел газовый настенный модели ECO 18 TURBO с тепловой мощностью 19,8 кВт	комплект	30	343337,00	--	10300110	--		--	10300110
						--	--	--	--	10300110	--	
10	22	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	2,286	133486,94	6464,91	305151	14779	107662	129592	469522

11	23	Прайс лист	Коаксиальный газоход ф80/ф100	шт	45	37950,00	--	1707750	--		--	1707750
						--	--	--	--	1707750	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19474904	53148	892075	1446346	21233158
								1507305	24137	17022375	311908	
					РАЗДЕЛ 2. Вентиляция							
12	24	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	85	589,81	3,66	50134	311	1105	47784	105751
13	26	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	45	589,81	3,66	26541	165	584	25297	55985
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76675	476	1689	73081	161736
								74510	63	--	11981	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3:	Тенге				19551579	53624	893764	1519427	21394895
								1581815	24200	17022375	323889	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6. Электроосвещение работы									
1	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	33346,61	1026,32	33347,00	1026,00	18712,00	10133,00	46958,00
				шкаф		13608,47	465,29	13608,00	465,00		3478,00	
2	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		1	1595544,00		1595544,00				1595544,00
				шт.						1595544,00		
3	3	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	2238,30	120,16	6715,00	361,00	120,00	4609,00	12230,00
				шт.		2078,06	55,86	6234,00	168,00		906,00	
4	4	247-301-0351 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2		3	67565,00		202695,00		202695,00		218911,00
				шт.							16216,00	
5	5	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	22460,80	1414,94	22461,00	1415,00	16269,00	3842,00	28407,00
				шт.		4777,14	558,57	4777,00	559,00		2104,00	
6	6	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00

				шт.							919,00	
7	7	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5089,92	36,68	15270,00	110,00	8365,00	4892,00	21775,00
				шт.		2264,97	0,00	6795,00	0,00		1613,00	
8	8	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913,00		1913,00		1913,00		2066,00
				шт.							153,00	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	542,00		1084,00		1084,00		1171,00
				шт.							87,00	
10	10	261-404-0538 *РСНБ РК 2022*	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017		1	142,00		142,00		142,00		153,00
				шт.							11,00	
11	11	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		1	1402,00		1402,00		1402,00		1514,00
				шт.							112,00	
12	12	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	2656,93	244,60	7971,00	734,00	71,00	5401,00	14442,00
				шт.		2388,57	111,71	7166,00	335,00		1070,00	
13	13	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		3	15190,00		45570,00		45570,00		49216,00
				шт.							3646,00	
14	14	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		30	3105,91	1027,35	93177,00	30820,00	5748,00	58356,00	163656,00
				шт.		1886,97	814,71	56609,00	24441,00		12123,00	
15	15	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		15	3228,00		48420,00		48420,00		52294,00
				шт.							3874,00	
16	16	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		14	3254,00		45556,00		45556,00		49200,00
				шт.							3644,00	
17	17	247-102-0199 *РСНБ РК 2022*	Светильник переносной 42/36 В, РВО-42/36		1	5719,00		5719,00		5719,00		6177,00
				шт.							458,00	
18	18	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		20	403,91	0,45	8078,00	9,00	303,00	5594,00	14766,00
				шт.		388,29	0,21	7766,00	4,00		1094,00	
19	19	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		20	983,00		19660,00		19660,00		21233,00
				шт.							1573,00	

20	20	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	145,00		2900,00		2900,00		3132,00
21	21	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	35	166,00		5810,00		5810,00	232,00	6275,00
22	22	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	1826,03	0,00	12782,00	0,00		465,00	23744,00
23	23	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Вводы кабельные К1080,L=650мм	м.	4,55	892,00	0,00	12782,00	0,00		9203,00	4384,00
24	24	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1052	65,00		68380,00		68380,00	1759,00	73850,00
25	25	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	627	874,39	472,14	548243,00	296032,00	79159,00	325,00 218472,00	828054,00
26	26	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	101	276,00 487,85	207,95 209,67	173052,00 49273,00	130385,00 21177,00	4866,00	61339,00 22510,00	77526,00
27	27	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,495	230,00 309939,00	79,54	23230,00 153420,00	8034,00	153420,00	5743,00	165694,00
28	28	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,094	480684,00		45184,00		45184,00	12274,00	48799,00
29	29	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,024	525713,00		12617,00		12617,00	3615,00	13626,00
30	30	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,014	1242344,00		17393,00		17393,00	1009,00	18784,00
31	31	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	км	101	864,13	60,35	87277,00	6096,00	6961,00	1391,00 55227,00	153904,00
32	32	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	101	734,86 431,00	24,58	74221,00 43531,00	2483,00	43531,00	11400,00	47013,00
33	33	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	837,14	86,01	12557,00	1290,00	6925,00	3482,00 3458,00	17296,00
				м		289,49	30,72	4342,00	461,00		1281,00	

34	34	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5033,44	238,60	15100,00	716,00	9708,00	3536,00	20127,00
				шт.		1558,80	78,20	4676,00	235,00		1491,00	
35	35	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		83	820,86	32,14	68131,00	2668,00	35891,00	21927,00	97262,00
				м		356,30	10,61	29573,00	881,00		7204,00	
36	36	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	487,85	209,67	24393,00	10484,00	2409,00	11144,00	38380,00
				м кабеля		230,00	79,54	11500,00	3977,00		2843,00	
37	37	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,05	225813,00		11291,00		11291,00		12194,00
				км							903,00	
38	38	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		3	9330,48	127,20	27991,00	382,00	6113,00	15599,00	47077,00
				шт.		7165,71	55,86	21497,00	168,00		3487,00	
39	39	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31		3	54170,00		162510,00		162510,00		175511,00
				шт.							13001,00	
40	40	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		9	972,35	120,16	8751,00	1082,00	361,00	5624,00	15525,00
				шт.		812,11	55,86	7309,00	503,00		1150,00	
41	41	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		9	14098,00		126882,00		126882,00		137033,00
				шт.							10151,00	
42	42	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	9161,73	183,82	82456,00	1655,00	40032,00	29716,00	121146,00
				шт.		4529,94	55,86	40769,00	503,00		8974,00	
43	43	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"		9	660,00		5940,00		5940,00		6415,00
				шт.							475,00	
44	44	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		9	9330,48	127,20	83974,00	1145,00	18338,00	46796,00	141232,00
				шт.		7165,71	55,86	64491,00	503,00		10462,00	
45	45	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		8	8376,00		67008,00		67008,00		72369,00
				шт.							5361,00	
46	46	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
47	47	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		35	5089,92	36,68	178147,00	1284,00	97589,00	57077,00	254042,00
				шт.		2264,97	0,00	79274,00	0,00		18818,00	

48	48	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		9	542,00		4878,00		4878,00		5268,00
				шт.							390,00	
49	49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		17	3880,00		65960,00		65960,00		71237,00
				шт.							5277,00	
50	50	247-204-2814 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА		9	4088,00		36792,00		36792,00		39735,00
				шт.							2943,00	
51	51	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		9	1486,84	2,80	13382,00	25,00	200,00	9482,00	24693,00
				комплект		1461,81	1,38	13156,00	12,00		1829,00	
52	52	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		9	983,00		8847,00		8847,00		9555,00
				шт.							708,00	
53	53	1308-0205-1101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		1	3310,23	120,16	3310,00	120,00	161,00	2221,00	5973,00
				шт.		3028,78	55,86	3029,00	56,00		442,00	
54	54	247-211-0115 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-2		1	3325,00		3325,00		3325,00		3591,00
				шт.							266,00	
55	55	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		12	3105,91	1027,35	37271,00	12329,00	2299,00	23343,00	65463,00
				шт.		1886,97	814,71	22644,00	9777,00		4849,00	
56	56	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		3	3254,00		9762,00		9762,00		10543,00
				шт.							781,00	
57	57	247-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		9	3505,00		31545,00		31545,00		34069,00
				шт.							2524,00	
58	58	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		25	2461,43	16,77	61536,00	420,00	31857,00	21198,00	89353,00
				шт.		1170,40	7,26	29260,00	182,00		6619,00	
59	59	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		8	1200,68	15,99	9605,00	128,00	114,00	6780,00	17696,00
				шт.		1170,40	6,70	9363,00	54,00		1311,00	
60	60	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		25	174,00		4350,00		4350,00		4698,00
				шт.							348,00	
61	61	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		8	248,00		1984,00		1984,00		2143,00
				шт.							159,00	

62	62	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		64	1159,00		74176,00		74176,00		80110,00
				шт.							5934,00	
63	63	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		198	489,80	0,51	96980,00	101,00	9223,00	63150,00	172941,00
				шт.		442,71	0,26	87657,00	51,00		12811,00	
64	64	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		21	466,00		9786,00		9786,00		10569,00
				шт.							783,00	
65	65	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		41	490,00		20090,00		20090,00		21697,00
				шт.							1607,00	
66	66	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	383,00		1149,00		1149,00		1241,00
				шт.							92,00	
67	67	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		133	677,00		90041,00		90041,00		97244,00
				шт.							7203,00	
68	68	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		6	3105,91	1027,35	18635,00	6164,00	1150,00	11671,00	32731,00
				шт.		1886,97	814,71	11322,00	4888,00		2425,00	
69	69	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		6	5349,00		32094,00		32094,00		34662,00
				шт.							2568,00	
70	70	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		9	1159,00		10431,00		10431,00		11265,00
				шт.							834,00	
71	71	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		24	109,00		2616,00		2616,00		2825,00
				шт.							209,00	
72	72	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1751	487,85	209,67	854225,00	367133,00	84363,00	390245,00	1344032,00
				м кабеля		230,00	79,54	402730,00	139275,00		99562,00	
73	73	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		554	874,39	472,14	484412,00	261565,00	69943,00	193036,00	731646,00
				м кабеля		276,00	207,95	152904,00	115204,00		54198,00	

74	74	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66		0,036	212287,00		7642,00		7642,00		8253,00
				км							611,00	
75	75	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,577	309939,00		178835,00		178835,00		193142,00
				км							14307,00	
76	76	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66		0,258	410666,00		105952,00		105952,00		114428,00
				км							8476,00	
77	77	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,756	480684,00		363397,00		363397,00		392469,00
				км							29072,00	
78	78	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,053	1106610,00		58650,00		58650,00		63342,00
				км							4692,00	
79	79	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		95	487,85	209,67	46346,00	19918,00	4577,00	21173,00	72921,00
				м кабеля		230,00	79,54	21850,00	7556,00		5402,00	
80	80	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,095	225813,00		21452,00		21452,00		23168,00
				км							1716,00	
81	81	243-141-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2		0,625	272344,00		170215,00		170215,00		183832,00
				км							13617,00	
82	82	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1751	580,52	20,70	1016491,00	36246,00	122412,00	625387,00	1773221,00
				м		489,91	6,14	857832,00	10751,00		131343,00	
83	83	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		577	65,00		37505,00		37505,00		40505,00
				м							3000,00	
84	84	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		1000	88,00		88000,00		88000,00		95040,00
				м							7040,00	
85	85	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		49	111,00		5439,00		5439,00		5874,00
				м							435,00	
86	86	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм		125	331,00		41375,00		41375,00		44685,00

87	87	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	м	12	9330,48	127,20	111966,00	1526,00	24451,00	3310,00 62394,00	188309,00
88	88	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	7165,71 54170,00	55,86	85989,00 650040,00	670,00	650040,00	13949,00	702043,00
89	89	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	972,35	120,16	35005,00	4326,00	1443,00	52003,00 22498,00	62103,00
90	90	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	36	812,11 14098,00	55,86	29236,00 507528,00	2011,00	507528,00	4600,00	548130,00
91	91	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	9161,73	183,82	329822,00	6618,00	160127,00	40602,00 118864,00	484581,00
92	92	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	36	4529,94 660,00	55,86	163078,00 23760,00	2011,00	23760,00	35895,00	25661,00
93	93	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	36	9330,48	127,20	335897,00	4579,00	73353,00	1901,00 187183,00	564926,00
94	94	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	32	7165,71 8376,00	55,86	257966,00 268032,00	2011,00	268032,00	41846,00	289475,00
95	95	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	6762,00		27048,00		27048,00	21443,00	29212,00
96	96	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	140	5089,92	36,68	712589,00	5135,00	390358,00	2164,00 228309,00	1016170,00
97	97	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	36	2264,97 542,00	0,00	317096,00 19512,00	0,00	19512,00	75272,00	21073,00
98	98	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	68	3880,00		263840,00		263840,00	1561,00	284947,00
99	99	247-204-2814 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	36	4088,00		147168,00		147168,00	21107,00	158941,00
100	100	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	шт.	36	1486,84	2,80	53526,00	101,00	800,00	11773,00 37926,00	98768,00
				комплект		1461,81	1,38	52625,00	50,00		7316,00	

101	101	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		36	983,00		35388,00		35388,00		38219,00
				шт.							2831,00	
102	102	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		36	3105,91	1027,35	111813,00	36985,00	6897,00	70028,00	196388,00
				шт.		1886,97	814,71	67931,00	29330,00		14547,00	
103	103	247-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		36	3505,00		126180,00		126180,00		136274,00
				шт.							10094,00	
104	104	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		100	2461,43	16,77	246143,00	1677,00	127426,00	84792,00	357410,00
				шт.		1170,40	7,26	117040,00	726,00		26475,00	
105	105	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		32	1200,68	15,99	38422,00	511,00	457,00	27120,00	70786,00
				шт.		1170,40	6,70	37453,00	214,00		5244,00	
106	106	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		100	174,00		17400,00		17400,00		18792,00
				шт.							1392,00	
107	107	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		32	248,00		7936,00		7936,00		8571,00
				шт.							635,00	
108	108	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		256	1159,00		296704,00		296704,00		320440,00
				шт.							23736,00	
109	109	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		768	489,80	0,51	376166,00	392,00	35773,00	244946,00	670802,00
				шт.		442,71	0,26	340001,00	200,00		49690,00	
110	110	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		72	466,00		33552,00		33552,00		36236,00
				шт.							2684,00	
111	111	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		164	490,00		80360,00		80360,00		86789,00
				шт.							6429,00	
112	112	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		532	677,00		360164,00		360164,00		388977,00
				шт.							28813,00	

113	113	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		12	3105,91	1027,35	37271,00	12329,00	2299,00	23343,00	65463,00
				шт.		1886,97	814,71	22644,00	9777,00		4849,00	
114	114	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		12	5349,00		64188,00		64188,00		69323,00
				шт.							5135,00	
115	115	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		36	1159,00		41724,00		41724,00		45062,00
				шт.							3338,00	
116	116	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		96	109,00		10464,00		10464,00		11301,00
				шт.							837,00	
117	117	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5308	487,85	209,67	2589508,00	1112928,00	255739,00	1182994,00	4074315,00
				м кабеля		230,00	79,54	1220840,00	422198,00		301813,00	
118	118	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		136	874,39	472,14	118917,00	64211,00	17170,00	47388,00	179610,00
				м кабеля		276,00	207,95	37536,00	28281,00		13305,00	
119	119	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66		0,144	212287,00		30569,00		30569,00		33015,00
				км							2446,00	
120	120	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		1,032	309939,00		319857,00		319857,00		345446,00
				км							25589,00	
121	121	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66		1,032	410666,00		423807,00		423807,00		457712,00
				км							33905,00	
122	122	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		3,024	480684,00		1453588,00		1453588,00		1569875,00
				км							116287,00	
123	123	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,212	1106610,00		234601,00		234601,00		253369,00
				км							18768,00	
124	124	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		380	487,85	209,67	185383,00	79674,00	18308,00	84691,00	291681,00
				м кабеля		230,00	79,54	87400,00	30225,00		21607,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция изПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,38	225813,00		85809,00		85809,00		92674,00
				км								
126	126	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		5308	580,52	20,70	3081400,00	109875,00	371082,00	6865,00	
											1895805,00	5375358,00
				м		489,91	6,14	2600442,00	32591,00			
127	127	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		2308	65,00		150020,00		150020,00	398153,00	
												162022,00
				м								
128	128	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		2804	88,00		246752,00		246752,00	12002,00	
												266492,00
				м								
129	129	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		196	111,00		21756,00		21756,00	19740,00	
												23496,00
				м								
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-6:								1740,00	
								22539031,0	2523502,0	10721294,0	6279083,0	30995915,0
			ВСЕГО ПО АКТУ					7698695,00	1022206,00	1595544,00	2177801,00	
			В том числе:									96641401
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										1595544		
			Временные здания и сооружения:	Тенге	0,01							
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								950 459
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	0,0024							97 591 859
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								230 391
			Непредвиденные затраты:	Тенге	0,02							97 822 251
			Итого с непредвиденными затратами:	Тенге								1 924 534
			Коэффициент договора	Тенге								99 746 785
			НДС:	Тенге	0,12							94 759 445
			Итого с НДС:	Тенге								11 371 133
												106 130 579

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____ Исабеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

Эксперт_____ Иманкулов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____ Купибеков Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____ Оспанов П.