Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

с. Даут Акжарского района
Северо-Казахстанской области

«15» сентября 2015 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области от **"03" августа 2015 г. № 184** в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Заместителя акима Акжарского района Хасенова Каната Актаевича.**

заместителя председателя комиссии – руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области (по согласованию) **Кенжеболатова Ерлан Ануарбековича**

членов комиссии - представителей:

заместителя главного государственного инспектора Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Северо-Казахстанской области **Абилева Бейбута Айтановича**

генерального подрядчика **Мисалимов Марат Сансызбаевич, директор ТОО «Кокше-Енисей»**

генпроектировщика, Мамашарипова Ермек Касеновича, директор ИП «Мамашарипов»

органов технического надзора **Махметова Галымбека Каратаевича, директор ИП «Махметов»**

руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района **Бактыбаев Болатхан**

и.о. руководителя государственного учреждения строительства, архитектуры и градостроительства **Салыков Аманжол Каблашевич**

районного отдела образования **Садуова Кайрата Газизовича, руководитель отдела образования**

эксплуатационной организации **Оспанова Акылбек Ануарбековича, директор Даутской средней школы**

руководителя Акжарского районного управления по защите прав потребителей **Кажкеновой Сауле Камидулловны**

органов государственной противопожарной службы **Ващенко Вадима Федоровича, начальник отдела ЧС;**

органов местного самоуправления, **Жаканова Амангельды Ералиевича, аким Ленинградского сельского округа**

директор Акмолинского филиала АО «Казахэнергоэкспертиза», ИП «Байдала» **Байдала Юрия Ивановича**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел образования Акжарского района» и **Мисалимовым Марат Сансызбаевичем, директором ТОО «Кокше-Енисей».**

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт средней школы в с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области (мини-центр, крыша)»** по адресу: **Северо – Казахстанская область, Акжарский район, с.Даут, ул.Ворошилова,5.**

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **Мисалимовым Марат Сансызбаевичем, директором ТОО «Кокше-Енисей»** выполнившим ремонтно-строительные работы.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП «Мамашарипов»** выполнившим разработку проектной - сметной документации.

4. Исходные данные для проектирования выданы: Задание на проектирование от 18.11.2011 г., утвержденное руководителем ГУ «Отдел образования Акжарского района СКО».

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **заказчиком приказ № 150 от 01 июля 2013года, заключение «Госэкспертиза»** от **"24" мая 2013 г. № 17 – 0196/13**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2015**;
окончание работ **август 2015**;
при продолжительности строительства, **2 мес.:**
по норме или по проекту организации строительства **2 мес.;**
фактически **2 мес.**

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Акты выполненных работ.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	6248	6248	6248	6248
Число этажей	этаж	2	2	2	2

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание средней школы 1969 года постройки, двухэтажное без подвала, в плане сложной конфигурации, с несущими продольными и поперечными стенами. Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние стены, фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, лестницы – сборные железобетонные марши и площадки, крыша – чердачная с покрытием из шифера.

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _нет__ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом не предусмотрены.

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень
справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _нет__ к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 24,138 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 18,634 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,793 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21,355 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 18,634 тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _---_тыс. тенге.

17. **Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и обеспечивают надежное функционирование объекта.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект:

«Капитальный ремонт Дауитской СШ Акжарского района СКО (мини-центр, крыша)

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) Хасенов К.А.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) Кенжеболатов Е.А.

Член комиссии:

_____ (подпись) Абилев Б.А.

"Эл-Нур-Сервис" ЖШС
Көкшетау қ. филиалы
САРАПШЫСЫ / ЭКСПЕРТ
Филиал ТОО "Эл-Нур-Сервис"
АКЖАРСКИЙ

_____ (подпись) Байдала Ю.И.

_____ (подпись) Бактыбаев Б.

_____ (подпись) Ващенко В.Ф.

_____ (подпись) Кажкенова С.К.

_____ (подпись) Жаканов А.Е.

_____ (подпись) Махметов Г.К.

_____ Мамашарипов Е.К.
(подпись)

_____ Салыков А.К.
(подпись)

_____ Мисалимов М.С.
(подпись)

_____ Садуов К.Г.
(подпись)

_____ Оспанов А.А.
(подпись)

5 (бес) парақ
тігілген және нөмірленген
«Ақжар ауданының
Білім бөлімі»ММ
басшысы _____
Садуов Қ.Г. 2015 жыл